типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он, с. Кенбидаик, ул.К.Ракымжанова 40

Субподрядчик : ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана . Ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Стройка: "Врачебная амбулатория в селе Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области "

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22-5	05.07.2024				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**27 552 169**	**24 600 151**							**2 952 018**	**27 552 169**
Всего к оплате	**27 552 169**	**24 600 151**							**2 952 018**	**27 552 169**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ Закариянов Е.М.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ Шаихов Е.З.

Подрядчик : ТОО "СК" Алатауинжстрой" Акмолинская обл, Коргалжынский р-он, с. Кенбидаик, ул.К.Ракымжанова 40

Субподрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест" г.Астана . Ул.А.Болекпаева дом 4 ВП 2

Стройка: "Врачебная амбулатория в селе Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области "

Договор подряда (контракт) : №22-5 от 05.07.24

Акт выполненных работ № 1
за июль- декабрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Котлован (АС-3)				
1	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	25,60	3562	91 187
2	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	325,250	570	185 393
		Монолитный ростверк (АС-5)				
3	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	19,11	15212	290 701
4	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	19,11	9499	181 526
5	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	48,14	22836	1 099 325
6	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	90,516	4693	424 792
		Фундаментные блоки (АС7), ИТОГО:				
7	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	25	5714	142 850
8	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	25	7576	189 400
9	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	25	12294	307 350
10	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,14118	271210	38 289
11	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство монолитных участков	м3	0,45	19243	8 659
		Отмостка (АС-5), ИТОГО:				

12	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	11,8	15212	179 502
13	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1973	58657	11 573
14	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	12,9	9499	122 537
		Архитектурная часть здания				
15	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м3	55,60	32609	1 813 060
16	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка внутренних стен	м3	15,25	31298	477 295
17	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	47	1612	75 764
18	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	25	9289	232 225
19	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	49,181	7156	351 939
20	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	5,7	7375	42 038
		Полы				
21	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	217,43	650	141 330
22	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	17,3944	47851	832 339
23	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	217,43	1982	430 946
24	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1тр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201- 0101	м2	217,43	732	159 159
25	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	217,43	5213	1 133 463
26	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	217,43	3180	691 427
27	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	217,43	1982	430 946
28	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	217,43	5573	1 211 737
		Водопровод В1				
29	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	3224	32 240
30	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	5837	233 480
31	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	5407	297 385
		Силовое оборудование и электроосвещение				
32	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	2080	478	994 240
		Вертикальная планировка				
33	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	494,18	438	216 451
34	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	4324,075	93	402 139
35	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м3	494,18	72	35 581
36	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м2	3200	18	57 600
37	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	940,37	570	536 011
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
38	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	209,36	10110	2 116 630

		МАФы (малые архитектурные формы)				
39	**8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022**	Конструкции ограждений из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D,	**секция**	**76**	**68709**	**5221884**
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**21 440 393**
		в том числе:	Тенге			
		стоимость оборудования	Тенге			**0**
		строительно-монтажные работы	Тенге			**21 440 393**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге			**2 015 397**
		Итого	Тенге			**23 455 790**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			**1 172 789**
		Непредвиденные затраты 3 %	Тенге			**703 674**
		Итого	Тенге			**25 332 253**
		В текущих ценах 2023 года К=1,079	Тенге			**27 333 501**
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**30 613 521**
		Итого с учетом скидки подрядчика 10%	**Тенге**			**27 552 169**
		в том числе НДС	Тенге			***2 952 018***

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК" Алатауинжстрой"

Директор _____ **Закариянов Е.М.**

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Зам.директора _____ **Шаихов Е.З.**