Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Aiya Trade"
Наименование стройки: "Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр Жетысу-3", д.60, Ауезовский район г.Алматы"
Договор: № 22-01/2024 от 16.05.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за май 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	1 084 447	968 256						116 191	**1 084 447**
Итоге к оплате									**1 084 447**

Генеральный подрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б.С.

Субподрядчик:

ТОО "Aiya Trade"

Директор_____Алтыбаев А. Қ.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Aiya Trade"

Объект: "Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр Жетысу-3", д.60, Ауезовский район г.Алматы"

Договор: № 22-01/2024 от 16.05.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проемов										
		Устройство оконного проема в наружней стене. Фрагмент 1, лист 20										
1	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,143		12401,70	2650,31	1773	379	--	1090	3092
						9751,39	835,48	1394	119		229	
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0005835		120544,72	4380,46	70	3	--	64	145
						116164,26	1473,31	68	1		11	
3	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,007931		489216,13	64028,01	3880	508	--	2990	7419
						425188,12	23583,65	3372	187		550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5723	890	--	4144	10656
								4834	307	--	790	
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки										
		Перегородки, листы 18, 19										
4	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Тип П1. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,2		3156,03	103,91	111092	3657	--	98160	225992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Тип П2. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,6	3156,03	103,91	52390	1725	--	46291	106576
					3052,12	46,37	50665	770		7894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				163482	5382	--	144451	332568
							158100	2402	--	24634	
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Полы, тип 2									
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,45	580,81	36,56	47888	3015	--	43913	99145
					544,25	22,35	44873	1843		7344	
7	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	82,45	669,25	31,22	55180	2574	--	50741	114395
					638,03	16,67	52606	1374		8473	
8	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34,15	138,66	3,11	4735	106	--	4395	9861
					135,55	1,37	4629	47		730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107803	5695	--	99049	223401
							102108	3264	--	16547	
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Окна									
9	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	2,72	2667,08	42,77	7254	117	--	6445	14795
					2624,31	8,29	7138	23		1096	
		Двери									
10	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,704	3889,29	69,61	6627	119	--	4530	12049
					3819,68	32,82	6509	56		893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13881	236	--	10975	26844
							13647	79	--	1989	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,6	1364,64	109,31	52675	4219	--	41655	101876
					1255,33	93,61	48456	3613		7546	
12	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	38,6	2903,66	22,15	112081	855	--	89316	217508
					2881,51	10,84	111226	418		16112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				164756	5074	--	130971	319384
							159682	4031	--	23658	
		РАЗДЕЛ 6.Отделка фасада									
13	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	24,06	427,16	4,32	10277	104	--	8170	19923
					422,84	1,62	10174	39		1476	
14	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	18,9	5465,62	44,77	103300	847	--	82208	200348
					5420,85	16,17	102454	306		14841	
15	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	0,05	10690,92	3127,29	535	156	--	379	987
					7563,63	758,10	378	38		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				114112	1107	--	90757	221258
							113006	383	--	16390	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Ограждение ОГ1-ОГ6, лист 35									
16	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	0,418	2231,12	4,95	933	2	--	1098	2193
					2226,17	--	931	--		162	
		Пандус									
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,86	259,47	121,25	1261	589	--	684	2101
					138,22	57,30	672	278		156	
18	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,72	322,19	90,73	3132	882	--	2453	6031
					231,46	36,99	2250	360		447	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,81	3730,95	1666,42	3022	1350	--	1813	5222
					2064,53	395,72	1672	321		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,99	7288,08	2034,42	7215	2014	--	5181	13388
					5253,66	497,15	5201	492		992	
21	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,52	5827,73	2556,76	49652	21783	--	30302	86350
					3270,97	637,34	27869	5430		6396	
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,92	1872,94	199,55	20453	2180	--	18146	41687
					1673,39	94,37	18273	1031		3088	
		Козырек К1									
23	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08172	136308,44	29035,28	11139	2372	--	6584	19141
					107273,16	9489,07	8766	775		1418	
24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,36988	1204,84	1,57	2855	4	--	2283	5549
					1203,27	0,81	2852	2		411	
25	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9,9	1451,86	22,19	14373	220	--	12834	29383
					1429,67	10,70	14154	106		2177	
26	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9,9	1866,32	32,38	18477	320	--	16767	38064
					1833,94	7,02	18156	69		2820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				132512	31716	--	98145	249109
							100796	8864	--	18454	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1383223
		Понижающий коэффициент - 0,70	Тенге								968256
		НДС-12%	Тенге								116191
		ИТОГО к оплате:	Тенге								1084447

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Aiya Trade"

Директор _____ **Алтыбаев А. К.**