Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
021240001744

Заказчик **АО "Астана-Региональная Электросетевая Компания",г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица ДОМАЛАК АНА, 9**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940013378

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская, Астана, район Есиль ул. Элихан Бөкейхан, дом № 10/1, к.1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №544 от 30.03.2023

Номер документа	Дата составления
140	24.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проектирование корректировка проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ реализованного в 2010-2012г.г"			работа	1	62 479 297,24	62 479 297,24	7 497 515,67	69 976 812,91
				Итого	1	x	62 479 297,24	7 497 515,67	69 976 812,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Букенов Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. Пред. Правления по реализации / Бакишев С. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания" г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ, Улица ДОМАЛАК АНА, 9 БИН 021240001744**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г."**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г." 1 Демонтажные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 01-01-01 Демонтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022	Электросчетчики однофазные. Демонтаж	шт.	57	500,22 498,17	2,05 1,36	28512,55 28395,68	116,87 77,53		20500,61 3921,04	52934,20	
2	2	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022	Электросчетчики трехфазные. Демонтаж	шт.	220	500,22 498,17	2,05 1,36	110048,42 109597,40	451,02 299,23		79125,19 15133,82	204307,43	
			ИТОГО по акту					138560,97 137993,08	567,89 376,76	0,00 0,00	99625,80 19054,86	257241,63	
			Временные здания и сооружения	%	0,72			1852,14					
			Итого с временными									259093,77	
			Зимние удорожания	%	1,02			2642,76					
			Итого с зимними удорожаниями									261736,53	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			5234,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									266971,26	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						288 061,99	
			Коэффициент к договору К=0,95									273 658,89	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									32 839,07	
			Итого с НДС - 12 %									306 497,95	
			Итого по акту:									306 497,95	

СДАЛ:
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001519
Эксперт _____ **Жакенов А.А.**

аттестат № KZ42VJE00027959

ПРИНЯЛ: (ЗАКАЗЧИК)
Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания" г.Астана, Жилой
БИН 021240001744

Заместитель председателя Правления по реализации _____ **Балкишев С.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис"
БИН: 050240010815
Эксперт _____ **Кобильский Ю.А**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания" г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ, Улица ДОМАЛАК АНА, 9 БИН 021240001744**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г."**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 544 от 30-03-2023

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Капитальный ремонт системы АСКУЭ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Добавить										
1	41	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Гестия-НС" стр.2	**Счетчик трехфазный многотарифный косвенного включения 3х220/380V 5(7,5)А, CE 303 S31 543 JPVZ PLC1111**	ШТ	7	86481,43		605370,00		605370,00		653800,00	
											48430,00		
			Итого по разделу 1: Добавить					605370,00	0,00	605370,00	0,00	653800,00	
								0,00	0,00	0,00	48430,00		
			ИТОГО по акту					605370,00	0,00	605370,00	0,00	653800,00	
								0,00	0,00	0,00	48430,00		
			Временные здания и сооружения	%	0,72			4707,36					
			Итого с временными									658507,36	
			Зимние удорожания	%	1,02			6716,78					
			Итого с зимними удорожаниями									665224,14	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			13304,48					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									678528,62	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						732 132,38	
			Коэффициент к договору К=0,95									695 525,76	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									83 463,09	
			Итого с НДС - 12 %									778 988,85	
			Итого по акту:									778 988,85	

СДАЛ:
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510
Эксперт _____ **Жакенов А.А.**
аттестат № KZ42VJE00027959

ПРИНЯЛ: (ЗАКАЗЧИК)
Акционерное общестао "Астана-Региональная Электросетевая Компания" г.Астана, Жилой
БИН 021240001744
Заместитель председателя Правления по реализации _____ **Балкишев С.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис"
БИН: 050240010815
Эксперт _____ **Кобильский Ю.А.**

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания" г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ, Улица ДОМАЛАК АНА, 9 БИН 021240001744**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Алихан Бокейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г."**

(наименование, адрес)

Объект : **Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г." 2 Монтажные работы**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Капитальный ремонт системы АСКУЭ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
1	1	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. установка на готовом основании	Шт.	67	975,47	121,04	65356,49	8109,68	2496,43	42130,93	116 086,21	
						817,17	56,19	54750,38	3764,72		8598,79		
2	2	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R G/PLC/Lorawan/RF код BL TX IP P П RS Z Д, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	61875,00		61875,00		61875,00		66 825,00	
											4950,00		
3	3	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Гестия-НС" стр.2	Счетчик однофазный многотарифный, CE 208, S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ.RP01	ШТ	11	60416,79		664584,69		664584,69		717 751,44	
											53166,75		
4	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. установка на готовом основании	Шт.	220	2249,30	121,04	494846,03	26628,84	8197,19	340115,58	901 758,03	
						2091,00	56,19	460020,00	12361,82		66796,42		
5	5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация Сайман" стр.1	Счетчик трехфазный многотарифный прямого включения 3х220/380V 5(100)А, СА4-Э720 R TX P IP П RS Д G/PLC/LoraWAN/RF код EY	ШТ	122	118848,21		14499481,61		14499481,61		15 659 440,52	
											1159958,91		
6	6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Гестия-НС" стр.2	Счетчик трехфазный многотарифный прямого включения 3х220/380V 5(100)А, CE 303 S34 745-JPQ2VX PLC1111	ШТ	52	151497,32		7877860,61		7877860,61		8 508 089,70	
											630229,09		
7	11	ТПРайс-лист тоо "корпорация сайман" стр.1	Rf-модуль код: ур	Шт	240	9835,71		2360570,42				2 360 570,42	
										2360570,42			
8	12	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	281	4968,62	87,94	1396182,21	24711,13	303235,55	777071,79	2 347 114,33	
						3801,55	39,26	1068235,53	11032,05		173860,33		
9	13	ТПРайс-лист тоо "аст-техносервис" стр.3	Корпус кде-1 с дин-рейкой	Шт	56	3460,71		193799,77		193799,77		209 303,93	
											15504,16		
10	14	ТПРайс-лист тоо "аст-техносервис" стр.3	Корпус кде-3 с дин-рейкой	Шт	209	5865,00		1225785,00		1225785,00		1 323 847,84	
											98062,84		
11	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. установка	Шт.	291	2419,71	0,00	704135,63	0,00	4731,66	503569,68	1 304 323,13	
						2403,45	0,00	699403,96	0,00		96617,82		
12	16	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ва47-29 - характеристика "с" 1р 25а 4,5 ка "с"	Шт.	112	564,00		63168,00		63168,00		68 221,45	
											5053,45		
13	17	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ва47-29 - характеристика "с" 3р 25а 4,5 ка "с"	Шт.	209	1715,00		358435,00		358435,00		387 109,84	
											28674,84		

14	35	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022	Ответвления от вл 0,38 кв к зданиям. устройство с помощью механизмов. количество проводов в ответвлении 1.	Ответвление	46	3600,25 2775,10	825,15 356,66	165611,50 127654,60	37956,90 16406,36		103724,02 21546,86	290 882,38	
15	36	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 гост 31946-2012	Км	3,665	298845,00		1095266,94		1095266,94	87621,39	1 182 888,33	
16	37	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 гост 31946-2012	Км	12,5	604930,00		7561625,03		7561625,03	604930,08	8 166 555,11	
17	38	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022	Проводки электрические. монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	М	2306,972	253,65 248,88	0,00 0,00	585163,46 574159,12	0,00 0,00	11004,35	413386,20 79890,29	1 078 439,95	
18	40	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 гост 31947-2012	Км	1,619046	696006,00		1126865,68		1126865,68	90149,20	1 217 014,88	
19	45	252-207-2623 РСНБ РК 2022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 гост р 51177-2017	Шт.	2840	1542,00		4379280,00		4379280,00	350342,31	4 729 622,31	
20	46	252-207-1103 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (сип) РА 25х100 гост р 51177-2017	Шт.	1549,005	430,00		666072,15		666072,15	53285,81	719 357,96	
21	47	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк универсальный SOT76 гост р 51177-2017	Шт.	1752,714	3001,00		5259894,71		5259894,71	420791,54	5 680 686,25	
22	48	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 гост р 51177-2017	М	710,254	647,00		459534,38		459534,38	36762,71	496 297,09	
23	49	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 гост р 51177-2017	Шт.	1978,1	175,00		346167,50		346167,50	27693,40	373 860,90	
			ИТОГО по акту					51611561,81	97406,55	46169361,25	2179998,20	57 906 047,00	
								2984223,59	43564,95	2360570,42	4114486,99		
			В том числе:									55 545 476,58	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2360570,42			
			Временные здания и сооружения	%	0,72			399927,43					
			Итого с временными									55 945 404,01	
			Зимние удорожания	%	1,02			570643,12					
			Итого с зимними удорожаниями									56 516 047,13	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1130320,94					
			Итого с непредвидениыми работами и затратами									57 646 368,07	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						64 747 486,64	
			Коэффициент к договору К=0,95									61 510 112,59	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									7 381 213,51	
			Итого с НДС - 12 %									68 891 326,11	
			Итого по акту:									68 891 326,11	

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО "Музтау"

БИН: 050840001510

Эксперт _____ **Жакенов А.А.**

аттестат № KZ42VJE00027959

ПРИНЯЛ: (ЗАКАЗЧИК)

Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания" г.Астана, Жилой

БИН 021240001744

Заместитель председателя Правления по реализации _____ **Балкишев С.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис"

БИН: 050240010815

Эксперт _____ **Кобильский Ю.А.**

Нач.АСИУЭ

Нач. ОКС Бобкова Н.С.

Нач.СНС

Утверждаю
Заместитель Председателя Правления
по реализации
_____ Балкишев С.Т.

Акт замены видов материалов, оборудования и работ вместо предусмотренных по объекту "Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г."

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге	№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7,00	1	2	3	4	5	7,00
ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ						ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ					
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01											
1	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2022	Электросчетчики однофазные. Демонтаж	шт.	156	-144 872,00						
2	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2022	Электросчетчики трехфазные. Демонтаж	шт.	229	-212 665,00						
3	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением до 10 кв. монтаж оборудования /демонтаж/	шт.	273	-772 880,00						
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01											
1	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. установка на готовом основании	Шт.	156	-270 290,00	1	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Гестия-НС" стр.2	Счетчик трехфазный многотарифный косвенного включения 3х220/380V 5(7,5)А, CE 303 S31 543 JPVZ PLC1111	ШТ	7	653 800,00
2	С1247-301-0122 247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R G/PLC/Lorawan/RF код BL TX IP P П RS Z Д, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	63	-4 209 975,00						
3	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Гестия-НС" стр.2	Счетчик однофазный многотарифный, CE 208, S7.849.2.OPR1.QYUVFLZ.RP01	ШТ	83	-5 415 761,00						
4	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. установка на готовом основании	Шт.	229	-938 648,00						
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация Сайман" стр.1	Счетчик трехфазный многотарифный прямого включения 3х220/380V 5(100)А, СА4-Э720 R TX P IP П RS Д G/PLC/LoraWAN/RF код EY	ШТ	182	-23 360 805,00						
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Гестия-НС" стр.2	Счетчик трехфазный многотарифный прямого включения 3х220/380V 5(100)А, CE 303 S34 745-JPQ2VX PLC1111	ШТ	44	-7 199 153,00						
7	ПРайс-лист тоо "корпорация сайман" стр.1	Rf-модуль код: ур	Шт	147	-1 445 849,00						
8	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	224	-1 871 009,00						

9	ПРайс-лист тоо "аст-техносервис" стр.3	Корпус кде-1 с дин-рейкой	Шт	121	-452 246,00							
10	ПРайс-лист тоо "аст-техносервис" стр.3	Корпус кде-3 с дин-рейкой	Шт	83	-525 739,00							
11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. установка	Шт.	491	-2 200 766,00							
12	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ва47-29 - характеристика "с" 1р 25а 4,5 ка "с"	Шт.	194	-118 169,00							
13	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ва47-29 - характеристика "с" 3р 25а 4,5 ка "с"	Шт.	128	-237 082,00							
14	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кв. монтаж оборудования	Шт.	273	-2 863 492,00							
15	С1247-302-0213 247-302-0213 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 2000/5а 10ва	Шт.	6	-57 588,00							
16	С1247-302-0213 247-302-0213 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 1500/5а 10ва	Шт.	27	-259 145,00							
17	С1247-302-0213 247-302-0213 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 1000/5а 10ва	Шт.	21	-201 557,00							
18	С1247-302-0212 247-302-0212 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 800/5а 10ва	Шт.	6	-46 079,00							
19	С1247-302-0211 247-302-0211 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 600/5а 10ва	Шт.	9	-54 179,00							
20	С1247-302-0210 247-302-0210 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 500/5а 10ва	Шт.	9	-54 208,00							
21	С1247-302-0209 247-302-0209 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 400/5а 10ва	Шт.	9	-43 118,00							
22	С1247-302-0208 247-302-0208 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 300/5а 10ва	Шт.	12	-52 242,00							
23	С1247-302-0207 247-302-0207 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 250/5а 10ва	Шт.	6	-26 121,00							
24	С1247-302-0206 247-302-0206 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 200/5а 10ва	Шт.	63	-274 269,00							
25	С1247-302-0205 247-302-0205 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 150/5а 10ва	Шт.	15	-68 089,00							
26	С1247-302-0202 247-302-0202 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 100/5а 10ва	Шт.	24	-104 484,00							
27	С1247-302-0202 247-302-0202 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 75/5а 10ва	Шт.	27	-117 544,00							
28	С1247-302-0201 247-302-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ва, класс точности 0,5 гост 7746-2015, марки тти а 50/5а 10ва	Шт.	9	-40 853,00							
29	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. монтаж оборудования /коробка испытательная ки-10/	Шт.	591	-2 147 599,00							
30	С1247-202-0107 247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробка испытательная КИ-10	Шт.	436	-2 413 731,00							

31	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ответвления от вл 0,38 кв к зданиям. устройство с помощью механизмов. количество проводов в ответвлении 1.	Ответвление	365	-2 308 088,00							
32	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 гост 31946-2012	Км	0,717	-231 414,00							
33	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 гост 31946-2012	Км	0,929	-606 938,00							
34	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. прокладка	М	541,177	-975 634,00							
35	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	М	552	-172 290,00							
36	С1252-207-2623 252-207-2623 РСНБ РК 2022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 гост р 51177-2017	Шт.	1168	-1 945 140,00							
37	С1252-207-1103 252-207-1103 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (сип) РА 25х100 гост р 51177-2017	Шт.	730	-339 012,00							
38	С1252-207-2337 252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк универсальный SOT76 гост р 51177-2017	Шт.	730	-2 365 988,00							
39	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 гост р 51177-2017	М	3100	-2 166 156,00							
40	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 гост р 51177-2017	Шт.	10100	-1 908 900,00							
		ВСЕГО :			**-71 219 767,00**			**ВСЕГО :**				**653 800,00**
		ИТОГО ПО АКТУ:			-71 219 767,00			ИТОГО ПО АКТУ:				653 800,00
		в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ			-1 445 849,00			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ				0,00
		в .т.ч. СМР			-69 773 918,00			в .т.ч. СМР				653 800,00
		Временные здания и сооружения 0,9 х 0,8% = 0,72	0,9*0,8%		-502 372,21			Временные здания и сооружения 0,9 х 0,8% = 0,72	0,9*0,8%			4 707,36
		Итого с временными зданиями и сооружениями			-70 276 290,21			Итого с временными зданиями и сооружениями				658 507,36
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	1,02%		-716 818,16			Затраты на производство строительно-монтажных работ в	1,02%			6 716,78
		Итого с учетом климатических условии температурной зоны			-70 993 108,37			Итого с учетом климатических условии температурной зоны				665 224,14
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		-1 419 862,17			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%			13 304,48
		Итого с непредвиденными работами и затратами			-72 412 970,54			Итого с непредвиденными работами и затратами				678 528,62
		Итого:			-73 858 819,54			Итого:				678 528,62
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079		-79 693 666,28			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079			732 132,38
		Коэффициент к договору К=0,95	0,95		-75 708 982,97			Коэффициент к договору К=0,95	0,95			695 525,76
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%		-9 085 077,96			Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%			83 463,09
		Итого с НДС - 12 %			-84 794 060,92			Итого с НДС - 12 %				778 988,85
		Итого разница по акту:			-			**84 015 072,07**				

Авторский надзор ТОО «Астана ЭлектроСтройСервис» Кобильский Ю.А.

Директор ТОО «КазЕвроСтрой» Букенов Ж. Б.

Маг. АСКУЭ Цифровой

Орозов Р.
инженер ОВС.

нач. АВС Ермаков А.Н.

Расценки верны (Плотникова Л)

мом. ОВС Алексеева М.С

Страниц -

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Акционерное обществао "Астана-Региональная Электросетевая Компания" г.Астана, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ, Улица ДОМАЛАК АНА, 9 БИН 021240001744

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Наименование строительства и его адрес: Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г."

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		544	**30.03.2023**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование корректировки проекта "Капитальный ремонт существующей системы АСКУЭ, реализованной в 2010-2012г.г."	1 031 939 204,40	62 479 297,24	67 266 745,88	2 710 067,03	2 710 067,03	-			7 497 515,67	69 976 812,91
Удержание аванса 30%		18 743 789,17							2 249 254,70	20 993 043,87
5% на сдачу объекта		3 123 964,86							374 875,78	3 498 840,65
ИТОГО К ОПЛАТЕ		40 611 543,20							4 873 385,18	45 484 928,39

СДАЛ:
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Мустау"
БИН: 050840001510
Директор _____ **Боскымбаев Д.Б.**

ПРИНЯЛ: (ЗАКАЗЧИК)
Акционерное обществао "Астана-Региональная Электросетевая Компания" г.Астана, Жилой
БИН:021240001744

Заместитель председателя Правления по реализации Бошкимбаев С. Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты

ТОО "АстанаЭлектроСтройСервис"
БИН: 050240010815
Директор _____ **Осокин С.А.**