Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №18 от 17.04.2024 года
Наименование стройки: "Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"

СПРАВКА №3 от 17.12.2024
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		18	17.04.2024			ТОО "Кернеу-К"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"	207 492 198,32	94 219 241,18							11 306 308,94	105 525 550,12
Всего выполнено	**207 492 198,32**	**94 219 241,18**							**11 306 308,94**	**105 525 550,12**
Итого к оплате с НДС										**105 525 550,12**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель_____ Казиев С. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор_____ Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Саулет-16"

Директор_____ Абдрахманов Ж. М.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

БИН 050240008853, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**

БИН/ИИН 060640007752, Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **ул.Тауелсиздик №1, ул.Тауелсиздик №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **17.04.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	С1243-701-0716	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0.6/1.0**	км	0,82	604930		496043		496043	39683	535726	
2	9	Е11-330303-0111 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2.глубина бурения 2 м**	опора	0,82	13919,4 4605,79	9313,61 4143,3	11414 3777	7637 3398	0	5739 1372	18526	
3	13	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка/КМ-3-22/4/**	т стальных элементов	8,5	1116400,77 68943,1	9584,96 2078,72	9489407 586016	81472 17669	8821918	712349 816140	11017896	
4	14	С1261-404-0557	**Заземляющий болт М10х8**	шт.	250	233		58250		58250	4660	62910	
5	15	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	шт.	250	3528,13 1355,63	151,99 38,86	882033 338908	37998 9715	505128	251008 90643	1223684	
6	16	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования**	шт.	250	4858,89 1355,63	218,73 68,01	1214723 338908	54683 17003	821133	256255 117678	1588656	
7	17	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**		1000	444,25	186,93	444250	186930	57300	193830	689130	

				м кабеля		200,02	69,19	200020	69190		51050	
8	18	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1	118399		118399		118399		127871
											9472	
9	19	С1252-207-1002 прим.	Зажим ответвительный типа Р95/Р-4/	шт.	500	2060		1030000		1030000		1112400
											82400	
10	20	С1247-207-0808 прим.	Аксессуары для предохранителя/PF-4/	шт.	250	2526		631500		631500		682020
											50520	
11	21	С1247-207-0613 прим.	Предохранитель/FG-106/	шт.	250	792		198000		198000		213840
											15840	
12	22	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник.Установка на кронштейнах	шт.	250	6697,11	1253,35	1674278	313338	581840	735270	2602313
						3116,4	968,44	779100	242110		192765	
13	23	С1247-103-0221	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150/120-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1),мощность 150 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	250	207031		51757750		51757750		55898370
											4140620	
14	40	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка/КМ-3-22/4/	т стальных элементов	1,02	1116400,77	9584,96	1138729	9777	1058630	85482	1322147
						68943,1	2078,72	70322	2120		97937	
15	41	С1261-404-0557	Заземляющий болт М10х8	шт.	30	233		6990		6990		7549
											559	
16	42	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	30	3528,13	151,99	105844	4560	60615	30121	146842
						1355,63	38,86	40669	1166		10877	
17	43	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	30	4858,89	218,73	145767	6562	98536	30750	190638
						1355,63	68,01	40669	2040		14121	
18	44	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	120	444,25	186,93	53310	22432	6876	23260	82695
						200,02	69,19	24003	8303		6126	
19	45	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	118399		14208		14208		15345
											1137	
20	46	С1252-207-1002 прим.	Зажим ответвительный типа Р95/Р-4/	шт.	60	2060		123600		123600		133488
											9888	
21	47	С1247-207-0808 прим.	Аксессуары для предохранителя/PF-4/	шт.	30	2526		75780		75780		81843
											6063	
22	48	С1247-207-0613 прим.	Предохранитель/FG-106/	шт.	30	792		23760		23760		25661
											1901	
23	49	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник.Установка на кронштейнах	шт.	30	6697,11	1253,35	200913	37601	69821	88233	312278
						3116,4	968,44	93492	29053		23132	

24	50	С1247-103-0221	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150/120-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1),мощность 150 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30	207031	6210930		6210930		6707805
										496875	
			ИТОГО:				76105876	762987	72827007	2412297	84799633
							2515883	401766		6281459	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %	2035191,19				
			Итого с временными								86834824,19
			Зимние удорожания			0,6 %	521008,95				
			Итого с зимними удорожаниями								87355833,14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	1747116,66				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								89102949,80
			Итого в текущих ценах, к=1,079								96142082,83
			Итого со скидкой подрядчика, К=0,98			0,98					94219241,18
			НДС			12 %	11306308,94				
			Итого с НДС								105525550,12

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Казиев С. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО Кернеу-К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдахметов Р.Т**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Саулет-16"

Шәдікожа Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №18 от 17.04.2024 года
Наименование стройки: "Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"

СПРАВКА №3 от 17.12.2024
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		18	17.04.2024			ТОО "Кернеу-К"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"	207 492 198,32	94 219 241,18							11 306 308,94	105 525 550,12
Всего выполнено	**207 492 198,32**	**94 219 241,18**							**11 306 308,94**	**105 525 550,12**
Итого к оплате с НДС										**105 525 550,12**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель_____ Казиев С. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор_____ Молдахметов Р.Т.

Технадзор:

ТОО "Саулет-16"

Директор_____ Абдрахманов Ж. М.