Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

"10" ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй", г. Талдыкорган, Молодежная 74/77 кв.62**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Кенженов Б. А.**

(*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения село Береке Талгарского района Алматинской области»**

(*наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком которого является **ГУ**

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Талгарского района Алматинской области", в лице руководителя Казиева С.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Astana Building energy company» ГСЛ№15022112 от 23.12.2015г.

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) ТОО «ГлавСнабАстана», ГСЛ№17008458 от 10.05.2017г.

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЖетысуГипроСтрой» №18**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Госэкспертиза №0063/15 от 15.01.2015г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность труб	км	5,856	5,856	6,956	6,956
Из них: полиэтиленовые трубы д.110мм	км	3,123	3,123	3,123	3,123
Стальные трубы д.325мм	км	0,10	0,10	0,10	0,10
Стальные трубы д.114мм	км	2,331	2,331	3,431	3,431
Стальные трубы д.50мм	км	0,201	0,201	0,201	0,201
Стальные трубы д.38мм	км	0,201	0,201	0,201	0,201
Восстановление асфальтового покрытия	М2	6000	6000	0	0
Благоустройство территории	территория	1	1	1	1

Строительство зданий КПП	шт	1	1	1	1
Внутриплощадочные сети	сети	1	1	1	1
Строительство резервуаров V=200м3	шт	2	2	2	2
Строительство фильтр-поглотителей	шт	2	2	2	2
Регуляторы давления	шт	4	4	4	4
КТПН-25-40 кВа	шт	1	1	1	1
Скважины	шт	2	2	2	2
Хлор сатуратор	шт	2	2	2	2
Насосная станция над скважинами	шт	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **забор воды осуществляется из 2-х скважин и подаются через хлор-сатураторы в резервуары объемом 200 м3. Из резервуаров двумя нитками стальных труб д.114 мм подаются в населенный пункт с. Береке.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **сентябрь, 2016г.**;
   месяц, год
   окончание работ **ноябрь, 2017г.**;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6
   фактически, месяц: 14
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, объект **Реконструкция и строительство системы водоснабжения село Береке Талгарского района Алматинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "Көлсай Строй", директор Кенженов Б. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.