Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства

от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО Капитал Строй Проект Групп**

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов:Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жастар:Работы по благоустройству двора №69 в м-не "Жастар"**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код		Наименован	Код
		договор-071-к	**27.06.2019г**					
		доп.согл.№1	**24.12.2019г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жастар:Работы по благоустройству двора №69 в м-не "Жастар"	**15 804 610**	2 655 786							318 694	2 974 480
итого к оплате	**2 974 480**									**2 974 480**

Заказчик: **И.О. руководителя ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган** **Шаяхметов Н.Н.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Капитал Строй Проект Групп"** **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" **Абдырахманов С.Н.**

ТЕХНАДЗОР **ТОО КВС Company-9001** **Сансызбаев Б.К.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "КапиталСтройПроект групп"**

Стройка: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жастар: Работы по благоустройству двора №69 в м-не "Жастар"**

Объект" **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жастар: Работы по благоустройству двора №69 в м-не "Жастар"**

Доп.соглашение №1 от 24.12.2019г. к договору подряда (конракт) № 071-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь месяц 2019г.
Покрытия

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Тип1									
1	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	623	97,96	94,62	61028	58950	--	7511	74022
						3,34	7,83	2078	4877		5483	
2	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5607	121892,28	1817,37	68345	1019	67326	578	74437
						--	954,16	--	535		5514	
3	3	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	623	1490,21	100,11	928401	62368	837209	52484	1059356
						46,27	31,74	28824	19772		78471	
4	4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	115,3	1610,75	31,73	185720	3658	90959	99954	308528
						790,14	12,55	91103	1447		22854	
5	5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,1885	47744,00	--	247720	--	247720	--	267538
						--	--	--	--		19818	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1423890**	**125995**	**1175891**	**160528**	**1783881**
								122005	**26632**	--	**126754**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1423890				
		Материалы		Тенге				928171				
		Всего заработная плата		Тенге					148637			
		Местные материалы		Тенге				247720				
			Накладные расходы	Тенге				160528				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				126753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1783881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					148637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1783881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					148637			
РАЗДЕЛ 2. ТипII												
6	6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	167	736,89	232,57	123061	38839	78397	20682	155242
						34,88	79,79	5825	13325		11499	
7	7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	167	1193,97	99,87	199392	16678	174987	14052	230520
						46,27	31,64	7727	5284		17076	
8	8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	668	130,27	0,02	87023	14	86926	89	94082
						0,12	--	83	--		6969	
9	9	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	167	1488,85	100,10	248638	16716	224195	14070	283725
						46,27	31,74	7727	5301		21017	
10	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	186,0492	1610,76	31,74	299681	5905	146772	161286	497844
						790,14	12,55	147005	2335		36878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				1410185	78596	1152198	222271	1261413
								179388	26418	--	130598	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1410185				
		Материалы		Тенге				722505				
		Всего заработная плата		Тенге					205806			
		Местные материалы		Тенге				429696				
			Накладные расходы	Тенге				222271				
			Сметная прибыль	Тенге				130596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1261413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					205806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1261413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					205806			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3045294**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							**941399**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**665992**	

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%	31671	**3076965**
Непредвиденные работы и затраты	2%	61539	**3138505**
В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге		**3138505**
НДС	12%	376621	**3515125**
Итого	Тенге		**3515125**
Тендерная скидка	10%		**-540646**
Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге		**2974480**

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Шаяхметов Н.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроектГрупп" _____ **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ТОО "КВС Company-9001" _____ **Имашбеков Е.**