Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства
от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган""**

Подрядчик: **ТОО Капитал Строй Проект Групп**

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов:Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жастар:Работы по благоустройству двора №5,20 в м-не "Жастар"**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименовани	Код		Наименовани	Код
		договор-071-к	**27.06.2019г**					
		доп.согл.№1	**24.12.2019г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)				Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них						
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов:Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жастар:Работы по благоустройству двора №5,20 в м-не "Жастар"	**25 132 939**	4 223 306							506 797	4 730 103
Итого к оплате:	**4 730 103**									**4 730 103**

Заказчик: **И.О. руководителя ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"** **Шаяхметов Н.Н.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Капитал Строй Проект Групп"** **Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор: ТОО "АРС ЛТД" **Абдырахманов С.Н.**

ТЕХНАДЗОР ТОО KBC Company-9001 **Сансызбаев Б.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жастар: Работы по благоустройству двора №5, 20 в м-не "Жастар"

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 21 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Жастар: Работы по благоустройству двора №5, 20 в м-не "Жастар"

Доп.соглашение №1 от 24.12.2019г. к договору подряда (контракт) № 071-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь месяц 2019г.
Покрытия

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Тип1												
1	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,41816	121891,14	1817,49	50970	760	50210	431	55513
						--	954,18	--	399		4112	
2	3	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	535,1	1490,21	100,11	797412	53568	719086	45079	909890
						46,27	31,74	24758	16982		67399	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				848382	54327	769296	45510	965403
								24758	17382	--	67494	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				798173				
Материалы				Тенге				719088				
Всего заработная плата				Тенге					42139			
			Накладные расходы	Тенге				45510				
			Сметная прибыль	Тенге				67495				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				965403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					42139			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				965403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					42139			
РАЗДЕЛ 2. ТипII												

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	638,5	1193,97	99,87	762348	63768	669038	53722	881356
						46,27	31,64	29542	20201		65286	
4	8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2554	130,27	0,02	332717	52	332348	342	359704
						0,12	--	317	--		26645	
5	7	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	638,5	1490,21	100,10	951497	63917	858038	53792	1085712
						46,27	31,74	29542	20265		80423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2046562	127737	1859424	107856	2326772
								59401	40466	--	172354	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2046562				
		Материалы		Тенге				1859424				
		Всего заработная плата		Тенге					168203			
			Накладные расходы	Тенге				107856				
			Сметная прибыль	Тенге				172354				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2326772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					168203			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2326772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					168203			
			РАЗДЕЛ 3. ТипIII									
6	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31	3211,84	1042,81	99567	32327	62687	12877	121440
						146,87	237,74	4553	7370		8996	
7	15	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	376,1	3066,88	38,25	1153348	14385	987517	170027	1429245
						402,72	15,91	151449	5983		105870	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2476402	61969	2097774	363272	1550685
								316659	19704	--	227174	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2476402				
		Материалы		Тенге				2097774				
		Всего заработная плата		Тенге					336363			
			Накладные расходы	Тенге				363272				
			Сметная прибыль	Тенге				227174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3066847				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					336363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3066847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					336363			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4842860**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							1183495	
			- Сметная прибыль	Тенге							1182053	

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%	50366	**4893226**
Непредвиденные работы и затраты	2%	97865	**4991090**
В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге		**4991090**
НДС	12%	598931	**5590021**
Итого	Тенге		**5590021**
Тендерная скидка	10%		**-859919**
Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге		**4730103**

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана"_____**Шаяхметов Н.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп"_____**Шенсизбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"_____**Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ТОО "КВС Company-9001"_____**Мыктыбаев С.С.**