Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, каб.203 БИН 170740004625

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" Костанайская область, г.Костанай, Спортивная, 3 БИН 040340011346

Наименование строительства и его адрес: ФАП-151/8-Надежденка Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Надежденка, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
170740004625	40340011346	49	28.02.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1		2 3	4	5	6	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Надежденка, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	12 908 667,00	12 908 667,00	11 525 596				1 383 071,46	12 908 667,00

Подрядчик:

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____**Бижанов К.Х.**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН

БИН 170740004625

_____

Технический надзор

ТОО "Инжиниринг KZ"

БИН 061040003919

Эксперт технического надзора_____**Приходько С.Г.**

Аттестат от 19.04.2021 года №KZ70VJE00064702

Аттестат от 19.04.2021 года №KZ00VJE00064703

Аттестат от 19.04.2021 года №KZ43VJE00064704

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-151/8-Надежденка Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Надежденка, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49** от **28.02.2024**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9346042**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**480820**	
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	249,011125	375	93379	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	7,701	9 300	71619	
3	3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	218,205625	66	14402	
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	218,205625	642	140088	
5	5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	38,507	4 045	155761	
6	6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	м^3	25,67125	217	5571	
		Раздел 2.	**Фундамент**				**7168620**	
			Монолитный ростверк (АС-5)					
7	7	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	7,95	10 302	81901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	8,109	22 831	185137	
9	9	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)	$м^2$ изолируемой поверхности	112,49	505	56807	
10	10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	17,19	30 588	525808	
11	11	212-101-2303 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	17,448	28 754	501700	
12	12	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,104	329 511	34269	
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,406	307 347	124783	
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	61,74	1 571	96994	
15	15	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	148,176	483	71569	
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
16	16	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,09	9 372	843	
17	17	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,104	5 472	569	
18	18	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 209	40116	
19	19	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,467	25 523	11919	
20	20	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	357 037	18923	
21	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	318 374	3502	
22	22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,009	1 100 928	9908	
23	23	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,008	467 486	3740	
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	345 774	346	
25	25	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,037	289 952	10728	
26	26	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,037	167 407	6194	
27	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	1 571	4776	
28	28	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524	
			Фундаментные блоки (АС-7)					
29	29	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	12 563	628150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	30	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	7 709	223561	
31	31	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	27	5 740	154980	
32	32	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	41 231,46	2325784	
33	33	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	56,408	284	16020	
34	34	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-6)	т металлических изделий	0,097	56 546	5485	
35	35	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,097	357 037	34633	
36	36	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,92	8 479	7801	
37	37	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,938	22 189	20813	
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	214	1 571	336194	
39	39	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	513,6	483	248069	
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
40	40	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	60 478	612037	
41	41	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	10,241	22 831	233812	
42	42	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86	85 169	73245	
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	345 774	53941	
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,704	318 374	224135	
45	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (прим.п.1)	т	0,023	307 347	7069	
46	46	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	28,125	5 727	161072	
47	47	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	64,688	120	7763	
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**1696602**	
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
48	48	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	57,0473	18 824	1073858	
49	49	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	14,86848	25 179	374373	
50	53	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,523	474 897	248371	
			ИТОГО по акту	тенге			9346042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Оборудование	тенге			-	
			Итого по акту	тенге			9346042	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	тенге			878 528	
			Итого:	тенге			10 224 570	
			Сметная прибыль 5%	тенге			511 228	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			204 491	
			Итого:	тенге			10 940 290	
			том числе на 2024 год - 100 %	тенге			10 940 290	
			2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			11 760 812	
			ИТОГО с понижающим К=0,98	тенге	0,98		11 525 596	
			НДС 12%	тенге			1 383 071,46	
			ВСЕГО по акту с НДС:	тенге			12 908 667	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____ Виканов К.Х.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 171740004625

_____ Курманалиев Н. К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Приходько С.Г.

БИН 061040003919
Аттестат от 19.04.2021 года №KZ70VJE00064702
Аттестат от 19.04.2021 года №KZ00VJE00064703
Аттестат от 19.04.2021 года №KZ43VJE00064704

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ПК Saulet"

_____ Умербеков Н.С.

БИН 191040021488