Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** **ТОО "ASTI Group"**

**Подрядчик : ТОО "АсТи-Строй"**

**Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ - 1-очередь строительства**

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за сентябрь 2020 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код | |
| | | 4 | 17.08.2018 г. | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге из графы 1 | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г. | Из них: В отчетном месяце | Из них: По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | **468 380 995** | **53 187 696,43** | | | | | | | **6 382 523,57** | **59 570 220** |

**М.П. Заказчик:**

**Директор ТОО "ASTI Group"**

2020 г.

**Ашимов А.Б.**

**М.П. Подрядчик:**

**Директор ТОО "АсТи-Строй"**

2020г.

**Сматаев А.М.**

**РЕЕСТР**

Актов выполненных работ за сентябрь 2020г

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ - 1 очередь стрпоительства

| № п/п | № акта | № сметы | Виды работ | Сумма с материалом | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2-1-2 | АС-Секция | 15 368 565,00 | |
| 2 | 27 | 2-1-2 | АС-Секция /Включить/ | 4 668 238,00 | |
| 3 | 28 | 2-1-4 | ОВ-Секция | 1 659 351,00 | |
| 4 | 29 | 2-2-1 | ОВ-Офисы | 2 827 599,00 | |
| 5 | 30 | 2-1-5 | ЭМ-Секция | 4 514 421,00 | |
| 6 | 31 | 2-1-5 | ЭМ- Офисы | 783 577,00 | |
| 7 | 32 | 2-3-2 | АС-Паркинг | 8 659 667,00 | |
| 8 | 33 | 7-1-1 | ГП-Покрытие | 3 965 947,00 | |
| 9 | 34 | 7-1-1 | ГП /Включить/ | 17 122 855,00 | |
| | | | **ИТОГО:** | **59 570 220,00** | |

**Директор**

**ТОО "АсТи-Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 34

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 7-1-1 План покрытия, озеленения, МАФЫ.Секция 1-1, Секция 1-2**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **тип 2. Покрытие из асфальтобетона по проездам эксплуатируемой** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками** *НР - 94%; СП - 8%* | **м3 подстилающего слоя** | **273,18** | **4667,14** | **1204,24** | **1274969,31** | **328974,28** | **--** | **1006906,40** | **2464425,77** |
| | | | | | **3462,90** | **458,24** | **945995,02** | **125182,00** | | **182550,06** | |
| 2 | **Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* | **м2 покрытия** | **1365,9** | **215,60** | **3,06** | **294493,50** | **4179,65** | **--** | **315335,42** | **658615,24** |
| | | | | | **212,54** | **1,22** | **290313,85** | **1663,39** | | **48786,31** | |
| 3 | **Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4** | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** *НР - 108%; СП - 8%* | **м2 покрытия** | **1365,9** | **136,97** | **--** | **187091,15** | **--** | **--** | **202058,44** | **420281,55** |
| | | | | | **136,97** | **--** | **187091,15** | **--** | | **31131,97** | |
| | | **тип 4. Брусчатое покрытие по тротуарам на эксплуатируемой кровле.тип А S-1349,04м2** | | | | | | | | | |
| 4 | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* | **м2 стяжки** | **1349,04** | **432,30** | **30,74** | **583194,85** | **41463,55** | **--** | **530131,50** | **1202392,46** |
| | | | | | **401,57** | **16,48** | **541731,29** | **22238,38** | | **89066,11** | |
| 5 | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять /до 60мм/ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **1349,04** | **81,35** | **41,64** | **109741,71** | **56177,26** | **--** | **78003,22** | **202764,52** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 39,71 | 21,81 | 53564,44 | 29417,71 | | 15019,59 | |
| 6 | Е11-110101-2501<br>1111-0101-2501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 404,712 | 1460,17<br>1326,25 | 133,92<br>43,87 | 590947,35<br>536750,10 | 54197,25<br>17752,69 | – | 521232,62<br>88974,40 | 1201154,37 |
| | | тип 5.Покрытие детской и взрослой площадок коврик резиновый (код34130) S-444,99м2 | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270403-1204<br>1127-0403-1204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 поверхности | 445 | 53,51<br>31,25 | 22,26<br>8,30 | 23811,94<br>13904,29 | 9907,65<br>3694,64 | – | 19006,85<br>3425,50 | 46244,29 |
| 8 | Е11-110101-0302<br>1111-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками<br>НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 71,2 | 4667,14<br>3462,90 | 1204,24<br>458,24 | 332300,37<br>246558,48 | 85741,89<br>32626,69 | – | 262434,06<br>47578,75 | 642313,18 |
| 9 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 445 | 215,60<br>212,54 | 3,06<br>1,22 | 95943,78<br>94582,08 | 1361,70<br>541,92 | – | 102733,92<br>15894,22 | 214571,92 |
| 10 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 445 | 136,97<br>136,97 | –<br>– | 60952,90<br>60952,90 | –<br>– | – | 65829,13<br>10142,56 | 136924,59 |
| 11 | Е11-271301-0101<br>1127-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 45 мм. Устройство на бетонное основание<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 445 | 786,35<br>761,85 | 24,50<br>9,46 | 349924,50<br>339024,14 | 10900,36<br>4207,48 | – | 370690,14<br>57649,17 | 778263,82 |
| | | тип 6.Покрытие на спортивной площадке S-664,14 м2 | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-110101-0302<br>1111-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками<br>НР - 94%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 106,2624 | 4667,14<br>3462,90 | 1204,24<br>458,24 | 495941,50<br>367976,07 | 127965,43<br>48693,68 | – | 391669,56<br>71008,88 | 958619,94 |
| 13 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство<br>НР - 108%; СП - 8% | м2 покрытия | 664,14 | 215,60<br>212,54 | 3,06<br>1,22 | 143191,24<br>141158,97 | 2032,27<br>808,79 | – | 153325,18<br>23721,31 | 320237,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=4 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 664,14 | 136,97<br>136,97 | –<br>– | 90969,12<br>90969,12 | –<br>– | – | 98246,64<br>15137,26 | 204353,02 |
| 15 | Е11-271301-0101<br>1127-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия спортивные толщиной 45 мм. Устройство на бетонное основание**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 664,14 | 786,35<br>761,85 | 24,50<br>9,46 | 522244,63<br>505976,39 | 16268,24<br>6279,44 | – | 553236,30<br>86038,47 | 1161519,40 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.МАФ** | | | | | | | | | |
| 16 | С<br>СТ КСИЛ | **Песочный дворик "Кремль" от 1 года и старше**<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 559307,30<br>– | –<br>– | 559307,30<br>– | –<br>– | 559307,30 | –<br>44744,58 | 604051,89 |
| 17 | С<br>СТ КСИЛ | **Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет**<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 369038,46<br>– | –<br>– | 369038,46<br>– | –<br>– | 369038,46 | –<br>29523,08 | 398561,53 |
| 18 | С<br>СТ КСИЛ | **Качалка на пружине "Пчелка" для детей от 3-х до 10 лет**<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 71894,37<br>– | –<br>– | 71894,37<br>– | –<br>– | 71894,37 | –<br>5751,55 | 77645,92 |
| 19 | С<br>СТ КСИЛ | **Качели на мет. стойках с гибкой подвеской "Большие двухместные"**<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 80301,38<br>– | –<br>– | 80301,38<br>– | –<br>– | 80301,38 | –<br>6424,11 | 86725,49 |
| 20 | С<br>СТ КСИЛ | **Сиденье резиновое с гибкой подвеской для качели 004154**<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 21742,25<br>– | –<br>– | 43484,50<br>– | –<br>– | 43484,50 | –<br>3478,76 | 46963,26 |
| 21 | С<br>СТ КСИЛ | **Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет**<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 1886550,87<br>– | –<br>– | 1886550,87<br>– | –<br>– | 1886550,87 | –<br>150924,07 | 2037474,94 |
| 22 | С<br>СТ КСИЛ | **Качалка балансир большая для детей от 3-х до 12 лет**<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 64067,16<br>– | –<br>– | 64067,16<br>– | –<br>– | 64067,16 | –<br>5125,37 | 69192,54 |
| 23 | С<br>СТ КСИЛ | **Карусель для детей от 3-х до 12 лет**<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 167850,17<br>– | –<br>– | 167850,17<br>– | –<br>– | 167850,17 | –<br>13428,01 | 181278,18 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 14114575,55 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4416548,28 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 739169,55 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 293106,82 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3242494,21 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4670839,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1045524,11 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **14 114 576** |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 127 031 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 242 107 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 289 674 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **14 773 388** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 15 288 263 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 1 834 592 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **17 122 855** |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 34

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-3-2 Архитектурно-строительная часть**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Металлические решетки** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 1,15564 | 63052,01<br>60486,80 | 2565,21<br>560,18 | 72865,42<br>69900,97 | 2964,46<br>647,37 | – | 48678,35<br>9723,50 | 131267,28 |
| 2 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 32,35792 | 32,05<br>30,35 | 1,70<br>0,31 | 1037,11<br>982,14 | 54,97<br>10,03 | – | 684,60<br>137,74 | 1859,45 |
| | | **ДВЕРИ Наружные** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 4,2 | 1396,65<br>1314,70 | 81,94<br>40,04 | 5865,92<br>5521,76 | 344,16<br>168,16 | – | 5120,93<br>878,95 | 11865,80 |
| 4 | Е11-100106-0401<br>1110-0106-0401<br>РСНБ РК 2015 | **/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | комплект | 2 | 1397,54<br>1395,31 | 2,23<br>0,78 | 2795,09<br>2790,62 | 4,47<br>1,55 | – | 2512,95<br>424,64 | 5732,68 |
| 5 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 6,3 | 1396,65<br>1314,70 | 81,94<br>40,04 | 8798,88<br>8282,64 | 516,24<br>252,25 | – | 7681,40<br>1318,42 | 17798,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-100106-0401<br>1110-0106-0401<br>РСНБ РК 2015 | /прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | комплект | 2 | 1397,54<br>1395,31 | 2,23<br>0,78 | 2795,09<br>2790,62 | 4,47<br>1,55 | – | 2512,95<br>424,64 | 5732,68 |
| | | **ДВЕРИ Внутренние** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 2,1 | 1396,65<br>1314,70 | 81,94<br>40,04 | 2932,96<br>2760,88 | 172,08<br>84,08 | – | 2560,47<br>439,47 | 5932,90 |
| 8 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 4,2 | 1396,65<br>1314,70 | 81,94<br>40,04 | 5865,92<br>5521,76 | 344,16<br>168,16 | – | 5120,93<br>878,95 | 11865,80 |
| 9 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 64,68 | 1396,65<br>1314,70 | 81,94<br>40,04 | 90335,13<br>85035,08 | 5300,05<br>2589,72 | – | 78862,32<br>13535,80 | 182733,25 |
| 10 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 4,62 | 1396,65<br>1314,70 | 81,94<br>40,04 | 6452,51<br>6073,93 | 378,57<br>184,98 | – | 5633,02<br>966,84 | 13052,37 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=ПОЛЫ=** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 2895,31 | 508,29<br>407,21 | 101,09<br>41,93 | 1471670,15<br>1178993,39 | 292676,75<br>121395,72 | – | 1222365,76<br>215522,87 | 2909558,79 |
| 12 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015<br>К=14 | /100мм/ Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 2895,31 | 227,46<br>164,24 | 63,23<br>34,53 | 658577,64<br>475516,45 | 183061,19<br>99965,79 | – | 540953,30<br>95962,48 | 1295493,42 |
| 13 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 4649,31 | 1061,21<br>983,25 | 77,96<br>32,40 | 4933910,07<br>4571434,06 | 362476,02<br>150614,40 | – | 4438725,55<br>749810,85 | 10122446,47 |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 14,45 | 432,30<br>401,57 | 30,74<br>16,48 | 6246,79<br>5802,66 | 444,13<br>238,20 | – | 5678,41<br>954,02 | 12879,21 |
| 15 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015 К=4 | /50мм/ Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 14,45 | 64,99<br>46,92 | 18,06<br>9,86 | 939,10<br>678,06 | 261,04<br>142,55 | – | 771,37<br>136,84 | 1847,31 |
| 16 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 14,45 | 1061,21<br>983,25 | 77,96<br>32,40 | 15334,53<br>14207,96 | 1126,57<br>468,11 | – | 13795,51<br>2330,40 | 31460,44 |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 45,5 | 508,29<br>407,21 | 101,09<br>41,93 | 23127,40<br>18527,96 | 4599,44<br>1907,74 | – | 19209,56<br>3386,96 | 45723,92 |
| 18 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015<br>К=14 | /100мм/ Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 45,5 | 227,46<br>164,24 | 63,23<br>34,53 | 10349,59<br>7472,77 | 2876,82<br>1570,97 | – | 8501,12<br>1508,06 | 20358,77 |
| 19 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 45,5 | 1061,21<br>983,25 | 77,96<br>32,40 | 48285,21<br>44737,88 | 3547,33<br>1473,97 | – | 43439,14<br>7337,95 | 99062,29 |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 65,92 | 1061,21<br>983,25 | 77,96<br>32,40 | 69955,19<br>64815,84 | 5139,35<br>2135,48 | – | 62934,24<br>10631,15 | 143520,58 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 32,4 | 508,29<br>407,21 | 101,09<br>41,93 | 16468,74<br>13193,54 | 3275,20<br>1358,48 | – | 13678,90<br>2411,81 | 32559,45 |
| 22 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2015<br>К=14 | /100мм/ Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 32,4 | 227,46<br>164,24 | 63,23<br>34,53 | 7369,82<br>5321,27 | 2048,55<br>1118,67 | – | 6053,54<br>1073,87 | 14497,23 |
| 23 | Е11-110101-1507<br>1111-0101-1507<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 32,4 | 1061,21<br>983,25 | 77,96<br>32,40 | 34383,31<br>31857,30 | 2526,01<br>1049,60 | – | 30932,48<br>5225,26 | 70541,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ТИП 8** | | | | | | | | | |
| 24 | **Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015** | **Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** *НР - 94%; СП - 8%* | **м2 покрытия** | **35,7** | **1061,21** | **77,96** | **37885,32** | **2783,29** | **--** | **34083,01** | **77725,80** |
| | | | | | **983,25** | **32,40** | **35102,03** | **1156,50** | | **5757,47** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **7334502,86** | **866841,69** | **--** | **6600489,82** | **15265515,64** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6467661,17 | 384596,17 | -- | 1130778,94 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 7334502,86 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 6852257,34 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6441121,90 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1102050,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 14877674,75 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5118,88 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 6852257,34 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 14877674,75 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 5118,88 |
| | | | | | | | | 6852257,34 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 25 | **Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **2471,31** | **-1704,19** | **-36,69** | **-4211591,18** | **-90681,75** | **--** | **-3334378,44** | **-8149647,19** |
| | | | | | **-1667,50** | **-19,04** | **-4120909,42** | **-47063,63** | | **-603677,57** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **-4211591,18** | **-90681,75** | **--** | **-3334378,44** | **-8149647,19** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -4120909,42 | -47063,63 | -- | -603677,57 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | -4211591,18 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -4167973,05 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -3334378,44 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | -603677,57 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | -8149647,19 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | -2877,59 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | -4167973,05 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | -8149647,19 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | -2877,59 |
| | | | | | | | | -4167973,05 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.=Наружная отделка, Подпорная стена=** | | | | | | | | | |
| | | **ПМ-1** | | | | | | | | | |
| 26 | **Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* | **м3** | **2,2** | **4063,06** | **1739,64** | **8938,73** | **3827,21** | **--** | **5557,59** | **15656,02** |
| | | | | | **2323,42** | **452,60** | **5111,52** | **995,71** | | **1159,71** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,147 | 22699,72<br>21289,50 | 1410,22<br>442,80 | 3336,86<br>3129,56 | 207,30<br>65,09 | – | 2907,13<br>499,52 | 6743,51 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 12275,59<br>8241,08 | 4034,51<br>1060,81 | –<br>– | 8464,72<br>1659,22 | 22399,53 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12275,59 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9301,89 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8464,72 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1659,22 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 22399,53 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9301,89 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 22399,53 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6,80 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9301,89 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 7138268,00 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2544653,22 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 790278,07 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 342701,20 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3274576,10 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 528760,59 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 7 138 268 |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 64 244 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 122 443 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 146 499 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | 7 471 454 |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 7 731 846 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 927 821 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | 8 659 667 |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 33

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 7-1-1 План покрытия, озеленения, МАФЫ.Секция 1-1, Секция 1-2**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **тип 3. Брусчтое покрытие по тротуарам S-190,69м2** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270403-0501<br>1127-0403-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, под бордюры**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 | 235,93584 | 261,78<br>47,36 | 214,41<br>68,81 | 61762,36<br>11174,39 | 50587,97<br>16235,33 | -- | 29602,51<br>7309,19 | 98674,06 |
| 2 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 146,544 | 922,56<br>889,25 | 33,31<br>14,13 | 135195,69<br>130314,55 | 4881,15<br>2069,99 | -- | 142975,30<br>22253,68 | 300424,67 |
| | | **тип 4. Брусчатое покрытие по тротуарам на эксплуатируемой кровле.тип А S-1349,04м2** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-110101-0803<br>1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 изоляции | 202,356 | 6159,10<br>4465,12 | 1693,98<br>652,14 | 1246330,84<br>903543,82 | 342787,02<br>131964,44 | -- | 973377,77<br>177576,69 | 2397285,30 |
| | | **тип 7.Асфальтобетонное покрытие по пандусам S-119,83м2** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 0,131 | 1937,20<br>-- | 1937,20<br>1074,74 | 253,77<br>-- | 253,77<br>140,79 | -- | 152,05<br>32,47 | 438,29 |
| 5 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 | 119,83 | 155,93<br>52,08 | 103,85<br>35,61 | 18684,74<br>6240,75 | 12443,99<br>4267,21 | -- | 11348,59<br>2402,67 | 32436,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | т | 0,066 | 1937,20<br>– | 1937,20<br>1074,74 | 127,86<br>– | 127,86<br>70,93 | – | 76,61<br>16,36 | 220,82 |
| 7 | Е11-270602-0308<br>1127-0602-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 | 119,83 | 156,40<br>52,08 | 104,32<br>35,83 | 18740,91<br>6240,75 | 12500,17<br>4293,47 | – | 11376,96<br>2409,43 | 32527,30 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.МАФ** | | | | | | | | | |
| 8 | 86-010602-0501 | **Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м** | секция | 17 | 13887,00<br>6153,00 | 7734,00<br>2957,00 | 236079,00<br>104601,00 | 131478,00<br>50269,00 | – | 140931,70<br>30160,86 | 407171,56 |
| 8.1 | У86-010602-0501<br>8601-0602-0501<br>УСН РК 8.02-03-2018 | Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м<br>*НР - 91%; СП - 8%* | секция | 17 | 13887,00<br>6153,00 | 7734,00<br>2957,00 | 236079,00<br>104601,00 | 131478,00<br>50269,00 | – | 140931,70<br>30160,86 | 407171,56 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3269178,00** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1162115,25 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 555059,92 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 209311,17 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1309841,49 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 242161,33 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3 269 178** |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 29 423 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 56 076 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 67 094 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **3 421 770** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 3 541 024 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 424 923 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **3 965 947** |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 26

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-1-2 Архитектурно-строительная часть.Секция 1-1, Секция 1-2,Паркинг**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ секция 1-1=** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки внутренние толщ. 100мм**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 77,7 | -7658,36<br>-4921,56 | -2736,80<br>-682,00 | -595054,57<br>-382405,21 | -212649,36<br>-52991,40 | -- | -404918,85<br>-79997,87 | -1079971,29 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.=ДВЕРИ=** | | | | | | | | | |
| | | **Наружные** | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 проемов | 6,75 | 1396,65<br>1314,70 | 81,94<br>40,04 | 9427,37<br>8874,25 | 553,11<br>270,26 | -- | 8230,07<br>1412,59 | 19070,03 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-150101-0104<br>1115-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 120 | 31086,98<br>30967,00 | 119,98<br>57,32 | 3730437,76<br>3716040,00 | 14397,76<br>6878,66 | -- | 2978334,93<br>536701,81 | 7245474,50 |
| 4 | Е11-150108-1808<br>1115-0108-1808<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы оконные наружные облицовка из оцинкованной стали с полимерным покрытием**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 54,84 | 472,49<br>469,64 | 2,84<br>1,20 | 25911,24<br>25755,23 | 156,00<br>65,56 | -- | 20656,64<br>3725,43 | 50293,31 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.=ПОЛЫ =** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 12** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 200 | 1605,06 | 79,66 | 321012,12 | 15932,76 | -- | 294252,11 | 664485,37 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1525,40 | 39,77 | 305079,36 | 7954,80 | | 49221,14 | |
| | | **ПЛИНТУС** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 449,025 | 361,90 | 1,76 | 162500,53 | 790,46 | -- | 152400,00 | 340092,57 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 360,14 | 0,93 | 161710,07 | 417,59 | | 25192,04 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | |
| | | **ПОДВАЛ ОТМ. -2.600** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-340108-0404<br>1134-0108-0404<br>РСНБ РК 2015 | Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм | м2 поверхности | 475 | -1051,44 | -12,62 | -499434,57 | -5992,69 | -- | -377421,89 | -947005,00 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | -1038,83 | -6,67 | -493441,88 | -3165,88 | | -70148,52 | |
| 8 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой влагостойкими гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 475 | -1433,01 | -15,05 | -680678,23 | -7149,60 | -- | -608911,25 | -1392756,64 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1417,95 | -6,40 | -673528,63 | -3039,43 | | -103167,16 | |
| 9 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | /Гипсовая смесь 2мм/ Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 475 | -504,54 | -5,78 | -239657,69 | -2746,69 | -- | -190761,90 | -464853,15 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -498,76 | -3,25 | -236911,00 | -1541,38 | | -34433,57 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.=ЛИФТЫ=** | | | | | | | | | |
| 10 | Ц13-030501-0502<br>1303-0501-0502<br>РСНБ РК 2015 | Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный. Монтаж оборудования | лифт | 2 | 139374,15 | 5922,15 | 278748,30 | 11844,30 | -- | 165337,08 | 479612,21 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 133452,00 | 2070,20 | 266904,00 | 4140,40 | | 35526,83 | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ Секция 1-2=** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки внутренние толщ. 100мм | м3 кладки | 39,04 | -7658,36 | -2736,80 | -298982,37 | -106844,67 | -- | -203449,57 | -542626,50 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -4921,56 | -682,00 | -192137,70 | -26625,28 | | -40194,56 | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.=ДВЕРИ=** | | | | | | | | | |
| | | **Наружные** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 2,1 | 1396,65 | 81,94 | 2932,96 | 172,08 | -- | 2560,47 | 5932,90 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1314,70 | 40,04 | 2760,88 | 84,08 | | 439,47 | |
| 13 | Е11-100106-0401<br>1110-0106-0401 | /прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка | комплект | 1 | 1397,54 | 2,23 | 1397,54 | 2,23 | -- | 1256,48 | 2866,34 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1395,31 | 0,78 | 1395,31 | 0,78 | | 212,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | 3,15 | 1396,65<br>1314,70 | 81,94<br>40,04 | 4399,44<br>4141,32 | 258,12<br>126,12 | – | 3840,70<br>659,21 | 8899,35 |
| 15 | Е11-100106-0401<br>1110-0106-0401 | /прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка<br>НР - 90%; СП - 8% | комплект | 1 | 1397,54<br>1395,31 | 2,23<br>0,78 | 1397,54<br>1395,31 | 2,23<br>0,78 | – | 1256,48<br>212,32 | 2866,34 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 10127,48 | 434,67 | – | 8914,11 | 20564,93 |
| | | **РАЗДЕЛ 9.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=** | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-150101-0104<br>1115-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 поверхности облицовки | 150 | 31086,98<br>30967,00 | 119,98<br>57,32 | 4663047,20<br>4645050,00 | 17997,19<br>8598,33 | – | 3722918,66<br>670877,27 | 9056843,13 |
| 17 | Е11-150108-1808<br>1115-0108-1808<br>РСНБ РК 2015 | Откосы оконные наружные облицовка из оцинкованной стали с полимерным покрытием<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 | 15,89 | 472,49<br>469,64 | 2,84<br>1,20 | 7507,83<br>7462,63 | 45,20<br>19,00 | – | 5985,30<br>1079,45 | 14572,59 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 4670555,00<br>4652512,63 | 18042,40<br>8617,33 | –<br>– | 3728904,00<br>671956,72 | 9071415,71 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4670555,00 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4661130,00 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3728904,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 671956,72 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9071415,71 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2606,98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4661130,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 9071415,71 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2606,98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4661130,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.=ПОЛЫ =** | | | | | | | | | |
| | | **ПЕРВЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ. 0.000** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 94,67 | 1605,06<br>1525,40 | 79,66<br>39,77 | 151951,09<br>144409,32 | 7541,77<br>3765,40 | – | 139284,24<br>23298,83 | 314534,15 |
| | | **ПЛИНТУС** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-110101-3904<br>1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м плинтусов | 241,35 | 361,90<br>360,14 | 1,76<br>0,93 | 87343,70<br>86918,82 | 424,87<br>224,46 | – | 81914,68<br>13540,67 | 182799,05 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 239294,78<br>231328,14 | 7966,64<br>3989,86 | –<br>– | 221198,92<br>36839,50 | 497333,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 239294,78 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 235318,00 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 221198,92 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36839,50 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 497333,20 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 167,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 235318,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 497333,20 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 167,02 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 235318,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | |
| | | **ПОДВАЛ ОТМ. -2.600; +2.300** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-340108-0404<br>1134-0108-0404<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм** | м2 поверхности | 259,54 | -1051,44 | -12,62 | -272891,00 | -3274,41 | -- | -206223,32 | -517443,52 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | -1038,83 | -6,67 | -269616,64 | -1729,83 | | -38329,15 | |
| 21 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой влагостойкими гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | 259,54 | -1433,01 | -15,05 | -371922,58 | -3906,54 | -- | -332709,11 | -761002,23 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | -1417,95 | -6,40 | -368016,00 | -1660,74 | | -56370,54 | |
| 22 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501<br>РСНБ РК 2015 | **/Гипсовая смесь 2мм/ Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 259,54 | -504,54 | -5,78 | -130949,00 | -1500,79 | -- | -104232,30 | -253995,76 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -498,76 | -3,25 | -129448,17 | -842,21 | | -18814,50 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | | | -775762,59 | -8681,74 | -- | -643164,73 | -1532441,51 |
| | | | | | | | -767080,85 | -4232,79 | -- | -113514,19 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | -775762,59 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | -771313,64 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | -643164,73 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -113514,19 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | -1532441,51 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -541,69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -771313,64 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | -1532441,51 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | -541,69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | -771313,64 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.=ЛИФТЫ=** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ц13-030501-0502 1303-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный. Монтаж оборудования** | лифт | 1 | 139374,15 | 5922,15 | 139374,15 | 5922,15 | -- | 82668,54 | 239806,11 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 133452,00 | 2070,20 | 133452,00 | 2070,20 | | 17763,42 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 12668493,86 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6765843,23 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | -268024,50 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | -56979,72 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5232268,18 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 938406,95 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 12 668 494 |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 114 016 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 217 303 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 259 996 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | Тенге | | | | | | | | 13 259 809 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 13 721 933 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 1 646 632 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | | | | | 15 368 565 |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 28

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-2-1 Отопление и вентиялция**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Жилая часть** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-160601-0401<br>1116-0601-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | шт. | 222 | 1784,48<br>1726,92 | 57,56<br>15,50 | 396154,56<br>383376,24 | 12778,32<br>3441,00 | -- | 379080,90<br>62018,84 | 837254,29 |
| 2 | Е11-160301-0210<br>1116-0301-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 18 | 1081,04<br>1000,50 | 80,54<br>34,52 | 19458,70<br>18009,00 | 1449,70<br>621,37 | -- | 18257,76<br>3017,32 | 40733,78 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 415613,26 | 14228,02 | -- | 397338,66 | 877988,07 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-180501-0102<br>1118-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%* | насос | 9 | 25729,67<br>24780,56 | 949,10<br>387,69 | 231567,01<br>223025,08 | 8541,93<br>3489,23 | -- | 221984,02<br>36284,08 | 489835,11 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 231567,01 | 8541,93 | -- | 221984,02 | 489835,11 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 1367823,18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 624410,32 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 22769,96 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 7551,60 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 619322,67 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 101320,24 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 1 367 823 |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 12 310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 23 462 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 28 072 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **1 431 668** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 1 481 564 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 177 788 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **1 659 351** |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 29

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-2-1 Отопление и вентиялция.ВП**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Отопление коммерческие помещения** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Радиаторы стальные. Установка** | **кВт** | **30,042** | **941,37** | **89,75** | **28280,50** | **2696,34** | **--** | **26470,86** | **59131,47** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **851,61** | **47,50** | **25584,17** | **1426,91** | | **4380,11** | |
| 2 | **Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **105** | **2182,19** | **87,44** | **229129,95** | **9181,20** | **--** | **217144,73** | **481976,65** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **2094,75** | **15,50** | **219948,75** | **1627,50** | | **35701,97** | |
| 3 | **Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **33** | **544,28** | **21,93** | **17961,39** | **723,84** | **--** | **17203,58** | **37978,17** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **522,35** | **9,61** | **17237,55** | **317,12** | | **2813,20** | |
| 4 | **Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **10** | **544,28** | **21,93** | **5442,85** | **219,35** | **--** | **5213,21** | **11508,54** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **522,35** | **9,61** | **5223,50** | **96,10** | | **852,48** | |
| 5 | **Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **64** | **544,28** | **21,93** | **34834,21** | **1403,81** | **--** | **33364,52** | **73654,63** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 522,35 | 9,61 | 33430,40 | 615,03 | | 5455,90 | |
| 6 | Е11-160301-0205<br>1116-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 96 | 544,28 | 21,93 | 52251,32 | 2105,72 | – | 50046,78 | 110481,95 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 522,35 | 9,61 | 50145,60 | 922,54 | | 8183,85 | |
| 7 | Е11-160301-0206<br>1116-0301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 16 | 709,58 | 38,43 | 11353,34 | 614,94 | – | 10793,40 | 23918,48 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 671,15 | 17,20 | 10738,40 | 275,28 | | 1771,74 | |
| 8 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** | м трубопровода | 814 | 413,06 | 73,35 | 336230,84 | 59706,90 | – | 234130,49 | 615990,24 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 339,71 | 38,75 | 276523,94 | 31542,50 | | 45628,91 | |
| 9 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 31 | 54,29 | 2,37 | 1683,02 | 73,50 | – | 1117,20 | 3024,24 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 51,92 | 0,31 | 1609,52 | 9,61 | | 224,02 | |
| 10 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 62 | 32,05 | 1,70 | 1987,18 | 105,33 | – | 1311,74 | 3562,84 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 30,35 | 0,31 | 1881,86 | 19,22 | | 263,91 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 719154,60 | 76830,92 | – | 596796,50 | 1421227,19 |
| | | | | | | | 642323,68 | 36851,81 | – | 105276,09 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 339901,04 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 311586,65 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 236559,44 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 46116,84 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 622577,31 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 194,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 311586,65 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 379253,56 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 367588,84 | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 823,70 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 360237,07 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 59159,25 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 798649,88 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 251,37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 367588,84 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1421227,19 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 445,72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 679175,49 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Вентиляция коммерческие помещения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | 71,5 | 2235,86 | 56,15 | 159864,14 | 4014,45 | – | 154469,24 | 339480,05 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2179,72 | 24,78 | 155849,69 | 1771,98 | | 25146,67 | |
| 12 | **Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | 5,6 | 1345,54 | 46,20 | 7535,00 | 258,71 | – | 7220,46 | 15935,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1299,34 | 16,34 | 7276,29 | 91,52 | | 1180,44 | |
| 13 | **Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | 61,9 | 2041,91 | 46,20 | 126394,39 | 2859,70 | – | 122055,44 | 268325,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1995,71 | 16,34 | 123534,70 | 1011,67 | | 19875,99 | |
| 14 | **Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | 76 | 1771,32 | 44,53 | 134620,02 | 3384,13 | – | 130060,48 | 285854,94 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1726,79 | 19,46 | 131235,89 | 1478,89 | | 21174,44 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 428413,56 | 10516,99 | – | 413805,62 | 909596,71 |
| | | | | | | | 417896,57 | 4354,06 | – | 67377,53 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 428413,56 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 422250,63 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 20400,65 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 413805,62 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 67377,53 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 909596,71 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 312,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 422250,63 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 909596,71 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 312,40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 422250,63 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2330823,90 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1060220,25 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 87347,91 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 41205,87 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1010602,12 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 172653,62 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2 330 824 |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 20 977 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 39 981 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 47 836 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **2 439 618** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 2 524 642 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 302 957 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **2 827 599** |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 30

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-2-1Электромонтажные работы.Секция 1-1, Секция 1-2**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование. Жилая часть** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080205-1002<br>1308-0205-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 108 | 3192,24<br>1954,90 | 1237,34<br>489,32 | 344761,92<br>211129,20 | 133632,72<br>52846,56 | -- | 190062,55<br>42785,96 | 577610,42 |
| 2 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 432 | 1548,06<br>1526,00 | 22,06<br>-- | 668761,92<br>659232,00 | 9529,92<br>-- | -- | 474647,04<br>91472,72 | 1234881,68 |
| 3 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 216 | 3174,04<br>3052,00 | 122,04<br>37,64 | 685592,64<br>659232,00 | 26360,64<br>8130,24 | -- | 480500,81<br>93287,48 | 1259380,93 |
| | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 4 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 536,25 | 310,80<br>155,00 | 155,80<br>53,62 | 166666,61<br>83118,75 | 83547,86<br>28753,51 | -- | 80548,03<br>19777,17 | 266991,81 |
| | | **Заземление** | | | | | | | | | |
| 5 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 40 | 236,28 | 26,14 | 9451,02 | 1045,42 | -- | 6290,52 | 17000,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 210,14 | 8,28 | 8405,60 | 331,23 | | 1259,32 | |
| 6 | Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 500 | 454,33 | 221,83 | 227163,20 | 110913,20 | -- | 111194,35 | 365426,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 232,50 | 76,37 | 116250,00 | 38186,60 | | 27068,60 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3721291,85** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1737367,55 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 365029,75 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 128248,14 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1343243,30 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 275651,25 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3 721 292** |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 33 492 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 63 831 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 76 372 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **3 894 987** |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 4 030 733 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 483 688 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **4 514 421** |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 31

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-2-1Электромонтажные работы.Секция 1-1, Секция 1-2**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование. Офисы** | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080101-2604<br>1308-0101-2604<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 2 | 48200,57<br>41850,00 | 6350,57<br>2377,90 | 96401,14<br>83700,00 | 12701,14<br>4755,80 | -- | 63688,18<br>12807,15 | 172896,46 |
| 2 | Ц13-080205-1002<br>1308-0205-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 3192,24<br>1954,90 | 1237,34<br>489,32 | 12768,96<br>7819,60 | 4949,36<br>1957,28 | -- | 7039,35<br>1584,67 | 21392,98 |
| 3 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 32 | 1548,06<br>1526,00 | 22,06<br>-- | 49537,92<br>48832,00 | 705,92<br>-- | -- | 35159,04<br>6775,76 | 91472,72 |
| 4 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 1 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | -- | 16676,06<br>3555,24 | 47995,70 |
| 5 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 8 | 1548,06<br>1526,00 | 22,06<br>-- | 12384,48<br>12208,00 | 176,48<br>-- | -- | 8789,76<br>1693,94 | 22868,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 1 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | -- | 16676,06<br>3555,24 | 47995,70 |
| 7 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 7 | 1548,06<br>1526,00 | 22,06<br>-- | 10836,42<br>10682,00 | 154,42<br>-- | -- | 7691,04<br>1482,20 | 20009,66 |
| 8 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 1 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | -- | 16676,06<br>3555,24 | 47995,70 |
| 9 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 5 | 1548,06<br>1526,00 | 22,06<br>-- | 7740,30<br>7630,00 | 110,30<br>-- | -- | 5493,60<br>1058,71 | 14292,61 |
| 10 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 1 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | -- | 16676,06<br>3555,24 | 47995,70 |
| 11 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 5 | 1548,06<br>1526,00 | 22,06<br>-- | 7740,30<br>7630,00 | 110,30<br>-- | -- | 5493,60<br>1058,71 | 14292,61 |
| 12 | Ц13-080104-0201<br>1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шкаф | 1 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | 27764,40<br>20150,00 | 7614,40<br>3011,20 | -- | 16676,06<br>3555,24 | 47995,70 |
| 13 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 15 | 1548,06<br>1526,00 | 22,06<br>-- | 23220,90<br>22890,00 | 330,90<br>-- | -- | 16480,80<br>3176,14 | 42877,84 |
| 14 | Ц13-080303-0602<br>1308-0303-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3174,04<br>3052,00 | 122,04<br>37,64 | 3174,04<br>3052,00 | 122,04<br>37,64 | -- | 2224,54<br>431,89 | 5830,47 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 645912,03 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 305193,60 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 57432,86 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 21806,72 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 235440,23 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 47845,34 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **645 912** |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 5 813 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 11 079 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 13 256 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **676 061** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 699 622 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 83 955 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **783 577** |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 1 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-1: Блок секция 1-2**

# АКТ № 27

## приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Смета 2-1-2 Архитектурно-строительная часть.Секция 1-1, Секция 1-2,Паркинг**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ секция 1-1=** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-100404-0101<br>1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 777,37 | 1140,19 | 15,15 | 886348,49 | 11778,09 | -- | 791590,17 | 1812173,76 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1125,04 | 6,40 | 874570,40 | 4974,24 | | 134235,09 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.=ОКНА=** | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 | /Тех этаж вместо Р1/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 15,6 | 1684,60 | 185,49 | 26279,77 | 2893,64 | -- | 22393,01 | 52566,60 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1499,11 | 95,83 | 23386,13 | 1494,99 | | 3893,82 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401 | /Тамбур вход со двора/ Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 93,72 | 1691,12 | 152,60 | 158492,05 | 14301,48 | -- | 121414,62 | 302299,20 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1538,53 | 80,85 | 144190,56 | 7577,71 | | 22392,53 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.=ОГРАЖДЕНИЯ=** | | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1... ОГЛ-5** | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104 | Ограждения из нержавеющей стали. Установка | м ограждения | 105 | 706,17 | 83,26 | 74148,25 | 8742,17 | -- | 82034,49 | 168677,36 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 622,91 | 39,19 | 65406,07 | 4114,68 | | 12494,62 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГК-1, ОГК-2** | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104 | Ограждения из нержавеющей стали. Установка | м ограждения | 129,8 | 706,17 | 83,26 | 91661,36 | 10806,99 | -- | 101410,25 | 208517,34 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 622,91 | 39,19 | 80854,37 | 5086,52 | | 15445,73 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ Секция 1-2=** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-100404-0101<br>1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 390,4 | 1140,19 | 15,15 | 445129,67 | 5915,03 | -- | 397541,46 | 910084,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1125,04 | 6,40 | 439214,64 | 2498,09 | | 67413,69 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | **/Тамбур вход со двора/ Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 45,1 | 1691,12 | 152,60 | 76269,65 | 6882,17 | -- | 58427,22 | 145472,62 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1538,53 | 80,85 | 69387,48 | 3646,55 | | 10775,75 | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.=ОГРАЖДЕНИЯ=** | | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1... ОГЛ-4** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104 | **Ограждения из нержавеющей стали. Установка** | м ограждения | 56 | 706,17 | 83,26 | 39545,73 | 4662,49 | -- | 43751,73 | 89961,26 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 622,91 | 39,19 | 34883,24 | 2194,49 | | 6663,80 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГК-1, ОГК-2** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104 | **Ограждения из нержавеющей стали. Установка** | м ограждения | 98,56 | 706,17 | 83,26 | 69600,49 | 8205,99 | -- | 77003,04 | 158331,81 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 622,91 | 39,19 | 61394,50 | 3862,31 | | 11728,28 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3848084,76** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1793287,39 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 74188,06 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 35449,58 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1695566,00 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 285043,32 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3 848 085** |
| | | **в т.ч. Оборудование** | Тенге | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 34 633 |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Зимнее удорожание 1,7% | Тенге | | | | | | | | 66 006 |
| | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | 78 974 |
| | | **ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **4 027 698** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515 | Тенге | | | | | | | | 4 168 070 |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 500 168 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **4 668 238** |

**Заказчик :**

**Директор ТОО "ASTI GROUP"** **Ашимов А. Б.**

**Генподрядчик :**

**Директор ТОО "АсТи - Строй"** **Сматаев А.М.**