Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 мая 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	25.02.2019г.				
		доп согл №8/1	20.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО	124 837 108	31 104 561							3 732 547	34 837 108

Заказчик: Руководитель
(должность ф.и.о. подпись) Жангалиев К.М.

Подрядчик: Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"
(должность ф.и.о. подпись) Акбаев А.Ж.

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"» Курноскин А.

РЕЕСТР ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020Г.

Сводка по объекту "Строителсьво водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО"

№	Наименование работ	май
1	Строительство НС подземного типа. №1	894 372
2	Строительство НС подземного типа. №2	894 372
3	Устройство металлического ограждения L=185м	4 967 672
4	Насосная станция 6х4,8м (общстр раб)	10 411 334
5	Строительство внутриплощадочных сетей К3, В10	901 783
6	Строительство резервуара емк.50м3 №1	1 666 473
7	Строительство резервуара емк.50м3 №2	4 335 471
8	Устройство металлического ограждения - 351 м	5 989 640
9	Внешнее электросн-ие головного водозабора -0,4кв	219 936
10	Внешнее электросн-ие головного водозабора -0,4кв	302 664
11	Внешнее электроснабжение площадки НРС -0,4кв	518 462
12	Внешнее электроснабжение площадки НРС -10кв	3 324 386
13	Внешнее электроснабжение площадки НРС -0,4кв	410 543
	Итого:	**34 837 108**

Принял:

Сдал:

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040940024224-20200609-62120093
2. Дата выписки 09.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000005
3. Дата совершения оборота 09.06.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040940024224
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КАБДОЛОВА, д. 16\ 1, кв. (офис) помещение 505/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 1004691
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ388562203103835172
15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110140000769
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Бокейординский р-он, с. Сайхин, ул. Т.Жарокова, д. 31
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ92070103KSN2715000
23. Назначение платежа "Строительство водопровода в с Шунгай Бокейординского района ЗКО"
22. Код товаров, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040940024224
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110140000769

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, РК,г.Алматы ул.Кабдолова 16/1 офис 505/1

26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

26.3 Адрес доставки Западно-Казахстанская область Бокейординский район ,с Сайхин ул Т.Жарокова ,д31

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Договор №8 от 2019-02-25 доп согл №8/1

27.4. Дата 20.02.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 6

32.2 Дата 09.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство водопровода в с Шунгай Бокейординского района ЗКО"			Работа	1	31104560.71	31104560.71			31104560.71	12%	3732547.29	34837108.00			1	
							Всего по счету:	31104560.71		0.00	31104560.71		3732547.29	34837108.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

0IeNkY8OcFKnqVMt/YsGO2McFq0lkyFlrUfssZ4ajlGd2qzS2pAqWzkMSWwF2Wp9/se+0FrscC3K4JbAYjGOFQ=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АКБАЕВ АМАНКЕЛДИ ЖЕТЕРБАЕВИЧ

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №18 за май 2020г.

Локальная смета № 2-1-2

на строительство НС подземного типа №1

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	89	263,61	23461
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3055	3055
3	3	1136-0201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных (с уплотнением)	м3 грунта	77	708,48	54553
4	4	1101-0205-0502	Засыпка вручную вокруг колодца . Группа грунтов 2 (с уплотнением)	м3 грунта	11	1328,91	14618

5	5 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	15	220,67	3310
6	6 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для обсыпки вокруг колодца	м3 грунта	13,55	70,85	960
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,55	1329	18008
Раздел 2 Камера Н.С. из сборных ж/б колец.						
8	8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	1335,67	4194
9	9 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	24113	24113
10	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,44	1125,65	33139
11	11 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,96	34086,62	134983
12	12 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,4	3444,73	90941
13	13 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,38	4476,32	1701
14	14 2109-0102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,38	38428,56	14603
15	15 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	646,92	1941

16	16 1106-0101-0113	Заделка отверстий в стене В15.	м3	0,3	47976,67	14393
17	17 1106-1301-0102	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15	м3	3,62	68437,57	247744
18	18 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,09	22266,67	2004
19	19 1107–0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,94	13762,37	26699
20	20 2920-0301-0117 (пл)	Стоимость ж/б колец КС20-2-1А	шт	2	45844,92	91690
21	21 2920-0302-0115 (пл)	Стоимость ж/б колец КС20-1	шт	1	31925,88	31926
22	22 2920-0302-0115 (пл)	Стоимость ж/б плит 1ПП20-1	шт	1	50470,56	50471
23	23 2900-0301-0201 (пл)	Стоимость ж/б колец КС7.3	шт	1	6201,36	6201
24	24 2900-0301-0202 (пл)	Стоимость ж/б колец КО6	шт	2	5410,8	10822
25	25 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0012	1680833,33	2017

26 1115-0403-1004

Окраска ходовых скоб	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	1386,67	1664
Всего				**909 211**
Временные здания и сооружения (2,9 %)				26 367
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				20 330
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**19 118**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.				**975 026**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)				**1 023 777**
Итого с тендерной скидкой К=0,78				798 546
НДС (12 %)				95 826
Итого				**894 372**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №19 за май 2020г.

Локальная смета № 2-1-2
на строительство НС подземного типа №2

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	89	263,61	23461
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3055	3055
3	3	1136-0201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных (с уплотнением)	м3 грунта	77	708,48	54553
4	4	1101-0205-0502	Засыпка вручную вокруг колодца . Группа грунтов 2 (с уплотнением)	м3 грунта	11	1328,91	14618

5	5 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	15	220,67	3310
6	6 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для обсыпки вокруг колодца	м3 грунта	13,55	70,85	960
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,55	1329	18008
Раздел 2 Камера Н.С. из сборных ж/б колец.						
8	8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	1335,67	4194
9	9 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	24113	24113
10	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,44	1125,65	33139
11	11 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,96	34086,62	134983
12	12 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,4	3444,73	90941
13	13 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,38	4476,32	1701
14	14 2109-0102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,38	38428,56	14603
15	15 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	3	646,92	1941

16	16 1106-0101-0113	Заделка отверстий в стене В15.	м3	0,3	47976,67	14393
17	17 1106-1301-0102	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В15	м3	3,62	68437,57	247744
18	18 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,09	22266,67	2004
19	19 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,94	13762,37	26699
20	20 2920-0301-0117 (пл)	Стоимость ж/б колец КС20-2-1А	шт	2	45844,92	91690
21	21 2920-0302-0115 (пл)	Стоимость ж/б колец КС20-1	шт	1	31925,88	31926
22	22 2920-0302-0115 (пл)	Стоимость ж/б плит 1ПП20-1	шт	1	50470,56	50471
23	23 2900-0301-0201 (пл)	Стоимость ж/б колец КС7.3	шт	1	6201,36	6201
24	24 2900-0301-0202 (пл)	Стоимость ж/б колец КО6	шт	2	5410,8	10822
25	25 1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0012	1680833,33	2017

26 1115-0403-1004

Окраска ходовых скоб	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	1386,67	1664
Всего				**909 211**
Временные здания и сооружения (2,9 %)				26 367
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)				20 330
Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**19 118**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.				**975 026**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)				**1 023 777**
Итого с тендерной скидкой К=0,78				798 546
НДС (12 %)				95 826
Итого				**894 372**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №20 за май 2020г.

Локальная смета № 2-1-7
ограждение -185м

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Ограждение ОГ-1						
1		1 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	66	1241,47	81937
2		2 1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов В12,5	м3	9	47294,78	425653
3		3 1109-0305-0301	Установка металлических стоек	т конструкций	2,16	150845,37	325826
4		4 2106-0801-0301	Стоимость металлоконструкций стоек из труб	т	2,16	530874	1146688

5	5 1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды	т конструкций	1,905	85189,5	162286
6	6 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,905	554091,84	1055544
7	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	179,57	197,74	35509
8	8 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом - ограды.	м2	390,72	558,98	218406
9	9 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	390,72	1901,88	743103
1.1 Насадка из колючей проволки						
10	10 1107-0111-0113	Насадка из колючей проволоки ,высота 0,5м,тип М11.	м оград	190	3127,95	594311
Раздел 2 Ворота Вр-1						
11	11 1109-0305-0301	Установка металлических стоек	т конструкций	0,1064	150855,26	16051
12	12 2106-0801-0301	Стоимость м/к стоек из труб	т	0,1064	530874	56485
13	13 1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот	т конструкций	0,136	192536,76	26185
14	14 2106-0801-0101	Стоимость м/к индивидуального изготовления	т	0,136	474424,56	64521
15	15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,31	198,19	656

16	16 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	8,448	559,07	4723
17	17 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,448	1901,88	16067
Раздел 3 Калитка К-1						
18	18 1109-0305-0301	Установка металлических стоек	т конструкций	0,0532	150827,07	8024
19	19 2106-0801-0301	Стоимость м/к стоек из труб	т	0,0532	530874	28242
20	20 1109-0403-0301	Монтаж м/к калитки	т конструкций	0,051	192529,41	9819
21	21 2106-0801-0101	Стоимость м/к индивидуального изготовления	т	0,051	474424,56	24195
22	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	3,36	197,92	665
23	23 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	2,112	558,24	1179
24	24 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,112	1901,88	4017
Всего						**5 050 092**
Временные здания и сооружения (2,9 %)						146 453
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)						112 921
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**106 189**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**5 415 655**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**5 686 438**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	4 435 421
НДС (12 %)	532 251
Итого	**4 967 672**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №22 за май 2020г.

Локальная смета № 2-2-6
на строительство внутриплощадочных сетей К3, В10

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 Трубопроводы						
	2.1 К3						
1	1	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3409,5	6819
2	2	2304-0102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2	80397,36	160795
3	3	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	9986,76	19974
4	4	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2073,25	8293

5	5 2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	78720,12	314880
6	6 2304-0105-0901	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	4	3327,48	13310
7	7 1122-0801-0105	Колонка для управления задвижкой с ручным приводом	т фасонных частей	0,047	1895531,91	89090
8	8 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03546	1895572,48	67217
9	9 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка труба-футляр	т фасонных частей	0,048	1895583,33	90988
10	10 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1830,38	14643
11	11 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2328,48	18628
12	12 2302-0103-0210	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2328,48	9314
13	13 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	961,5	7692
14	14 2302-0103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	7925,04	63400
15	15 2302-0103-1607	Фланцы свободные, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7925,04	31700
	Всего					**916 743**
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					26 586

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	20 499
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**19 277**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**983 105**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	**1 032 260**
НДС (12 %)	805 163
Итого	96 620
	901 783

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №23 за май 2020г.

Локальная смета № 2-2-8

резервуар №1

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Монолитные и сборные ж/б конструкции						
	1.1 Днища и стены						
1		1 1111-0101-1101	Создание уклона из цементного раствора М100.	м2 стяжки	12,6	1275,63	16073
2		2 1107-0201-0108	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м3 сборных железобетонных конструкций	3,86	28384,72	109565
3		3 1107-0201-0106	Установка угловых ж/б блоков.	м3 сборных железобетонных конструкций	6,68	51800,75	346029

4	4 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	1	10127	10127
5	5 2102-0101-0809	Бетон тяжелый класса В22,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010 для обетонирования по периметру плит покрытия	м3	0,51	37926,78	19343
6	6 1107-0201-0202	Установка ж/б колпаков.	м3 сборных железобетонных конструкций	1,29	13762,02	17753
	Раздел 2 Металлоконструкции.					
7	7 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,116	96448,28	11188
8	8 1139-0401-0102	Монтаж стальных конструкций люков лазов	т конструкций	0,356	173266,85	61683
9	9 2302-1199-9910	Патрубки	т	0,0153	370919,52	5675
	Раздел 3 Гидроизоляционные работы					
	3.1 Гидроизоляция наружных поверхностей					
10	10 1141-0101-0103	Гидроизоляция по подготовке из 2-х слоев "Пенетрон" толщ.8мм	м2	48	2191,63	105198
11	11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48	1335,56	64107
12	12 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - 15мм. ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;	м2 стяжки	48	-182,19	-8745

13	13 1141-0101-0103	Боковая изоляция 2 слоя "Пенетрон" толщ. 8мм	м2	104,4	2191,64	228807
14	14 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	34	1436,68	48847
15	15 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701-20мм ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	34	168,06	5714
16	16 1141-0101-0103	Гидроизоляция по подготовке из 2-х слоев "Пенетрон" толщ.8мм.	м2	73,12	2191,64	160253
17	17 1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	23,2	974,48	22608
18	18 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 ктрр1=5,5; ктрм1=5,5; кэкс1=5,5; кмат1=5,5;	м2	22	1661,23	36547
19	19 1106-0701-0201	Обетонирование камер покрытия и лестницу бетоном В15.W6 F150	м3	0,3	60833,33	18250
Раздел 4 Прочие работы.						
20	20 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	1148,76	57438
21	21 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	50	2877,56	143878
22	22 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	11893	11893

Раздел 5 Технологическое оборудование

5.1 Спускной трубопровод

23	23 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15,16	3427,44	51960
24	24 2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,3116	1934,28	29617
25	25 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00223	370919,52	827
26	26 2106-0509-0101	Воронка.	т	0,0036	495019,08	1782
27	27 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63х63мм	т	0,00341	242467,56	827
28	28 1109-0305-0301	Монтаж решеток	т конструкций	0,00022	140909,09	31
29	29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00022	216698,76	48
30	30 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	0,499	194,39	97
31	31 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 в три слоя ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	0,499	330,66	165
32	32 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,14	855,84	4399

Раздел 6 Упрощенный фильтр-поглатитель.

33	33 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2631,6	13158
34	34 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	22278,13	7129
35	35 2904-0301-0105 (пл)	Ж/бетонные кольца КС10.6С	шт	2	14303,52	28607
36	36 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,6	376,92	1356
37	37 1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5114	5114
38	38 1120-0701-0111	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1160мм. Установка над шахтами	зонт	1	17852	17852
39	39 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	2526363,64	2779
40	40 1123-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	7080000	2124
41	41 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	668,52	669
42	42 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	3387	3387
43	43 2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250мм х 170мм	шт.	1	2085,48	2085

44	44 1122-0801-0105	Колонка управления	т фасонных частей	0,0039	1895384,62	7392
45	45 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,9	861,69	5084
46	46 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	3,8	165,79	630
47	47 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2	3,8	985	3743
48	48 1106-1401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	0,315	18238,1	5745
49	49 1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,095	21294,74	2023
50	50 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (для сброса конденсата)	м трубопровода	1,1	2727,27	3000
51	51 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00124	209715,48	260
	Всего					**1 694 121**
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					49 130
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)					37 881
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**35 623**
	Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.					**1 816 755**

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**1 907 593**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	1 487 922
НДС (12 %)	178 551
Итого	**1 666 473**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №21 за май 2020г.

Локальная смета № 2-2-1
насосная станция 6х4,8м

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 5 Кровля						
1	1	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук ,брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,8	3666,58	13933
2	2	1112-0101-1001	Отливы из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	0,54	3359,26	1814
3	3	1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный (обрешетка). Устройство по фермам	м2 покрытия	45,5	1055,05	48005
4	4	1112-0101-1503	Полиэтиленовая пленка Т полотна 0,150х1400мм . Устройство	м2 изолируемой поверхности	42	152,9	6422

5	5 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,042	88997,4	3738
6	6 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	45,5	894,75	40711
7	7 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 - НС-44-1000-0,7	м2	45,5	1901,88	86536

Раздел 6 Разные работы

6.1 Полы тип 1

8	8 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,6	22470	58422
9	9 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3	46368,46	60279
10	10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	1335,54	34724
11	11 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26	3649,65	94891
12	12 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	26	2609,88	67857
13	13 1111-0101-1501	Покрытия бетонные В15, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26	2247,88	58445

14	14 1111-0101-1502	Покрытия бетонные В15. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 толщ.150мм ктрр1=24; ктрм1=24; кэкс1=24; кмат1=24;	м2 покрытия	26	4800,96	124825
15	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	1275,54	33164
6.2 Проемы						
16	16 1110-0106-0301	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м2	2,16	5994,91	12949
17	17 2109-0101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 ПГ 12-18	м2	2,16	10575,36	22843
18	18 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	4534,39	8570
19	19 2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9 П; СТ РК 943-92	м2	1,89	16489,44	31166
20	20 1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	1,89	830,69	1570
6.3 Отделочные работы						
21	21 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,8	1081,04	28972
22	22 1115-0401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	26,8	129,44	3469

23	23 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	882,92	22073
24	24 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25	419,96	10499
25	25 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	5467,08	13121
26	26 1115-0401-0101	Поверхности внутри помещений-откосы. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	129,17	310
27	27 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	52	1903,08	98960
28	28 1115-0401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	52	129,56	6737

29	29 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	2,16	1391,2	3005
30	30 1115-0403-0103	Окраска плинтуса.	м2 окрашиваемой поверхности	1,08	580,56	627
31	31 1115-0201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	1948,4	14613
32	32 1115-0402-0402	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	957,33	7180
6.4 Разные работы						
33	33 1106-0401-0101	Устройство бетонного крыльца В7,5	м3	0,9	43048,89	38744
34	34 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	1335,33	4006
35	35 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В3,5 .F100,W6 сульфатостойкий. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	46003,33	13801
36	36 1111-0101-0201	Устройство песчано-гравийной подготовки (отмостки)	м3 подстилающего слоя	2,5	24002,8	60007
37	37 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	2,5	38622	96555

38	38 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (монорельсы)	т конструкций	0,261	55337,16	14443
39	39 2106-0408-1301	Стоимость монорельса	т	0,261	360807,48	94171
40	40 1110-0102-0401	Дубовый брус	м3 древесины в конструкции	0,007	117571,43	823
41	41 1106-0701-0201	Заделка бетоном В7,5	м3	0,08	57900	4632
42	42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 3 раза ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	0,63	301,59	190
6.5 Лестница Л-1						
43	43 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,26	103592,31	26934
44	44 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,47	96451,06	45332
45	45 2106-0208-0501	Стоимость металлической лестницы с ограждением	т	0,73	562983,48	410978
46	46 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	33	197,73	6525
47	47 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В7,5	м3	0,5	38876	19438
48	48 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,016	33625	538

49	49 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,016	210743,64	3372

Всего	**1 860 919**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	53 967
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	41 610
Командировочные расходы	9 354 599
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 130**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**11 350 225**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**11 917 736**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	9 295 834
НДС (12 %)	1 115 500
Итого	**10 411 334**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №24 за май 2020г.

Локальная смета № 2-2-8
резервуар №2

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Монолитные и сборные ж/б конструкции				
			1.1 Днища и стены				
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	2,2	37774,55	83104
2	2	1106-1301-0305	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство В15 F50 W8	м3	10,3	52292,91	538617
3	3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0439	210743,64	9251
4	4	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2015	т	0,2547	210743,64	53676

5	5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1536	210743,64	32370
6	6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0299	210743,64	6301
7	7 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0428	202584,24	8670
8	8 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5мм ГОСТ 6727-80	т	0,0391	229878	8988
9	9 1111-0101-1101	Создание уклона из цементного раствора М100.	м2 стяжки	12,6	1275,63	16073
10	10 1107-0201-0108	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	м3 сборных железобетонных конструкций	3,86	28384,72	109565
11	11 2904-0302-9904 (пл)	Ж/бетонные стеновые панели ПС1-36-Б3г,ПС1-36-Б3д,В15,F150.W6	м3	3,86	77794,56	300288
12	12 1107-0201-0106	Установка угловых ж/б блоков.	м3 сборных железобетонных конструкций	6,68	51800,75	346029
13	13 2904-0302-9904 (пл)	Ж/бетонные угловые блоки В15,F150.W6	м3	6,68	77794,56	519668
14	14 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	1	10127	10127

15	15 2904-0302-9904 (пл)	Ж/бетонные плиты покрытия 1П1-2AIVт-П В22,5,F150.W6	м3	1,85	97342,56	180084
16	16 2102-0101-0809	Бетон тяжелый класса В22,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010 для обетонирования по периметру плит покрытия	м3	0,51	37926,78	19343
17	17 2900-0000-0103 (пл)	Пенетрон -Адмикс	кг	2	1721,52	3443
18	18 1107-0201-0202	Установка ж/б колпаков.	м3 сборных железобетонных конструкций	1,29	13762,02	17753
19	19 2904-0301-0112 (пл)	Стоимость ж/бетонных колпаков В15,F150.W6	шт	1	31150,44	31150
Раздел 2 Металлоконструкции.						
20	20 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,116	96448,28	11188
21	21 2106-0208-0501	Стоимость м/к лестниц.	т	0,116	562983,48	65307
22	22 1139-0401-0102	Монтаж стальных конструкций люков лазов	т конструкций	0,356	173266,85	61683
23	23 2106-0304-0901	Стоимость конструкций резервуара.	т	0,356	816877,44	290808
24	24 2302-1199-9910	Патрубки	т	0,0153	370919,52	5675
Раздел 3 Гидроизоляционные работы						
3.1 Гидроизоляция наружных поверхностей						
25	25 1141-0101-0103	Гидроизоляция по подготовке из 2-х слоев "Пенетрон" толщ.8мм	м2	48	2191,63	105198

26	26 2900-0000-0210 (пл)	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон" 1,2кг х 48м2	кг	57,6	1721,52	99159
27	27 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48	1335,56	64107
28	28 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - 15мм. ктрр1=-1; ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;	м2 стяжки	48	-182,19	-8745
29	29 1141-0101-0103	Боковая изоляция 2 слоя "Пенетрон" толщ. 8мм	м2	104,4	2191,64	228807
30	30 2900-0000-0210 (пл)	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон" 1,2кг х 104,4м2	кг	125,28	1721,52	215672
31	31 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	34	1436,68	48847
32	32 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701-20мм ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	34	168,06	5714
33	33 1141-0101-0103	Гидроизоляция по подготовке из 2-х слоев "Пенетрон" толщ.8мм.	м2	73,12	2191,64	160253
34	34 2900-0000-0210 (пл)	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон" 1,2кг х 73,12м2	кг	87,744	1721,52	151053
35	35 1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	23,2	974,48	22608
36	36 2105-0308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	44,4	1469,88	65262
37	37 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 ктрр1=5,5; ктрм1=5,5; кэкс1=5,5; кмат1=5,5;	м2	22	1661,23	36547

38	38 1106-0701-0201	Обетонирование камер покрытия и лестницу бетоном В15.W6 F150	м3	0,3	60833,33	18250
	Раздел 4 Прочие работы.					
39	39 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	1148,76	57438
40	40 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	50	2877,56	143878
41	41 1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	11893	11893
42	42 2904-0110-9907 (пл)	Ж/бетонные лестничные марши ЛМ27.11.14-4	м2	2,856	17650,44	50410
	Раздел 5 Технологическое оборудование					
	5.1 Спускной трубопровод					
43	43 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15,16	3427,44	51960
44	44 2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,3116	1934,28	29617
45	45 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00223	370919,52	827
46	46 2106-0509-0101	Воронка.	т	0,0036	495019,08	1782
47	47 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63х63мм	т	0,00341	242467,56	827
48	48 1109-0305-0301	Монтаж решеток	т конструкций	0,00022	140909,09	31

49	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00022	216698,76	48
50	50 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	0,499	194,39	97
51	51 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 в три слоя ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	0,499	330,66	165
52	52 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,14	855,84	4399
	Раздел 6 Упрощенный фильтр-поглатитель.					
53	53 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2631,6	13158
54	54 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	22278,13	7129
55	55 2904-0301-0105 (пл)	Ж/бетонные кольца КС10.6С	шт	2	14303,52	28607
56	56 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,6	376,92	1356
57	57 1120-0701-0104	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5114	5114
58	58 1120-0701-0111	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1160мм. Установка над шахтами	зонт	1	17852	17852

59	59 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	2526363,64	2779
60	60 1123-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	7080000	2124
61	61 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	668,52	669
62	62 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	3387	3387
63	63 2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250мм х 170мм	шт.	1	2085,48	2085
64	64 1122-0801-0105	Колонка управления	т фасонных частей	0,0039	1895384,62	7392
65	65 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,9	861,69	5084
66	66 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	3,8	165,79	630
67	67 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2	3,8	985	3743
68	68 1106-1401-0401	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	0,315	18238,1	5745
69	69 1106-1401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,095	21294,74	2023

70	70 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (для сброса конденсата)	м трубопровода	1,1	2727,27	3000
71	71 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00124	209715,48	260

Всего	**4 407 402**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	127 815
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	98 550
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**92 675**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**4 726 442**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**4 962 764**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	3 870 956
НДС (12 %)	464 515
Итого	**4 335 471**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №25 за май 2020г.

Локальная смета № 2-2-9

ограждение 2-го подъема

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=351м						
1	1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	89	1241,46	110490
2	2	1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов В12,5	м3	13,5	47294,67	638478
3	3	1109-0305-0301	Установка металлических стоек	т конструкций	2,978	150844,86	449216
4	4	1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды	т конструкций	3,6124	85189,35	307738

5	5 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	236	197,75	46668
6	6 1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом - ограды.	м2	741,31	558,99	414382
7	7 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	741,31	1901,88	1409883
1.1 Насадка из колючей проволки						
8	8 1107-0111-0113	Насадка из колючей проволоки	м оград	360	3104,38	1117576
9	9 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,73	90,72	519
Раздел 2 Ворота Вр-1 (2шт)						
10	10 1109-0305-0301	Установка металлических стоек	т конструкций	0,21268	150827,53	32078
11	11 2106-0801-0301	Стоимость м/к стоек из труб	т	0,21268	530874	112906
12	12 1109-0403-0301	Монтаж м/к ворот	т конструкций	0,272	192540,44	52371
13	13 2106-0801-0101	Стоимость м/к индивидуального изготовления	т	0,272	474424,56	129044
14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,62	197,58	1308
15	15 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	16,896	559,07	9446

16	16 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,896	1901,88	32134
Раздел 3 Калитка К-1						
17	17 1109-0305-0301	Установка металлических стоек	т конструкций	0,0532	150827,07	8024
18	18 2106-0801-0301	Стоимость м/к стоек из труб	т	0,0532	530874	28242
19	19 1109-0403-0301	Монтаж м/к калитки	т конструкций	0,051	192529,41	9819
20	20 2106-0801-0101	Стоимость м/к индивидуального изготовления	т	0,051	474424,56	24195
21	21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,36	197,92	665
22	22 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	2,112	558,24	1179
23	23 2105-0108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,112	1901,88	4017
Раздел 4 Устройство сетчатого ограждения L=39м						
24	24 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	12	1241,33	14896
25	25 1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов В12,5	м3	17	47294,71	804010

26	26 1109-0305-0301	Установка металлических стоек	т конструкций	0,381	150847,77	57473
27	27 2106-0801-0301	Стоимость металлоконструкций стоек из труб	т	0,381	530874	202263
28	28 1109-0601-0102	Монтаж м/к ограды	т конструкций	0,101	85178,22	8603
29	29 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	62,4	594	37066
30	30 2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01916	237819,24	4557
31	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,01481	216698,76	3210
32	32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	83,75	197,74	16561
	Всего					**6 089 017**
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					176 581
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)					136 151
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**128 035**
	Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.					**6 529 784**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)					**6 856 273**
	Итого с тендерной скидкой К=0,78					5 347 893

НДС (12 %)	641 747
Итого	**5 989 640**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №26 за май 2020г.

Локальная смета № 4-1-2

Внешнее электросн-ие головного водозабора -0,4кв

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Площадочные сети						
1	1	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,052	104807,69	5450
2	2	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	1	380	380
3	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	216698,76	672
4	4	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0079	209715,48	1657

5	5 2306-1201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06	211184,28	12671
6	6 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3650,4	10951
7	7 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2124,36	4249
8	8 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4788,72	9577
9	9 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 -2ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	192,24	769
10	10 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5	453,6	2268
11	11 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2292,84	6879
12	12 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2292,84	18343
13	13 2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1447,2	7236
14	14 2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6255,36	12511
15	15 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	650016,36	1300
16	16 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	507,6	1523
17	17 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	44,28	89
18	18 2404-0207-2809	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	455,76	912
19	19 2404-0207-0904	Кронштейн У3	комплект	3	2931,12	8793

20	20 2306-1002-0105	Заземляющий проводник ЗП6	км	0,005	262151,64	1311
21	21 2404-0204-1508	Зажимы заземляющие SM2.24	шт.	2	1899,72	3799
Раздел 2 Освещение						
22	22 1133-0207-0101	Светильник светодиодный. Установка	светильник	2	2997,5	5995
23	23 2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Альфа стрит 2-100	шт.	2	40332,6	80665
24	24 2404-0207-0710	Хомут Х15	шт.	2	2126,52	4253
25	25 2404-0207-0904	Кронштейн КС1	комплект	2	2931,12	5862
26	26 2306-1002-0105	Заземляющий проводник ЗП2	км	0,0016	262151,64	419
27	27 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2292,84	9171
28	28 1308-0201-0810	Провод .Прокладка по опоре.	м кабеля	9	597,44	5377
29	29 2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,009	56089,8	504

Всего	[illegible]	**223 586**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	[illegible]	6 484
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	[illegible]	4 999
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	[illegible]	**4 701**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	[illegible]	**239 770**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	[illegible]	**251 759**

Итого с тендерной скидкой К=0,78	196 372
НДС (12 %)	23 565
Итого	**219 936**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №28 за май 2020г.

Локальная смета № 4-2-2

Внешнее электроснабжение площадки НРС -0,4кв

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Площадочные сети						
1	1	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,187	104823,53	19602
2	2	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	3	379,33	1138
3	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00925	216698,76	2004
4	4	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	209715,48	4970

5	5 2306-1201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,21	211184,28	44349
6	6 2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3649,32	7299
7	7 2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3650,4	18252
8	8 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2124,36	6373
9	9 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4788,72	14366
10	10 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 -2ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	192,24	1153
11	11 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,5	453,6	3402
12	12 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2292,84	16050
13	13 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2292,84	27514
14	14 2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1447,2	14472
15	15 2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	6255,36	31277
16	16 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	650016,36	2276
17	17 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	5	507,6	2538
18	18 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	44,28	89

19	19 2404-0207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	455,76	912
20	20 2404-0207-0904	Кронштейн У3	комплект	5	2931,12	14656
21	21 2306-1002-0105	Заземляющий проводник ЗП6	км	0,0025	262151,64	656
22	22 2404-0204-1508	Зажимы заземляющие SM2.24	шт.	7	1899,72	13298
Раздел 2 Освещение						
23	23 1133-0207-0101	Светильник светодиодный. Установка	светильник	5	2997	14985
24	24 2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Альфа стрит 2-100	шт.	5	40332,6	201663
25	25 2404-0207-0710	Хомут Х15	шт.	5	2126,52	10633
26	26 2404-0207-0904	Кронштейн КС1	комплект	5	2931,12	14656
27	27 2306-1002-0105	Заземляющий проводник ЗП2	км	0,002	262151,64	524
28	28 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2292,84	22928
29	29 1308-0201-0810	Провод .Прокладка по опоре.	м кабеля	23	597,3	13738
30	30 2306-1601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,023	56089,8	1291

Всего	**527 064**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	15 285
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	11 785
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 083**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**565 217**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**593 478**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	462 913
НДС (12 %)	55 550
Итого	**518 462**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №27 за май 2020г.

Локальная смета № 4-1-3

Внешнее электроснабжение площадки НРС -0,4кв

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 КЛ-0,4кв						
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5	2546,4	6366
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	1328,4	3321
3	3	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4	263,75	1055
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	41,25	165

5	5 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	20,5	82
6	6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	659,51	23083
7	7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	70	462,89	32402
8	8 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	1055	6330
9	9 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4	943,5	3774
10	10 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка кабеля в скважине	м кабеля	50	597,36	29868
11	11 2306-0133-1003	Кабели силовые ВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	908334	10900
12	12 2900-0000-0000 (пл)	Кабель водонепроницаемый сеч 3х2,5мм2	м	95	1762,56	167443
13	13 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2868,25	11473
14	14 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	713,94	11423
	Всего					**307 685**
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					8 923
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)					6 880
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**6 470**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**329 958**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**346 456**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	270 236
НДС (12 %)	32 428
Итого	**302 664**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №29 за май 2020г.
Локальная смета № 4-2-3
Внешнее электроснабжение площадки НРС -10кв

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 ВЛ 10кв				
			1.1 Строительные работы				
1		1 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	21538,33	64615
2		2 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	10689,43	74826
3		3 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	32886	98658
4		4 2900-0405-0101 (пл)	Ж/б стойки СВ105-5	шт	19	56579,04	1075002
5		5 2900-0405-0101 (пл)	Ж/б стойки СВ164-12	шт	3	155213,28	465640

6	6 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	50	1018,22	50911
7	7 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0105	88380,95	928
8	8 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление	т	0,1	114150	11415
1.2 Монтажные работы						
9	9 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,515	163565,05	84236
10	10 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,3332	976152,6	325254
11	11 1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	3	18318	54954
12	12 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	65	379,06	24639
13	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04011	216698,76	8692
14	14 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1027	209715,48	21537
15	15 1133-0106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,438	11020,55	4827
16	16 1133-0106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,708	8460,45	5990
1.3 Материалы						
17	17 2404-0207-1901	Траверсы ТМ-1,ТМ-3,ТМ-5,ТМ-6	шт.	13	10073,16	130951
18	18 2404-0201-0645	Накладки ОГ1,ОГ2, ОГ5,ОГ7	10 шт.	1,9	267,84	509

34	34 2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	522,72	12545
35	35 2404-0201-0792	Звенья промежуточные типа ПТР-7	шт.	24	4690,44	112571
36	36 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50	шт.	6	843,48	5061
37	37 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00372	437082,48	1626

Всего	**3 389 423**
в том числе стоимость оборудования	146 379
Временные здания и сооружения (2,9 %)	94 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	72 515
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 192**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**3 624 178**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**3 805 387**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	2 968 202
НДС (12 %)	356 184
Итого	**3 324 386**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского**
Подрядчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №30 за май 2020г.

Локальная смета № 4-2-4

Внешнее электроснабжение площадки НРС -10кв

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 КЛ-0,4кв						
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	2546	5092
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	1329	2658
3	3	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12	263,58	3163
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	41,42	497

5	5 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	20,42	245
6	6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	77	659,52	50783
7	7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	112	462,87	51841
8	8 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16	1054,81	16877
9	9 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	944,17	5665
10	10 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34	432	14688
11	11 1308-0206-3001	Коробка клеммная .Монтаж оборудования	шт.	4	4725	18900
12	12 1134-0201-0104	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	1311500	10492
13	13 2307-0202-1301	Коробка клеммная КЗНА8У3	шт.	4	3879,36	15517
14	14 2306-0133-1004	Кабели силовые ВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1196695,08	71802
15	15 2306-0133-1003	Кабели силовые ВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	908334	27251
16	16 2306-0211-3103	Кабели контрольные КВВБГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	1085212,08	54260
17	17 2306-0211-2903	Кабели контрольные КВВБГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,043	591356,16	25429

18	18 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2868,17	17209
19	19 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	713,89	24986

Всего	**417 355**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	12 103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	9 332
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 776**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**447 566**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**469 944**
Итого с тендерной скидкой К=0,78	366 557
НДС (12 %)	43 987
Итого	**410 543**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Технадзор: ТОО «Дирекция строящихся преприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" » _____ **Курноскин А.**