Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "ASTI Group"**

Подрядчик : **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ - 2-очередь строительства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		10	15.01.2020 г.							
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**519 619 444**	**13 506 051,79**							**1 620 726,21**	**15 126 778**

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "ASTI Group" 2020 г.
Ашимов А.Б.

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "АсТи-Строй" 2020.
Сматаев А.М.

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за сентябрь 2020г

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ **2-очередь**

№ п/п	№ акта	№ сметы	Виды работ	Сумма
2	27	2-2-2	АР-включить	5 107 930,00
3	28	2-2-4	ОВ	2 611 316,00
4	29	2-2-4	ОВ- офисы	2 827 599,00
5	30	2-2-5	ЭМ	4 579 933,00
6	31	2-2-5	ЭМ-офисы	783 577,00
			ИТОГО:	**15 126 778,00**

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 2 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-7; Блок-секция 1-8.**

АКТ № 27

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-2 Архитектурно-строительные решения.Секция 1-7, Секция 1-8**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.=									
1	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	390,04	1140,19	15,15	444719,20	5909,57	--	397174,87	909245,60
		НР - 90%; СП - 8%			1125,04	6,40	438809,63	2495,79		67351,53	
2	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	195	498,08	6,45	97125,56	1258,69	--	73364,19	184128,93
		НР - 76%; СП - 8%			491,63	3,41	95866,88	664,95		13639,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				541844,76	7168,26	--	470539,06	1093374,53
		РАЗДЕЛ 2.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
3	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**/Тамбур вход со двора/ Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	45,1	1691,12	152,60	76269,65	6882,17	--	58427,22	145472,62
		НР - 80%; СП - 8%			1538,53	80,85	69387,48	3646,55		10775,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76269,65	6882,17	--	58427,22	145472,62
		РАЗДЕЛ 3.=ОГРАЖДЕНИЯ=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1... ОГЛ-4									
4	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения из нержавеющей стали. Установка**	м ограждения	56	706,17	83,26	39545,73	4662,49	--	43751,73	89961,26
		НР - 118%; СП - 8%			622,91	39,19	34883,24	2194,49		6663,80	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГК-1, ОГК-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	98,56	706,17 622,91	83,26 39,19	69600,49 61394,50	8205,99 3862,31	--	77003,04 11728,28	158331,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109146,22	12868,48	--	120754,77	248293,07
		РАЗДЕЛ 5.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=									
6	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	777,7	1140,19 1125,04	15,15 6,40	886724,75 874941,66	11783,09 4976,35	--	791926,21 134292,08	1812943,00
7	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности	188,91678	498,08 491,63	6,45 3,41	94095,63 92876,21	1219,42 644,21	--	71075,52 13213,69	178384,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				980820,38	13002,51	--	863001,73	1991327,88
		РАЗДЕЛ 6.=ОКНА=									
8	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/Тех этаж вместо Р1/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	15,6	1684,60 1499,11	185,49 95,83	26279,77 23386,13	2893,64 1494,99	--	22393,01 3893,82	52566,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26279,77	2893,64	--	22393,01	52566,60
		РАЗДЕЛ 7.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
9	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	/Тамбур вход со двора/ Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м2	93,72	1691,12 1538,53	152,60 80,85	158492,05 144190,56	14301,48 7577,71	--	121414,62 22392,53	302299,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				158492,05	14301,48	--	121414,62	302299,20
		РАЗДЕЛ 8.=ОГРАЖДЕНИЯ=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1... ОГЛ-5									
10	Е11-070519-0104 1107-0519-0104	Ограждения из нержавеющей стали. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	105	706,17 622,91	83,26 39,19	74148,25 65406,07	8742,17 4114,68	--	82034,49 12494,62	168677,36
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГК-1, ОГК-2									
11	Е11-070519-0104 1107-0519-0104	Ограждения из нержавеющей стали. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	129,8	706,17 622,91	83,26 39,19	91661,36 80854,37	10806,99 5086,52	--	101410,25 15445,73	208517,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				165809,61	19549,17	--	183444,74	377194,70
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4210528,59
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1981996,73				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76665,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36758,55			
		- Накладные расходы	Тенге							1839975,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							311891,01	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4 210 529**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								37 895
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								72 223
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								86 413
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**4 407 059**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								4 560 652
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								547 278
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**5 107 930**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 2 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-7; Блок-секция 1-8.**

АКТ № 30

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-5 Электромонтажные работы.Секция 1-7, Секция 1-8**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование. Жилая часть									
1	**Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	**шт.**	**106**	**3192,24**	**1237,34**	**338377,44**	**131158,04**	**--**	**186542,87**	**566913,94**
		НР - 72%; СП - 8%			**1954,90**	**489,32**	**207219,40**	**51867,92**		**41993,62**	
2	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**424**	**1548,06**	**22,06**	**656377,44**	**9353,44**	**--**	**465857,28**	**1212013,50**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526,00**	**--**	**647024,00**	**--**		**89778,78**	
3	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**212**	**3174,04**	**122,04**	**672896,48**	**25872,48**	**--**	**471602,65**	**1236059,06**
		НР - 72%; СП - 8%			**3052,00**	**37,64**	**647024,00**	**7979,68**		**91559,93**	
4	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**106**	**1495,88**	**95,18**	**158563,28**	**10089,08**	**--**	**109774,11**	**289804,38**
		НР - 72%; СП - 8%			**1400,70**	**37,64**	**148474,20**	**3989,84**		**21466,99**	
		Кабельно-проводниковая продукция									
5	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**221**	**310,80**	**155,80**	**68686,84**	**34431,84**	**--**	**33195,55**	**110032,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**155,00**	**53,62**	**34255,00**	**11849,93**		**8150,59**	
		Трубы									
		Кабельно-проводниковая продукция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	724	310,80 155,00	155,80 53,62	225019,34 112220,00	112799,34 38820,59	--	108749,23 26701,49	360470,06
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3775293,91**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1796216,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					323704,23			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114507,96			
		- Накладные расходы	Тенге							1375721,68	
		- Сметная прибыль	Тенге							279651,40	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 775 294**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								33 978
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								64 758
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								77 481
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**3 951 510**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								4 089 226
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								490 707
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4 579 933**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 2 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-7; Блок-секция 1-8.**

АКТ № 28

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-4 Отопление и вентиляция.Секция 1-7, Секция 1-8**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть									
1	Е11-160601-0401 1116-0601-0401	**Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка**	шт.	222	1784,48	57,56	396154,56	12778,32	--	379080,90	837254,29
		НР - 98%; СП - 8%			1726,92	15,50	383376,24	3441,00		62018,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				396154,56	12778,32	--	379080,90	837254,29
		РАЗДЕЛ 2. Тепловой пункт									
2	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Установка теплообменика дл системы напольного отопления**	шт	10	22460,28	2088,53	224602,83	20885,31	--	207912,38	467116,42
		НР - 98%; СП - 8%			20371,75	843,80	203717,52	8437,97		34601,22	
3	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм**	шт	2	6037,28	483,52	12074,57	967,05	--	8713,80	22451,44
		НР - 75%; СП - 8%			5553,76	255,44	11107,52	510,88		1663,07	
4	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101	**Установка датчиков**	компл	15	829,15	--	12437,25	--	--	9327,94	23506,40
		НР - 75%; СП - 8%			829,15	--	12437,25	--		1741,21	
5	Е11-180501-0102 1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	насос	9	25729,67	949,10	231567,01	8541,93	--	221984,02	489835,11
		НР - 98%; СП - 8%			24780,56	387,69	223025,08	3489,23		36284,08	
6	Е11-180401-0116 1118-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка**	бак	3	24907,36	1556,23	74722,07	4668,68	--	70482,81	156821,27
		НР - 98%; СП - 8%			23351,13	622,61	70053,39	1867,84		11616,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**4102,63**	**286,48**	**8205,27**	**572,97**	**--**	**7618,22**	**17089,37**
		НР - 98%; СП - 8%			**3816,15**	**70,70**	**7632,30**	**141,40**		**1265,88**	
8	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**7**	**2277,88**	**120,28**	**15945,13**	**841,98**	**--**	**15020,12**	**33442,48**
		НР - 98%; СП - 8%			**2157,59**	**31,93**	**15103,15**	**223,51**		**2477,22**	
9	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**66**	**504,49**	**--**	**33296,60**	**--**	**--**	**32630,67**	**71201,46**
		НР - 98%; СП - 8%			**504,49**	**--**	**33296,60**	**--**		**5274,18**	
10	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**33**	**479,27**	**--**	**15815,89**	**--**	**--**	**15499,57**	**33820,69**
		НР - 98%; СП - 8%			**479,27**	**--**	**15815,89**	**--**		**2505,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**628666,62**	**36477,92**	**--**	**589189,53**	**1315284,64**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2152538,93**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				975564,93				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49256,24			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18111,83			
		- Накладные расходы	Тенге							968270,43	
		- Сметная прибыль	Тенге							159447,33	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 152 539**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								19 373
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								36 923
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								44 177
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**2 253 011**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								2 331 532
		Налог на добавленную стоимость 12 %	Тенге								279 784
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 611 316**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 2 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-7; Блок-секция 1-8.**

АКТ № 31

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-2-3 Электромонтажные работы.Секция 1-1, Секция 1-2**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование. Офисы									
1	**Ц13-080101-2604 1308-0101-2604 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**48200,57**	**6350,57**	**96401,14**	**12701,14**	**--**	**63688,18**	**172896,46**
		НР - 72%; СП - 8%			**41850,00**	**2377,90**	**83700,00**	**4755,80**		**12807,15**	
2	**Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	**шт.**	**4**	**3192,24**	**1237,34**	**12768,96**	**4949,36**	**--**	**7039,35**	**21392,98**
		НР - 72%; СП - 8%			**1954,90**	**489,32**	**7819,60**	**1957,28**		**1584,67**	
3	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**32**	**1548,06**	**22,06**	**49537,92**	**705,92**	**--**	**35159,04**	**91472,72**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526,00**	**--**	**48832,00**	**--**		**6775,76**	
4	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**27764,40**	**7614,40**	**27764,40**	**7614,40**	**--**	**16676,06**	**47995,70**
		НР - 72%; СП - 8%			**20150,00**	**3011,20**	**20150,00**	**3011,20**		**3555,24**	
5	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**1548,06**	**22,06**	**12384,48**	**176,48**	**--**	**8789,76**	**22868,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526,00**	**--**	**12208,00**	**--**		**1693,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	27764,40 20150,00	7614,40 3011,20	27764,40 20150,00	7614,40 3011,20	--	16676,06 3555,24	47995,70
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1548,06 1526,00	22,06 --	10836,42 10682,00	154,42 --	--	7691,04 1482,20	20009,66
8	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	27764,40 20150,00	7614,40 3011,20	27764,40 20150,00	7614,40 3011,20	--	16676,06 3555,24	47995,70
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1548,06 1526,00	22,06 --	7740,30 7630,00	110,30 --	--	5493,60 1058,71	14292,61
10	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	27764,40 20150,00	7614,40 3011,20	27764,40 20150,00	7614,40 3011,20	--	16676,06 3555,24	47995,70
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1548,06 1526,00	22,06 --	7740,30 7630,00	110,30 --	--	5493,60 1058,71	14292,61
12	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	27764,40 20150,00	7614,40 3011,20	27764,40 20150,00	7614,40 3011,20	--	16676,06 3555,24	47995,70
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1548,06 1526,00	22,06 --	23220,90 22890,00	330,90 --	--	16480,80 3176,14	42877,84
14	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3174,04 3052,00	122,04 37,64	3174,04 3052,00	122,04 37,64	--	2224,54 431,89	5830,47
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								645912,03
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				305193,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57432,86			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21806,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							235440,23	
		- Сметная прибыль	Тенге							47845,34	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**645 912**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								5 813
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								11 079
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								13 256
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**676 061**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								699 622
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								83 955
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**783 577**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 2 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-7; Блок-секция 1-8.**

АКТ № 29

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-2-3 Отопление и вентиялция.ВП**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление коммерческие помещения									
1	**Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**30,042**	**941,37**	**89,75**	**28280,50**	**2696,34**	**--**	**26470,86**	**59131,47**
		НР - 98%; СП - 8%			**851,61**	**47,50**	**25584,17**	**1426,91**		**4380,11**	
2	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**105**	**2182,19**	**87,44**	**229129,95**	**9181,20**	**--**	**217144,73**	**481976,65**
		НР - 98%; СП - 8%			**2094,75**	**15,50**	**219948,75**	**1627,50**		**35701,97**	
3	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33**	**544,28**	**21,93**	**17961,39**	**723,84**	**--**	**17203,58**	**37978,17**
		НР - 98%; СП - 8%			**522,35**	**9,61**	**17237,55**	**317,12**		**2813,20**	
4	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**544,28**	**21,93**	**5442,85**	**219,35**	**--**	**5213,21**	**11508,54**
		НР - 98%; СП - 8%			**522,35**	**9,61**	**5223,50**	**96,10**		**852,48**	
5	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64**	**544,28**	**21,93**	**34834,21**	**1403,81**	**--**	**33364,52**	**73654,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	33430,40	615,03		5455,90	
6	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	96	544,28	21,93	52251,32	2105,72	--	50046,78	110481,95
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	50145,60	922,54		8183,85	
7	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	16	709,58	38,43	11353,34	614,94	--	10793,40	23918,48
		НР - 98%; СП - 8%			671,15	17,20	10738,40	275,28		1771,74	
8	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	814	413,06	73,35	336230,84	59706,90	--	234130,49	615990,24
		НР - 76%; СП - 8%			339,71	38,75	276523,94	31542,50		45628,91	
9	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	31	54,29	2,37	1683,02	73,50	--	1117,20	3024,24
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	1609,52	9,61		224,02	
10	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	62	32,05	1,70	1987,18	105,33	--	1311,74	3562,84
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	1881,86	19,22		263,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				719154,60	76830,92	--	596796,50	1421227,19
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция коммерческие помещения									
11	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	71,5	2235,86	56,15	159864,14	4014,45	--	154469,24	339480,05
		НР - 98%; СП - 8%			2179,72	24,78	155849,69	1771,98		25146,67	
12	**Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	5,6	1345,54	46,20	7535,00	258,71	--	7220,46	15935,89
		НР - 98%; СП - 8%			1299,34	16,34	7276,29	91,52		1180,44	
13	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	61,9	2041,91	46,20	126394,39	2859,70	--	122055,44	268325,82
		НР - 98%; СП - 8%			1995,71	16,34	123534,70	1011,67		19875,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	76	**1771,32**	**44,53**	**134620,02**	**3384,13**	--	**130060,48**	**285854,94**
		НР - 98%; СП - 8%			**1726,79**	**19,46**	**131235,89**	**1478,89**		**21174,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**428413,56**	**10516,99**	--	**413805,62**	**909596,71**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2330823,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1060220,25**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**87347,91**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41205,87**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1010602,12**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**172653,62**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 330 824**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								20 977
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								39 981
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								47 836
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**2 439 618**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								2 524 642
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								302 957
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 827 599**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**