Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "ASTI Group"

Подрядчик : ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ - 3-очередь строительства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		11	15.01.2020 г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**329 338 478**	**61 606 325,00**							**7 392 759,00**	**68 999 084**

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "ASTI Group"

2020 г.
Ашимов А.Б.

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "АсТи-Строй"

2020.
Сматаев А.М.

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за сентябрь 2020г

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ **3-очередь**

№ п/п	№ акта	№ сметы	Виды работ	Сумма
1	20	2-3-2	АР	50 907 538,00
2	21	2-3-2	АР - включить	4 668 238,00
3	22	2-3-4	ОВ	8 883 397,00
4	23	2-3-4	ОВ-Офисы	2 827 599,00
4	24	2-3-5	ЭМ	928 735,00
5	25	2-3-5	ЭМ офис	783 577,00
			ИТОГО:	**68 999 084,00**

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА КАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АСТАНА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * "АсТи-Строй"

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 3 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-5, Секция 1-6**

АКТ № 21

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-1-2 Архитектурно-строительные решения.Секция 1-5, Секция 1-6**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. СЕКЦИЯ 1-5=									
1	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**777,37**	**1140,19**	**15,15**	**886348,49**	**11778,09**	**--**	**791590,17**	**1812173,76**
		НР - 90%; СП - 8%			**1125,04**	**6,40**	**874570,40**	**4974,24**		**134235,09**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**886348,49**	**11778,09**	**--**	**791590,17**	**1812173,76**
		РАЗДЕЛ 2.=ОКНА=									
2	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**/Тех этаж вместо Р1/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**15,6**	**1684,60**	**185,49**	**26279,77**	**2893,64**	**--**	**22393,01**	**52566,60**
		НР - 90%; СП - 8%			**1499,11**	**95,83**	**23386,13**	**1494,99**		**3893,82**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**26279,77**	**2893,64**	**--**	**22393,01**	**52566,60**
		РАЗДЕЛ 3.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
3	**Е11-150108-1401 1115-0108-1401**	**/Тамбур вход со двора/ Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**93,72**	**1691,12**	**152,60**	**158492,05**	**14301,48**	**--**	**121414,62**	**302299,20**
		НР - 80%; СП - 8%			**1538,53**	**80,85**	**144190,56**	**7577,71**		**22392,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**158492,05**	**14301,48**	**--**	**121414,62**	**302299,20**
		РАЗДЕЛ 4.=ОГРАЖДЕНИЯ=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1... ОГЛ-5									
4	**Е11-070519-0104**	**Ограждения из нержавеющей стали. Установка**	**м ограждения**	**105**	**706,17**	**83,26**	**74148,25**	**8742,17**	**--**	**82034,49**	**168677,36**
		НР - 118%; СП - 8%			**622,91**	**39,19**	**65406,07**	**4114,68**		**12494,62**	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГК-1, ОГК-2									
5	**Е11-070519-0104**	**Ограждения из нержавеющей стали. Установка**	**м ограждения**	**129,8**	**706,17**	**83,26**	**91661,36**	**10806,99**	**--**	**101410,25**	**208517,34**
		НР - 118%; СП - 8%			**622,91**	**39,19**	**80854,37**	**5086,52**		**15445,73**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**165809,61**	**19549,17**	**--**	**183444,74**	**377194,70**
6	**Е11-100404-0101**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому**	**вычетом**	**390,4**	**1140,19**	**15,15**	**445129,67**	**5915,03**	**--**	**397541,46**	**910084,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1125,04	6,40	439214,64	2498,09		67413,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				445129,67	5915,03	--	397541,46	910084,82
		РАЗДЕЛ 6.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
7	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	**/Тамбур вход со двора/ Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**45,1**	**1691,12**	**152,60**	**76269,65**	**6882,17**	--	**58427,22**	**145472,62**
		НР - 80%; СП - 8%			**1538,53**	**80,85**	**69387,48**	**3646,55**		**10775,75**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**76269,65**	**6882,17**	--	**58427,22**	**145472,62**
		РАЗДЕЛ 7.=ОГРАЖДЕНИЯ=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1... ОГЛ-4									
8	Е11-070519-0104 1107-0519-0104	**Ограждения из нержавеющей стали. Установка**	**м ограждения**	**56**	**706,17**	**83,26**	**39545,73**	**4662,49**	--	**43751,73**	**89961,26**
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГК-1, ОГК-2									
9	Е11-070519-0104 1107-0519-0104	**Ограждения из нержавеющей стали. Установка**	**м ограждения**	**98,56**	**706,17**	**83,26**	**69600,49**	**8205,99**	--	**77003,04**	**158331,81**
		НР - 118%; СП - 8%			**622,91**	**39,19**	**61394,50**	**3862,31**		**11728,28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**109146,22**	**12868,48**	--	**120754,77**	**248293,07**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3848084,76**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1793287,39**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**74188,06**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**35449,58**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1695566,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**285043,32**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 848 085**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								34 633
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								66 006
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								78 974
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**4 027 698**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								4 168 070
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								500 168
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4 668 238**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 3 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-5, Секция 1-6**

АКТ № 22

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-4 Отопление и вентиляция.Секция 1-7, Секция 1-8**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть									
1	Е11-180301-0102 1118-0301-0102	**Радиаторы стальные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	143,26	941,37 851,61	89,75 47,50	134860,02 122002,12	12857,91 6804,45	--	126230,44 20887,24	281977,70
2	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	465	2182,19 2094,75	87,44 15,50	1014718,35 974058,75	40659,60 7207,50	--	961640,93 158108,74	2134468,00
3	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	10	11174,57 10951,99	222,58 77,54	111745,73 109519,90	2225,83 775,38	--	108089,38 17586,81	237421,92
4	Е11-160601-0401 1116-0601-0401	**Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	222	1784,48 1726,92	57,56 15,50	396154,56 383376,24	12778,32 3441,00	--	379080,90 62018,84	837254,29
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	103	2182,19 2094,75	87,44 15,50	224765,57 215759,25	9006,32 1596,50	--	213008,64 35021,94	472796,14
6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7	2211,53 2094,75	116,78 31,00	15480,71 14663,25	817,46 217,00	--	14582,65 2405,07	32468,42
7	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	44	1154,90 1152,42	2,48 0,23	50815,66 50706,70	108,96 9,94	--	49702,30 8041,44	108559,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1948540,60	78454,39	--	1852335,22	4104945,89
		РАЗДЕЛ 2. Общественные помещения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-180301-0102 1118-0301-0102	Радиаторы стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	17,725	941,37 851,61	89,75 47,50	16685,70 15094,85	1590,86 841,89	--	15618,00 2584,30	34888,00
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	39	2182,19 2094,75	87,44 15,50	85105,41 81695,25	3410,16 604,50	--	80653,76 13260,73	179019,90
10	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	73	479,58 460,35	19,23 8,21	35009,46 33605,55	1403,91 599,68	--	33521,13 5482,45	74013,03
11	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	85	479,58 460,35	19,23 8,21	40764,44 39129,75	1634,69 698,26	--	39031,45 6383,67	86179,55
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	136	479,58 460,35	19,23 8,21	65223,10 62607,60	2615,50 1117,21	--	62450,32 10213,87	137887,29
13	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	294	413,06 339,71	73,35 38,75	121439,64 99874,74	21564,90 11392,50	--	84563,10 16480,22	222482,96
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	27	54,29 51,92	2,37 0,31	1465,85 1401,84	64,01 8,37	--	973,04 195,11	2634,01
15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	108	32,05 30,35	1,70 0,31	3461,54 3278,07	183,47 33,48	--	2284,97 459,72	6206,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				369155,14	32467,49	--	319095,76	743310,97
		РАЗДЕЛ 3. Технические помещения									
16	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	31,34	941,37 851,61	89,75 47,50	29502,40 26689,56	2812,84 1488,56	--	27614,56 4569,36	61686,31
17	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	75	2182,19 2094,75	87,44 15,50	163664,25 157106,25	6558,00 1162,50	--	155103,38 25501,41	344269,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				193166,65	9370,84	--	182717,94	405955,35
		РАЗДЕЛ 4. Лестничные клетки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	32,03	941,37 851,61	89,75 47,50	30151,94 27277,17	2874,76 1521,34	--	28222,54 4669,96	63044,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30151,94	2874,76	--	28222,54	63044,43
		РАЗДЕЛ 5. Тепловой пункт									
19	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015	Установка теплообменика дл системы напольного отопления НР - 98%; СП - 8%	шт	10	22460,28 20371,75	2088,53 843,80	224602,83 203717,52	20885,31 8437,97	--	207912,38 34601,22	467116,42
20	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм НР - 75%; СП - 8%	шт	2	6037,28 5553,76	483,52 255,44	12074,57 11107,52	967,05 510,88	--	8713,80 1663,07	22451,44
21	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка датчиков НР - 75%; СП - 8%	компл	15	829,15 829,15	-- --	12437,25 12437,25	-- --	--	9327,94 1741,21	23506,40
22	Е11-180501-0102 1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	9	25729,67 24780,56	949,10 387,69	231567,01 223025,08	8541,93 3489,23	--	221984,02 36284,08	489835,11
23	Е11-180401-0116 1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак	3	24907,36 23351,13	1556,23 622,61	74722,07 70053,39	4668,68 1867,84	--	70482,81 11616,39	156821,27
24	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2247,66 2157,59	90,06 15,96	4495,31 4315,19	180,13 31,93	--	4260,17 700,44	9455,92
25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2277,88 2157,59	120,28 31,93	2277,88 2157,59	120,28 31,93	--	2145,73 353,89	4777,50
26	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	14	4102,63 3816,15	286,48 70,70	57436,88 53426,10	4010,78 989,79	--	53327,57 8861,16	119625,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	4102,63 3816,15	286,48 70,70	49231,61 45793,80	3437,81 848,39	–	45709,35 7595,28	102536,23
28	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	48	2277,88 2157,59	120,28 31,93	109338,04 103564,44	5773,60 1532,64	–	102995,14 16986,65	229319,84
29	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	36	2247,66 2157,59	90,06 15,96	80915,61 77673,33	3242,28 574,74	–	76683,11 12607,90	170206,61
30	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	4	2977,59 2478,06	499,54 147,10	11910,38 9912,23	1998,15 588,39	–	10290,60 1776,08	23977,05
31	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	2502,51 2097,99	404,53 134,78	2502,51 2097,99	404,53 134,78	–	2188,11 375,25	5065,88
32	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	4	1613,94 1383,45	230,49 83,24	6455,77 5533,82	921,95 332,98	–	5749,46 976,42	13181,65
33	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1608,22 1383,45	224,77 83,47	3216,45 2766,91	449,54 166,95	–	2875,18 487,33	6578,96
34	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1318,25 1159,52	158,73 58,16	2636,50 2319,05	317,46 116,32	–	2386,65 401,85	5425,01
35	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	4102,63 3816,15	286,48 70,70	8205,27 7632,30	572,97 141,40	–	7618,22 1265,88	17089,37
36	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7	2277,88 2157,59	120,28 31,93	15945,13 15103,15	841,98 223,51	–	15020,12 2477,22	33442,48
37	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	66	504,49	–	33296,60	–	–	32630,67	71201,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			**504,49**	**--**	**33296,60**	**--**		**5274,18**	
38	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**33**	**479,27**	**--**	**15815,89**	**--**	**--**	**15499,57**	**33820,69**
		НР - 98%; СП - 8%			**479,27**	**--**	**15815,89**	**--**		**2505,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**959083,55**	**57334,42**	**--**	**897800,61**	**2005434,89**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7322691,53**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3319596,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**180501,91**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**59539,71**			
		- Накладные расходы	Тенге							**3280172,06**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**542421,59**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 322 692**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								65 904
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								125 606
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								150 284
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**7 664 486**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								7 931 605
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								951 793
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**8 883 397**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки – **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 3 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-5. Секция 1-6**

АКТ № 24

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-5 Электромонтажные работы.Секция 1-7, Секция 1-8**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование. Жилая часть									
1	**Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	**шт.**	**108**	**3192,24**	**1237,34**	**344761,92**	**133632,72**	**--**	**190062,55**	**577610,42**
		НР - 72%; СП - 8%			**1954,90**	**489,32**	**211129,20**	**52846,56**		**42785,96**	
2	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**1548,06**	**22,06**	**6192,24**	**88,24**	**--**	**4394,88**	**11434,09**
		НР - 72%; СП - 8%			**1526,00**	**--**	**6104,00**	**--**		**846,97**	
3	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**3174,04**	**122,04**	**6348,08**	**244,08**	**--**	**4449,08**	**11660,93**
		НР - 72%; СП - 8%			**3052,00**	**37,64**	**6104,00**	**75,28**		**863,77**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**600705,45**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**223337,20**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**133965,04**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**52921,84**			
		- Накладные расходы	Тенге							**198906,51**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**44496,70**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**600 705**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								5 406
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								10 304
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								12 328
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**628 744**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								650 657
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								78 079
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**928 735**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 3 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-5, Секция 1-6**

АКТ № 20

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-1-2 Архитектурно-строительные решения.Секция 1-5, Секция 1-6**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. СЕКЦИЯ 1-5=									
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки внутренние толщ. 100мм**	м3 кладки	70,708	-7658,36	-2736,80	-541507,32	-193513,65	--	-368481,36	-982787,78
		НР - 93%; СП - 8%			-4921,56	-682,00	-347993,66	-48222,86		-72799,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-541507,32	-193513,65	--	-368481,36	-982787,78
		РАЗДЕЛ 2.=ДВЕРИ=									
		Наружные									
2	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	4,2	1396,65	81,94	5865,92	344,16	--	5120,93	11865,80
		НР - 90%; СП - 8%			1314,70	40,04	5521,76	168,16		878,95	
3	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	**/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка**	комплект	2	1397,54	2,23	2795,09	4,47	--	2512,95	5732,68
		НР - 90%; СП - 8%			1395,31	0,78	2790,62	1,55		424,64	
4	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	12,6	1396,65	81,94	17597,75	1032,48	--	15362,79	35597,39
		НР - 90%; СП - 8%			1314,70	40,04	16565,28	504,49		2636,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка	комплект	4	1397,54	2,23	5590,18	8,94	--	5025,90	11465,36
		НР - 90%; СП - 8%			1395,31	0,78	5581,24	3,10		849,29	
6	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,4	1396,65	81,94	7541,89	442,49	--	6584,05	15256,02
		НР - 90%; СП - 8%			1314,70	40,04	7099,40	216,21		1130,08	
7	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка	комплект	4	1397,54	2,23	5590,18	8,94	--	5025,90	11465,36
		НР - 90%; СП - 8%			1395,31	0,78	5581,24	3,10		849,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44981,00	1841,48	--	39632,53	91382,62
		РАЗДЕЛ 3.=КРОВЛЯ=									
		Отм. +26,320									
8	Е11-120101-0901 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство /лист 71/	м желобов	245,8	1129,10	155,60	277532,48	38246,18	--	232480,88	550814,43
		НР - 92%; СП - 8%			973,50	54,56	239286,30	13410,31		40801,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				277532,48	38246,18	--	232480,88	550814,43
		РАЗДЕЛ 4.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
9	Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	234	31086,98	119,98	7274353,62	28075,62	--	5807753,12	14128675,28
		НР - 80%; СП - 8%			30967,00	57,32	7246278,00	13413,39		1046568,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7274353,62	28075,62	--	5807753,12	14128675,28
		РАЗДЕЛ 5.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
		ПОДВАЛ ОТМ. -2.600									
		ПОТОЛОК									
10	Е11-340108-0404 1134-0108-0404 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	125,88	1051,44	12,62	132355,42	1588,13	--	100020,77	250966,29
		НР - 76%; СП - 8%			1038,83	6,67	130767,29	838,99		18590,10	
11	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой влагостойкими гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	125,88	1433,01	15,05	180386,90	1894,72	--	161367,89	369095,17
		НР - 90%; СП - 8%			1417,95	6,40	178492,18	805,48		27340,38	
12	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	/Гипсовая смесь 2мм/ Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,88	625,24	6,94	78705,09	873,48	--	62657,42	152671,51
		НР - 80%; СП - 8%			618,30	3,89	77831,60	490,18		11309,00	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой	194,22	871,48 806,55	64,93 56,20	169259,60 156648,14	12611,46 10915,82	--	134051,17 24264,86	327575,64
14	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	765,28	504,54 498,76	5,78 3,25	386116,28 381691,05	4425,23 2483,33	--	307339,51 55476,46	748932,26
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ОТМ. 0.000									
		ПОТОЛОК									
15	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	/Гипсовая смесь 2мм/ Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,65	625,24 618,30	6,94 3,89	91066,06 90055,40	1010,67 567,16	--	72498,04 13085,13	176649,23
		СТЕНЫ									
16	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	964,08	504,54 498,76	5,78 3,25	486419,33 480844,54	5574,79 3128,44	--	387178,38 69887,82	943485,54
17	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,52	1026,27 960,64	65,63 56,59	84687,62 79272,01	5415,61 4670,04	--	67153,64 12147,30	163988,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1608996,30	33394,09	--	1292266,84	3133364,19
		РАЗДЕЛ 6.=ЛИФТЫ=									
18	Ц13-030501-0103 1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	2	2470167,50 1923596,00	546571,50 192508,38	4940335,00 3847192,00	1093143,00 385016,76	--	2581647,34 601758,59	8123740,93
19	Ц13-030501-0105 1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта *НР - 61%; СП - 8%*	остановка	10	-83720,27 -62008,00	-21712,27 -7769,84	-837202,70 -620080,00	-217122,70 -77698,40	--	-425644,82 -101027,80	-1363875,33
20	Ц13-030501-0107 1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта *НР - 61%; СП - 8%*	м	37,42	-17524,00 -17524,00	-- --	-655748,08 -655748,08	-- --	--	-400006,33 -84460,35	-1140214,76
21	Ц13-030501-0502 1303-0501-0502	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный. Монтаж оборудования	лифт	2	139374,15	5922,15	278748,30	11844,30	--	165337,08	479612,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			133452,00	2070,20	266904,00	4140,40		35526,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3726132,52	887864,60	--	1921333,27	6099263,06
		РАЗДЕЛ 7.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.СЕКЦИЯ 1-6=									
22	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки внутренние толщ. 100мм	м3 кладки	39,04	-7658,36	-2736,80	-298982,37	-106844,67	--	-203449,57	-542626,50
		НР - 93%; СП - 8%			-4921,56	-682,00	-192137,70	-26625,28		-40194,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				-298982,37	-106844,67	--	-203449,57	-542626,50
		РАЗДЕЛ 8.=ДВЕРИ=									
		Наружные									
23	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	2,1	1396,65	81,94	2932,96	172,08	--	2560,47	5932,90
		НР - 90%; СП - 8%			1314,70	40,04	2760,88	84,08		439,47	
24	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка	комплект	1	1397,54	2,23	1397,54	2,23	--	1256,48	2866,34
		НР - 90%; СП - 8%			1395,31	0,78	1395,31	0,78		212,32	
25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,15	1396,65	81,94	4399,44	258,12	--	3840,70	8899,35
		НР - 90%; СП - 8%			1314,70	40,04	4141,32	126,12		659,21	
26	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка	комплект	1	1397,54	2,23	1397,54	2,23	--	1256,48	2866,34
		НР - 90%; СП - 8%			1395,31	0,78	1395,31	0,78		212,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				10127,48	434,67	--	8914,11	20564,93
		РАЗДЕЛ 9.=КРОВЛЯ=									
		Отм. +26,320									
27	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство /лист 71/	м желобов	245,8	1129,10	155,60	277532,48	38246,18	--	232480,88	550814,43
		НР - 92%; СП - 8%			973,50	54,56	239286,30	13410,31		40801,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				277532,48	38246,18	--	232480,88	550814,43
		РАЗДЕЛ 10.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
28	Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	245	31086,98	119,98	7616310,42	29395,42	--	6080767,15	14792843,78
		НР - 80%; СП - 8%			30967,00	57,32	7586915,00	14043,94		1095766,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				7616310,42	29395,42	--	6080767,15	14792843,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.=ПОЛЫ =									
		ТИП 10									
29	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	59,04	1605,06 1525,40	79,66 39,77	94762,78 90059,43	4703,35 2348,26	--	86863,22 14530,08	196156,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				94762,78	4703,35	--	86863,22	196156,08
		РАЗДЕЛ 12.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
		СТЕНЫ									
30	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	247,88	504,54 498,76	5,78 3,25	125065,99 123632,63	1433,37 804,37	--	99549,60 17969,25	242584,84
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ НА ОТМ. 0.000									
		ПОТОЛОК									
31	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	/Гипсовая смесь 2мм/ Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,42	625,24 618,30	6,94 3,89	48406,00 47868,79	537,22 301,47	--	38536,21 6955,38	93897,59
		СТЕНЫ									
32	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	459,61	504,54 498,76	5,78 3,25	231892,78 229235,08	2657,69 1491,43	--	184581,21 33317,92	449791,91
33	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,95	1026,27 960,64	65,63 56,59	46130,74 43180,77	2949,97 2543,85	--	36579,69 6616,83	89327,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				451495,51	7578,25	--	359246,71	875601,61
		РАЗДЕЛ 13.=ЛИФТЫ=									
34	Ц13-030501-0103 1З03-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	лифт	1	2470167,50 1923596,00	546571,50 192508,38	2470167,50 1923596,00	546571,50 192508,38	--	1290823,67 300879,29	4061870,47
35	Ц13-030501-0105 1З03-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	5	-83720,27	-21712,27	-418601,35	-108561,35	--	-212822,41	-681937,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			-62008,00	-7769,84	-310040,00	-38849,20		-50513,90	
36	Ц13-030501-0107 1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	18,71	-17524,00	--	-327874,00	--	--	-200003,16	-570107,38
		НР - 61%; СП - 8%			-17524,00	--	-327874,00	--		-42230,18	
37	Ц13-030501-0502 1303-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный. Монтаж оборудования**	лифт	1	139374,15	5922,15	139374,15	5922,15	--	82668,54	239806,11
		НР - 61%; СП - 8%			133452,00	2070,20	133452,00	2070,20		17763,42	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41963697,64**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21191447,36				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1213353,82			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					479115,15			
		- Накладные расходы	Тенге							16450474,42	
		- Сметная прибыль	Тенге							3108422,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**41 963 698**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								377 673
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								719 803
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								861 223
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**43 922 398**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								45 453 159
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								5 454 379
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**50 907 538**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 3 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-5, Секция 1-6**

АКТ № 25

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-1-4 Электромонтажные работы.Секция 1-1, Секция 1-2**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование. Офисы									
1	Ц13-080101-2604 1308-0101-2604 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	шт.	2	48200,57	6350,57	96401,14	12701,14	--	63688,18	172896,46
		НР - 72%; СП - 8%			41850,00	2377,90	83700,00	4755,80		12807,15	
2	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	шт.	4	3192,24	1237,34	12768,96	4949,36	--	7039,35	21392,98
		НР - 72%; СП - 8%			1954,90	489,32	7819,60	1957,28		1584,67	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	32	1548,06	22,06	49537,92	705,92	--	35159,04	91472,72
		НР - 72%; СП - 8%			1526,00	--	48832,00	--		6775,76	
4	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	27764,40	7614,40	27764,40	7614,40	--	16676,06	47995,70
		НР - 72%; СП - 8%			20150,00	3011,20	20150,00	3011,20		3555,24	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	1548,06	22,06	12384,48	176,48	--	8789,76	22868,18
		НР - 72%; СП - 8%			1526,00	--	12208,00	--		1693,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27764,40	7614,40	27764,40	7614,40	--	16676,06	47995,70
		НР - 72%; СП - 8%			20150,00	3011,20	20150,00	3011,20		3555,24	
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	1548,06	22,06	10836,42	154,42	--	7691,04	20009,66
		НР - 72%; СП - 8%			1526,00	--	10682,00	--		1482,20	
8	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27764,40	7614,40	27764,40	7614,40	--	16676,06	47995,70
		НР - 72%; СП - 8%			20150,00	3011,20	20150,00	3011,20		3555,24	
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1548,06	22,06	7740,30	110,30	--	5493,60	14292,61
		НР - 72%; СП - 8%			1526,00	--	7630,00	--		1058,71	
10	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27764,40	7614,40	27764,40	7614,40	--	16676,06	47995,70
		НР - 72%; СП - 8%			20150,00	3011,20	20150,00	3011,20		3555,24	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	1548,06	22,06	7740,30	110,30	--	5493,60	14292,61
		НР - 72%; СП - 8%			1526,00	--	7630,00	--		1058,71	
12	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27764,40	7614,40	27764,40	7614,40	--	16676,06	47995,70
		НР - 72%; СП - 8%			20150,00	3011,20	20150,00	3011,20		3555,24	
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	1548,06	22,06	23220,90	330,90	--	16480,80	42877,84
		НР - 72%; СП - 8%			1526,00	--	22890,00	--		3176,14	
14	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3174,04	122,04	3174,04	122,04	--	2224,54	5830,47
		НР - 72%; СП - 8%			3052,00	37,64	3052,00	37,64		431,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				362626,46	57432,86	--	235440,23	645912,03
							305193,60	21806,72	--	47845,34	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				362626,46				
		Всего заработная плата	Тенге					327000,32			
		Накладные расходы	Тенге				235440,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				47845,34				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				645912,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208,92
		Сметная заработная плата	Тенге					327000,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				645912,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208,92
		Сметная заработная плата	Тенге					327000,32			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**645912,03**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				305193,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57432,86			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21806,72			
		- Накладные расходы	Тенге							235440,23	
		- Сметная прибыль	Тенге							47845,34	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**645 912**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								5 813
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								11 079
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								13 256
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**676 061**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								699 622
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								83 955
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**783 577**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 3 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-5, Секция 1-6**

АКТ № 23

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-2-1 Отопление и вентиялция.ВП**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление коммерческие помещения									
1	**Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**30,042**	**941,37**	**89,75**	**28280,50**	**2696,34**	**--**	**26470,86**	**59131,47**
		НР - 98%; СП - 8%			**851,61**	**47,50**	**25584,17**	**1426,91**		**4380,11**	
2	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**105**	**2182,19**	**87,44**	**229129,95**	**9181,20**	**--**	**217144,73**	**481976,65**
		НР - 98%; СП - 8%			**2094,75**	**15,50**	**219948,75**	**1627,50**		**35701,97**	
3	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33**	**544,28**	**21,93**	**17961,39**	**723,84**	**--**	**17203,58**	**37978,17**
		НР - 98%; СП - 8%			**522,35**	**9,61**	**17237,55**	**317,12**		**2813,20**	
4	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**544,28**	**21,93**	**5442,85**	**219,35**	**--**	**5213,21**	**11508,54**
		НР - 98%; СП - 8%			**522,35**	**9,61**	**5223,50**	**96,10**		**852,48**	
5	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64**	**544,28**	**21,93**	**34834,21**	**1403,81**	**--**	**33364,52**	**73654,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	33430,40	615,03		5455,90	
6	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	96	544,28	21,93	52251,32	2105,72	--	50046,78	110481,95
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	50145,60	922,54		8183,85	
7	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	709,58	38,43	11353,34	614,94	--	10793,40	23918,48
		НР - 98%; СП - 8%			671,15	17,20	10738,40	275,28		1771,74	
8	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	814	413,06	73,35	336230,84	59706,90	--	234130,49	615990,24
		НР - 76%; СП - 8%			339,71	38,75	276523,94	31542,50		45628,91	
9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	31	54,29	2,37	1683,02	73,50	--	1117,20	3024,24
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	1609,52	9,61		224,02	
10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	62	32,05	1,70	1987,18	105,33	--	1311,74	3562,84
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	1881,86	19,22		263,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				719154,60	76830,92	--	596796,50	1421227,19
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция коммерческие помещения									
11	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	71,5	2235,86	56,15	159864,14	4014,45	--	154469,24	339480,05
		НР - 98%; СП - 8%			2179,72	24,78	155849,69	1771,98		25146,67	
12	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,6	1345,54	46,20	7535,00	258,71	--	7220,46	15935,89
		НР - 98%; СП - 8%			1299,34	16,34	7276,29	91,52		1180,44	
13	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	61,9	2041,91	46,20	126394,39	2859,70	--	122055,44	268325,82
		НР - 98%; СП - 8%			1995,71	16,34	123534,70	1011,67		19875,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	76	**1771,32**	**44,53**	**134620,02**	**3384,13**	--	**130060,48**	**285854,94**
		НР - 98%; СП - 8%			**1726,79**	**19,46**	**131235,89**	**1478,89**		**21174,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**428413,56**	**10516,99**	--	**413805,62**	**909596,71**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2330823,90**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1060220,25**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**87347,91**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41205,87**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1010602,12**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**172653,62**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 330 824**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								20 977
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								39 981
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								47 836
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**2 439 618**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								2 524 642
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								302 957
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 827 599**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**