Приложение №4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "ASTI Group"**

Подрядчик : ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ - 4-очередь строительства

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		12	15.01.2020 г.							
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудо-вания	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**287 682 449**	**165 938 228,57**							**19 912 587,43**	**185 850 816**

М.П. Заказчик:
Директор ТОО "ASTI Group"

2020 г.
Ашимов А.Б.

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "АсТи-Строй"

2020.
Сматаев А.М.

РЕЕСТР

Актов выполненных работ за октябрь 2020г

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ **4-очередь**

№ п/п	№ акта	№ сметы	Виды работ	Сумма
1	25	2-4-1	КЖ	382 044,00
2	26	2-4-2	АР	107 859 925,00
3	27	2-4-2	АР -Плюс	23 863 700,00
4	28	2-4-3	ВК	631 006,00
5	29	2-4-4	ОВ	2 814 588,00
6	30	2-4-4	ОВ-офис	631 140,00
7	31	2-4-6	ЭМ-офис	2 322 939,00
8	32	2-4-7	ФО-фасадное освещение	1 976 113,00
9	33	2-4-6	СС	2 375 025,00
10	34	7-4-1	ГП	9 404 681,00
11	35	4-1-1	БКТП	8 901 260,00
12	36	6-1-1	НВК	5 044 174,00
13	37	6-2-1	ТС	6 849 930,00
14	38	4-2-1	Наружные сети 10кВт	4 297 558,00
15	39	4-3-1	Наружные сети 0,4 кВт	8 496 733,00
			ИТОГО:	**185 850 816,00**

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-3:Блок секция 1-4**

АКТ № 25

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-1 Конструкции железобетонные.Секция 1-3, Секция 1-4**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ /лист 45 АС/Секция 1-3									
1	**Е11-090302-0304 1109-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,49601**	**125662,04**	**42355,64**	**187991,67**	**63364,46**	**--**	**101375,57**	**312516,62**
		НР - 69%; СП - 8%			**83306,40**	**14902,25**	**124627,21**	**22293,92**		**23149,38**	
2	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**41,88828**	**32,05**	**1,70**	**1342,57**	**71,16**	**--**	**886,24**	**2407,11**
		НР - 69%; СП - 8%			**30,35**	**0,31**	**1271,41**	**12,99**		**178,30**	
		- Сметная прибыль	Тенге							23327,68	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								314 924
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								2 834
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								5 402
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								6 463
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								329 623
		в том числе в текущих ценах на 2020 год. К=1,0348515	Тенге								341 111
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								40 933
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								382 044

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP "

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 26

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-2 Архитектурно-строительные решения.Секция 1-3, Секция 1-4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ .СЕКЦИЯ 1-3=									
		Вентшахты /лист 71/									
1	Е11-080201-0109 1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	60,2	9569,60 7330,40	2239,20 558,00	576089,92 441290,08	134799,84 33591,60	--	441639,96 81418,39	1099148,27
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**/Вр I д.4мм/ Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,118	79833,74 77493,60	2340,14 837,00	9420,38 9144,24	276,14 98,77	--	8596,00 1441,31	19457,69
3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом	1561,09	2115,01 1856,14	258,87 65,41	3301720,00 2897601,59	404118,43 102110,90	--	2789732,62 487316,21	6578768,85
		ЗОНТЫ									
4	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,20102	63052,01 60486,80	2565,21 560,18	12674,72 12159,06	515,66 112,61	--	8467,45 1691,37	22833,54
5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,82958	64,10 60,70	3,40 0,62	373,69 353,88	19,81 3,61	--	246,67 49,63	669,99
6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,85	1276,15 1261,66	14,49 4,18	30436,17 30090,50	345,68 99,81	--	27775,08 4656,90	62868,16

1	2	3		2	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.=ДВЕРИ=									
		Наружные									
7	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	2,1	1396,65 1314,70	81,94 40,04	2932,96 2760,88	172,08 84,08	--	2560,47 439,47	5932,90
8	Е11-100106-0401	**/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	комплект	1	1397,54 1395,31	2,23 0,78	1397,54 1395,31	2,23 0,78	--	1256,48 212,32	2866,34
9	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	3,15	1396,65 1314,70	81,94 40,04	4399,44 4141,32	258,12 126,12	--	3840,70 659,21	8899,35
10	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	3,15	47543,00 --	-- --	149760,45 --	-- --	149760,45	-- 11980,84	161741,29
11	Е11-100106-0401 1110-0106-0401	**/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	комплект	1	1397,54 1395,31	2,23 0,78	1397,54 1395,31	2,23 0,78	--	1256,48 212,32	2866,34
		РАЗДЕЛ 3.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
12	Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	379,7	31086,98 30967,00	119,98 57,32	11803726,80 11758169,90	45556,90 21765,24	--	9423948,11 1698214,00	22925888,90
13	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	103,5	585,13 545,02	40,11 17,76	60561,31 56409,57	4151,74 1837,89	--	62907,26 9877,49	133346,05
		РАЗДЕЛ 4.=ПОЛЫ =									
		ТИП 10									
14	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой /огнстойким/ гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	59,04	1477,07 1462,04	15,03 6,40	87205,98 86318,55	887,43 377,79	--	78026,70 13218,61	178451,29
		ПЛИНТУС									
15	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	351,54	361,90 360,14	1,76 0,93	127221,06 126602,21	618,85 326,93	--	119313,39 19722,76	266257,21
		РАЗДЕЛ 5.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
		ПОДВАЛ ОТМ. -2.600;									
		СТЕНЫ									
16	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой	120,565	1026,27 960,64	65,63 56,59	123731,98 115819,56	7912,42 6823,11	--	98114,14 17747,69	239593,80

1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	295	504,54 498,76	5,78 3,25	148840,04 147134,20	1705,84 957,27	--	118473,18 21385,06	288698,27
18	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	590	550,47 545,61	4,86 2,58	324779,42 321909,90	2869,52 1524,91	--	258747,85 46682,18	630209,46
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ НА ОТМ. 0.000; +6,320									
19	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	77,42	690,67 685,51	5,16 2,74	53471,44 53072,18	399,25 212,10	--	42627,43 7687,91	103786,78
20	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	306,75	550,47 545,61	4,86 2,58	168857,78 167365,87	1491,91 792,83	--	134526,95 24270,78	327655,51
21	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	5,4	2231,28 2204,00	27,28 21,62	12048,92 11901,60	147,32 116,74	--	9614,67 1733,09	23396,68
		ВТОРОЙ ЭТАЖ отм. +4,000									
22	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	338,6	690,67 685,51	5,16 2,74	233859,85 232113,69	1746,16 927,63	--	186433,05 33623,43	453916,33
23	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	854,54	550,47 545,61	4,86 2,58	470401,71 466245,57	4156,14 2208,64	--	374763,37 67613,21	912778,29
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ НА ОТМ. +7,000									
24	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	342,62	690,67 685,51	5,16 2,74	236636,33 234869,44	1766,89 938,64	--	188646,46 34022,62	459305,41
25	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	921,6	550,47 545,61	4,86 2,58	507316,47 502834,18	4482,29 2381,97	--	404172,91 72919,15	984408,54
		ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ. +10,000									

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
											10350
26	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	342,62	690,67 685,51	5,16 2,74	236636,33 234869,44	1766,89 938,64	--	188646,46 34022,62	459305,41
27	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	897,81	550,47 545,61	4,86 2,58	494220,70 489854,11	4366,59 2320,48	--	393739,68 71036,83	958997,21
		ПЯТЫЙ ЭТАЖ НА ОТМ. +13,000									
28	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	342,62	690,67 685,51	5,16 2,74	236636,33 234869,44	1766,89 938,64	--	188646,46 34022,62	459305,41
29	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	900,85	550,47 545,61	4,86 2,58	495894,14 491512,77	4381,37 2328,34	--	395072,88 71277,36	962244,39
		ШЕСТОЙ ЭТАЖ НА ОТМ. +16,000									
30	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	342,62	690,67 685,51	5,16 2,74	236636,33 234869,44	1766,89 938,64	--	188646,46 34022,62	459305,41
31	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	906,95	550,47 545,61	4,86 2,58	499252,03 494840,99	4411,04 2344,10	--	397748,07 71760,01	968760,11
		СЕДЬМОЙ ЭТАЖ НА ОТМ. +19,000									
32	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	342,62	690,67 685,51	5,16 2,74	236636,33 234869,44	1766,89 938,64	--	188646,46 34022,62	459305,41
33	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	905,46	550,47 545,61	4,86 2,58	498431,83 494028,03	4403,80 2340,25	--	397094,63 71642,12	967168,57
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ НА ОТМ. +22,000 (художественная мастерская)									
34	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой /огнстойким/ гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	53,1	1477,07 1462,04	15,03 6,40	78432,20 77634,06	798,15 339,78	--	70176,45 11888,69	160497,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											10350
35	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	89,39	690,67 685,51	5,16 2,74	61738,72 61277,74	460,98 244,89	--	49218,11 8876,55	119833,37
36	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	170,87	550,47 545,61	4,86 2,58	94059,42 93228,38	831,04 441,63	--	74936,01 13519,63	182515,07
		РАЗДЕЛ 6.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.СЕКЦИЯ 1-4=									
		Наружные									
37	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	4,2	1396,65 1314,70	81,94 40,04	5865,92 5521,76	344,16 168,16	--	5120,93 878,95	11865,80
38	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	комплект	2	1397,54 1395,31	2,23 0,78	2795,09 2790,62	4,47 1,55	--	2512,95 424,64	5732,68
39	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	12,6	1396,65 1314,70	81,94 40,04	17597,75 16565,28	1032,48 504,49	--	15362,79 2636,84	35597,39
40	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	комплект	4	1397,54 1395,31	2,23 0,78	5590,18 5581,24	8,94 3,10	--	5025,90 849,29	11465,36
41	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	6,75	1396,65 1314,70	81,94 40,04	9427,37 8874,25	553,11 270,26	--	8230,07 1412,59	19070,03
42	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	комплект	5	1397,54 1395,31	2,23 0,78	6987,72 6976,55	11,18 3,88	--	6282,38 1061,61	14331,71
		Внутренние									
43	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	14,4	1396,65 1314,70	81,94 40,04	20111,72 18931,74	1179,97 576,56	--	17557,47 3013,54	40682,73

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	/прим. 2/ Приборы фрамужные. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	комплект	8	1397,54 1395,31	2,23 0,78	11180,35 11162,47	17,88 6,20	--	10051,80 1698,57	22930,73
		РАЗДЕЛ 7.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
45	Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	356,43	31086,98 30967,00	119,98 57,32	11080332,74 11037567,81	42764,93 20431,35	--	8846399,33 1594138,57	21520870,64
46	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	228,81	585,13 545,02	40,11 17,76	133884,37 124706,03	9178,35 4063,07	--	139070,62 21836,40	294791,40
		РАЗДЕЛ 8.=ПОЛЫ =									
		ТИП 10									
47	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой /огнстойким/ гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	126,75	1477,07 1462,04	15,03 6,40	187218,12 185312,94	1905,18 811,05	--	167511,59 28378,38	383108,08
48	Е11-110101-3904 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	898,05	361,90 360,14	1,76 0,93	325001,06 323420,13	1580,93 835,19	--	304800,00 50384,09	680185,15
		РАЗДЕЛ 9.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
49	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	382,64	504,54 498,76	5,78 3,25	193058,14 190845,53	2212,62 1241,67	--	153669,75 27738,23	374466,13
50	Е11-150403-0506 1115-0403-0506	Стены. Окраска алкидной эмалью по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой	304,18	1137,62 1133,05	4,57 2,43	346041,31 344651,15	1390,16 739,04	--	276312,15 49788,28	672141,74
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ОТМ. 0.000									
51	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	144,65	690,67 685,51	5,16 2,74	99904,98 99159,02	745,96 396,28	--	79644,24 14363,94	193913,16
52	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	542,65	550,47 545,61	4,86 2,58	298714,50 296075,27	2639,23 1402,53	--	237982,24 42935,74	579632,48
		ВТОРОЙ ЭТАЖ отм. +4,000									
53	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	787,07	690,67 685,51	5,16 2,74	543603,28 539544,36	4058,92 2156,26	--	433360,49 78157,10	1055120,87

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2108,5	550,47 545,61	4,86 2,58	1160673,59 1150418,69	10254,90 5449,63	--	924694,65 166829,46	2252197,70
		ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ЭТАЖИ НА ОТМ. +7,000, +10.000, +13.000									
55	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2336,31	690,67 685,51	5,16 2,74	1613612,22 1601563,87	12048,35 6400,55	--	1286371,54 231998,70	3131982,46
56	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6181,71	550,47 545,61	4,86 2,58	3402868,16 3372802,79	30065,36 15977,25	--	2711024,00 489111,38	6603003,57
		ШЕСТОЙ, СЕДЬМОЙ ЭТАЖИ НА ОТМ. +16.000, +19.000									
57	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1557,54	690,67 685,51	5,16 2,74	1075741,48 1067709,25	8032,23 4267,04	--	857581,03 154665,80	2087988,31
58	Е11-150405-0103 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	4163,16	550,47 545,61	4,86 2,58	2291709,67 2271461,73	20247,94 10760,10	--	1825777,46 329398,97	4446886,11
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ НА ОТМ. +22,000									
59	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,76	625,24 618,30	6,94 3,89	46742,87 46224,11	518,76 291,12	--	37212,18 6716,40	90671,45
60	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	74,76	690,67 685,51	5,16 2,74	51634,26 51248,73	385,54 204,81	--	41162,83 7423,77	100220,86
61	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой /огнстойким/ гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	102,8	1477,07 1462,04	15,03 6,40	151842,38 150297,20	1545,19 657,80	--	135859,50 23016,15	310718,03
62	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	102,8	690,67 685,51	5,16 2,74	71000,57 70470,43	530,14 281,63	--	56601,65 10208,18	137810,39

1	2	3	4	8	6	7	8	9	10	11	12
											10350
63	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,87	504,54 498,76	5,78 3,25	56443,17 55796,28	646,89 363,02	--	44927,44 8109,65	109480,26
64	Е11-150207-0101 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	149,1	1704,19 1667,50	36,69 19,04	254095,30 248624,25	5471,05 2839,46	--	201170,97 36421,30	491687,57
65	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	149,1	4090,93 3829,25	261,68 222,43	609957,90 570941,18	39016,73 33163,57	--	483283,79 87459,34	1180701,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**88910236,74**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44698197,02				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					843514,97			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305801,40			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						149760,45		
		- Накладные расходы	Тенге							36632820,84	
		- Сметная прибыль	Тенге							6585943,46	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**88 910 237**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								800 192
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								1 525 077
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 824 710
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**93 060 216**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								96 303 504
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								11 556 421
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**107 859 925**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP "

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 27

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-1 Конструкции железобетонные.Секция 1-3, Секция 1-4

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
1	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	82,0225	9956,62 9909,15	47,47 11,67	816667,13 812773,26	3893,87 957,07	--	650984,26 117412,11	1585063,50
2	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка** *НР - 76%; СП - 8%*	поверхности покрытия изоляции	82,0225	200,91 193,57	7,33 3,88	16478,96 15877,33	601,63 317,84	--	12308,32 2302,98	31090,27
3	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные облицовка из оцинкованной стали с полимерным покрытием** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	153,7225	472,49 469,64	2,84 1,20	72632,02 72194,73	437,30 183,78	--	57902,81 10442,79	140977,62
4	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	**Крыльцо вход с пиз гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	11	3877,04 3777,18	99,86 41,10	42647,39 41548,98	1098,41 452,06	--	39480,98 6570,27	88698,64
5	Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены /Выезд с кровли пакинга/. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	136	26610,40 26492,00	118,40 57,04	3619014,30 3602912,00	16102,30 7757,09	--	2888535,27 520603,97	7028153,54
		РАЗДЕЛ 2.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	/Тамбур вход со двора/ Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	45,1	1691,12 1538,53	152,60 80,85	76269,65 69387,48	6882,17 3646,55	--	58427,22 10775,75	145472,62
		РАЗДЕЛ 3.=ОГРАЖДЕНИЯ=									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1... ОГЛ-4									
7	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	56	706,17 622,91	83,26 39,19	39545,73 34883,24	4662,49 2194,49	--	43751,73 6663,80	89961,26
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГК-1, ОГК-2									
8	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	98,56	706,17 622,91	83,26 39,19	69600,49 61394,50	8205,99 3862,31	--	77003,04 11728,28	158331,81
		РАЗДЕЛ 4.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
9	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	479,4525	9956,62 9909,15	47,47 11,67	4773727,88 4750966,74	22761,14 5594,44	--	3805248,95 686318,15	9265295,00
10	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	479,4525	200,91 193,57	7,33 3,88	96325,75 92808,96	3516,78 1857,88	--	71946,80 13461,80	181734,35
11	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы оконные наружные облицовка из оцинкованной стали с полимерным покрытием *НР - 80%; СП - 8%*	м2	108,4578	472,49 469,64	2,84 1,20	51245,00 50936,47	308,53 129,67	--	40852,91 7367,83	99465,74
12	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Крыльцо вход с пиз гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22	3877,04 3777,18	99,86 41,10	85294,78 83097,96	2196,82 904,13	--	78961,96 13140,54	177397,29
		РАЗДЕЛ 6.=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=									
13	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	/Тамбур вход со двора/ Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	93,72	1691,12 1538,53	152,60 80,85	158492,05 144190,56	14301,48 7577,71	--	121414,62 22392,53	302299,20
		РАЗДЕЛ 7.=ОГРАЖДЕНИЯ=									
14	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали. Установка	м ограждения	105	706,17	83,26	74148,25	8742,17	--	82034,49	168677,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			622,91	39,19	65406,07	4114,68		12494,62	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГК-1, ОГК-2									
15	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения из нержавеющей стали. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	**м ограждения**	**129,8**	**706,17**	**83,26**	**91661,36**	**10806,99**	--	**101410,25**	**208517,34**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**622,91**	**39,19**	**80854,37**	**5086,52**		**15445,73**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**19671135,51**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9979232,64**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**104518,10**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**44636,23**			
		- Накладные расходы	Тенге							**8130263,61**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1457121,15**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**19 671 136**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								177 040
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								337 419
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								403 712
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**20 589 307**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								21 306 875
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								2 556 825
											23 863 700

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP "

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 28

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-3 Водоснабжение и канализация.Секция 1-3, Секция 1-4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ввод водопровода (В1)									
1	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10,3	855,72 804,75	50,97 22,67	8813,89 8288,92	524,96 233,54	--	8352,02 1373,27	18539,18
2	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	3983,14 3705,00	278,14 68,64	3983,14 3705,00	278,14 68,64	--	3698,17 614,50	8295,81
3	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2211,53 2094,75	116,78 31,00	2211,53 2094,75	116,78 31,00	--	2083,24 343,58	4638,35
4	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	3	2502,51 2097,99	404,53 134,78	7507,54 6293,96	1213,58 404,35	--	6564,34 1125,75	15197,63
		Водомерный узел									
5	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	1948,00 1831,22	116,78 31,00	1948,00 1831,22	116,78 31,00	--	1824,98 301,84	4074,81

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-181001-0101 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1613,94 1383,45	230,49 83,24	1613,94 1383,45	230,49 83,24	--	1437,37 244,10	3295,41
7	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	3983,14 3705,00	278,14 68,64	7966,28 7410,00	556,28 137,28	--	7396,33 1229,01	16591,62
8	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	504,49 504,49	-- --	504,49 504,49	-- --	--	494,40 79,91	1078,81
9	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	709,58 671,15	38,43 17,20	709,58 671,15	38,43 17,20	--	674,59 110,73	1494,90
10	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10,7	855,72 804,75	50,97 22,67	9156,17 8610,83	545,35 242,61	--	8676,37 1426,60	19259,15
11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	3983,14 3705,00	278,14 68,64	7966,28 7410,00	556,28 137,28	--	7396,33 1229,01	16591,62
12	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	3	20214,51 19763,64	450,87 161,92	60643,54 59290,92	1352,62 485,75	--	58581,13 9537,97	128762,64
13	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1658,30 1658,30	-- --	1658,30 1658,30	-- --	--	1243,72 232,16	3134,19
14	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	5809,45 5137,25	672,20 262,28	5809,45 5137,25	672,20 262,28	--	5291,54 888,08	11989,06

РАЗДЕЛ 2. Горячий водопровод Т3 /распределительный/ Т4/циркуляционный/

Водомерный узел /1шт/

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	1948,00 1831,22	116,78 31,00	1948,00 1831,22	116,78 31,00	--	1824,98 301,84	4074,81
16	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1613,94 1383,45	230,49 83,24	1613,94 1383,45	230,49 83,24	--	1437,37 244,10	3295,41
17	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	504,49 504,49	-- --	504,49 504,49	-- --	--	494,40 79,91	1078,81
18	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	479,27 479,27	-- --	479,27 479,27	-- --	--	469,68 75,92	1024,87
19	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	3983,14 3705,00	278,14 68,64	7966,28 7410,00	556,28 137,28	--	7396,33 1229,01	16591,62
			" Узел А" в составе								
20	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	20214,51 19763,64	450,87 161,92	40429,02 39527,28	901,74 323,83	--	39054,09 6358,65	85841,76
21	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1613,94 1383,45	230,49 83,24	3227,88 2766,91	460,97 166,49	--	2874,73 488,21	6590,82
22	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	504,49 504,49	-- --	1008,99 1008,99	-- --	--	988,81 159,82	2157,62
		РАЗДЕЛ 3. Канализация напорная К1.н									
23	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	20214,51 19763,64	450,87 161,92	40429,02 39527,28	901,74 323,83	--	39054,09 6358,65	85841,76
24	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	915,21	41,47	20134,66	912,38	--	19202,09	42483,69

1	2	3	4	4	5	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			873,74	16,89	19222,28	371,59		3146,94	
25	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	2	4433,54	357,14	8867,08	714,28	--	8050,50	18270,99
		НР - 98%; СП - 8%			4076,40	31,00	8152,80	62,00		1353,41	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								520195,37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				236104,22				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10996,56			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3633,55			
		- Накладные расходы	Тенге							234561,60	
		- Сметная прибыль	Тенге							38532,99	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								520 195
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								4 682
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								8 923
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								10 676
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	Тенге								544 476
		в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1,0348515	Тенге								563 452
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								67 614
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								631 066

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP "

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 29

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-4 Отопление и вентиляция.Секция 1-7, Секция 1-8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общественные помещения									
1	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	16,1	941,37 851,61	89,75 47,50	15155,98 13710,97	1445,01 764,71	--	14186,17 2347,37	31689,52
		РАЗДЕЛ 2. Лестничные клетки									
2	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	31,425	941,37 851,61	89,75 47,50	29582,41 26761,95	2820,46 1492,60	--	27689,46 4581,75	61853,62
		РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт									
3	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103	**Установка тепловычислителя** *НР - 75%; СП - 8%*	шт	1	1388,44 1388,44	-- --	1388,44 1388,44	-- --	--	1041,33 194,38	2624,15
4	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка датчиков** *НР - 75%; СП - 8%*	компл	2	829,15 829,15	-- --	1658,30 1658,30	-- --	--	1243,72 232,16	3134,19
5	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм** *НР - 75%; СП - 8%*	шт	2	6037,28 5553,76	483,52 255,44	12074,57 11107,52	967,05 510,88	--	8713,80 1663,07	22451,44

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка датчиков *НР - 75%; СП - 8%*	компл	15	829,15 829,15	-- --	12437,25 12437,25	-- --	--	9327,94 1741,21	23506,40
7	Е11-180501-0102 1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	9	25729,67 24780,56	949,10 387,69	231567,01 223025,08	8541,93 3489,23	--	221984,02 36284,08	489835,11
8	Е11-180401-0116 1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	3	24907,36 23351,13	1556,23 622,61	74722,07 70053,39	4668,68 1867,84	--	70482,81 11616,39	156821,27
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2247,66 2157,59	90,06 15,96	4495,31 4315,19	180,13 31,93	--	4260,17 700,44	9455,92
10	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2277,88 2157,59	120,28 31,93	2277,88 2157,59	120,28 31,93	--	2145,73 353,89	4777,50
11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	14	4102,63 3816,15	286,48 70,70	57436,88 53426,10	4010,78 989,79	--	53327,57 8861,16	119625,61
12	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	4102,63 3816,15	286,48 70,70	49231,61 45793,80	3437,81 848,39	--	45709,35 7595,28	102536,23
13	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	48	2277,88 2157,59	120,28 31,93	109338,04 103564,44	5773,60 1532,64	--	102995,14 16986,65	229319,84
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	36	2247,66 2157,59	90,06 15,96	80915,61 77673,33	3242,28 574,74	--	76683,11 12607,90	170206,61
15	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	4	2977,59 2478,06	499,54 147,10	11910,38 9912,23	1998,15 588,39	--	10290,60 1776,08	23977,05

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	2502,51 2097,99	404,53 134,78	2502,51 2097,99	404,53 134,78	--	2188,11 375,25	5065,88
17	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	4	1613,94 1383,45	230,49 83,24	6455,77 5533,82	921,95 332,98	--	5749,46 976,42	13181,65
18	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1608,22 1383,45	224,77 83,47	3216,45 2766,91	449,54 166,95	--	2875,18 487,33	6578,96
19	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1318,25 1159,52	158,73 58,16	2636,50 2319,05	317,46 116,32	--	2386,65 401,85	5425,01
20	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	4102,63 3816,15	286,48 70,70	8205,27 7632,30	572,97 141,40	--	7618,22 1265,88	17089,37
21	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7	2277,88 2157,59	120,28 31,93	15945,13 15103,15	841,98 223,51	--	15020,12 2477,22	33442,48
22	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	66	504,49 504,49	-- --	33296,60 33296,60	-- --	--	32630,67 5274,18	71201,46
23	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	33	479,27 479,27	-- --	15815,89 15815,89	-- --	--	15499,57 2505,24	33820,69
24	Е11-180701-0106 1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	12238,77 11630,14	608,63 139,11	24477,54 23260,28	1217,25 278,22	--	23067,74 3803,62	51348,90
25	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1254,25 1179,87	74,38 28,94	37627,46 35395,95	2231,51 868,26	--	35538,92 5853,31	79019,70

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1254,25 1179,87	74,38 28,94	27593,47 25957,03	1636,44 636,72	--	26061,88 4292,43	57947,78
27	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	1118,73 1067,57	51,15 20,34	22374,53 21351,49	1023,04 406,87	--	21323,20 3495,82	47193,54
28	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	46	942,67 899,95	42,72 17,40	43362,74 41397,80	1964,93 800,48	--	41354,31 6777,36	91494,41
29	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	32	493,97 474,16	19,81 8,46	15807,01 15173,14	633,87 270,76	--	15135,02 2475,36	33417,39
30	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	493,97 474,16	19,81 8,46	19758,76 18966,42	792,34 338,45	--	18918,77 3094,20	41771,74
31	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	34	493,97 474,16	19,81 8,46	16794,95 16121,46	673,49 287,68	--	16080,96 2630,07	35505,98
32	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	493,97 474,16	19,81 8,46	4939,69 4741,60	198,09 84,61	--	4729,69 773,55	10442,93
33	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	730,87 691,28	39,59 17,72	7308,71 6912,85	395,87 177,21	--	6948,25 1140,56	15397,52

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	560,61 538,02	22,59 9,90	5606,13 5380,20	225,93 98,98	--	5369,60 878,06	11853,79
35	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	254	425,45 349,90	75,55 39,91	108064,76 88874,93	19189,83 10137,77	--	75249,66 14665,15	197979,57
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47	55,92 53,48	2,44 0,32	2628,22 2513,45	114,78 15,01	--	1744,63 349,83	4722,68
37	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	94	26,64 23,48	3,16 0,48	2504,22 2207,50	296,72 45,02	--	1554,24 324,68	4383,13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2320099,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1049805,36				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71308,68			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28285,05			
		- Накладные расходы	Тенге							1027125,78	
		- Сметная прибыль	Тенге							171859,19	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2 320 099**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								20 881
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								39 797
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								47 616
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**2 428 392**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год К=1,0348515	Тенге								2 513 025
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								301 563
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 814 588**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-3:Блок секция 1-4**

АКТ № 30

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-4 Отопление и вентиляция.Секция 1-3, Секция 1-4**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общественные помещения									
1	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	30,042	941,37 851,61	89,75 47,50	28280,50 25584,17	2696,34 1426,91	--	26470,86 4380,11	59131,47
2	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	24	2182,19 2094,75	87,44 15,50	52372,56 50274,00	2098,56 372,00	--	49633,08 8160,45	110166,09
3	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	5	644,75 615,41	29,34 15,50	3223,75 3077,05	146,70 77,50	--	3091,46 505,22	6820,43
4	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	3	1318,25 1159,52	158,73 58,16	3954,76 3478,57	476,19 174,47	--	3579,98 602,78	8137,51
5	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1312,96 1159,52	153,44 49,95	1312,96 1159,52	153,44 49,95	--	1185,28 199,86	2698,10
6	Е11-160501-0502 1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	58	660,69	2,15	38320,15	124,60	--	37435,92	81816,56

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			658,54	0,08	38195,55	4,37		6060,49	
7	**Е11-160501-0503** **1116-0501-0503** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	46	660,91	1,57	30401,77	72,41	--	29727,87	64940,01
		НР - 98%; СП - 8%			659,33	0,11	30329,36	5,19		4810,37	
8	**Е11-160501-0504** **1116-0501-0504** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	**м трубопровода**	43	663,14	1,28	28515,06	54,99	--	27897,21	60925,25
		НР - 98%; СП - 8%			661,86	0,15	28460,07	6,47		4512,98	
9	**Е11-160301-0203** **1116-0301-0203** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	5	544,28	21,93	2721,42	109,67	--	2606,60	5754,27
		НР - 98%; СП - 8%			522,35	9,61	2611,75	48,05		426,24	
10	**Е11-160301-0205** **1116-0301-0205** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	16	-544,28	-21,93	-8708,55	-350,95	--	-8341,13	-18413,66
		НР - 98%; СП - 8%			-522,35	-9,61	-8357,60	-153,76		-1363,97	
11	**Е11-160301-0206** **1116-0301-0206** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	16	709,58	38,43	11353,34	614,94	--	10793,40	23918,48
		НР - 98%; СП - 8%			671,15	17,20	10738,40	275,28		1771,74	
12	**Е11-260101-1701** **1126-0101-1701** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	150	413,06	73,35	61959,00	11002,50	--	43144,44	113511,72
		НР - 76%; СП - 8%			339,71	38,75	50956,50	5812,50		8408,28	
13	**Е11-130301-0406** **1113-0301-0406** **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	4	54,29	2,37	217,16	9,48	--	144,15	390,22
		НР - 69%; СП - 8%			51,92	0,31	207,68	1,24		28,91	
14	**Е11-130301-1406** **1113-0301-1406** **РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	8	32,05	1,70	256,41	13,59	--	169,26	459,72
		НР - 69%; СП - 8%			30,35	0,31	242,82	2,48		34,05	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								520256,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				236957,84				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17222,45			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8102,66			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							227538,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							38537,49	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**520 256**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								4 682
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								8 924
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								10 677
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**544 540**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								563 518
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								67 622
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**631 140**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP "

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 31

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-5 Электромонтажные работы.Секция 1-3, Секция 1-4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование. Жилая часть									
1	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3105,74 1868,40	1237,34 489,32	18634,44 11210,40	7424,04 2935,92	--	10185,35 2305,58	31125,37
2	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3174,04 3052,00	122,04 37,64	9522,12 9156,00	366,12 112,92	--	6673,62 1295,66	17491,40
3	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3105,74 1868,40	1237,34 489,32	24845,92 14947,20	9898,72 3914,56	--	13580,47 3074,11	41500,50
4	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3174,04 3052,00	122,04 37,64	12696,16 12208,00	488,16 150,56	--	8898,16 1727,55	23321,87
5	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3105,74 1868,40	1237,34 489,32	15528,70 9342,00	6186,70 2446,60	--	8487,79 1921,32	25937,81
6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3174,04 3052,00	122,04 37,64	15870,20 15260,00	610,20 188,20	--	11122,70 2159,43	29152,34
7	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3105,74 1868,40	1237,34 489,32	15528,70 9342,00	6186,70 2446,60	--	8487,79 1921,32	25937,81
8	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3174,04 3052,00	122,04 37,64	19044,24 18312,00	732,24 225,84	--	13347,24 2591,32	34982,80
9	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	105	3192,24 1954,90	1237,34 489,32	335185,20 205264,50	129920,70 51378,60	--	184783,03 41597,46	561565,69

1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1548,06 1526,00	22,06 --	6192,24 6104,00	88,24 --	--	4394,88 846,97	11434,09
11	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3174,04 3052,00	122,04 37,64	6348,08 6104,00	244,08 75,28	--	4449,08 863,77	11660,93
12	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	105	1495,88 1400,70	95,18 37,64	157067,40 147073,50	9993,90 3952,20	--	108738,50 21264,47	287070,38
				Светотехническое оборудование							
13	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1803,48 1610,00	193,48 75,28	14427,84 12880,00	1547,84 602,24	--	9707,21 1930,80	26065,86
				Кабельно-проводниковая продукция							
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	810	310,80 155,00	155,80 53,62	251748,16 125550,00	126198,16 43431,88	--	121666,95 29873,21	403288,32
				Обогрев трубопроводов и воронок							
15	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм *НР - 75%; СП - 8%*	шт	2	1348,00 1348,00	-- --	2696,00 2696,00	-- --	--	2022,00 377,44	5095,44
16	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 80 мм *НР - 75%; СП - 8%*	шт	2	5861,44 5392,00	469,44 248,00	11722,88 10784,00	938,88 496,00	--	8460,00 1614,63	21797,51
17	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	100	310,80 155,00	155,80 53,62	31080,02 15500,00	15580,02 5361,96	--	15020,61 3688,05	49788,68
18	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	630,79 620,00	10,79 4,14	3784,71 3720,00	64,71 24,84	--	2696,29 518,48	6999,48
19	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3105,74 1868,40	1237,34 489,32	3105,74 1868,40	1237,34 489,32	--	1697,56 384,26	5187,56
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1548,06 1526,00	22,06 --	12384,48 12208,00	176,48 --	--	8789,76 1693,94	22868,18
21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	110	310,80 155,00	155,80 53,62	34188,02 17050,00	17138,02 5898,16	--	16522,67 4056,86	54767,55

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	110	220,76 210,14	10,62 4,14	24283,12 23115,40	1167,72 455,44	--	16971,01 3300,33	44554,45
23	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	1	261,34 240,16	21,18 8,28	261,34 240,16	21,18 8,28	--	178,88 35,22	475,43
				Кабельно-проводниковая продукция							
24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	325	310,80 155,00	155,80 53,62	101010,07 50375,00	50635,07 17426,37	--	48816,99 11986,16	161813,22
25	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1495,88 1400,70	95,18 37,64	5983,52 5602,80	380,72 150,56	--	4142,42 810,08	10936,01
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1914818,69**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				745913,36				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					387225,93			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142172,33			
		- Накладные расходы	Тенге							639840,98	
		- Сметная прибыль	Тенге							141838,42	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 914 819**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								17 233
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								32 845
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								39 298
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**2 004 195**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								2 074 044
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								248 885
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 322 929**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP"

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 32

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-3-7 Фасадное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7781,12 4830,00	2951,12 1091,56	7781,12 4830,00	2951,12 1091,56	--	4263,52 963,57	13008,21
2	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4299,62 3220,00	1079,62 376,40	4299,62 3220,00	1079,62 376,40	--	2589,41 551,12	7440,15
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1548,06 1526,00	22,06 --	10836,42 10682,00	154,42 --	--	7691,04 1482,20	20009,66
4	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ РК 2015	**Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	8700,00 8700,00	-- --	287100,00 287100,00	-- --	--	206712,00 39504,96	533316,96
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	795	310,80 155,00	155,80 53,62	247086,16 123225,00	123861,16 42627,58	--	119413,86 29320,00	395820,02
6	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	775	346,04 330,22	15,82 4,14	268183,33 255920,50	12262,83 3208,81	--	186573,10 36380,51	491136,94

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	4544,98 4503,00	41,98 --	90899,60 90060,00	839,60 --	--	64843,20 12459,42	168202,22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1628934,17**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				775037,50				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141148,74			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47304,35			
		- Накладные расходы	Тенге							592086,13	
		- Сметная прибыль	Тенге							120661,79	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 628 934**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								14 660
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								27 941
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								33 431
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**1 704 966**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								1 764 387
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								211 726
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1 976 113**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP " 5001300

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 33

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-5 Слаботочные сети. Секция 1-3, 1-4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Система видеонаблюдения									
1	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	камера	1	5670,48 5660,20	10,28 --	5670,48 5660,20	10,28 --	--	4075,34 779,67	10525,49
2	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	камера	12	5670,48 5660,20	10,28 --	68045,76 67922,40	123,36 --	--	48904,13 9355,99	126305,88
3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	18759,08 16677,00	2082,08 682,00	18759,08 16677,00	2082,08 682,00	--	10588,99 2347,85	31695,92
4	Ц13-100409-0105 1310-0409-0105 РСНБ РК 2015	**Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	40015,00 34100,00	5915,00 1937,50	160060,00 136400,00	23660,00 7750,00	--	87931,50 19839,32	267830,82
		РАЗДЕЛ 2. Система охраны входа. Домофония									
5	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	42	18759,08 16677,00	2082,08 682,00	787881,36 700434,00	87447,36 28644,00	--	444737,58 98609,52	1331228,46
6	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	6	18759,08 16677,00	2082,08 682,00	112554,48 100062,00	12492,48 4092,00	--	63533,94 14087,07	190175,49
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1957762,05
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1027155,60				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125815,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41168,00			
		- Накладные расходы	Тенге							659771,48	
		- Сметная прибыль	Тенге							145019,41	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1 957 762**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								17 620
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								33 581
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								40 179
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**2 049 143**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								2 120 558
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								254 467
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 375 025**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-3:Блок секция 1-4**

АКТ № 34

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на **Локальная Смета 7-4-1 План покрытия, озеленения, МАФЫ.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка и перемещение земляных масс /л.4-ГП/									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	39	52,95 –	52,95 21,31	2064,89 –	2064,89 831,07	–	598,37 213,06	2876,33
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /от рекультивации земель/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1052	45,30 –	45,30 18,23	47659,13 –	47659,13 19181,66	–	13810,80 4917,59	66387,53
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /К=4 - на перемещение грунта до 40м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	39	181,21 –	181,21 72,93	7067,32 –	7067,32 2844,43	–	2047,99 729,23	9844,54
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка излишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1052	215,14 10,69	204,45 63,17	226326,21 11241,92	215084,28 66450,02	–	55938,20 22581,15	304845,56
5	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Отвозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12км, Грузоподъемность 7,5 т. класс груза 1 /во временный отвал/** *СП - 8%*	т	2051,4	432,00 –	– –	886204,80 –	– –		– 70896,38	957101,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1052	22,44 3,61	18,83 8,12	23606,06 3793,01	19813,05 8538,60	--	8878,76 2598,79	35083,60
7	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из временного отвала/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1393	52,95 --	52,95 21,31	73753,78 --	73753,78 29684,13	--	21372,58 7610,11	102736,46
8	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /К=4 - на перемещение грунта до 40м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1393	181,21 --	181,21 72,93	252430,32 --	252430,32 101597,17	--	73149,96 26046,42	351626,71
9	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /к месту укладки/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1052	174,94 8,69	166,25 51,36	184036,04 9139,78	174896,26 54035,77	--	45486,39 18361,79	247884,23
10	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, (к месту укладки)** *СП - 8%*	т	1262,4	53,00 --	-- --	66907,20 --	-- --		-- 5352,58	72259,78
		тип 3. Брусчатое покрытие по тротуарам S-122,35м2									
11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	30,5875	81,07 --	81,07 34,20	2479,81 --	2479,81 1046,06	--	753,16 258,64	3491,61
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	8,5645	1275,53 165,31	1110,22 278,95	10924,27 1415,81	9508,46 2389,09	--	4109,30 1202,69	16236,26
13	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	122,35	261,78 47,36	214,41 68,81	32028,31 5794,74	26233,57 8419,21	--	15351,07 3790,35	51169,72
14	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /поправка К-2 - на толщину 10см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	122,35	-26,17 -1,48	-24,70 -8,46	-3202,00 -180,54	-3021,46 -1035,36	--	-1313,17 -361,21	-4876,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6,1175	1237,98 165,31	1072,67 267,64	7573,33 1011,30	6562,03 1637,28	--	2860,46 834,70	11268,49
16	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	122,35	493,64 453,39	40,25 17,91	60396,44 55472,27	4924,17 2191,58	--	62276,96 9813,87	132487,27
17	С121-040509-0113 2104-0509-0113 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	124,797	3553,00 --	-- --	443403,74 --	-- --	443403,74	-- 35472,30	478876,04
18	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, под бордюры *НР - 108%; СП - 8%*	м2	74,095	261,78 47,36	214,41 68,81	19396,30 3509,29	15887,01 5098,66	--	9296,59 2295,43	30988,32
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	211,7	922,56 889,25	33,31 14,13	195306,04 188254,65	7051,39 2990,35	--	206544,60 32148,05	433998,68
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/ *СП - 8%*	м3	3,3872	33095,00 --	-- --	112099,38 --	-- --	112099,38	-- 8967,95	121067,33
		тип 5.Покрытие детской и взрослой площадок коврик резиновый (код34130) S-150,26м2									
21	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	45,078	6159,10 4465,12	1693,98 652,14	277639,91 201278,68	76361,23 29397,17	--	216835,30 39558,02	534033,22
22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	150,26	432,30 401,57	30,74 16,48	64957,94 60339,61	4618,33 2476,98	--	59047,59 9920,44	133925,97
23	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	150,26	101,69 49,63	52,05 27,26	15279,19 7457,70	7821,48 4095,79	--	10860,28 2091,16	28230,63
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,586014	17426,76 15938,40	1488,36 695,24	10212,33 9340,13	872,20 407,42	--	8870,27 1526,61	20609,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	150,26	1300,61 1293,27	7,33 3,88	195429,09 194326,93	1102,16 582,26	--	148130,98 27484,81	371044,83
26	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	150,26	393,86 360,94	32,92 17,53	59181,19 54235,14	4946,05 2633,52	--	53456,54 9011,02	121648,75
27	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	150,26	221,93 207,14	14,80 4,83	33347,89 31124,56	2223,34 725,30	--	29301,87 5011,98	67661,75
28	Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	30,052	4667,14 3462,90	1204,24 458,24	140256,89 104067,07	36189,82 13771,03	--	110767,81 20081,98	271106,68
29	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	150,26	156,40 52,08	104,32 35,83	23500,04 7825,54	15674,50 5383,77	--	14266,06 3021,29	40787,38
30	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	272,705	81,07 --	81,07 34,20	22108,96 --	22108,96 9326,19	--	6714,85 2305,90	31129,71
31	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную *НР - 88%; СП - 8%*	м2	1090,82	466,51 451,20	15,31 4,03	508879,97 492177,98	16701,98 4396,00	--	436985,11 75669,21	1021534,28
32	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать добавлять до толщ.20 см *НР - 88%; СП - 8%*	м2	1090,82	61,85 61,70	0,15 --	67467,22 67305,34	161,88 --	--	59228,70 10135,67	136831,59
33	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	54,541	1237,98 165,31	1072,67 267,64	67520,56 9016,28	58504,28 14597,26	--	25502,62 7441,85	100465,03
34	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1090,82	466,51	15,31	508879,97	16701,98	--	436985,11	1021534,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			451,20	4,03	22177,98	4396,00		75669,21	
35	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	1090,82	228,24	161,36	248972,68	176013,19	--	104972,23	382260,50
		НР - 88%; СП - 8%			66,89	42,47	72959,50	46327,13		28315,59	
36	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	20	1113,84	86,48	22276,76	1729,64	--	18681,63	44235,06
		НР - 88%; СП - 8%			1027,36	34,10	20547,12	682,00		3276,67	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7752392,18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2103631,79				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1304125,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					445097,54			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						555503,13		
		- Перевозка грузов	Тенге				953112,00				
		- Накладные расходы	Тенге							2261769,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							574251,27	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7 752 392
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								69 772
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								132 977
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								159 103
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**8 114 243**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								8 397 037
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 007 644
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**9 404 681**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP"

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 35

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-1БКТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080101-2503 1308-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	2	1922693,42	510643,42	3845386,84	1021286,84	--	2303223,61	6640499,29
		НР - 72%; СП - 8%			1412050,00	187410,84	2824100,00	374821,68		491888,84	
2	Ц13-080304-0102 1308-0304-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	м ширины по фронту	2,4	46853,38	14653,38	112448,11	35168,11	--	65988,17	192711,19
		НР - 72%; СП - 8%			32200,00	5987,60	77280,00	14370,24		14274,90	
3	Е11-100214-0101 1110-0214-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки (контейнеры). Установка без заделки стыков**	м3 блока	282,7825	335,00	73,75	94733,27	20855,77	--	74378,36	182640,56
		НР - 90%; СП - 8%			261,25	31,00	73877,49	8765,13		13528,93	
4	Ц13-100411-0101 1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	**Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	20150,00	--	20150,00	--	--	12291,50	35036,82
		НР - 61%; СП - 8%			20150,00	--	20150,00	--		2595,32	
		ДГУ									
5	Ц13-370102-0107 1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	165986,26	25942,96	165986,26	25942,96	--	90869,24	277403,94
		НР - 61%; СП - 8%			140043,30	8922,66	140043,30	8922,66		20548,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080301-0125 1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	4943,24	113,24	4943,24	113,24	–	3504,70	9123,78
		НР - 72%; СП - 8%			4830,00	37,64	4830,00	37,64		675,84	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7337415,56**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3140280,79**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1103366,93**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**406917,35**			
		- Накладные расходы	Тенге							**2550255,58**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**543512,26**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 337 416**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								66 037
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								125 859
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								150 586
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**7 679 897**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								7 947 553
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								953 706
											8 901 260

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-3:Блок секция 1-4**

АКТ № 36

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-1Наружные сети водопровода и канализации**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	436,5	266,92	251,31	116512,22	109697,91	--	26650,55	154615,79
		НР - 72%; СП - 8%			15,61	69,19	6814,31	30200,34		11453,02	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,5	2315,54	--	31259,84	--	--	22507,09	58068,29
		НР - 72%; СП - 8%			2315,54	--	31259,84	--		4301,35	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	81,115	52,95	52,95	4294,71	4294,71	--	1244,53	5982,39
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,31	--	1728,52		443,14	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	81,115	90,61	90,61	7349,56	7349,56	--	2129,78	10237,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,47	--	2958,02		758,35	
5	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	340	39,82	39,82	13539,07	13539,07	--	3306,12	18192,81
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	4591,84		1347,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	60	916,86	--	55011,60	--	--	39608,35	102189,55
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	55011,60	--		7559,60	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	60	179,18	81,01	10750,77	4860,45	--	5998,73	18089,46
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	5890,32	2441,25		1339,96	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	31,115	1379,42	165,62	42920,65	5153,27	--	39060,82	88539,99
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	37767,39	1687,99		6558,52	
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
9	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	2011,62	88,02	8046,48	352,08	--	7801,60	17115,92
		НР - 99%; СП - 8%			1923,60	46,50	7694,40	186,00		1267,85	
10	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2955,63	205,38	8866,89	616,14	--	8490,49	18745,97
		НР - 99%; СП - 8%			2750,25	108,50	8250,75	325,50		1388,59	
11	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	3	2555,74	193,38	7667,22	580,14	--	7285,83	16149,29
		НР - 99%; СП - 8%			2362,36	90,78	7087,08	272,34		1196,24	
12	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,2061	57726,50	3080,70	11897,43	634,93	--	11481,95	25249,73
		НР - 99%; СП - 8%			54645,80	1627,50	11262,50	335,43		1870,35	
13	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	1,4128	58044,90	15600,30	82005,83	22040,10	--	66906,68	160825,51
		НР - 99%; СП - 8%			42444,60	5391,26	59965,73	7616,77		11913,00	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	18	1547,80	957,85	27860,33	17241,23	--	15754,75	47104,29
		НР - 99%; СП - 8%			589,95	294,15	10619,10	5294,79		3489,21	
15	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,07301	515110,32	156960,32	37608,20	11459,67	--	29557,85	72539,34
		НР - 99%; СП - 8%			358150,00	50785,96	26148,53	3707,88		5373,28	
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,196865	515110,32	156960,32	101407,19	30899,99	--	79700,13	195595,90
		НР - 99%; СП - 8%			358150,00	50785,96	70507,20	9997,98		14488,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	0,011	918610,40	319760,40	10104,71	3517,36	--	7670,86	19197,62
		НР - 99%; СП - 8%			598850,00	105544,98	6587,35	1160,99		1422,05	
		1Колодца									
18	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	6	764,33	--	4585,98	--	--	3485,34	8717,03
		НР - 76%; СП - 8%			764,33	--	4585,98	--		645,71	
19	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	7	2118,87	551,85	14832,09	3862,95	--	10850,38	27737,08
		НР - 90%; СП - 8%			1567,02	155,26	10969,14	1086,84		2054,60	
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	**Установка гильз**	1 фасонных частей	0,144	1114477,85	535044,75	160484,81	77046,44	--	107420,02	289337,22
		НР - 99%; СП - 8%			579433,10	174074,33	83438,37	25066,70		21432,39	
21	Е11-221001-0101 1122-1001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	3	2367,18	58,68	7101,54	176,04	--	6948,31	15173,84
		НР - 99%; СП - 8%			2308,50	31,00	6925,50	93,00		1123,99	
22	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2211,53	116,78	17692,24	934,24	--	16665,88	37106,77
		НР - 98%; СП - 8%			2094,75	31,00	16758,00	248,00		2748,65	
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-бытовая канализация К1									
		Земляные работы									
23	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	368,6	266,92	251,31	98388,09	92633,79	--	22504,91	130564,44
		НР - 72%; СП - 8%			15,61	69,19	5754,31	25502,51		9671,44	
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	11,4	2315,54	--	26397,20	--	--	19005,99	49035,44
		НР - 72%; СП - 8%			2315,54	--	26397,20	--		3632,25	
25	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	141,83	52,95	52,95	7509,33	7509,33	--	2176,07	10460,24
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,31	--	3022,33		774,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	141,83	90,61	90,61	12850,75	12850,75	--	3723,93	17900,65
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,47	--	5172,12		1325,97	
27	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	589,05	39,82	39,82	23456,44	23456,44	--	5727,86	31519,04
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	7955,36		2334,74	
28	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	103,95	916,86	--	95307,60	--	--	68621,47	177043,39
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	95307,60	--		13114,33	
29	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,95	179,18	81,01	18625,71	8420,73	--	10392,80	31339,99
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	10204,98	4229,47		2321,48	
30	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	61,83	1379,42	165,62	85289,54	10240,28	--	77619,50	175941,76
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	75049,25	3354,28		13032,72	
31	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,036775	60961,50	5574,60	2241,86	205,01	--	2123,70	4714,81
		НР - 99%; СП - 8%			55386,90	2945,00	2036,85	108,30		349,25	
32	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,16605	85769,30	10269,00	14241,99	1705,17	--	13303,27	29748,88
		НР - 99%; СП - 8%			75500,30	5425,00	12536,82	900,82		2203,62	
33	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,011515	126228,80	19657,80	1453,52	226,36	--	1333,28	3009,75
		НР - 99%; СП - 8%			106571,00	10385,00	1227,17	119,58		222,94	
34	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,30094	515110,32	156960,32	155017,30	47235,64	--	121834,54	298999,98
		НР - 99%; СП - 8%			358150,00	50785,96	107781,66	15283,53		22148,15	
35	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	36,78	6598,93	5681,90	242708,60	208980,16	--	76886,51	345162,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			917,03	1194,53	33728,44	43934,70		25567,61	
36	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	14876,34	7205,84	14876,34	7205,84	--	10031,21	26900,16
		НР - 99%; СП - 8%			7670,50	2462,04	7670,50	2462,04		1992,60	
		КНС (с подземной частью)									
37	Ц13-370102-0108 1337-0102-0108	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	221832,56	40211,56	221832,56	40211,56	--	119649,89	368801,05
		НР - 61%; СП - 8%			181621,00	14526,36	181621,00	14526,36		27318,60	
		1Колодца									
38	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,9448159	23889,53	7986,53	94239,80	31505,39	--	75940,21	183794,41
		НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	62734,41	13972,88		13614,40	
		РАЗДЕЛ 3.Ливнеевая канализация К2									
		Земляные работы									
39	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	336,105	266,92	251,31	89714,41	84467,39	--	20520,92	119054,16
		НР - 72%; СП - 8%			15,61	69,19	5247,02	23254,26		8818,83	
40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,395	2315,54	--	24070,08	--	--	17330,46	44712,58
		НР - 72%; СП - 8%			2315,54	--	24070,08	--		3312,04	
41	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	84,155	52,95	52,95	4455,67	4455,67	--	1291,18	6206,60
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,31	--	1793,30		459,75	
42	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	84,155	90,61	90,61	7625,01	7625,01	--	2209,60	10621,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,47	--	3068,88		786,77	
43	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	245,65	39,82	39,82	9781,98	9781,98	--	2388,67	13144,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	3317,60		973,65	
44	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	43,35	916,86	--	39745,88	--	--	28617,03	73831,95
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	39745,88	--		5469,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,35	179,18	81,01	7767,43	3511,68	--	4334,08	13069,64
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	4255,76	1763,80		968,12	
46	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	26,655	1379,42	165,62	36768,44	4414,60	--	33461,87	75848,74
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	32353,84	1446,03		5618,43	
47	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	60961,50	5574,60	292,62	26,76	--	277,19	615,39
		НР - 99%; СП - 8%			55386,90	2945,00	265,86	14,14		45,58	
48	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,155365	85769,30	10269,00	13325,55	1595,44	--	12447,23	27834,60
		НР - 99%; СП - 8%			75500,30	5425,00	11730,10	842,86		2061,82	
49	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	126228,80	19657,80	4544,24	707,68	--	4168,31	9409,55
		НР - 99%; СП - 8%			106571,00	10385,00	3836,56	373,86		697,00	
50	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,02594	126228,80	19657,80	3274,38	509,92	--	3003,50	6780,11
		НР - 99%; СП - 8%			106571,00	10385,00	2764,45	269,39		502,23	
51	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01839	1018777,38	374977,38	18735,32	6895,83	--	13967,71	35319,27
		НР - 99%; СП - 8%			643800,00	123399,48	11839,48	2269,32		2616,24	
52	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	52,305	3927,54	1972,86	205430,17	103190,63	--	157413,08	391870,71
		НР - 108%; СП - 8%			1954,68	831,91	102239,54	43513,31		29027,46	
		Восстановление конструкции дорожной одежды									
53	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	40	445,15	135,57	17805,89	5422,61	--	15499,34	35969,65
		НР - 108%; СП - 8%			309,58	49,20	12383,28	1967,96		2664,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4**	**215,60**	**3,06**	**862,42**	**12,24**	**--**	**923,45**	**1928,74**
		НР - 108%; СП - 8%			**212,54**	**1,22**	**850,18**	**4,87**		**142,87**	
55	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**1**	**136,97**	**--**	**136,97**	**--**	**--**	**147,93**	**307,70**
		НР - 108%; СП - 8%			**136,97**	**--**	**136,97**	**--**		**22,79**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4157973,24**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1341312,27**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1039260,21**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**323444,05**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1469402,74**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**307998,02**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4 157 973**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								37 422
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								71 322
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								85 334
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**4 352 051**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								4 503 727
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								540 447
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**5 044 174**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP "

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 37

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-1 Наружные тепловые сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводная арматура									
1	Е11-240108-0305 1124-0108-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	25498,12 17488,05	8010,07 2578,47	101992,48 69952,20	32040,28 10313,87	--	79463,42 14516,47	195972,37
2	Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	22137,48 15627,78	6509,70 2113,30	177099,83 125022,26	52077,58 16906,41	--	140509,38 25408,74	343017,95
3	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	16114,77 12058,97	4055,81 1368,85	193377,30 144707,58	48669,72 16426,23	--	159522,47 28231,98	381131,75
4	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	8	5825,78 2785,30	3040,48 929,90	46606,24 22282,40	24323,84 7439,20	--	29424,38 6082,45	82113,07
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
5	Е11-240108-0209 1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	4	45221,56	15626,10	180886,24	62504,41	--	137171,62	343502,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			29595,46	5043,84	118381,82	20175,37		25444,63	
6	Е11-240108-0205 1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	20	21120,24	5387,27	422404,74	107745,42	–	347022,15	830981,04
		НР - 99%; СП - 8%			15732,97	1793,41	314659,32	35868,10		61554,15	
7	Е11-240108-0204 1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	44	19075,02	4669,48	839300,77	205457,15	–	695578,36	1657669,47
		НР - 99%; СП - 8%			14405,54	1562,74	633843,63	68760,78		122790,33	
8	Е11-240108-0105 1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,07	1121542,77	384499,95	78507,99	26915,00	–	59614,81	149172,63
		НР - 99%; СП - 8%			737042,82	123199,72	51593,00	8623,98		11049,82	
9	Е11-240108-0104 1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,355	1011426,02	339517,51	359056,24	120528,72	–	274408,28	684141,68
		НР - 99%; СП - 8%			671908,51	108880,44	238527,52	38652,56		50677,16	
10	Е11-110101-0901 1111-0101-0901	**Полиэтиленовые маты . Устройство**	изолируемой поверхности	28,8	393,86	32,92	11343,13	948,00	–	10245,90	23316,15
		НР - 94%; СП - 8%			360,94	17,53	10395,13	504,76		1727,12	
11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,32	30010,58	19678,58	9603,39	6297,15	–	3550,94	14206,68
		НР - 72%; СП - 8%			10332,00	5080,08	3306,24	1625,63		1052,35	
		РАЗДЕЛ 3.Футляр									
12	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,02	1589973,27	733173,27	31799,47	14663,47	–	22207,70	58327,73
		НР - 99%; СП - 8%			856800,00	264800,83	17136,00	5296,02		4320,57	
13	Е11-220601-0108 1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумной изоляции**	км трубопровода	0,02	465290,80	169593,80	9305,82	3391,88	–	6537,72	17111,02
		НР - 99%; СП - 8%			295697,00	34491,06	5913,94	689,82		1267,48	
14	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	5754,90	1283,70	5754,90	1283,70	–	4457,18	11029,05
		НР - 99%; СП - 8%			4471,20	31,00	4471,20	31,00		816,97	
		РАЗДЕЛ 4.Система ОДК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-100408-0104 1310-0408-0104	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	68979,16	10079,16	137958,32	20158,32	--	75885,83	230951,68
		НР - 61%; СП - 8%			58900,00	3301,50	117800,00	6603,00		17107,53	
16	Е11-240207-0201 1124-0207-0201	Терминалы. Устройство	шт.	4	6365,52	2252,78	25462,08	9011,12	--	19890,05	48980,30
		НР - 99%; СП - 8%			4112,74	910,00	16450,96	3640,00		3628,17	
17	Е11-240207-0202 1124-0207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	4	3977,25	657,00	15909,00	2628,00	--	14375,79	32707,57
		НР - 99%; СП - 8%			3320,25	310,00	13281,00	1240,00		2422,78	
		РАЗДЕЛ 5.Земляные работы									
18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,5	1379,42	165,62	4827,97	579,67	--	4393,79	9959,50
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	4248,30	189,88		737,74	
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Засыпка труб песком	м3 грунта	15,21	916,86	--	13945,44	--	--	10040,72	25905,05
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	13945,44	--		1918,89	
		РАЗДЕЛ 6.Монолитный канал сечение 1-1									
20	Е11-010205-0501	Засыпка канала песком	м3 грунта	57,408	916,86	--	52635,10	--	--	37897,27	97774,96
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	52635,10	--		7242,59	
		РАЗДЕЛ 7.Монолитный канал сечение 2-2									
21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Засыпка канала песком	м3 грунта	6,9	916,86	--	6326,33	--	--	4554,96	11751,80
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	6326,33	--		870,50	
		РАЗДЕЛ 8.Разгрузочная плита П1									
22	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	1864,30	985,40	3728,59	1970,80	--	3000,99	7267,94
		НР - 118%; СП - 8%			878,90	392,71	1757,79	785,42		538,37	
		РАЗДЕЛ 9.Дренажный колодец ДК1,ДК2,ДК3,ДК4									
23	Е11-110101-1303 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,0746	472,47	153,98	4287,47	1397,27	--	3222,20	8110,44
		НР - 94%; СП - 8%			318,49	59,25	2890,20	537,68		600,77	
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,90746	2596,71	1130,61	2356,41	1025,99	--	1442,75	4103,09
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,01	1330,43	255,01		303,93	
25	Е11-110101-0401 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	изолируемой поверхности	9,0746	871,92	86,09	7912,30	781,26	--	6824,37	15915,59
		НР - 94%; СП - 8%			785,82	14,21	7131,04	128,92		1178,93	
26	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,0746	516,92	42,78	4690,82	388,20	--	4113,56	9508,73
		НР - 94%; СП - 8%			474,14	8,10	4302,62	73,51		704,35	
27	Е11-080101-0303 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	28,26	306,09	45,19	8650,11	1277,13	--	7142,03	17055,51
		НР - 93%; СП - 8%			260,90	10,85	7372,98	306,62		1263,37	
28	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	3,3912	10302,64	2239,20	34938,31	7593,57	--	27190,44	67099,05
		НР - 93%; СП - 8%			8063,44	558,00	27344,74	1892,29		4970,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,276	34405,72 22611,90	11793,82 5085,65	112713,13 74076,58	38636,54 16660,60	--	89829,32 16203,44	218746,38
30	Е11-060301-0409 1106-0301-0409	**Установка сальников весом более 20 кг(сальник)** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0726	29906,34 28500,00	1406,34 657,60	2171,20 2069,10	102,10 47,74	--	1926,33 327,80	4425,33
31	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	4	3363,00 3363,00	-- --	13452,00 13452,00	-- --	--	13182,96 2130,80	28765,76
		РАЗДЕЛ 10.Сборный канал сечение 5-5									
32	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	0,236	34405,72 22611,90	11793,82 5085,65	8119,75 5336,41	2783,34 1200,21	--	6471,26 1167,28	15758,29
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5646480,06**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2131943,26				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					795179,61			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					264874,61			
		- Накладные расходы	Тенге							2301099,41	
		- Сметная прибыль	Тенге							418257,78	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5 646 480**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								50 818
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								96 854
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								115 883
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**5 910 036**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								6 116 009
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								733 921
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**6 849 930**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - **ТОО "ASTI GROUP "**

Генподрядчик - **ТОО "АсТи-Строй"**

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.**

Наименование объекта - **Блок секция 1-3:Блок секция 1-4**

АКТ № 38

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на **Локальная Смета 2-4-1 Наружные сети 10кВ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	234,576	266,92 15,61	251,31 69,19	62613,91 3662,02	58951,88 16229,73	--	14322,06 6154,88	83090,84
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,064	2315,54 2315,54	-- --	60352,34 60352,34	-- --	--	43453,68 8304,48	112110,50
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншеи песком. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	86,88	916,86 916,86	-- --	79656,80 79656,80	-- --	--	57352,89 10960,78	147970,47
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	173,36	916,86 916,86	-- --	158946,85 158946,85	-- --	--	114441,73 21871,09	295259,67
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	260,24	179,18 98,17	81,01 40,69	46629,67 25548,28	21081,39 10588,51	--	26018,49 5811,85	78460,02

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	--	52,95	52,95	--	--	--	--	--
					--	21,31	--	--		--	
7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	--	90,61	90,61	--	--	--	--	--
					--	36,47	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 2.Ж/б колодца									
8	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	5,88	23889,53	7986,53	140470,44	46960,80	--	113193,73	273957,31
					15903,00	3542,09	93509,64	20827,47		20293,13	
9	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	334,66	96,66	4015,92	1159,92	--	2458,08	6991,92
					238,00	46,50	2856,00	558,00		517,92	
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля									
10	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,428	169442,00	--	72521,18	--	--	55116,09	137848,25
					169442,00	--	72521,18	--		10210,98	
11	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	107	1095,10	614,60	117176,21	65762,71	--	54044,90	184918,80
					480,50	221,02	51413,50	23648,86		13697,69	
12	Ц13-080201-0805 1308-0201-0805 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	210	845,13	442,13	177476,42	92846,42	--	84505,59	282940,57
					403,00	155,90	84630,00	32738,87		20958,56	
13	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	911	722,00	427,50	657746,56	389457,05	--	295390,95	1029388,50
					294,50	155,85	268289,50	141975,71		76251,00	
14	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	911	496,56	403,56	452369,08	367646,08	--	165681,19	667494,29
					93,00	159,59	84723,00	145389,77		49444,02	
15	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	18885,54	285,54	37771,08	571,08	--	26946,60	69895,10
					18600,00	112,92	37200,00	225,84		5177,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080201-1822 1308-0201-1822 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4745,18 4650,00	95,18 37,64	18980,72 18600,00	380,72 150,56	--	13500,40 2598,49	35079,61
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка ОКЛ-8									
17	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее** *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,507	100035,28 34440,00	65595,28 16933,60	50717,89 17461,08	33256,81 8585,34	--	18753,42 5557,70	75029,01
18	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	107	333,05 238,00	95,05 45,73	35636,24 25466,00	10170,24 4892,57	--	21858,17 4599,55	62093,97
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3542528,84**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1084836,19**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1088245,11**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**405811,23**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1107038,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**262409,54**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3 542 529**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								31 883
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								60 765
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								72 704
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**3 707 880**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								3 837 105
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								460 453
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4 297 558**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**

Заказчик - ТОО "ASTI GROUP "

Генподрядчик - ТОО "АсТи-Строй"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по адресу: г. Астана, р-н Алматы, на пересечении улиц А. Байтурсынулы и А 56/проектное наименование/ 4 очередь строительства.

Наименование объекта - Блок секция 1-3:Блок секция 1-4

АКТ № 39

приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Локальная Смета 2-4-1 Наружные сети электроснабжения 0.4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	140	283,78 155,00	128,78 43,60	39728,89 21700,00	18028,89 6103,92	--	20018,82 4779,82	64527,53
2	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	275	383,89 201,50	182,39 62,54	105570,19 55412,50	50157,69 17197,62	--	52279,29 12627,96	170477,43
3	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	910	477,43 248,00	229,43 79,06	434460,39 225680,00	208780,39 71944,60	--	214289,71 51900,01	700650,11
4	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1980	672,65 325,50	347,15 121,72	1331847,00 644490,00	687357,00 241013,52	--	637562,53 157552,76	2126962,30
5	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	24106,20 9300,00	14806,20 5896,02	192849,60 74400,00	118449,60 47168,16	--	87529,08 22430,29	302808,97
6	Ц13-080201-2403 1308-0201-2403 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	30276,52 12400,00	17876,52 7119,00	544977,36 223200,00	321777,36 128142,00	--	252966,24 63835,49	861779,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080201-2404 1308-0201-2404 РСНБ РК 2015	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	32831,64 12400,00	20481,64 8156,68	263053,12 99200,00	163853,12 65253,44	--	118406,48 30516,77	411976,36
8	Ц13-080201-2405 1308-0201-2405 РСНБ РК 2015	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	41005,80 15500,00	25505,80 10157,92	1312185,60 496000,00	816185,60 325053,44	--	591158,48 152267,53	2055611,60
		Лоток лестничный 100х600х3000									
9	Ц13-080206-0601 1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам** *НР - 72%; СП - 8%*	м	102	652,59 480,32	172,27 65,87	66564,36 48992,64	17571,72 6718,74	--	40112,19 8534,12	115210,68
		Лоток лестничный 100х300х3000									
10	Ц13-080206-0602 1308-0206-0602 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам** *НР - 72%; СП - 8%*	м	201	559,40 405,27	154,13 58,72	112439,76 81459,27	30980,49 11802,40	--	67148,40 14367,05	193955,22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7003959,29**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1970534,41				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2433141,87			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					920397,83			
		- Накладные расходы	Тенге							2081471,22	
		- Сметная прибыль	Тенге							518811,80	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 003 959**
		в т.ч. Оборудование	Тенге								
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								63 036
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,7%	Тенге								120 139
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								143 743
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**7 330 877**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,0348515	Тенге								7 586 369
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								910 364
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**8 496 733**

Заказчик :

Директор ТОО "ASTI GROUP" **Ашимов А. Б.**

Генподрядчик :

Директор ТОО "АсТи - Строй" **Сматаев А.М.**