Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, каб.203 БИН 170740004625

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" Костанайская область, г.Костанай, Спортивная, 3 БИН 040340011346

Наименование строительства и его адрес: ФАП-151/7-Айсаринский Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Айсаринский, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерныхсетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
170740004625	40340011346	32	28.02.2024		038-015-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)		из них				
					Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1		2	3	4	5	6	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Айсаринский, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерныхсетей)	12 908 667,00	12 908 667,00	11 525 596					1 383 071,46	12 908 667,00

Подрядчик:

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____**Бижанов К.Х.**

Технический надзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

БИН 120140021456

Эксперт технического надзора_____**Молдатаев Д.С.**

Аттестат от 23.08.2023 года №KZ05VJE00082460

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН

БИН 170740004625

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-151/7-Айсаринский Строительство фельдшерско-акушерского пункта" в с.Айсаринский, Костанайского района, Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерныхсетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **28.02.2024**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9346042**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**478826**	
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	249,011125	375	93379	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	7,701	9 300	71619	
3	3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	216,828625	66	14311	
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	216,828625	642	139204	
5	5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	38,263875	4 045	154777	
6	6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	м^3	25,50925	217	5536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Фундамент**				**7646491**	
			Монолитный ростверк (АС-5)					
7	7	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**8,68**	**15 759**	**136788**	
8	8	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**8,68**	**10 302**	**89421**	
9	9	**212-101-0410** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**8,854**	**22 483**	**199064**	
10	10	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**86,8**	**505**	**43834**	
11	11	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**19,5**	**30 588**	**596466**	
12	12	**212-101-0903** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**м^3**	**19,793**	**35 276**	**698218**	
13	13	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10мм**	**т**	**0,12**	**329 511**	**39541**	
14	14	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12до 40 мм**	**т**	**0,385**	**307 347**	**118329**	
15	15	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**61,74**	**1 571**	**96994**	
16	16	**235-201-1501** *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**148,176**	**483**	**71569**	
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
17	17	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,09**	**9 372**	**843**	
18	18	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,104**	**5 472**	**569**	
19	19	**1106-1301-0103** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0,46**	**87 209**	**40116**	
20	20	**212-101-0610** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**0,467**	**25 089**	**11717**	
21	21	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,053**	**357 037**	**18923**	
22	22	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,011**	**318 374**	**3502**	
23	23	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,009**	**1 100 928**	**9908**	
24	24	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,008**	**467 486**	**3740**	
25	25	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001**	**345 774**	**346**	
26	26	**1108-0201-0703** *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,037**	**289 952**	**10728**	
27	27	**261-301-0261** *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	**т**	**0,037**	**167 407**	**6194**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	1 571	4776	
29	29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524	
			Фундаментные блоки (АС-7)					
30	30	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	12 563	628150	
31	31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	7 709	223561	
32	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	27	5 740	154980	
33	33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	41 231,46	2325784	
34	34	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	56,408	284	16020	
35	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-6)	т металлических изделий	0,097	56 546	5485	
36	36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,097	357 037	34633	
37	37	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,92	8 479	7801	
38	38	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,938	22 483	21089	
39	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	214	1 571	336194	
40	40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	513,6	483	248069	
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
41	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	60 478	612037	
42	42	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	10,322	22 483	232070	
43	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25мм	т	0,86	85 169	73245	
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	345 774	53941	
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,704	318 374	224135	
46	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40мм (прим.п.1)	т	0,023	307 347	7069	
47	47	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2поверхности	39,5	5 727	226216	
48	48	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	90,85	120	10902	
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				1220725	
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	49	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3кладки	41,10138	18 824	773692	
50	50	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	7,89	25 179	198662	
51	54	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,523	474 897	248371	
			ИТОГО по акту	тенге			9346042	
			Оборудование	тенге			-	
			Итого по акту	тенге			9346042	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	тенге			878 528	
			Итого:	тенге			10 224 570	
			Сметная прибыль 5%	тенге			511 228	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			204 491	
			Итого:	тенге			10 940 290	
			том числе на 2024 год - 100 %	тенге			10 940 290	
			2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			11 760 812	
			ИТОГО с понижающим К=0,98	тенге	0,98		11 525 596	
			НДС 12%	тенге			1 383 071,46	
			ВСЕГО по акту с НДС:	тенге			12 908 667	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС"

БИН 040340011346

Директор_____ Бижанов К.Х.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____Молдатаев Д.С.

БИН 120140021456
Аттестат от 23.08.2023 года №KZ05VJE00082460

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

_____

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ПК Saulet"

_____ Умербеков Н.С.

БИН 191040021488