ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-940340001162-20210518-31146123	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000012
2.	**Дата выписки** 18.05.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 18.05.2021		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 **9.2.** номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ54856000000003190612
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ38070103KSN3310000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 060140014281
25.2	Наименование Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер Доп соглашение №3 к договору № 200 от 09.10.2020 г

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 13.05.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 12

32.2 дата 18.05.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за май 2021 год.				1	89 257 203,44	89 257 203,44	0	0	89 257 203,44	12%	10 710 864,41	99 968 067,85			1	
				Всего по счету				**89 257 203,44**			**89 257 203,44**		**10 710 864,41**	**99 968 067,85**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	IWwBwCoKAILUvMcnjzIf2ilrfwSx3/09hTkSitpREX7R5yCx3opb4mKco88WBOm7T5GtD2WD3ZwNhmZUTjSFKg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение № 3 от 13.05.2021 г к договору № 200 от 09.10.2020

Номер документа	Дата составления
12	18.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 40 - квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК -70 в г.Кызылорда за май 2021 год			усл	1	99 968 067,85	99 968 067,85	10 710 864,41
				Итого	1	x	99 968 067,85	10 710 864,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садыков С-Т / Садыков С-Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.05.2021

М.П.

форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Дополнительное соглашение №3 от 13.05.2021 года к договору о государственных закупках работ №200 от 09.10.2021 года

Наименование строительства и его адресс:

Строительство 40-квартирного жилого дома №11 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда.

тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2020 г.		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	"Строительство 40-квартирного жилого дома № 12 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	438 903 067,85	389 620 949,00	99 968 067,85	83 915 053,00
	итого:	545 130 550,00	432 594 702,00	479 317 661,42	432 594 702,00	438 903 067,85	389 620 949,00	99 968 067,85	83 915 053,00

Девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьдесят семь тенге 85 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Туреходжаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Калыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

Ведомость договорных цен
за май месяц 2021 года

объект: "Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ФОРМА2	40 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 12	80 667 271,00	3 247 782,00		83 915 053,00
		Всего по главе 2:	80 667 271,00	3 247 782,00		83 915 053,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 0,9%	726 005,44			726 005,44
		сметная зарплата (К = 0,141)				102 366,77
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				580,80
		Всего по главе 8:	726 005,44			726 005,44
		Всего по главе 2-8:	81 393 276,44	3 247 782,00	0,00	84 641 058,44
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,08%	879 047,39			879 047,39
		сметная зарплата (К = 0,46)				404 361,80
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				2 461,33
4	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил.1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			6 364 261,11	6 364 261,11
		Всего по главе:	879 047,39		6 364 261,11	7 243 308,50
		Итого по главам 1-9:	82 272 323,82	3 247 782,00	6 364 261,11	91 884 366,94
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 645 446,48			1 645 446,48
		Итого сметная стоимость	83 917 770,30	3 247 782,00	6 364 261,11	93 529 813,41
6		Итого с понижающим коэффициентом, согласно договору К=0,9543182027	80 084 255,73	3 099 417,48	6 073 530,23	89 257 203,44
7		НДС в текущих ценах -12%			10 710 864,41	10 710 864,41
		Общая стоимость строительства	80 084 255,73	3 099 417,48	16 784 394,64	99 968 067,85

Девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьдесят семь тенге 85 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда — Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Дан-Строй-Проект" — Туреходжаев Б.

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак" — Садыков С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс" — Кадыркулов К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2021 года

"Строительство 40-квартирного жилого дома № 11 жилого квартала № 2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
1	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	569,13	380,84	2,39	216749	1359	8986	165678	413022
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	206404	694		30594	
2	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,4	3131,23	44,72	4384	63	1163	2552	7490
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	3158	32		555	
3	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	597	403,76	2,72	241044	1625	3871	278879	561517
		НР - 118%; СП - 8%			394,55	1,32	235548	790		41594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				462178	3047	14020	447109	982029
							445109	1516	--	72743	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				462178				
		Материалы	Тенге				14022				
		Всего заработная плата	Тенге					446625			
		Накладные расходы	Тенге				447109				
		Сметная прибыль	Тенге				72743				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				982029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					446625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				982029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					446625			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
4	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	м	5	15317,50	78,15	76587	391	73536	3336	86318
		НР - 118%; СП - 8%			532,03	33,47	2660	167		6394	
5	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,014736	897038,12	1317,12	13219	19	9649	3239	17774
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	3551	8		1317	
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,086	165646,75	39726,22	14246	3416	468	7928	23948
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	10362	1128		1774	
7	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,08216	26465,34	12552,35	2174	1031	566	596	2992
		НР - 69%; СП - 8%			7026,60	3483,23	577	286		222	
8	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,00384	56746,90	24854,32	218	95	17	92	334
		НР - 69%; СП - 8%			27485,00	7130,77	106	27		25	
9	2105-0201-0603 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00384	439535,00	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
10	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7	7899,00	--	21327	--	21327	--	23033
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
11	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0113	643468,00	--	7271	--	7271	--	7853
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,074	97544,94	1416,50	7218	105	5393	1587	9509
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	1720	43		704	
13	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5,74	2940,95	99,38	16881	570	5220	10349	29409
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	11091	158		2178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,34844	3543,00	--	22493	--	22493	--	24292
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
		ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ									
15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,03813	591567,54	9046,50	22556	345	20319	1876	26388
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	1892	126		1955	
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ									
16	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	0,04542	74,93	2,88	3	--	--	3	7
		НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	3	--		1	
17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042	268025,00	--	1126	--	1126	--	1216
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
18	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04122	269118,00	--	11093	--	11093	--	11980
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
		ЛОТОК									
19	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление металлических решеток	т	0,6208	165646,75	39726,22	102834	24662	3376	57230	172868
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	74796	8145		12805	
20	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	т	0,6208	93671,54	9046,50	58151	5616	21732	30550	95797
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	30803	2047		7096	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57751	236183,00	--	136398	--	136398	--	147310
		СП - 8%			--	--	--	--		10912	
22	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,04329	341529,00	--	14785	--	14785	--	15968
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
		ОГМ-1-16ШТ									
23	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление ограждений	т конструкций	0,093632	165646,75	39726,22	15510	3720	509	8632	26073
		НР - 69%; СП - 8%			120484,00	13120,16	11281	1228		1931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений	т	0,093632	112645,19	1537,18	10547	144	903	6586	18504
		НР - 69%; СП - 8%			101464,50	478,48	9500	45		1371	
25	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06144	271508,00	--	16681	--	16681	--	18016
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
26	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019456	282504,00	--	5496	--	5496	--	5936
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007936	236183,00	--	1874	--	1874	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0944	271125,00	--	296719	--	296719	--	320457
		СП - 8%			--	--	--	--		23738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				877097	40115	678639	132004	1089829
							158343	13408	--	80730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				702967				
	Материалы		Тенге				135849				
	Всего заработная плата		Тенге					54266			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				508353				
		Накладные расходы	Тенге				50937				
		Сметная прибыль	Тенге				60312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				814216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					54266			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152800				
	Материалы		Тенге				5837				
	Всего заработная плата		Тенге					117483			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7271				
		Накладные расходы	Тенге				81063				
		Сметная прибыль	Тенге				18709				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				252572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					117483			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21331				
	Всего заработная плата		Тенге					3			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21327				
		Накладные расходы	Тенге				3				
		Сметная прибыль	Тенге				1707				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1089828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					171751			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-4 ШТ									
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	5,48	23085,57	1678,47	126509	9198	106442	11818	149393
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	10869	2119		11066	
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06776	271125,00	--	18371	--	18371	--	19841
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
31	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,3	1954,33	18,12	8404	78	6635	1687	10897
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1691	30		807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				153284	9276	131448	13505	180131
							12559	2149	--	13343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144880				
	Материалы		Тенге				106442				
	Всего заработная плата		Тенге					12987			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18371				
		Накладные расходы	Тенге				11818				
		Сметная прибыль	Тенге				12536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8404				
	Материалы		Тенге				6635				
	Всего заработная плата		Тенге					1721			
		Накладные расходы	Тенге				1687				
		Сметная прибыль	Тенге				807				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				180132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14708			
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
32	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	24,36	5996,40	1727,10	146072	42072	82942	36249	196907
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	21058	17919		14586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	11,368	19929,03	1180,81	226553	13423	200912	13907	259697
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	12218	3064		19237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				372626	55496	283854	50156	456604
							33276	20984	--	33823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372626				
	Материалы		Тенге				283854				
	Всего заработная плата		Тенге					54259			
		Накладные расходы	Тенге				50156				
		Сметная прибыль	Тенге				33822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					54259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				456604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					54259			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00									
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
34	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	119,53	1980,55	14,21	236735	1698	90329	130825	396965
		НР - 90%; СП - 8%			1210,64	5,47	144708	653		29405	
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	113,26608	1117,42	13,93	126566	1577	3004	112599	258298
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	121985	405		19133	
36	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м	300,6	2005,00	--	602703	--	602703	--	650919
		СП - 8%			--	--	--	--		48216	
37	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	161,36	858,04	11,55	138453	1863	86887	46260	199490
		НР - 92%; СП - 8%			308,02	3,59	49703	580		14777	
38	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	161,36	1512,00	--	243976	--	243976	--	263494
		СП - 8%			--	--	--	--		19518	
39	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	239,06	2029,87	23,27	485260	5563	463152	16610	542020
		НР - 92%; СП - 8%			69,21	6,32	16545	1510		40150	
40	1115-0403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком перил	м2	35,859	94,79	0,49	3399	18	899	1992	5823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			69,21	0,24	2482	9		431	
41	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	68	1203,14	30,77	81813	2092	24711	45454	137449
		НР - 80%; СП - 8%			808,96	26,59	55010	1808		10181	
42	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	68	406,06	0,82	27612	56	1537	23702	55419
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	26019	27		4105	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ									
43	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	19,8	656,47	102,00	12998	2020	6518	4571	18975
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	4460	509		1406	
44	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	19,8	91,78	7,54	1817	149	1585	112	2084
		НР - 92%; СП - 8%			4,17	1,99	83	39		154	
45	1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	19,8	1489,28	110,74	29488	2193	20086	7099	39514
		НР - 92%; СП - 8%			364,09	25,63	7209	507		2927	
46	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	12	3566,71	58,91	42800	707	33863	7688	54527
		НР - 92%; СП - 8%			685,85	10,52	8230	126		4039	
		ВЕНТКАНАЛ									
47	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	149	82,18	0,59	12245	88	2582	7692	21532
		НР - 80%; СП - 8%			64,26	0,26	9575	39		1595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2045866	18023	1581832	404604	2646509
							446008	6213	--	196037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2045866				
	Материалы		Тенге				735155				
	Всего заработная плата		Тенге					452221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				846679				
		Накладные расходы	Тенге				404605				
		Сметная прибыль	Тенге				196038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2646508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					452221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2646508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					452221			

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ									
48	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	73,28	34036,00	--	2494158	--	2494158	--	2693691
		СП - 8%			--	--	--	--		199533	
49	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,0527616	765619,00	--	40395	--	40395	--	43627
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
50	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	6,2	2101,00	--	13026	--	13026	--	14068
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	
		ВИТРАЖИ ВН-1-40ШТ									
51	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	178,2	34036,00	--	6065215	--	6065215	--	6550432
		СП - 8%			--	--	--	--		485217	
52	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,128304	765619,00	--	98232	--	98232	--	106091
		СП - 8%			--	--	--	--		7859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8711027	--	8711026	--	9407909
							--	--	--	696883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13026				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13026				
		Сметная прибыль	Тенге				1042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14068				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8698001				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8698001				
		Сметная прибыль	Тенге				695840				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9393841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9407909				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-3ШТ									
53	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,98193	73080,56	25783,30	71760	25317	10063	30748	110708
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	36380	8181		8201	
54	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,98193	581946,00	--	571430	--	571430	--	617145
		СП - 8%			--	--	--	--		45714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,20664	73080,56	25783,30	15101	5328	2117	6471	23298
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	7656	1722		1726	
56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,20664	581946,00	--	120253	--	120253	--	129874
		СП - 8%			--	--	--	--		9620	
57	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02184	726658,12	1317,12	15870	29	14299	1414	18667
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	1542	12		1383	
58	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01128	295890,00	--	3338	--	3338	--	3605
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	229820,00	--	2427	--	2427	--	2621
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,576	27431,54	1147,87	15801	661	12013	2985	20288
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	3127	153		1503	
61	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	72	1388,00	--	99936	--	99936	--	107931
		СП - 8%			--	--	--	--		7995	
		Л2-1ШТ									
62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,32731	73080,56	25783,30	23920	8439	3354	10249	36903
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	12127	2727		2734	
63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32731	581946,00	--	190477	--	190477	--	205715
		СП - 8%			--	--	--	--		15238	
64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,06888	73080,56	25783,30	5034	1776	706	2157	7766
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	2552	574		575	
65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06888	581946,00	--	40084	--	40084	--	43291
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2107-0503-0301 РСНБ РК 2015	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	24	1388,00	--	33312	--	33312	--	35977
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1208743	41550	1103809	54024	1363789
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				63384	13369	--	101022	
		Материалы	Тенге				170683				
		Всего заработная плата	Тенге				26312				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4834			
		Накладные расходы	Тенге				139013				
		Сметная прибыль	Тенге				4399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				189089				4
		Сметная заработная плата	Тенге					4834			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1038060				
		Материалы	Тенге				16240				
		Всего заработная плата	Тенге					71919			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				922245				
		Накладные расходы	Тенге				49624				
		Сметная прибыль	Тенге				87015				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1174699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71919			54
		Сметная заработная плата	Тенге				1363787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								58
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					76753			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-448,28 М2									
67	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	448,28	2737,62	21,21	1227221	9507	1037566	173762	1513063
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	180148	4706		112079	
		УЗЕЛ К1-70 М2									
68	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	70	3396,16	77,10	237731	5397	141082	88012	351802
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	91252	2377		26059	
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 210,52 М2									
69	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	210,52	3396,16	77,10	714959	16231	424293	264688	1058019
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	274435	7149		78372	
		ТИП 180 - 26,42 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,42	3396,16	77,10	89726	2037	53248	33218	132780
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	34441	897		9836	
		2,3,4,5 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 1777,12 М2									
71	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1777,12	2737,62	21,21	4865084	37690	4113233	688848	5998246
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	714161	18656		444315	
		УЗЕЛ К1 - 280 М2									
72	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	280	3396,16	77,10	950924	21588	564327	352046	1407207
		НР - 94%; СП - 8%			1303,60	33,96	365009	9508		104238	
		ПЛИНТУСЫ - 2897,6 М (НА ВЕСЬ ДОМ)									
73	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2897,6	329,46	0,82	954655	2366	600882	331404	1388944
		НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	351407	1151		102885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9040300	94817	6934631	1931978	11850061
							2010852	44444	--	877784	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9040300				
	Материалы		Тенге				6934631				
	Всего заработная плата		Тенге					2055296			
		Накладные расходы	Тенге				1931978				
		Сметная прибыль	Тенге				877782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11850061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812
		Сметная заработная плата	Тенге					2055296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11850061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1812
		Сметная заработная плата	Тенге					2055296			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
74	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,8	2559,77	14,21	27646	153	14418	11821	42623
		НР - 90%; СП - 8%			1210,64	5,47	13075	59		3157	
75	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	10,8	898,90	11,70	9708	126	--	7329	18400
		НР - 76%; СП - 8%			887,19	5,69	9582	61		1363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,1124	10651,00	--	11848	--	11848	--	12796
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
77	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,8	1228,45	7,33	13267	79	4644	6856	21733
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	8544	26		1610	
78	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,8	461,25	2,94	4981	32	1593	2697	8293
		НР - 80%; СП - 8%			310,70	1,43	3356	15		614	
79	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	226,14	1228,45	7,33	277802	1657	97237	143557	455068
		НР - 80%; СП - 8%			791,14	2,38	178908	539		33709	
80	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	226,14	101,82	0,76	23025	172	1694	16995	43221
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	21159	85		3202	
81	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	м2	1072,9	101,82	0,76	109239	817	8037	80630	205059
		НР - 80%; СП - 8%			93,56	0,38	100385	403		15190	
		1 ЭТАЖ									
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	514,28	737,95	4,79	379512	2463	75912	241872	671095
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	301137	1203		49711	
83	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1907	650,37	4,52	1240255	8614	342884	714374	2110999
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	888757	4210		156370	
		2-5 ЭТАЖ									
84	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2057,12	737,95	4,79	1518050	9852	303651	**967488**	**2684381**
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	1204547	4814		198843	
85	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7628	650,37	4,52	4961019	34457	1371533	2857495	8443996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	3555029	16840		625481	
86	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	93,47216	4369,89	19,85	408463	1856	175170	185870	641880
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	231437	901		47547	
		ОТКОСЫ									
87	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	491,8	650,37	4,52	319852	2222	88427	184231	544410
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	229203	1086		40327	
		ГАЛТЕЛИ									
88	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	2897,6	347,32	--	1006408	--	238010	614718	1750816
		НР - 80%; СП - 8%			265,18	--	768398	--		129690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10311075	62501	2735058	6035933	17654770
							7513516	30242	--	1307762	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10311075				
	Материалы		Тенге				2723210				
	Всего заработная плата		Тенге					7543758			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11848				
		Накладные расходы	Тенге				6035934				
		Сметная прибыль	Тенге				1307761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17654770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6297
		Сметная заработная плата	Тенге					7543758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17654770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6297
		Сметная заработная плата	Тенге					7543758			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
89	1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	168	4707,31	33,81	790829	5680	104762	547883	1445809
		НР - 80%; СП - 8%			4049,92	26,59	680387	4467		107097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				790829	5680	104762	547883	1445809
							680387	4467	--	107097	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				790829				
	Материалы		Тенге				104762				
	Всего заработная плата		Тенге					684854			
		Накладные расходы	Тенге				547883				
		Сметная прибыль	Тенге				107097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1445809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					684854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1445809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					684854			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
90	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,4	3362,84	34,57	108956	1120	61708	37324	157982
		НР - 80%; СП - 8%			1423,70	16,26	46128	527		11702	
91	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	м2	32,4	538,76	6,45	17456	209	8302	7221	26651
		НР - 80%; СП - 8%			276,07	2,50	8945	81		1974	
92	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,592	22227,71	1395,02	57614	3616	5662	38065	103334
		НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	48336	1750		7654	
93	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,592	24098,00	--	62462	--	62462	--	67459
		СП - 8%			--	--	--	--		4997	
94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	32,4	1111,02	7,33	35997	237	13687	17720	58014
		НР - 80%; СП - 8%			681,25	2,38	22073	77		4297	
95	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,4	650,37	4,52	21072	146	5826	12137	35866
		НР - 80%; СП - 8%			466,05	2,21	15100	72		2657	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ									
96	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,78528	58270,77	2492,92	45759	1958	3255	28236	79915
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	40546	376		5920	
97	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,78528	599272,00	--	470596	--	470596	--	508244
		СП - 8%			--	--	--	--		37648	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-20ШТ, МОБ2-40ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	2,4494	58270,77	2492,92	142728	6106	10153	88073	249265
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	126469	1172		18464	
99	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	2,4494	599272,00	--	1467857	--	1467857	--	1585285
		СП - 8%			--	--	--	--		117429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2430498	13393	2109508	228776	2872015
							307597	4054	--	212742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303557				
	Материалы		Тенге				95185				
	Всего заработная плата		Тенге					143088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62462				
		Накладные расходы	Тенге				112467				
		Сметная прибыль	Тенге				33282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				449306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					143088			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2126940				
	Материалы		Тенге				13408				
	Всего заработная плата		Тенге					168563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1938453				
		Накладные расходы	Тенге				116309				
		Сметная прибыль	Тенге				179460				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2422709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	Тенге					168563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2872015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					311651			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ-1ШТ									
100	ПРАЙС ЛИСТ	Прибор учета расхода тепловой энергий в комплекте с расходомерами ПИТЕРФЛОУ Д=50ММ ТВ-7	шт.	1	398247,59	--	398248	--	398248	--	430107
		СП - 8%			--	--	--	--		31860	
101	ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 2 ступени. ВТ-12-16 DN 40мм	шт.	1	318649,82	--	318650	--	318650	--	344142
		СП - 8%			--	--	--	--		25492	
102	ПРАЙС ЛИСТ	Теплообменник пластинчатый разборный одноходовой для системы ГВС 1 ступени. ВТ-12-14 DN 40мм	шт.	1	305503,39	--	305503	--	305503	--	329944
		СП - 8%			--	--	--	--		24440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 32мм для системы отпления и ГВС Kvs=2,5м3/ч	шт.	1	131583,21	--	131583	--	131583	--	142110
		СП - 8%			--	--	--	--		10527	
104	ПРАЙС ЛИСТ	Регулятор перепада давления: ВРПД DN 15мм для системы отпления и ГВС Kvs=2,5м3/ч	шт.	1	113976,96	--	113977	--	113977	--	123095
		СП - 8%			--	--	--	--		9118	
105	ПРАЙС ЛИСТ	Импульсная трубка для регулятора перепада давления	шт.	4	4641,43	--	18566	--	18566	--	20051
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
106	ПРАЙС ЛИСТ	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs=4,0м3/ч	шт.	1	141919,82	--	141920	--	141920	--	153273
		СП - 8%			--	--	--	--		11354	
107	ПРАЙС ЛИСТ	Седельно регулирующий клапан для системы отопления ВКСР DN 20мм Kvs=6,3м3/ч	шт.	1	141919,82	--	141920	--	141920	--	153273
		СП - 8%			--	--	--	--		11354	
108	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления 5 системами отопления ВШУ 12-33.22	шт.	1	168730,71	--	168731	--		--	168731
					--	--	--	--	168731	--	
109	ПРАЙС ЛИСТ	Датчик теплоносителя погружной ТВП (для ВТР20И)	шт.	4	9461,25	--	37845	--	37845	--	40873
		СП - 8%			--	--	--	--		3028	
110	ПРАЙС ЛИСТ	Датчик температуры наружного воздуха ТВН (для ВТР20И)	шт.	1	8024,46	--	8024	--	8024	--	8666
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
111	ПРАЙС ЛИСТ	Насос циркуляционный для системы отопления G=3,4М3/Ч, H=8М, N=0,34кВт, 3-400 TOP-S 30/10	шт.	2	97114,82	--	194230	--		--	194230
					--	--	--	--	194230	--	
112	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2541,00	--	15246	--	15246	--	16466
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
113	2304-0902-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	15669,00	--	109683	--	109683	--	118458
		СП - 8%			--	--	--	--		8775	
114	2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10386,00	--	62316	--	62316	--	67301
		СП - 8%			--	--	--	--		4985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	9398,00	--	122174	--	122174	--	131948
		СП - 8%			--	--	--	--		9774	
116	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8310,00	--	8310	--	8310	--	8975
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
117	2304-1001-2103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	14260,00	--	28520	--	28520	--	30802
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
118	2304-1001-2101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	3	10697,00	--	32091	--	32091	--	34658
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
119	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2021,00	--	36378	--	36378	--	39288
		СП - 8%			--	--	--	--		2910	
120	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2938,00	--	35256	--	35256	--	38076
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
121	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2450,00	--	63700	--	63700	--	68796
		СП - 8%			--	--	--	--		5096	
122	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1345,00	--	2690	--	2690	--	2905
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
123	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1302,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
124	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	28632,00	--	85896	--	85896	--	92768
		СП - 8%			--	--	--	--		6872	
125	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17770,00	--	17770	--	17770	--	19192
		СП - 8%			--	--	--	--		1422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	10159,00	--	20318	--	20318	--	21943
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
127	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	10	1715,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2644505	--	2281546	--	2827029
							--	--	362960	182525	
	Стоимость оборудования		Тенге				362960				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				362960				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2281546				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2281546				
		Сметная прибыль	Тенге				182524				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2464069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2827030				
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
128	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1149,00	--	20682	--	20682	--	22337
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
129	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2065,00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
130	2304-0702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	4696,00	--	37568	--	37568	--	40573
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
131	2304-0702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5762,00	--	11524	--	11524	--	12446
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
132	2304-0702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1549,00	--	15490	--	15490	--	16729
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
		Теплоизоляционные работы									
133	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	234,00	--	14414	--	14414	--	15568
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	358,00	--	6301	--	6301	--	6805
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
135	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	113,3	486,00	--	55064	--	55064	--	59469
		СП - 8%			--	--	--	--		4405	
136	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	651,00	--	10025	--	10025	--	10827
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
137	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	537,00	--	64440	--	64440	--	69595
		СП - 8%			--	--	--	--		5155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				243768	--	243768	--	263270
							--	--	--	19501	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85804				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85804				
		Сметная прибыль	Тенге				6864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92669				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				157964				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157964				
		Сметная прибыль	Тенге				12637				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				170601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263270				
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
138	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	78,26	19951,76	158,53	1561425	12406	1483324	70341	1762308
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	65695	6082		130541	
139	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	114	284,78	--	32465	--	12372	19691	56329
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	20093	--		4173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1118-0301-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра	0,3	920,01	17,04	276	5	215	57	360
		НР - 98%; СП - 8%			186,77	7,54	56	2		27	
141	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	224	2172,88	86,02	486725	19268	66723	395626	952939
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	400734	2966		70588	
142	2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	224	3476,00	--	778624	--	778624	--	840914
		СП - 8%			--	--	--	--		62290	
143	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	224	7113,00	--	1593312	--	1593312	--	1720777
		СП - 8%			--	--	--	--		127465	
144	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	30	3388,62	83,00	101659	2490	28861	69680	185046
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	70308	794		13707	
145	2305-1310-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	20	32960,00	--	659200	--	659200	--	711936
		СП - 8%			--	--	--	--		52736	
146	2305-1310-0111 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	40	27175,00	--	1087000	--	1087000	--	1173960
		СП - 8%			--	--	--	--		86960	
147	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	шт.	2	4012,56	83,00	8025	166	3172	4645	13684
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	4687	53		1014	
148	2305-1310-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	4	47437,00	--	189748	--	189748	--	204928
		СП - 8%			--	--	--	--		15180	
149	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°C, PN 16, DN 25, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	2043,00	--	40860	--	40860	--	44129
		СП - 8%			--	--	--	--		3269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	2305-1501-1004 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40	41087,00	--	1643480	--	1643480	--	1774958
		СП - 8%			--	--	--	--		131478	
151	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	20	19482,27	212,72	389645	4254	198289	184658	620248
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	187102	1325		45944	
152	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	320	2172,88	86,02	695322	27526	95319	565179	1361341
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	572477	4237		100840	
153	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	1345,00	--	430400	--	430400	--	464832
		СП - 8%			--	--	--	--		34432	
154	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	876,00	--	280320	--	280320	--	302746
		СП - 8%			--	--	--	--		22426	
155	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	2065,00	--	82600	--	82600	--	89208
		СП - 8%			--	--	--	--		6608	
156	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	44	2405,72	298,64	105852	13140	2884	93827	215653
		НР - 98%; СП - 8%			2041,54	134,42	89828	5914		15974	
157	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	88	3259,00	--	286792	--	286792	--	309735
		СП - 8%			--	--	--	--		22943	
		Теплоизоляционные работы									
158	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	234,00	--	17503	--	17503	--	18903
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
159	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	286,00	--	7865	--	7865	--	8494
		СП - 8%			--	--	--	--		629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	319,00	--	26318	--	26318	--	28423
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10505416	79257	9015181	1403704	12861851
							1410980	21373	--	952729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51686				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51686				
		Сметная прибыль	Тенге				4135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55821				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10453730				
	Материалы		Тенге				1891158				
	Всего заработная плата		Тенге					1432353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7072336				
	Сдача и испытание		Тенге				11434				
		Накладные расходы	Тенге				1403706				
		Сметная прибыль	Тенге				948595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12806031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154
		Сметная заработная плата	Тенге					1432353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12861851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1154
		Сметная заработная плата	Тенге					1432353			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
161	2302-0301-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	288	140,00	--	40320	--	40320	--	43546
		СП - 8%			--	--	--	--		3226	
162	2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	464	220,00	--	102080	--	102080	--	110246
		СП - 8%			--	--	--	--		8166	
163	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, d=25 мм	шт.	280	359,00	--	100520	--	100520	--	108562
		СП - 8%			--	--	--	--		8042	
164	2302-0401-3202 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	160	91,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
165	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта d=25 мм	шт.	880	153,00	--	134640	--	134640	--	145411
		СП - 8%			--	--	--	--		10771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	600	10,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
167	2302-0401-3605 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1440	39,00	--	56160	--	56160	--	60653
		СП - 8%			--	--	--	--		4493	
168	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	40	3259,00	--	130360	--	130360	--	140789
		СП - 8%			--	--	--	--		10429	
169	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	876,00	--	70080	--	70080	--	75686
		СП - 8%			--	--	--	--		5606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				654720	--	654720	--	707098
							--	--	--	52378	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				654720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654720				
		Сметная прибыль	Тенге				52378				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				707098				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				707098				
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
170	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	60	1786,63	31,98	107198	1919	24724	79761	201916
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	80555	834		14957	
171	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	1692,63	31,98	16926	320	3180	13294	32637
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	13426	139		2418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				124124	2239	27904	93055	234553
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				93981	973	--	17375	
	Материалы		Тенге				124124				
	Всего заработная плата		Тенге				27905				
	Сдача и испытание		Тенге					94954			
		Накладные расходы	Тенге				4582				
		Сметная прибыль	Тенге				93055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				234554				
		Сметная заработная плата	Тенге								79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					94954			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				234554				
		Сметная заработная плата	Тенге								79
								94954			
		РАЗДЕЛ 7. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ									
		ВЕНТИЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1149,00	--	4596	--	4596	--	4964
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
173	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2065,00	--	12390	--	12390	--	13381
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
		Теплоизоляционные работы									
174	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	651,00	--	53708	--	53708	--	58004
		СП - 8%			--	--	--	--		4297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				70694	--	70694	--	76349
							--	--	--	5656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53708				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53708				
		Сметная прибыль	Тенге				4297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58004				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16986				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16986				
		Сметная прибыль	Тенге				1359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				76349				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
175	2303-0301-0411 РСНБ РК 2015	Счетчики воды многоструйные (домовые) с импульсным выходом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 32, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	1	78420,00	--	78420	--	78420	--	84694
		СП - 8%			--	--	--	--		6274	
176	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3065,00	--	3065	--	3065	--	3310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
177	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	243,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
178	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	521,00	--	104	--	104	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	676,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
180	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1162,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
181	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
182	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	69531,00	--	208593	--	208593	--	225280
		СП - 8%			--	--	--	--		16687	
183	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
184	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	908,00	--	1816	--	1816	--	1961
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
185	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471,00	--	1413	--	1413	--	1526
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
186	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления патрубка и трубы	шт.	1	860,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
187	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1987,00	--	1192	--	1192	--	1288
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				298817	--	298816	--	322723
							--	--	--	23905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				860				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860				
		Сметная прибыль	Тенге				69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				929				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				297957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297957				
		Сметная прибыль	Тенге				23837				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				321793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				322722				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
188	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2172,88	86,02	10864	430	1489	8831	21271
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	8945	66		1576	
189	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	5	16460,00	--	82300	--	82300	--	88884
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
190	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	567,00	--	5670	--	5670	--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
191	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2172,88	86,02	6519	258	894	5299	12763
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	5367	40		945	
192	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	24638,00	--	24638	--	24638	--	26609
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
193	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
194	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	30257,00	--	30257	--	30257	--	32678
		СП - 8%			--	--	--	--		2421	
195	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1089,00	--	2178	--	2178	--	2352
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
196	2304-0502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	41442,00	--	41442	--	41442	--	44757
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
198	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2172,88	86,02	10864	430	1489	8831	21271
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	8945	66		1576	
199	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1162,00	--	5810	--	5810	--	6275
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
200	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	10	325,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									
201	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	5,5	460,00	--	2530	--	2530	--	2732
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
202	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	319,00	--	2807	--	2807	--	3032
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
203	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	16,5	286,00	--	4719	--	4719	--	5097
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
204	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	37,18	234,00	--	8700	--	8700	--	9396
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
205	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	1,1	165,00	--	182	--	182	--	196
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
206	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	м2	6,9	4881,00	--	33679	--	33679	--	36373
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
207	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,094	482667,00	--	45371	--	45371	--	49000
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				326300	1118	301925	22961	377202
							23257	172	--	27943	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52617				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52617				
		Сметная прибыль	Тенге				4209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56826				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45371				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45371				
		Сметная прибыль	Тенге				3630				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49000				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				228312				
		Материалы	Тенге				3872				
		Всего заработная плата	Тенге					23429			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				200065				
		Накладные расходы	Тенге				22960				
		Сметная прибыль	Тенге				20102				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				271375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				377201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23429			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
		ФИТИНГИ									
208	2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцерой T= 185°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1381,00	--	27620	--	27620	--	29830
		СП - 8%			--	--	--	--		2210	
209	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	66,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
210	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	120	1360,00	--	163200	--	163200	--	176256
		СП - 8%			--	--	--	--		13056	
211	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	80	939,00	--	75120	--	75120	--	81130
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
212	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", T до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	240	701,00	--	168240	--	168240	--	181699
		СП - 8%			--	--	--	--		13459	
213	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	26,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
214	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	200	835,00	--	167000	--	167000	--	180360
		СП - 8%			--	--	--	--		13360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	71,00	--	11360	--	11360	--	12269
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
216	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	120	1109,00	--	133080	--	133080	--	143726
		СП - 8%			--	--	--	--		10646	
217	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	80	1109,00	--	88720	--	88720	--	95818
		СП - 8%			--	--	--	--		7098	
218	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики воды (квартирные) модели СВУ, DN 15, с импульсным выходом Qnom 1,5 м3/ч	шт.	40	7002,00	--	280080	--	280080	--	302486
		СП - 8%			--	--	--	--		22406	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
219	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	55	234,00	--	12870	--	12870	--	13900
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
220	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	181,00	--	1195	--	1195	--	1290
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
221	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	31,02	165,00	--	5118	--	5118	--	5528
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1139083	--	1139083	--	1230211
							--	--	--	91128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19183				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19183				
		Сметная прибыль	Тенге				1535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20718				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1119900				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1119900				
		Сметная прибыль	Тенге				89592				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1209492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1230210				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
222	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	
223	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	1	24638,00	--	24638	--	24638	--	26609
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
224	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
225	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	19	2172,88	86,02	41285	1634	5660	33558	80830
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	33991	252		5987	
226	2304-0502-1403 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	5	16460,00	--	82300	--	82300	--	88884
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
227	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	567,00	--	5670	--	5670	--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
228	2304-0502-1402 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	4	13457,00	--	53828	--	53828	--	58134
		СП - 8%			--	--	--	--		4306	
229	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	8	471,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
230	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1162,00	--	11620	--	11620	--	12550
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
231	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	20	325,00	--	6500	--	6500	--	7020
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	33	286,00	--	9438	--	9438	--	10193
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
233	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	60,5	234,00	--	14157	--	14157	--	15290
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
234	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	35,2	181,00	--	6371	--	6371	--	6881
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
235	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	м	2,8	165,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		НАСОСЫ									
236	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10	шт.	2	296196,43	--	592393	--		--	592393
					--	--	--	--	592393	--	
237	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
238	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4	12776,00	--	51104	--	51104	--	55192
		СП - 8%			--	--	--	--		4088	
239	2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	6587,00	--	13174	--	13174	--	14228
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
240	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	12	891,00	--	10692	--	10692	--	11547
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
241	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	9489,00	--	9489	--	9489	--	10248
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
242	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28142,00	--	28142	--	28142	--	30393
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
243	2303-0301-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт.	1	26236,00	--	26236	--	26236	--	28335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
244	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	1183482,14	--	1183482	--		--	1183482
					--	--	--	--	1183482	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2180656	1720	367281	35324	2251188
							35780	265	1775875	35208	
		Стоимость оборудования	Тенге				1775875				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1775875				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30428				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30428				
		Сметная прибыль	Тенге				2434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32862				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				374353				
		Материалы	Тенге				5957				
		Всего заработная плата	Тенге					36045			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				330895				
		Накладные расходы	Тенге				35324				
		Сметная прибыль	Тенге				32774				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				442450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					36045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2251188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					36045			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(ВЫШЕ 0,000)									
245	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	20	2172,88	86,02	43458	1720	5958	35324	85084
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	35780	265		6303	
246	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	20	10237,00	--	204740	--	204740	--	221119
		СП - 8%			--	--	--	--		16379	
247	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	40	567,00	--	22680	--	22680	--	24494
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
248	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	208	1534,92	17,69	319264	3679	4640	304759	673945
		НР - 98%; СП - 8%			1494,93	0,16	310945	33		49922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	272,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
250	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	199,98	170,00	--	33997	--	33997	--	36716
		СП - 8%			--	--	--	--		2720	
		ФИТИНГИ									
251	2304-0905-1229 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	20	2176,00	--	43520	--	43520	--	47002
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
252	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	66,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
253	2302-0902-4701 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	180	701,00	--	126180	--	126180	--	136274
		СП - 8%			--	--	--	--		10094	
254	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	120	1360,00	--	163200	--	163200	--	176256
		СП - 8%			--	--	--	--		13056	
255	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили полипропиленовыйDN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	120	835,00	--	100200	--	100200	--	108216
		СП - 8%			--	--	--	--		8016	
256	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40	939,00	--	37560	--	37560	--	40565
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
257	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	26,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
258	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	80	1109,00	--	88720	--	88720	--	95818
		СП - 8%			--	--	--	--		7098	
259	2302-0501-1801 РСНБ РК 2015	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	40	1109,00	--	44360	--	44360	--	47909
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
260	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14079
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	8,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
262	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	8,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
263	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики воды (квартирные) модели СВУ, DN 15, с импульсным выходом Qnom 1,5 м3/ч	шт.	40	7002,00	--	280080	--	280080	--	302486
		СП - 8%			--	--	--	--		22406	
		Теплоизоляционные работы									
264	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	49,72	234,00	--	11634	--	11634	--	12565
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
265	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	49,72	181,00	--	8999	--	8999	--	9719
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1547444	5399	1195320	340083	2038528
							346725	298	--	151003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20634				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20634				
		Сметная прибыль	Тенге				1651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22285				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1526810				
	Материалы		Тенге				10598				
	Всего заработная плата		Тенге					347023			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1164088				
		Накладные расходы	Тенге				340083				
		Сметная прибыль	Тенге				149351				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2016244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					347023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2038529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					347023			

РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2172,88	86,02	86915	3441	11914	70647	170168
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	71560	530		12605	
267	2304-0905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	3274,00	--	130960	--	130960	--	141437
		СП - 8%			--	--	--	--		10477	
268	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1850,53	24,72	370106	4943	4638	353390	781376
		НР - 98%; СП - 8%			1802,63	0,39	360525	77		57880	
269	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	198	723,00	--	143154	--	143154	--	154606
		СП - 8%			--	--	--	--		11452	
270	2302-0902-4703 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	120	1597,00	--	191640	--	191640	--	206974
		СП - 8%			--	--	--	--		15331	
271	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	36,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
272	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	2430,00	--	194400	--	194400	--	209952
		СП - 8%			--	--	--	--		15552	
273	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	40,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
274	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	10,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1123655	8384	683186	424037	1671508
							432085	607	--	123815	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1123655				
		Материалы	Тенге				16552				
		Всего заработная плата	Тенге					432692			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				666634				
		Накладные расходы	Тенге				424038				
		Сметная прибыль	Тенге				123815				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1671508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					432692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1671508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					432692			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
275	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
276	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	10	654,00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
277	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	(Угольник)Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	10	1066,00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
278	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
279	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19838	--	19838	--	21425
							--	--	--	1587	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				19838				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19838				
		Сметная прибыль	Тенге				1587				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21425				
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
280	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	553,00	--	6636	--	6636	--	7167
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
281	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.100 мм	шт.	20	654,00	--	13080	--	13080	--	14126
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
282	2302-0601-1305 РСНБ РК 2015	(Угольник)Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100x50	шт.	40	867,00	--	34680	--	34680	--	37454
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
283	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	(Угольник)Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100	шт.	24	1066,00	--	25584	--	25584	--	27631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
284	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	40	466,00	--	18640	--	18640	--	20131
		СП - 8%			--	--	--	--		1491	
285	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	42	131,00	--	5502	--	5502	--	5942
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
286	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	20	176,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
287	2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 16	шт.	400	476,00	--	190400	--	190400	--	205632
		СП - 8%			--	--	--	--		15232	
288	2302-1201-0602 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 25	шт.	240	1120,00	--	268800	--	268800	--	290304
		СП - 8%			--	--	--	--		21504	
289	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	40	84,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				570202	--	570202	--	615818
							--	--	--	45616	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				570202				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				570202				
		Сметная прибыль	Тенге				45616				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				615818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				615818				
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная									
290	ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS	шт.	2	421339,29	--	842679	--		--	842679
					--	--	--	--	842679	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				842679	--	--	--	842679
							--	--	842679	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				842679				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				842679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				842679				
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная									
291	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка диам.50 мм	шт.	8	284,00	--	2272	--	2272	--	2454
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2272	--	2272	--	2454
							--	--	--	182	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2272				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				182				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2454				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				2454				
РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная											
292	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12	212,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2544	--	2544	--	2748
							--	--	--	204	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2544				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2544				
		Сметная прибыль	Тенге				204				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2748				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				2748				
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ											
УСТАНОВКА ПЛИТЫ											
293	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	40	51698,00	--	2067920	--	2067920	--	2233354
		СП - 8%			--	--	--	--		165434	
294	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 м 3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	40	10440,00	--	417600	--	417600	--	451008
		СП - 8%			--	--	--	--		33408	
295	ПРАЙС ЛИСТ	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	шт.	40	55803,57	--	2232143	--	2232143	--	2410714
		СП - 8%			--	--	--	--		178571	
УСТАНОВКА КРАНОВ											
296	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	818,00	--	65440	--	65440	--	70675
		СП - 8%			--	--	--	--		5235	
297	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2280,00	--	18240	--	18240	--	19699
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
УКЛАДКА ТРУБ											
298	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	200	974,00	--	194800	--	194800	--	210384
		СП - 8%			--	--	--	--		15584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	2301-0103-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	160	711,00	--	113760	--	113760	--	122861
		СП - 8%			--	--	--	--		9101	
300	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	м	8	1074,00	--	8592	--	8592	--	9279
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
301	2302-0101-0704 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	517,00	--	4136	--	4136	--	4467
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
302	2302-0101-0703 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24	431,00	--	10344	--	10344	--	11172
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
303	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	120	163,00	--	19560	--	19560	--	21125
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
304	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	182,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
305	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	16	249,00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
306	2302-0801-0101 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	4	1492,00	--	5968	--	5968	--	6445
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
307	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	80	94,00	--	7520	--	7520	--	8122
		СП - 8%			--	--	--	--		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	80	77,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5180535	--	5180535	--	5594978
							--	--	--	414443	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4717663				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4717663				
		Сметная прибыль	Тенге				377413				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5095076				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				462872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				462872				
		Сметная прибыль	Тенге				37030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				499902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5594978				
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
309	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
310	2307-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20	28389,00	--	567780	--	567780	--	613202
		СП - 8%			--	--	--	--		45422	
311	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Автомат FMB4-C-40A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	1687,00	--	67480	--	67480	--	72878
		СП - 8%			--	--	--	--		5398	
312	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-16А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	6269,00	--	501520	--	501520	--	541642
		СП - 8%			--	--	--	--		40122	
313	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения УЗО-10А/0,03 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	6269,00	--	250760	--	250760	--	270821
		СП - 8%			--	--	--	--		20061	
314	2307-0501-0802 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40	3874,00	--	154960	--	154960	--	167357
		СП - 8%			--	--	--	--		12397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	682,00	--	13640	--	13640	--	14731
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
316	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
317	2404-0207-3987 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный с тепловым реле	шт	2	3410,00	--	6820	--	6820	--	7366
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
318	2307-0202-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IР55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	4	6567,00	--	26268	--	26268	--	28369
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
319	1310-0104-0107 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов	кронш	4	110,80	--	443	--	--	270	771
		НР - 61%; СП - 8%			110,80	--	443	--		57	
320	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны настенный, У2191 УЗ	комплект	4	550,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
321	1121-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6,8	519,20	6,93	3531	47	600	2090	6070
		НР - 72%; СП - 8%			424,11	2,77	2884	19		450	
322	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6,936	1718,00	--	11916	--	11916	--	12869
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
323	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Планки	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
324	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,65	1221,00	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
325	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	4	515,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1891424	47	1621783	2360	2023986
							3327	19	266268	130201	
	Стоимость оборудования		Тенге				266268				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				266268				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1595688				
	Всего заработная плата		Тенге					443			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1595245				
		Накладные расходы	Тенге				270				
		Сметная прибыль	Тенге				127677				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1723635				
		Сметная заработная плата	Тенге					443			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11144				
	Материалы		Тенге				600				
	Всего заработная плата		Тенге					2903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7614				
		Накладные расходы	Тенге				2090				
		Сметная прибыль	Тенге				1059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2903			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2060				
		Сметная прибыль	Тенге				165				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2225				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16264				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16264				
		Сметная прибыль	Тенге				1301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2023986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3346			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								83915053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14017164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					442063			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48065185		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3247782		
		- Накладные расходы	Тенге							12167496	
		- Сметная прибыль	Тенге							5975365	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор "ПК "Сапак"
Садыков С.