Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительств "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

Наименование объекта и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В П. САРЫКОЛ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	Номер 1	Дата 18.01.2018 года	наимено-ван.	код	наименов ание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в тек месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В П. САРЫКОЛ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО	62000000,00	10714285,71	12890758,00	11424582,00	1466176,00	0,00	-	-	1285714,29	12000000,00

Руководитель ГУ Жангалинский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительств "
Муратов Ж.Е. _____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Заказчик

сентябрь 2018 года

Директор ТОО «Жолаушы Жол»
Сертеков С.С._____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

сентябрь 2018 года

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-4 (РЕДАКЦИЯ 5.5.6)

1

6030

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жолаушы-Жол»

ОСНОВАНЕИЕ: Договор о государственных закупках работ № 1 от 18.01.2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В П. САРЫКОЛ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

ФОРМА 2 АВС-4

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	М3 ГРУНТА	625,0000		22,26	13912,16
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	5,037	981,60	4945
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	4945
1.2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	5,037	2761,72	13912
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	5,037	981,60	4945
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	13912
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	2922
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	714
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,82	3636
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	1404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	18952
2	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА**	М3 ГРУНТА	17,0000		597,17	10151,91
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	15,045	674,77	10152
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,17	10152
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	6000
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,28	685
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		393,21	6685
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		79,23	1347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	18183

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015	**ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**64,0000**		**39,64**	**2536,73**
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	3,36	754,98	2537
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**39,64**	**2537**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,43	1499
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26,10	1670
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,26	337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**70,99**	**4544**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ			
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**70,5000**		**655,88**	**46239**
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,972	68,526	674,77	46239
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**655,88**	**46239**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		387,62	27327
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	3119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		431,87	30447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,02	6135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	82821
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**546,2000**		**22,26**	**12158**
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	4,402	981,60	4321
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	4321
5.2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л С.)	МАШ.-Ч	0,00806	4,402	2761,72	12158
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	4,402	981,60	4321
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	12158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	2554
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	624
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,82	3178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	1227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	16563
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ К ГОС УЧРЕЖДЕНИЯМ			
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**33,0000**		**655,88**	**21644**
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,972	32,076	674,77	21644
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	21644

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		387,62	12792
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	1460
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		431,87	14252
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,02	2872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	38767
7	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**229,0000**		**22,26**	**5097**
7.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	1,846	981,60	1812
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	1812
7.2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	1,846	2761,72	5097
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	1,846	981,60	1812
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	5097
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	1071
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,82	1332
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	6944
			НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ/ ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД				
8	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) , ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	**М3 ГРУНТА**	**541,0000**		**24,55**	**13281,65**
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	3,684	1143,29	4212
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,79	4212
8.2	258 С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00681	3,684	3605,02	13282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00681	3,684	1143,29	4212
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,55	13282
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,60	2489
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,24	669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,84	3158
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	1315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,82	17755
			ТРУБОПРОВОДЫ В1				
9	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,1090**		**42301,58**	**4610,87**
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	5,614	754,98	4238
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38881,47	4238
9.2	144603 С (21-130102-0901)	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,000059	0,000064	426602,36	27
9.3	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	11,8	1,286	268,51	345

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3420,11**	**373**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	2632
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2817,35	307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26962,74	2939
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5541,15	604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**74805,47**	**8154**
10	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**2,90005**		**52503,96**	**152264**
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	149,353	754,98	112758
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38881,47**	**112758**
10.2	144603 С (21-130102-0901)	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00235	0,006815	426602,36	2907
10.3	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	47	136,302	268,51	36599
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13622,49**	**39506**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	70023
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3249,93	9425
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		27395,33	79448
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6391,94	18537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**86291,22**	**250249**
11	**Е11-221101-0102 11-221101-0102 РСНБ РК 2015**	**ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 80 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ**	**ВРЕЗКА**	**1,0000**		**3877,03**	**3877,03**
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=942,77)	ЧЕЛ-Ч	1,86	1,86	942,77	1754
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,68	0,68	953,09	648
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2401,66**	**2402**
11.3	126 С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,53	0,53	3152,71	1671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,53	0,53	981,60	520
11.4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,15	1799,25	270
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,15	852,37	128
11.5	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,13	0,13	17,05	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1943,04**	**1943**
11.6	146645 С (21-130701-0201)	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,027	0,027	4812,69	130
11.7	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,102	0,102	180,96	18

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	147337 С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00016	0,00016	200244,36	32
11. 9	250402 С (23-011399-9901)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	0,4	0,4	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				180,44	180
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1491,43	1491
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		227,62	228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1719,05	1719
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		447,69	448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6043,77	6044
			ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ (10ШТ) Н=1,75				
12	С123-050301-1805 23-050301-1805 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПОЛУХОМУТ МС-1**	Т	0,0250		157279,92	3932
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6668,67	167
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6668,67	167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13115,89	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177064,48	4427
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ЛЕСТНИЦА Л1: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3, Д12ММ**	Т	0,0626		189337,53	11852,53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	503
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8027,91	503
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		15789,24	988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213154,68	13343
14	С123-030103-0401 23-030103-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, D 51 ММ ГОСТ Р 51049-2008**	М	80,0000		664,95	53196
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		28,19	2256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		28,19	2256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		55,45	4436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				748,60	59888
			УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА				
15	Т ПРАЙС	**ЗНАК ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ**	ШТ	10,0000		2142,86	21428,57
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		90,86	909
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		90,86	909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		178,70	1787

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2412,41	24124
16	С23-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА ВТ-6/ГОСТ 539-80/ДУ 100ММ, ДВ 104ММ	М	18,0000		653,70	11766,60
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		27,72	499
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		27,72	499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		54,51	981
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				735,93	13247
17	С21-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,0283		201238,91	5695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8532,53	241
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8532,53	241
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16781,72	475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				226553,15	6411
18	С21-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0030		381819,66	1145,46
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16189,15	49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		16189,15	49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31840,71	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429849,52	1290
				КОЛОДЦЫ В1			
19	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	0,4300		27451,43	11804
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4,9	2,107	754,98	1591
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,08471	863,30	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	1664
19.3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ-Ч	0,0027	0,001161	3422,17	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗОШЛАЖ.СЧЕТ	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,001161	452,77	1
19.4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-Ч	0,2916	0,125388	36,72	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗОШЛАЖ.СЧЕТ	ЧЕЛ-Ч				

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,075723	3581,97	271
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,075723	852,37	65
19. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,003182	3173,59	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,003182	1143,29	4
19. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,003698	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,004644	1799,25	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,004644	852,37	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	298
19. 9	100463 С (21-020101-0101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,4386	21371,80	9374
19.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	0,32766	66,30	22
19.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,00301	26031,20	78
19.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000353	17400,00	6
19.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,129	196,54	25
19.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,03225	6598,38	213
19.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,001823	93,00	0
19.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,27993	702,64	197
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23057,90	9915
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1876,69	807
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1243,51	535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3120,21	1342
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2445,73	1052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33017,37	14197
20	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	УПОРЫ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО	М3	0,4000		25157,48	10062,99
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	0,388	754,98	293

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	0,0806	859,44	69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				905,51	362
20. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,00108	3422,17	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,00108	852,37	1
20. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	0,02332	36,72	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
20. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	0,07472	3581,97	268
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	0,07472	852,37	64
20. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,00196	3173,59	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,00196	1143,29	2
20. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,0004	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
20. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,00284	1799,25	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,00284	852,37	2
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				708,87	284
20. 9	100467 С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,408	23008,79	9388
20.10	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,00016	26031,20	4
20.11	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,00004	17400,00	1
20.12	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,008	196,54	2
20.13	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,012	6598,38	79
20.14	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,00292	93,00	0
20.15	275941 С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,0144	905,42	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23716,27	9487
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1085,30	434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1524,47	610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (П39=8)	%	8		2134,56	854

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28816,50	11527
21	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В 7,5**	**М3**	**0,0800**		**25157,48**	**2012,60**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	0,0776	754,98	59
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	0,01612	859,44	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**905,51**	**72**
21. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,000216	3422,17	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,000216	852,37	0
21. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	0,004664	36,72	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	0,014944	3581,97	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	0,014944	852,37	13
21. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,000392	3173,59	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,000392	1143,29	0
21. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,00008	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
21. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,000568	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,000568	852,37	0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**708,87**	**57**
21. 9	100467 С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0816	23008,79	1878
21.10	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,000032	26031,29	1
21.11	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,000008	17400,00	0
21.12	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,0016	196,54	0
21.13	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,0024	6598,38	16
21.14	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,000584	93,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
21.15	275941 С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,00288	905,42	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23716,27	1897
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1085,30	87
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1524,47	122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2134,56	171
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28816,50	2305
22	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ 39ШТ**	**М2**	**23,7900**		**2575,38**	**61268,24**
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	1,23	29,262	748,61	21906
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0964	2,293	878,93	2016
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1005,52	23921
22.3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0692	1,646	3581,97	5897
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0692	1,646	852,37	1403
22.4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,209352	3173,59	664
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,209352	1143,29	239
22.5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0286	0,680394	470,55	320
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22.6	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0253	0,601887	18,64	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22.7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0184	0,437736	1799,25	788
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0184	0,437736	852,37	373
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				322,84	7680
22.8	102673 С (21-020402-0104)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,00167	0,039729	18694,09	743
22.9	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,42	33,782	215,22	7271
22.10	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000258	0,006138	19874,45	122
22.11	145975 С (21-130209-0203)	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,0323	0,792207	346,48	274

1	2	3	4	5	6	7	8
22.12	146053 С (21-130211-0609)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,000016	0,000381	180808,26	69
22.13	147090 С (21-130804-1101)	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,73	41,157	547,44	22531
22.14	147697 С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,000375	0,008921	75443,28	673
22.15	248409 С (21-070510-1401)	ЛАЗЫ И ЛЮКИ	М2	1	23,79	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1331,75	31682
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		601,30	14305
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		134,69	3204
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		735,99	17509
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		264,91	6302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3576,28	85080
23	**С121-070203-0303 21-070203-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,3748**		**26031,20**	**9756,23**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1103,72	414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1103,72	414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2170,79	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29305,72	10983
24	**С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,0094**		**17721,26**	**165,87**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		751,38	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		751,38	7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1477,81	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19950,45	187
25	**С121-070204-0304 21-070204-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,0508**		**18561,74**	**942,53**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		787,02	40
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		787,02	40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1547,90	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20896,66	1061

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0515		17721,26	912
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		751,38	39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		751,38	39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1477,81	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19950,45	1027
27	С121-130209-0401 21-130209-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	19,5000		196,54	3832,53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,33	162
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8,33	162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,39	320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,26	4315
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К ГОС УЧРЕЖДЕНИЯМ					
28	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ, ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,3248		42301,58	13739,55
28_1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	16,727	754,98	12629
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38881,47	12629
28_2	144603 С (21-130102-0901)	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00059	0,000192	426602,36	82
28_3	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	11,8	3,833	268,51	1029
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3420,11	1111
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	7842
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2817,35	915
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26962,74	8757
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5541,15	1800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74805,47	24297
29	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ, УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	3,0000		371,08	1113,23
29_1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,41	1,23	832,64	1024
29_2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,03	852,37	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				349,91	1050

1	2	3	4	5	6	7	8
29.3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03	1799,25	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,03	852,37	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**17,99**	**54**
29.4	147045 С (21-130803-0901)	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,01	0,03	304,79	9
29.5	149389 С (22-040603-0102)	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,03	371,47	11
29.6	249409 С (22-040201-0702)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,06	247,03	15
29.7	251572 С (23-030301-9900)	ВОДОМЕРЫ ГОСТ 6019-83	ШТ.	1	3	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**11,70**	**35**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		211,34	634
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,69	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		236,04	708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		48,57	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				655,69	1967
30	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА**	**ФИЛЬТР**	**3,0000**		**771,90**	**2315,70**
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,7725	2,317	832,64	1930
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03708	0,11124	860,45	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**675,12**	**2025**
30.3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00103	0,00309	3173,59	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00103	0,00309	1143,29	3
30.4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,28634	0,85902	163,71	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
30.5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03605	0,10815	1799,25	195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03605	0,10815	852,37	92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**115,01**	**345**
30.6	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00021	195385,08	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13,68**	**41**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,4		407,77	1223
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		50,02	150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		457,79	1373
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		98,38	295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1328,07	3984

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ				
31	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**1,6520**		**42301,58**	**69882,22**
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	85,078	754,98	64232
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38881,47**	**64232**
31.2	144603 С (21-130102-0901)	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00059	0,000975	426602,36	416
31.3	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	11,8	19,494	268,51	5234
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3420,11**	**5650**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	39888
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2817,35	4654
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26962,74	44542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5541,15	9154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**74805,47**	**123579**
			ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД				
32	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,3100**		**52503,96**	**16276,23**
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	15,965	754,98	12053
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38881,47**	**12053**
32.2	144603 С (21-130102-0901)	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00235	0,000728	426602,36	311
32.3	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	47	14,57	268,51	3912
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13622,49**	**4223**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	7485
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3249,93	1007
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		27395,33	8493
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6391,94	1982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**86291,22**	**26750**
33	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, НАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**4,0000**		**858,64**	**3434,54**
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	0,414	1,656	803,99	1331
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	0,904	756,41	684
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**503,80**	**2015**
33.3	116 С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	0,224	0,896	2326,30	2084
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗАРПЛАТА ГРУ...	ЧЕЛ-Ч	0,224	0,896	756,41	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,004	2893,28	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,004	981,60	4
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,004	1799,25	7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,004	852,37	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	2103
33. 6	251461 С (23-021199-9901)	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	4	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,00	--
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		312,86	1251
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,67	199
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		362,53	1450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		97,69	391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	5275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**908240**

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. ПНРС

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1

34	Е11-010205-0502 **11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**101,0000**		**655,88**	**66243,52**
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,972	98,172	674,77	66244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	66244
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		387,62	39150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	4469
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		431,87	43619
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,02	8789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	118651
35	Е11-010104-0402 **11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**514,0000**		**22,26**	**11441,36**
35. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	4,143	981,60	4067
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	4067
35. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	4,143	2761,72	11441
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	4,143	981,60	4067
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	11441
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	2403
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	587
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,82	2990
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	1155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	15586

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,02	2611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	35243
40	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**128,0000**		**22,26**	**2849,21**
40.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	1,032	981,60	1013
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7,91**	**1013**
40.2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	1,032	2761,72	2849
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	1,032	981,60	1013
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,26**	**2849**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	599
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,82	745
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	3881
41	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**32,0000**		**22,26**	**712,30**
41.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,25792	981,60	253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7,91**	**253**
41.2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,25792	2761,72	712
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,25792	981,60	253
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,26**	**712**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,82	186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	970
42	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА**	**М3 ГРУНТА**	**0,9200**		**597,17**	**549,4**
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7*674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	0,8142	674,77	549
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**597,17**	**549**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	325
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,28	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		393,21	362
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		79,23	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	984
43	**Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3,5000**		**39,64**	**138,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	0,18375	754,98	139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,64	139
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,43	82
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26,10	91
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5,26	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	248
			ТРУБОПРОВОДЫ К1				
44	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,1420**		**52503,96**	**7455,56**
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	7,313	754,98	5521
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38881,47	5521
44.2	144603 С (21-130102-0901)	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00235	0,000334	426602,36	142
44.3	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	47	6,674	268,51	1792
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13622,49	1934
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	3429
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3249,93	461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		27395,33	3890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		6391,94	908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86291,22	12253
45	**Е11-220601-0501 11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0050**		**98061,63**	**490,31**
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47)	ЧЕЛ-Ч	54	0,27	878,47	237
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,8	0,044	975,35	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56020,46	280
45.3	846 С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	3,72	0,0186	3939,38	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	[illegible]	[illegible]	1142,29	21
45.4	1147 С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,76	0,0488	23,16	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45.5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	4,73	0,02365	470,55	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
45.6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,88	0,0244	1198,95	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,001	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,001	852,37	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**23316,96**	**117**
45. 8	135569 С (21-100402-0101)	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	14,3	0,0715	266,81	19
45. 9	135874 С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	70	0,35	250,77	88
45.10	136328 С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	1,36	0,0068	2778,53	19
45.11	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,08	0,0004	6598,38	3
45.12	149239 С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,004	0,00002	365439,27	7
45.13	249178 С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	0,8	0,004	211,97	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**27307,29**	**137**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		34788,70	174
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5632,85	28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		40421,56	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11078,66	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**149561,84**	**748**
46	**С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74**	**КГ**	**0,008690**		**196,45**	**1,71**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,33	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8,33	--
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,38	--
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,16	2
			ТРУБОПРОВОДЫ В1				
47	Е11-220701-0103 П-220701-0103 РСНБ РК 2015	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,1012**		**52503,96**	**5313,4**
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	5,212	754,98	3935
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38881,47	3935
47. 2	144603 С (21-130102-0901)	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00235	0,000238	426602,36	101

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 3	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	47	4,756	268,51	1277
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13622,49**	**1379**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	2444
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3249,93	329
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		27395,33	2772
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6391,94	647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**86291,22**	**8733**
48	**Е11-220601-0501 11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0050**		**98061,63**	**490,31**
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47)	ЧЕЛ-Ч	54	0,27	878,47	237
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,8	0,044	975,35	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**56020,46**	**280**
48. 3	846 С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	3,72	0,0186	3939,38	73
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,72	0,0186	1143,29	21
48. 4	1147 С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,76	0,0488	23,16	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
48. 5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	4,73	0,02365	470,55	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
48. 6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,88	0,0244	1198,95	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,88	0,0244	852,37	21
48. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,001	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,001	852,37	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**23316,96**	**117**
48. 8	135569 С (21-100402-0101)	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	14,3	0,0715	266,81	19
48. 9	135874 С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	70	0,35	250,77	88
48.10	136328 С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	1,36	0,0068	2778,53	19
48.11	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,08	0,0004	6598,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8
48.12	149239 С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,004	0,00002	365439,27	7
48.13	249178 С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	0,8	0,004	211,97	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**27307,29**	**137**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		34788,70	174
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5632,85	28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		40421,56	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		11078,66	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**149561,84**	**748**
49	**Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0240**		**52503,96**	**1260,09**
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	1,236	754,98	933
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38881,47**	**933**
49.2	144603 С (21-130102-0901)	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00235	0,000056	426602,36	24
49.3	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	47	1,128	268,51	303
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**13622,49**	**327**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	579
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3249,93	78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		27395,33	657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6391,94	153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**86291,22**	**2071**
			КОЛОДЦЫ К1				
50	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ**	**М3 КЛАДКИ**	**0,0210**		**28021,77**	**587,65**
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	5,95	0,12495	735,88	92
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,00756	852,37	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**4685,34**	**98**
50.3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,00756	3581,97	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,00756	852,37	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1289,51**	**27**
50.4	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	0,00504	12316,36	62
50.5	102867 С (21-030101-0103)	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ	0,4	0,0084	47300,18	397

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0023	0,000048	205870,68	10
50. 7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,046	0,000966	93,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**22353,78**	**469**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		2380,15	50
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1289,04	27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3669,19	77
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2535,28	53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**34226,25**	**719**
51	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77**	**КГ**	**3,0000**		**547,44**	**1642,32**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,21	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,21	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,65	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**616,30**	**1849**
52	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В 7,5**	**М3 ЗАДЕЛКИ**	**0,0080**		**80300,33**	**642,4**
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=716,15)	ЧЕЛ-Ч	60,8	0,4864	716,15	348
52. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,0032	852,37	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43882,87**	**351**
52. 3	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23	0,00184	35,59	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0032	1799,25	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,0032	852,37	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**727,89**	**6**
52. 5	100775 С (21-020101-2401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,00832	23401,34	195
52. 6	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	0,076	66,30	5
52. 7	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	0,00168	24435,92	41
52. 8	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00144	26031,20	37

1	2	3	4	5	6	7	8
52.9	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,000039	17400,00	1
52.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	0,0472	196,54	9
52.11	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,00011	93,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36030,52**	**288**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,50	178
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4349,94	35
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26642,43	213
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8555,42	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115498,18**	**924**
53	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ И 7,5**	**М3 ЗАДЕЛКИ**	**0,0600**		**80300,33**	**4818,02**
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=716,15)	ЧЕЛ-Ч	60,8	3,648	716,15	2613
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,024	852,37	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43882,87**	**2633**
53.3	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23	0,0138	35,59	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
53.4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,024	1799,25	43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,024	852,37	20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**727,89**	**44**
53.5	100775 С (21-020101-2401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,0624	23401,34	1460
53.6	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	0,57	66,30	38
53.7	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	0,0126	24435,92	308
53.8	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,0108	26031,20	281
53.9	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,000294	17400,00	5
53.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	0,354	196,54	70
53.11	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,000822	93,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36030,52**	**2162**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,50	1338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4349,94	261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26642,43	1599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8555,42	513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115498,18**	**6930**
54	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ**	**М3**	**0,0200**		**27451,43**	**549,03**
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4,9	0,098	754,98	74
54. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,00394	863,30	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3869,47**	**77**
54. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,000054	3422,17	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,000054	852,37	0
54. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,005832	36,72	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--
54. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,003522	3581,97	13
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,003522	852,37	3
54. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,000148	3173,59	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,000148	1143,29	0
54. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,000172	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--		--
54. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,000216	1799,25	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,000216	852,37	0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**694,13**	**14**
54. 9	100463 С (21-020101-0101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0204	21371,80	436
54.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ 08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	0,01524	66,30	1
54.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,00014	26031,20	4
54.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000016	17400,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
54.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,006	196,54	1
54.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,0015	6598,38	10
54.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,000085	93,00	0
54.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,01302	702,64	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**23057,90**	**461**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1876,69	38
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1243,51	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3120,21	62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2445,73	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**33017,37**	**660**
			КОЛОДЦЫ В1				
55	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ**	**М3 КЛАДКИ**	**0,0210**		**28459,62**	**597,65**
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	6,545	0,137445	735,88	101
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,00756	852,37	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5123,19	108
55.3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,00756	3581,97	27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,00756	852,37	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1289,51	27
55.4	102634 С (21-020401-2802)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	0,00504	12316,36	62
55.5	102867 С (21-030101-0103)	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,4	0,0084	47300,18	397
55.6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0023	0,000048	205870,68	10
55.7	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,046	0,000966	93,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22353,78	469
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		2602,58	55
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1317,04	28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3919,62	82
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2590,34	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34969,58	734,36

1	2	3	4	5	6	7	8
56	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**НАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77**	**КГ**	**4,0000**		**547,44**	**2189,76**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,21	93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,21	93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,65	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**616,30**	**2465**
57	Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015	**ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В 7,5**	**М3 ЗАДЕЛКИ**	**0,0080**		**80300,33**	**642,4**
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=716,15)	ЧЕЛ-Ч	60,8	0.4864	716,15	348
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,0032	852,37	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43882,87**	**351**
57.3	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23	0,00184	35,59	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
57.4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0032	1799,25	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,0032	852,37	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**727,89**	**6**
57.5	100775 С (21-020101-2401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,00832	23401,34	195
57.6	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ 08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	0,076	66,30	5
57.7	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	0,00168	24435,92	41
57.8	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,00144	26031,20	37
57.9	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,000039	17400,00	1
57.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	0,0472	196,54	9
57.11	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,00011	93,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36030,52**	**288**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,50	178
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4349,94	35
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			26642,43	213

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8555,42	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115498,18**	**924**
58	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ И 7,5**	**М3 ЗАДЕЛКИ**	**0,0750**		**80300,33**	**6022,52**
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=716,15)	ЧЕЛ-Ч	60,8	4,56	716,15	3266
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,03	852,37	26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43882,87**	**3291**
58.3	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23	0,01725	35,59	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	-	-	-	-
58.4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,03	1799,25	54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,03	852,37	26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**727,89**	**55**
58.5	100775 С (21-020101-2401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,078	23401,34	1825
58.6	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ 08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	0,7125	66,30	47
58.7	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	0,01575	24435,92	385
58.8	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,0135	26031,20	351
58.9	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,000367	17400,00	6
58.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	0,4425	196,54	87
58.11	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,001027	93,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36030,52**	**2702**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,50	1672
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4349,94	326
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26642,43	1998
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8555,42	642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115498,18**	**8662**
59	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	0,0070		27451,43	192,16
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4,9	0,0343	754,98	26
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,001379	863,31	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3869,47**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,000019	3422,17	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,000019	852,37	0
59. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,002041	36,72	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,001233	3581,97	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,001233	852,37	1
59. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,000052	3173,59	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,000052	1143,29	0
59. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,00006	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,000076	1799,25	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,000076	852,37	0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**694,13**	**5**
59. 9	100463 С (21-020101-0101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,00714	21371,80	153
59.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	0,005334	66,30	0
59.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,000049	26031,20	1
59.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000006	17400,00	0
59.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,0021	196,54	0
59.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,000525	6598,38	3
59.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,00003	93,00	0
59.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,004557	702,64	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23057,96	161
		ПР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1876,69	13
		ПР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1243,51	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3120,21	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2445,73	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33017,37	231
60	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**УПОРЫ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,0500**		**25157,48**	**1257,87**
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,97	0,0485	754,98	37
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2015	0,010075	859,44	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**905,51**	**45**
60. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,000135	3422,17	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,000135	852,37	0
60. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0583	0,002915	36,72	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1868	0,00934	3581,97	33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1868	0,00934	852,37	8
60. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,000245	3173,59	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,000245	1143,29	0
60. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,00005	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
60. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0071	0,000355	1799,25	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0071	0,000355	852,37	0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**708,87**	**35**
60. 9	100467 С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,051	23008,79	1173
60.10	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,00002	26031,20	1
60.11	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,000005	17400,00	0
60.12	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	0,001	196,54	0
60.13	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	0,0015	6598,38	10
60.14	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	0,000365	93,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
60.15	275941 С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	0,0018	905,42	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**23716,27**	**1186**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		439,17	22
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1085,30	54
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1524,47	76
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2134,56	107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**28816,50**	**1441**
			ПОКРЫТИЕ ЛЕСТНИЦЫ				
61	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**0,2600**		**57,67**	**14,99**
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,005538	803,99	4
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000052	851,92	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**17,30**	**4**
61.3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000026	3422,17	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000026	852,37	0
61.4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000026	35,59	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
61.5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000026	1799,25	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000026	852,37	0
61.6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,00169	46,16	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,83**	**--**
61.7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000004	347224,83	1
61.8	149529 С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,000023	387279,40	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,72	10
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		9,37	2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,84	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		12,22	3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,59	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,47	20
62	Е11-130301-0501 11-130301-0501 РСНБ РК 2015	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-020 ЗА ОДИН РАЗ**	М2	0,2600		56,72	15
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,9=968,87)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,00767	968,87	7

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000052	851,92	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,75	7
62. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000026	3422,17	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000026	852,37	0
62. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,000026	35,59	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000026	1799,25	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000026	852,37	0
62. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,002912	46,16	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	--
62. 7	146883 С (21-130704-3101)	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000013	0,000003	273897,54	1
62. 8	149224 С (22-040101-0602)	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000065	0,000017	362020,61	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				27,09	7
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,2		15,58	4
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,07	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		18,65	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (ИЗО=8)	%	8		6,03	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81,39	21
				КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ (5ШТ)			
63	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ**	М2	3,0500		2575,38	7854,9
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	1,23	3,751	748,61	2808
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0964	0,29402	878,93	258
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1005,52	3067
63. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0692	0,21106	3581,97	756
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0692	0,21106	[illegible]	380
63. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,02684	3173,59	85
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,02684	[illegible]	43
63. 5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0286	0,08723	470,55	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 6	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ -Ч	0,0253	0,077165	18,64	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
63. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,0184	0,05612	1799,25	101
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0184	0,05612	852,37	48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**322,84**	**985**
63. 8	102673 С (21-020402-0104)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,00167	0,005093	18694,09	95
63. 9	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,42	4,331	215,22	932
63.10	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000258	0,000787	19874,45	16
63.11	145975 С (21-130209-0203)	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,0333	0,101565	346,48	35
63.12	146053 С (21-130211-0609)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,000016	0,000049	180808,26	9
63.13	147090 С (21-130804-1101)	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,73	5,276	547,44	2889
63.14	147697 С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,000375	0,001144	75443,28	86
63.15	248409 С (21-070510-1401)	ЛАЗЫ И ЛЮКИ	М2	1	3,05	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1331,75**	**4062**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		601,30	1834
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		134,69	411
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		735,99	2245
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		264,91	808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**3576,28**	**10908**
64	С121-070203-0303 21-070203-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**	**0,0481**		**26031,20**	**1250,8**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1103,72	53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1103,72	53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2170,79	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29305,72	1408

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0012		17721,26	21,27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		751,38	1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		751,38	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1477,81	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19950,45	24
66	С121-070204-0304 21-070204-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0065		18561,74	120,84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		787,02	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		787,02	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1547,90	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20896,66	136
67	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0066		17721,26	116,96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		751,38	5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		751,38	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1477,81	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19950,45	132
68	С121-130209-0401 21-130209-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	2,5000		196,54	491,35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,33	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8,33	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,39	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,26	553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				240969

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**57,0000**		**655,88**	**37384,96**
69_1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,972	55,404	674,77	37385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**655,88**	**37385**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		387,62	22095
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	2522
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		431,87	24616
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		87,02	4960
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1174,76**	**66962**
70	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА**	**М3 ГРУНТА**	**0,5000**		**597,17**	**298,59**
70_1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	0,4425	674,77	299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**597,17**	**299**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	176
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,28	20
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		393,21	197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		79,23	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1069,61**	**535**
71	Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015	**ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**3,6000**		**39,64**	**142,69**
71_1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	0,189	754,98	143
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**39,64**	**143**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,43	84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26,10	94
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		5,26	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**70,99**	**256**
				КОЛОДЕЦ			
72	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ЛЕСТНИЦА Л1: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3, Д12ММ**	**Т**	**0,0125**		**189337,53**	**2370,51**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8027,91	101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		15789,24	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**213154,68**	**2669**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ**	М3	0,0800		29521,56	2361,72
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4,9	0,392	754,98	296
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,01576	863,30	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3869,47	310
73.3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,000216	3422,17	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,000216	852,37	0
73.4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,023328	36,72	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	–	–	–	–
73.5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,014088	3581,97	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,014088	852,37	12
73.6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,000592	3173,59	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,000592	1143,29	1
73.7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,000688	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	–	–	–	–
73.8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,000864	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,000864	852,37	1
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	56
73.9	100775 С (21-020101-2401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,0816	23401,34	1910
73.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	0,06096	66,30	4
73.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,00056	26031,20	15
73.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000066	17400,00	1
73.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,024	196,54	5
73.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,006	6598,38	40
73.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,000339	93,00	0

1	2		4	5	6	7	8
73.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,05208	702,64	37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25128,03**	**2010**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1876,69	150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1331,29	107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3207,98	257
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2618,36	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**35347,91**	**2828**
74	**С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-**	**КГ**	**3,0000**		**547,44**	**1642,32**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,21	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23,21	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,65	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**616,30**	**1849**
75	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ**	**М3 ЗАДЕЛКИ**	**0,0130**		**80300,33**	**1043,9**
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕ	ЧЕЛ-Ч	60,8	0,7904	716,15	566
75.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,0052	852,37	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43882,87**	**570**
75.3	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫ	МАШ.-Ч	0,23	0,00299	35,59	0
		ВТ.Ч. ЗА	ЧЕЛ-Ч	--	--		
75.4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0052	1799,25	9
		ВТ.Ч. ЗА	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,0052	852,37	4
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**727,89**	**9**
75.5	100775 С (21-020101-2401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУ	М3	1,04	0,01352	23401,34	316
75.6	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБ 08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5	КГ	9,5	0,1235	66,30	8
75.7	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПО 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ	М3	0,21	0,00273	24435,92	67
75.8	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПО ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	М3	0,18	0,00234	26031,20	61
75.9	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕГАШ	Т	0,0049	0,000064	17400,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
75.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	0,0767	196,54	15
75.11	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,000178	93,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36030,52**	**468**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,50	290
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4349,94	57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26642,43	346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		8555,42	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115498,18**	**1501**
76	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**ОТМОСТКА КОЛОДЦА БЕТОНОМ В 7,5**	**М3**	**0,6000**		**29121,16**	**17472,7**
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4,9	2,94	754,98	2220
76.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,1182	863,30	102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3869,47**	**2322**
76.3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ-Ч	0,0027	0,00162	3422,17	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,00162	852,37	1
76.4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-Ч	0,2916	0,17496	36,72	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76.5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ-Ч	0,1761	0,10566	3581,97	378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,10566	852,37	90
76.6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ-Ч	0,0074	0,00444	3173,59	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,00444	1142,29	5
76.7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ-Ч	0,0086	0,00516	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76.8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,0108	0,00648	1799,25	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,00648	852,37	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	416
76.9	100467 С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,612	23008,79	14081
76.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	0,4572	66,30	30

1	2	3	4	5	6	7	8
76.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,0042	26031,20	109
76.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000492	17400,00	9
76.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,18	196,54	35
76.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,045	6598,38	297
76.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,002544	93,00	0
76.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,3906	702,64	274
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24727,63**	**14837**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1876,69	1126
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1314,31	789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3191,00	1915
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2584,97	1551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34897,14	20938
77	**Е11-220601-0608 11-220601-0608 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0070**		**332867,29**	**2330,07**
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47)	ЧЕЛ-Ч	89,2	0,6244	878,47	549
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,01	0,09807	979,04	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92075,84	645
77.3	846 С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ-Ч	6,1	0,0427	3939,38	168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,1	0,0427	1147,29	49
77.4	1147 С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	13,98	0,09786	23,16	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77.5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ-Ч	7,81	0,05467	470,55	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	-			
77.6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ-Ч	6,99	0,04893	1198,95	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,99	0,04893	855,37	42
77.7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,92	0,00644	1799,25	12

1	2	3	4	5	6	7	8
75.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	0,0767	196,54	15
75.11	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,000178	93,00	0
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36030,52**	**468**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,50	290
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4349,94	57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26642,43	346
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		8555,42	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**115498,18**	**1501**
76	**Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**ОТМОСТКА КОЛОДЦА БЕТОНОМ В 7,5**	**М3**	**0,6000**		**29121,16**	**17472,7**
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(З=754,98)	ЧЕЛ-Ч	4,9	2,94	754,98	2220
76.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,197	0,1182	863,30	102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3869,47**	**2322**
76.3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,00162	3422,17	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,00162	852,37	1
76.4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,2916	0,17496	36,72	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76.5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,1761	0,10566	3581,97	378
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,1761	0,10566	852,37	90
76.6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0074	0,00444	3173,59	14
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0074	0,00444	1142,29	5
76.7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0086	0,00516	56,27	0
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
76.8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0108	0,00648	1799,25	12
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0108	0,00648	852,37	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				694,13	416
76.9	100467 С (21-020101-0301)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,612	23008,79	14081
76.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,762	0,4572	66,30	30

1	2	3	4	5	6	7	8
76.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,007	0,0042	26031,20	109
76.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00082	0,000492	17400,00	9
76.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,3	0,18	196,54	35
76.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,075	0,045	6598,38	297
76.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00424	0,002544	93,00	0
76.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,651	0,3906	702,64	274
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24727,63	14837
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1876,69	1126
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1314,31	789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3191,00	1915
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2584,97	1551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34897,14	20938
77	**Е11-220601-0608 11-220601-0608 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0070**		**332867,29**	**2330,07**
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47)	ЧЕЛ-Ч	89,2	0,6244	878,47	549
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,01	0,09807	979,04	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				92075,84	645
77.3	846 С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	6,1	0,0427	3939,38	168
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКПЛАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,1	0,0427	1142,29	49
77.4	1147 С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,98	0,09786	23,16	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКПЛАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77.5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	7,81	0,05467	470,55	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКПЛАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
77.6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	6,99	0,04893	1198,95	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКПЛАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,99	0,04893	892,37	42
77.7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,92	0,00644	1799,25	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,92	0,00644	852,37	5
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**38064,96**	**266**
77.8	135874 С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	640	4,48	250,77	1123
77.9	136328 С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	16,2	0,1134	2778,53	315
77.10	146945 С (21-130802-0107)	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,139	0,000973	16137,42	16
77.11	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,08	0,00056	6598,38	4
77.12	149239 С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,022	0,000154	365439,27	56
77.13	249178 С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	0,6	0,0042	211,97	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**216442,80**	**1515**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		57179,10	400
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16537,97	116
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		73717,06	516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32526,75	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**439111,10**	**3074**
78	ЕН-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ**	ШТ.	10,0000		**858,64**	**8586,36**
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	0,414	4,14	803,99	3329
78.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	2,26	756,41	1709
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**503,80**	**5038**
78.3	116 С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	2,24	2326,30	5211
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,224	2,24	754,98	1691
78.4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,01	2893,28	29
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,01	981,60	10
78.5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,01	1799,25	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,01	852,37	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**525,78**	**5258**
78.6	251461 С (23-021199-9901)	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ	1	10	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,00**	--
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		312,86	3129
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,67	497

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		362,53	3625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (И30=8)	%	8		97,69	977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	13189
79	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2,0000		1462,42	2924,84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		62,01	124
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		62,01	124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (И30=8)	%	8		121,95	244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1646,38	3293
80	С123-020302-5920 23-020302-5920 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 110X90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2,0000		1475,67	2951,34
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		62,57	125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		62,57	125
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (И30=8)	%	8		123,06	246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1661,30	3323
81	С123-020302-8210 23-020302-8210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4,0000		1102,43	4409,72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		46,74	187
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		46,74	187
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (И30=8)	%	8		91,93	368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1241,11	4964
82	С123-020302-8209 23-020302-8209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2,0000		852,23	1704,46
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		36,13	72
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		36,13	72
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (И30=8)	%	8		71,07	142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				959,43	1919

1	2	3	4	5	6	7	8
83	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**10,0000**		**1715,07**	**17150,7**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		72,72	727
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		72,72	727
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		143,02	1430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1930,81**	**19308**
84	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**ШТ.**	**12,0000**		**1332,00**	**15984**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		56,48	678
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		56,48	678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		111,08	1333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**1499,55**	**17995**
85	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0012**		**369177,14**	**443,01**
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	286	0,3432	813,54	279
85.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	49,89	0,059868	766,50	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**270913,12**	**325**
85.3	116 С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	44,4	0,05328	2326,30	124
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	44,4	0,05328	754,98	40
85.4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,000372	2893,28	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,000372	981,00	0
85.5	2011 С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	35	0,042	128,03	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
85.6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	3,48	0,004176	1198,95	5
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,48	0,004176	852,37	4
85.7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,7	0,00204	1799,25	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,7	0,00204	852,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**115896,76**	**139**
85.8	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,43	0,004116	215,22	1
85.9	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	74	0,0888	268,51	24
85.10	250404 С (23-011399-9903)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	1,212	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20607,94**	**25**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		168237,05	202
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		22786,36	27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		191023,41	229
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		44816,04	54
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**605016,60**	**726**
86	**С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 225Х13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**0,8000**		**5430,96**	**4344,77**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		230,27	184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		230,27	184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		452,90	362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6114,13	4891
87	**С123-010501-1318 23-010501-1318 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 200Х11,9 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**0,4000**		**4281,07**	**1712,43**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		181,52	73
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		181,52	73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		357,01	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**4819,59**	**1928**
				КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ (2ШТ)			
88	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ**	**М2**	**1,2200**		**2575,38**	**3141,96**
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	1,23	1,501	748,61	1123
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0964	0,117608	878,93	103
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1005,52	1227
88.3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ-Ч	0,0692	0,084424	3581,97	302

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0692	0,084424	852,37	72
88. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,010736	3173,59	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,010736	1143,29	12
88. 5	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0286	0,034892	470,55	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	-	--
88. 6	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0253	0,030866	18,64	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	-	--
88. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0184	0,022448	1799,25	40
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0184	0,022448	852,37	19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**322,84**	**394**
88. 8	102673 С (21-020402-0104)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,00167	0,002037	18694,09	38
88. 9	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,42	1,732	215,22	373
88.10	144613 С (21-130103-0102)	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000258	0,000315	19874,45	6
88.11	145975 С (21-130209-0203)	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,0333	0,040626	346,48	14
88.12	146053 С (21-130211-0609)	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ	Т	0,000016	0,00002	180808,26	4
88.13	147090 С (21-130804-1101)	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,75	2,111	547,44	1155
88.14	147697 С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,000375	0,000458	75443,28	35
88.15	248409 С (21-070510-1401)	ЛАЗЫ И ЛЮКИ	М2	1	1,22	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1331,75	1625
		ПР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		601,30	734
		ПР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		134,69	164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		735,99	898
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (П30=8)	%	8		264,91	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3576,28	4363

1	2	3	4	5	6	7	8
89	С121-070203-0303 21-070203-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0192		26031,20	500,32
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1103,72	21
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1103,72	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2170,79	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29305,72	563
90	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005		17721,26	8,51
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		751,38	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		751,38	--
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1477,81	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19950,45	10
91	С121-070204-0304 21-070204-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026		18561,74	48,33
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		787,02	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		787,02	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1547,90	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20896,66	54
92	С121-070204-0303 21-070204-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0026		17721,26	46,78
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		751,38	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		751,38	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1477,81	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19950,45	53

1	2	3	4	5	6	7	8
93	С121-130209-0401 21-130209-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75**	**КГ**	**1,0000**		**196,54**	**196,54**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,33	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8,33	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,39	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**221,26**	**221**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**177410**

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7. ЭМ

ЭЛЕКТРИКА

94	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	**М КАБЕЛЯ**	**190,0000**		**610,31**	**115959**
94 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37)	ЧЕЛ-Ч	0,14	26,6	852,37	22673
94 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0997	18,943	894,09	16937
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				208,47	39610
94 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0042	0,798	3360,99	2682
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0042	0,798	1143,29	912
94 4	983 С (31-050402-0308)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)	МАШ.-Ч	0,0391	7,429	2247,48	16697
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0391	7,429	754,95	5609
94 5	1039 С (31-050401-0103)	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т	МАШ.-Ч	0,0391	7,429	11,60	86
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
94 6	1947 С (31-050602-1101)	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	0,0522	9,918	3512,11	34833
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0522	9,918	981,60	9736
94 7	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0042	0,798	2302,88	1838
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0042	0,798	852,37	680
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				295,45	56136
94 8	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,001	0,19	331,13	63
94 9	129039 С (21-050402-0201)	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73	Т	0,000016	0,00304	281414,94	856

1	2	3	4	5	6	7	8
94.10	145782 С (21-130207-1201)	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ	0,248	47,12	182,65	8606
94.11	147184 С (21-130809-1301)	ЛЕНТА К226	100 М	0,000245	0,04655	1671,43	78
94.12	147246 С (21-130812-0102)	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	0,248	47,12	270,38	12740
94.13	147568 С (21-130816-0202)	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,00001	0,0019	2673,62	5
94.14	147653 С (21-130816-2102)	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,000005	0,00095	3979614,44	3781
94.15	241447 С (24-040201-0645)	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98	10 ШТ	0,102	19,38	233,58	4527
94.16	242938 С (24-040207-3932)	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	1000 ШТ	0,000208	0,03952	361,08	14
94.17	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,0288	5,472	1184,41	6481
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**195,53**	**37151**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		89,23	16953
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		29,66	5635
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		118,89	22588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		58,34	11084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**787,54**	**149632**
95	**С123-060128-0504 23-060128-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х6.0 (ОК)-0.66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0800**		**724696,34**	**57975,71**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30727,12	2458
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		30727,12	2458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		60433,88	4835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**815857,34**	**65269**
96	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,1200**		**330591,60**	**39670,99**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14017,08	1682
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		14017,08	1682
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		27568,69	3308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**372177,38**	**44661**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,2500		192465,93	48116,48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8160,56	2040
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8160,56	2040
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		16050,12	4013
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216676,60	54169
98	С123-060128-0405 23-060128-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 4Х6,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1900		580790,13	110350,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24625,50	4679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24625,50	4679
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		48433,25	9202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				653848,88	124231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				437962
		РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10-КВ					
99	Е12-170101-0404 12-170101-0404 РСНБ РК 2015	ПРОВОД НА КРЮКАХ (ЯКОРЯХ) С ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЯ 70 ММ2. ДЕМОНТАЖ	М	1040,0000		108,57	112917,89
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,1572	163,488	690,68	112918
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				108,57	112918
99.2	147789 С (21-130816-3426)	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0007	0,728	--	--
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				--	--
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		64,17	66734
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,32	7617
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		71,49	74352
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		14,41	14982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				194,47	202251
100	Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 1,5 Т. ДЕМОНТАЖ	ОПОРА	13,0000		3618,34	47038,38
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	1,54	20,02	803,99	16096
100.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,75	9,75	1143,29	11147
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2095,61	27243
100.3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,75	9,75	3173,59	30943

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,75	9,75	1143,29	11147
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2380,19**	**30943**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		1292,99	16809
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		208,24	2707
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1501,23	19516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		409,57	5324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**5529,14**	**71879**
101	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**5,0000**		**5971,25**	**29856,26**
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	3,06	15,3	774,71	11853
101. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,87	4,35	1079,76	4697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3310,00**	**16550**
101. 3	1070 С (31-010303-0401)	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,68	3,4	3944,78	13412
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,68	3,4	1143,29	3887
101. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,95	1799,25	1709
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,95	852,37	810
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3024,31**	**15122**
101. 5	146692 С (21-130702-1101)	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00015	168399,16	25
101. 6	146693 С (21-130702-1102)	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,5	1336,01	668
101. 7	147047 С (21-130803-1001)	БЕТОНЬ	КГ	0,02	0,1	84,66	8
101. 8	242810 С (24-040207-2805)	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	30	42,84	1285
101. 9	249408 С (22-040201-0701)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	2	367,39	735
101. 10	249502 С (22-040501-0801)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,5	319,90	160
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**576,33**	**2882**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		2042,27	10211
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		339,77	1699
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2382,04	11910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		668,26	3341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**9021,56**	**45108**
102	**Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**4,0000**		**18902,69**	**75610,77**
102. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	9	36	774,71	27890

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,21	12,84	1088,01	13970
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10464,89**	**41860**
102. 3	1070 С (31-010303-0401)	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	2,6	10,4	3944,78	41026
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,6	10,4	1143,29	11890
102. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	2,44	1799,25	4390
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,61	2,44	852,37	2080
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**11353,97**	**45416**
102. 5	146692 С (21-130702-1101)	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00012	168399,16	20
102. 6	146693 С (21-130702-1102)	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,4	1336,01	534
102. 7	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,08	84,66	7
102. 8	242810 С (24-040207-2805)	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	24	42,84	1028
102. 9	249408 С (22-040201-0701)	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	1,6	367,39	588
102.10	249502 С (22-040501-0801)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,4	319,90	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**576,33**	**2305**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		6456,84	25827
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1075,24	4301
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7532,08	30128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2114,78	8459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**28549,56**	**114198**
103	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013**	**ШТ.**	**3,0000**		**47478,63**	**142436,00**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2013,09	6039
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2013,09	6039
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3959,34	11878
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**53451,06**	**160353**
104	**Е11-330203-0206 11-330203-0206 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**13,0000**		**2804,92**	**36463,96**
104. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	1,59	20,67	803,99	16618
104. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	6,76	1092,94	7388

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1846,67**	**24007**
104 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ -Ч	0,43	5,59	3173,59	17740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,43	5,59	1143,29	6391
104 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,09	1,17	1799,25	2105
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,09	1,17	852,37	997
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1526,58**	**19845**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		1139,40	14812
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		167,24	2174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1306,64	16986
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		328,92	4276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4440,48	57726
105	**СТ21-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТА ОПОРНО-АНКЕРНАЯ П-3И**	**М3**	**1,4300**		**46099,46**	**65922,23**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1954,62	2795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1954,62	2795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3844,33	5497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51898,40	74215
106	**СТ24-040207-1919 24-040207-1919 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРАВЕРСЫ ТМ6 (ПРИМЕН)**	**ШТ.**	**2,0000**		**26512,87**	**53025,74**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1124,15	2248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1124,15	2248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2210,96	4422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29847,98	59696
107	**СТ24-040207-0209 24-040207-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРАВЕРСЫ ТМ2 (ПРИМЕН)**	**ШТ.**	**3,0000**		**4347,24**	**13041,72**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		184,32	553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		184,32	553
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		362,53	1088
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4894,09	14682

1	2	3	4	5	6	7	8
108	С124-040207-0210 24-040207-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ТРАВЕРСЫ ТМ3 (ПРИМЕН)**	**ШТ.**	**3,0000**		**11585,16**	**34755,48**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		491,21	1474
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		491,21	1474
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		966,11	2898
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13042,48	39127
109	С124-040207-3944 24-040207-3944 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**НАКЛАДКА ОГ 5(ПРИМЕН)**	**ШТ.**	**3,0000**		**1059,84**	**3179,52**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,94	135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		44,94	135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		88,38	265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1193,16	3579
110	С124-040207-3944 24-040207-3944 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**НАКЛАДКА ОГ 2 (ПРИМЕН)**	**ШТ.**	**7,0000**		**1059,84**	**7418,88**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,94	315
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		44,94	315
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		88,38	619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1193,16	8352
111	С124-010103-1501 24-010103-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**НАКЛАДКА ОГ 8(ПРИМЕН)**	**ШТ.**	**2,0000**		**2075,62**	**4151,24**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		88,01	176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		88,01	176
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		173,09	346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2336,72	4673

1	2	3	4	5	6	7	8
112	С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ХОМУТ ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	3,0000		1157,70	3473,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,09	147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		49,09	147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		96,54	290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	3910
113	С124-040207-2305 24-040207-2305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ УТ	ШТ.	6,0000		3086,52	18519,12
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,87	785
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		130,87	785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		257,39	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3474,78	20849
114	С124-040207-2301 24-040207-2301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ РА	КГ	8,0000		759,90	6079,2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		32,22	258
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		32,22	258
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		63,37	507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				855,49	6844
115	С121-130816-0802 21-130816-0802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВАЛ ПРИВОДА	КОМПЛЕКТ	1,0000		6985,46	6985,46
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		296,18	296
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		296,18	296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		582,53	583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7864,17	7864

1	2	3	4	5	6	7	8
116	С121-050304-0121 21-050304-0121 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СТЯЖКА Г1	Т	0,0057		157724,46	899,03
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6687,52	38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6687,52	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		13152,96	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177564,94	1012
117	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0057		208069,05	1185,99
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8822,13	50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8822,13	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		17351,29	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234242,47	1335
118	С124-040207-4015 24-040207-4015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ХОМУТ Х7,Х8	ШТ.	8,0000		621,74	4973,92
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,36	211
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		26,36	211
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		51,85	415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				699,95	5600
119	С124-040207-0709 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ХОМУТ Х24	ШТ.	3,0000		1157,70	3473,1
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,09	147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		49,09	147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		96,54	290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	3910

1	2	3	4	5	6	7	8
120	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0052		197108,17	1024,96
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8357,39	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8357,39	43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		16437,24	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221902,80	1154
121	С124-040102-0102 24-040102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 10 (БЕЗ КОЛПАЧКА) ГОСТ 1232-93	ШТ.	30,0000		1003,29	30098,7
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42,54	1276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		42,54	1276
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		83,67	2510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1129,50	33885
122	С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	ШТ.	30,0000		43,41	1302,3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,84	55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1,84	55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3,62	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48,87	1466
123	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	12,0000		368,74	4424,83
123. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,13	1,56	832,64	1299
123. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,132	997,83	132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,22	1431
123. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,066	3360,99	222
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,066	1143,29	75
123. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0719	0,8628	163,71	141
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЧЕЛ-Ч	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
123.5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,066	2302,88	152
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,066	852,37	56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**42,92**	**515**
123.6	127927 С (21-050307-0210)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,005	0,06	331,13	20
123.7	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000016	0,000192	222237,60	43
123.8	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,444	1184,41	526
123.9	279800 С (21-050106-2402)	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00081	0,00972	208069,27	2022
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**217,57**	**2611**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		51,03	612
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,80	214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		68,82	826
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,00	420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**472,56**	**5671**
124	**С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74**	**КГ**	**0,7200**		**196,45**	**141,44**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,33	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8,33	6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,38	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**221,16**	**159**
125	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	12,0000		144,90	1738,80
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,14	74
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6,14	74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12,08	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**163,13**	**1958**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**12,0000**		**397,96**	**4775,52**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,87	202
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		16,87	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		33,19	398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**448,02**	**5376**
127	Е11-330208-0104 11-330208-0104 РСНБ РК 2015	**РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ**	**КОМПЛЕКТ**	**2,0000**		**7372,19**	**14744,38**
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=891,2)	ЧЕЛ-Ч	7,42	14,84	891,20	13225
127.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,74	852,37	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**6928,08**	**13856**
127.3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,37	0,74	1799,25	1331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,74	852,37	631
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**665,72**	**1331**
127.4	146692 С (21-130702-1101)	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00006	168399,16	10
127.5	146693 С (21-130702-1102)	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,01	0,02	1336,01	27
127.6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,04	84,66	3
127.7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00012	0,00024	347224,83	83
127.8	249502 С (22-040501-0801)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,2	319,90	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**93,76**	**188**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		4274,63	8549
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		493,82	988
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4768,45	9537
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		971,25	1943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**13111,89**	**26224**
128	51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)**	**ШТ.**	**2,0000**		**48210,00**	**96420**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2044,10	4088
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2044,10	4088
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4020,33	8041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54274,43	108549
129	С124-040206-0704 24-040206-0704 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	12,0000		675,31	8103,72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		28,63	344
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		28,63	344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		56,32	676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				760,26	9123
130	С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6,0000		444,10	2664,60
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,83	113
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		18,83	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		37,03	222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				499,96	3000
131	С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	ШТ.	34,0000		2006,24	68212,16
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		85,06	2892
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		85,06	2892
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,30	5688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2258,61	76793
132	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	20,0000		861,46	17229,2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		36,53	731
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		36,53	731
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		71,84	1437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				969,82	19396

1	2	3	4	5	6	7	8
133	С124-040203-0201 24-040203-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	19,0000		1213,37	23054,03
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		51,45	977
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	--		51,45	977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		101,19	1923
134	С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	19,0000		1366,00	25954
						530,73	10083,87
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		22,50	428
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	--		22,50	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		44,26	841
135	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	15,0000		597,49	11352
						443,98	6659,70
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		18,82	282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	--		18,82	282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		37,02	555
136	Е11-330105-0101 11-330105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПРОВОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ (3 ПРОВОДА) СЕЧЕНИЕМ ДО 70 ММ2. ПОДВЕСКА. ДЛИНА АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА ДО 1 КМ	КМ ЛИНИИ	0,4200		499,83	7497
						146754,52	61636,90
136_1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	82,6	34,692	842,82	29239
136_2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,808	7,059	1056,82	7460
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87379,99	36700
136_3	104 С (31-050601-0104)	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ-Ч	9,8	4,116	5338,25	21972
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	9,8	4,116	1111,29	4700
136_4	1880 С (32-040203-0601)	ТЕЛЕЖКИ РАСКАТОЧНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ	МАШ-Ч	0,94	0,3948	447,09	177
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИП 2 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,188	0,07896	832,55	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 5	1881 С (33-040101-0401)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,53	1,903	4222,71	8034
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,53	1,903	981,60	1868
136. 6	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,29	0,9618	2302,88	2215
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,29	0,9618	852,37	820
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**77137,59**	**32398**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		53913,45	22644
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8508,32	3573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		62421,78	26217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16734,10	7028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**225910,40**	**94882**
137	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК I ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80**	**Т**	**0,2457**		**856553,70**	**210455,24**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		36317,88	8923
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		36317,88	8923
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		71429,73	17550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**964301,30**	**236929**
138	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**5,0000**		**345,34**	**1726,68**
138. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,8	832,64	666
138. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,014	997,83	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**136,02**	**680**
138. 3	766 С (31-050102-0302)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,007	3360,99	24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,007	1143,29	8
138. 4	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0313	0,1565	163,71	26
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
138. 5	2510 С (33-010201-0102)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,007	2302,88	16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,007	852,37	6
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,05**	**65**
138. 6	147338 С (21-130812-1036)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000006	0,00003	222237,60	7

1	2	3	4	5	6	7	8
138.7	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	0,1	1184,41	118
138.8	279846 С (21-050301-3002)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00092	0,0046	189171,94	870
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					**995**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		199,06	291
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		58,21	86
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,11	377
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		75,33	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33,65	2272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			454,31	**1578804**
		РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-63КВА					
139	51-080102-0404 51-080102-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-63 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 63 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC**	**ШТ.**	**1,0000**		**798843,00**	**798843**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		33870,94	33871
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		33870,94	33871
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		66617,12	66617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				899331,06	899331
140	51-080101-0103 51-080101-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-63/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-63/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 63 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85**	**ШТ.**	**1,0000**		**434485,00**	**434485**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18422,16	18422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		18422,16	18422
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		36232,57	36233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				489139,74	**489140**
141	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**1,6440**		**29580,37**	**48630,13**
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1254,21	2062
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1254,21	2062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2466,77	4055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33301,34	54747
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				**1443218**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС					
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
142	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (ЛС) , ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ I ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	М3 ГРУНТА	450,0000		27,18	12228,9
142. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00984	4,428	981,60	4347
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,66	4347
142. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00984	4,428	2761,72	12229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00984	4,428	981,60	4347
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,18	12229
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5,71	2569
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,39	627
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7,10	3196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,74	1234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,02	16659
143	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (ЛС) , ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ I ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М**	М3 ГРУНТА	450,0000		25,16	11321,67
143. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00911	4,099	981,60	4024
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,94	4024
143. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00911	4,099	2761,72	11322
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00911	4,099	981,60	4024
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25,16	11322
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5,28	2378
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,29	581
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6,58	2959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,54	1142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34,27	15423
144	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (ЛС) , ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ I ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	М3 ГРУНТА	450,0000		27,18	12228,9
144. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00984	4,428	981,60	4347
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,66	4347
144. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00984	4,428	2761,72	12229
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00984	4,428	981,60	4347
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,18	12229
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5,71	2569
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,39	627
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7,10	3196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,74	1234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
145	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (ЛС) , ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ I ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М**	**М3 ГРУНТА**	**450,0000**		**25,16**	**11321,61**
145. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00911	4,099	981,60	4024
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**8,94**	**4024**
145. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00911	4,099	2761,72	11322
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00911	4,099	981,60	4024
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**25,16**	**11322**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5,28	2378
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,29	581
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6,58	2959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		2,54	1142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**34,27**	**15423**
146	Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015	**КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1**	**М3 ГРУНТА**	**450,0000**		**30,55**	**13746,85**
146. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0103	4,635	981,60	4550
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10,11**	**4550**
146. 2	245 С (31-010101-0202)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0103	4,635	2965,88	13747
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0103	4,635	981,60	4550
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**30,55**	**13747**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		5,98	2689
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,55	697
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7,52	3386
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЗО=8)	%	8		3,05	1371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**41,12**	**18503**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
147	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ**	**4950,0000**		**4,57**	**22614,35**
147. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00099	4,901	1143,29	5603
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1,13**	**5603**
147. 2	107 С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00038	1,881	6235,51	11729
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00038	1,881	1143,29	2151
147. 3	258 С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00061	3,019	3605,02	10885
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,00061	3,019	1143,29	3452
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4,57**	**22614**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		0,67	3311

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,22	1099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		0,89	4410
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		0,44	2162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,90	29187
148	**Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА**	**М ОГРАД**	ОГРАЖДЕНИЕ **282,0000**		**1991,19**	**561514,99**
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	1,49	420,18	842,82	354136
148.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2148	60,574	1132,73	68613
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1499,11	422749
148.3	127 С (31-060201-0101)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0755	21,291	411,95	8771
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
148.4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,207	58,374	3173,59	185255
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,207	58,374	1143,29	66738
148.5	2400 С (32-060101-1501)	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,0052	1,466	212,32	311
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
148.6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0078	2,2	1799,25	3958
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0078	2,2	852,37	1875
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				703,17	198295
148.7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00009	0,02538	13911,64	353
148.8	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,00002	0,00564	91,80	1
148.9	129712 С (21-060209-1101)	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	М2	1,89	532,98	--	--
148.10	130010 С (21-060405-1406)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,00002	0,00564	364881,42	2058
148.11	147348 С (21-130812-1046)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00012	0,03384	197175,18	6672
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,21	9084
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		930,95	262527
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		123,90	34939
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1054,85	297467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		243,68	68719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3289,72	927700

1	2.	3	4	5	6	7	8
149	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	9,1000		25929,15	235955,27
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		1099,40	10005
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	--		1099,40	10005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		2162,28	19677
150	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ 3В4 ГОСТ 5089-2011	ШТ.	1,0000		29190,83 3869,00	265637 3869
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		164,05	164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	--		164,05	164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		322,64	323
151	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	НАВЕС	ПАРА	6,0000		4355,69 4072,20	4356 24433,2
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		172,66	1036
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	--		172,66	1036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		339,59	2038
152	84-020605-0104	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М2	ШТ.	1,0000		4584,45 110496,00	27507 110496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				12578,00	12578
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3125,00	3125
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ				942,00	942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7740,00	7740
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				87053,00	87053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10140,00	10140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9650,88	9651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				130286,88	130287
2.1	У 84-020605-0104 84-020605-0104 У СИ РК 8.02-3.01-2016	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М2	ШТ.	1,0000		23443,00	23443
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				12578,00	12578
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3125,00	3125

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				942,00	942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7740,00**	**7740**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	75		10140,00	10140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10140,00	10140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2686,64	2687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**36269,64**	**36270**
2.2	**84-020605-0104 84-020605-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М2**	**ШТ.**	**1,0000**		**87053,00**	**87053**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6964,24	6964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**94017,24**	**94017**
153	**84-020605-0204**	**КАЛИТКА, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М2**	**ШТ.**	**1,0000**		**57879,00**	**57879**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				**5750,00**	**5750**
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**127,00**	**127**
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				38,00	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2627,00**	**2627**
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				**49375,00**	**49375**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4341,00	4341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4977,60	4978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**67197,60**	**67198**
3.1	**У84-020605-0204 84-020605-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**КАЛИТКА, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М2**	**ШТ.**	**1,0000**		**8504,00**	**8504**
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				**5750,00**	**5750**
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**127,00**	**127**
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				38,00	38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2627,00**	**2627**
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	75		4341,00	4341
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4341,00	4341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1027,60	1028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**13872,60**	**13873**
3.2	**84-020605-0204 84-020605-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЛИТКА, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М2**	**ШТ.**	**1,0000**		**49375,00**	**49375**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3950,00	3950
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**53325,00**	**53325**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	С121-040501-0501 21-040501-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ	М3	4,8600		62533,93	303914,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2651,44	12886
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2651,44	12886
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5214,83	25344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70400,20	342145
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ				1876683
		РАЗДЕЛ 8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4. РЕЗЕРВУАР Ж/Б 1000М3 18М					
1	4-1531-3	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-58.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	РЕЗЕРВ.	0,7260		2664186,61	1934199,46
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		41005,03	41005,03
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		41005,03	41005,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2597523,73	2016175,99
2	4-1531-4	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-58.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	РЕЗЕРВ.	2,0000		435870,51	871741
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18480,91	36961,82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		18480,91	36961,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				454351,42	908702,84
3	4-1531-5	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-58.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПРОЧИЕ РАБОТЫ	РЕЗЕРВ.	2,0000		23726,42	47453
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1006,00	2012,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1006,00	2012,00
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24732,42	49464,84
4	4-1531-6	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-58.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РЕЗЕРВ.	2,0000		195230,62	390461
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8277,78	16555,56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		8277,78	16555,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203508,39	407016,79

1	2	3	4	5	6	7	8
5	4-1531-7	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-58.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	РЕЗЕРВ.	2,0000		105618,29	211237
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		4478,22	8956,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	--		4478,22	8956,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			110096,51	220193,01
							3601554
		РАЗДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 50М3 18М					
1	4-75-2	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 2000 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТОЙ 18 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 М3, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	БАШНЯ	1,0000		103729,90	103730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		4398,15	4398,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	--		4398,15	4398,15
2	4-75-3	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 2000 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТОЙ 18 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 М3, ФУНДАМЕНТЫ	БАШНЯ	1,0000		108128,04	108128,04
						1360492,40	1360492
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		57684,88	57684,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	--		57684,88	57684,88
3	4-75-4	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 2000 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТОЙ 18 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 М3, УКРЕПЛЕНИЕ ОБВАЛОВАНИЯ ДЕРНОМ	БАШНЯ	1,0000		1418177,28	1418177,3
						76326,23	76326
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		3236,23	3236,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	--		3236,23	3236,23
4	4-75-5	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 2000 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТОЙ 18 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 М3, ПРОЧИЕ РАБОТЫ	БАШНЯ	1,0000		79562,46	79562,46
						238608,04	238608
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		10116,98	10116,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	--		10116,98	10116,98
5	4-75-6	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 2000 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТОЙ 18 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 М3, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	БАШНЯ	1,0000		248725,02	248725,02
						545438,32	545438
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		23126,58	23126,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	--		23126,58	23126,58
						568564,91	568564,91

1	2	3	4	5	6	7	8
6	4-75-7	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 2000 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТОЙ 18 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 М3, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	БАШНЯ	1,0000		4049,07	4049
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		171,68	171,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	--		171,68	171,68
7	4-75-8	ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 2000 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТОЙ 18 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 М3, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	БАШНЯ	1,0000		4220,75	4220,75
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ				190464,25	190464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		8075,68	8075,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	--		8075,68	8075,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				198539,94	198539,94
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ				2625918
ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ.			ТЕНГЕ				12890758

ИТОГО					12890758,00
в том числе оборудования					1466176,00
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	11424582,00	x 2,6%		297039,13	11721621,13
ИТОГО					13187797,13
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ РАБОТ НА РАССТОЯНИЕ, НЕ УЧТЕННОЕ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ				46129,89	
ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 2,07%					
ИТОГО	2724	13187797,13	x 2,07%	272987,40	13460784,53
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 2 КВ. 2018Г -100%, К=1,0599383					13460784,53
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА					14267601,07
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 12 %				1285714,29	10714285,71
ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)					12000000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Жангалинский Районный отдел архитектуры, градостроительства И строительства"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, Жанакалинский с.о,
С. Жангала, Халыктар Достыгы,44
БИН 101140019631
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ44070103KSN2705000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с.Жангала, АВТОДОР, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914K2000300427
АО "Нурбанк"

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО					13187797,13
		ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ РАБОТ НА РАССТОЯНИЕ, НЕ УЧТЕННОЕ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ				46129,89	
		ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 2,07%	2724 13187797,13	x 2,07%		272987,40	13460784,53
		ИТОГО					13460784,53
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 2 КВ. 2018Г -100%, К=1,0599383					14267601,07
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА					10714285,71
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 12 %				1285714,29	
		ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)					12000000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Жангалинский
Районный отдел архитектуры, градостроительства
И строительства"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, Жанакалинский с.о,
С. Жангала, Халыктар Достыгы,44
БИН 101140019631
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ44070103KSN2705000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель Муратов Жангали Ескалиевич

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, Жанакалинский
с.о., с.Жангала, АВТОДОР, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914KZ000300427
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков Саламат Серикович

Технадзор: ТОО "Almans ltd" директор Шолпанова Н.Т.