в возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Қамқор Вагон",г.Нур-Султан, район Есиль,ул.Кунаева,10** — 030440002799

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО"АктюбРемстройПеревозки",г.Актобе пр.А.Молдагуловой,49** — 010740003398

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 170- КВ/Р от 28.05.2021г

Номер документа	Дата составления
10	30.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция вагоносборочного цеха со строительством пристроя под вагоноколесные мастерские филиала "Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо"			работа	1	14 209 898,08	14 209 898,08
				Итого	1	x	14 209 898,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор *должность* *подпись* Исбусинов А.Х. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор фил-ла *должность* / *подпись* / Кузеубаев С.М. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

возврат

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью « « Камкор Вагон "** **форма КС-3**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбРемстройПеревозки»**

Наименование объекта: Реконструкция вагоносборочного цеха со строительством пристроя под вагоноколесные мастерские филиала " Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо".

С П Р А В К А №1

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организац. правов.форма	
		Номер	Дата	Наименование. код	Наименов.	Код
		№ 170-КВ/Р	28.05.2021г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость-12% (тенге)	Всего (тенге)
	С начала года по отчетный .месяц .включит.	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчет. Месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 687 409									
В т.ч. за отчетный месяц		12 687 409							1 522 489,08	14 209 898,08
Итого к оплате:	**14 209 898,08(Четырнадцать миллионов двести девять тысяч восемьсот девяносто восемь) тенге 08 тиын.**									

Заказчик:
Директор филиала «Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо»
ТОО « Камкор Вагон» Кузеубаев С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АктюбРемстройПеревозки"
Исбусинов А.Х.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " Камкор Вагон"**

Подрядчик : **ТОО " АктюбРемстройПеревозки"**

Объект : **Реконструкция вагоносборочного цеха со строительством пристроя под вагонколесные мастерские филиала " Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 170-КВ/Р от 28 мая 2021 года**

Акт выполненных работ №1

за июнь месяц 2021года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Конструкции железобетонные									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		102,11	229,42	229,42	23426	23426	0	3042	28585
				м3 грунта		0	41,38	0	4225		2117	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,0633	2014,32	0	6170	0	0	4443	11462
				м3 грунта		2014,32	0	6170	0		849	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		48,047	37,66	37,66	1809	1810	0	540	2537
				м3 грунта		0	15,6	0	750		188	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,0633	1051,7	0	3222	0	0	2320	5985
				м3 грунта		1051,7	0	3222	0		443	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		48,047	186,07	83,58	8940	4016	0	5016	15072
				м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	4924	2042		1116	
6	6	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		51	65,95	65,95	3363	3363	0	849	4549
				м3 грунта		0	23,12	0	1179		337	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**68190**
			Раздел: 2. Фундаменты									
7	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,782	2681,61	1150,71	2097	900	0	1298	3667
				м3		1530,9	293,52	1197	230		272	
8	8	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		5,2	10608,83	2018,13	55166	10494	0	43147	106178
				м3		8590,7	527,49	44672	2743		7865	
9	9	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,13552	23936,11	1063,71	3244	144	0	2869	6602
				т		22872,4	393,04	3100	53		489	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка толщиной 20 мм. Устройство		1,62	619,97	6,35	1004	10	0	909	2066
				м2		613,62	2,66	994	4		153	
11	11	Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16 К=18	Подливка. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		1,62	3208,51	52,75	5198	85	0	4685	10674
				м2		3155,76	22,47	5112	36		791	
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,25828	417289,01	2574,01	107777	665	0	97749	221968
				т		414715	1177,03	107113	304		16442	
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,68	358,61	20,68	8133	469	0	7196	16555
				м2 поверхности		337,93	3,24	7664	73		1226	
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,564	2681,61	1150,71	4194	1800	0	2597	7334
				м3		1530,9	293,52	2394	459		543	
15	15	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		10,4	10608,83	2018,13	110332	20989	0	86295	212357
				м3		8590,7	527,49	89343	5486		15730	
16	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,27104	23936,11	1063,71	6488	289	0	5738	13204
				т		22872,4	393,04	6199	107		978	
17	17	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка толщиной 20 мм. Устройство		3,24	619,97	6,35	2009	21	0	1817	4132
				м2		613,62	2,66	1988	9		306	
18	18	Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16 К=18	Подливка. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		3,24	3208,51	52,75	10396	171	0	9371	21348
				м2		3155,76	22,47	10225	73		1581	
19	19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,51656	417289,01	2574,01	215555	1330	0	195498	443937
				т		414715	1177,03	214225	608		32884	
20	20	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,07256	88439,25	19631,75	6417	1425	0	5092	12430
				т		68807,5	8303,97	4993	603		921	
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		45,36	358,61	20,68	16267	938	0	14392	33112
				м2 поверхности		337,93	3,24	15329	147		2453	
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,6	2681,61	1150,71	1609	690	0	996	2813
				м3		1530,9	293,52	919	176		208	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,6	10608,83	2018,13	27583	5247	0	21574	53090
				м3		8590,7	527,49	22336	1371		3933	
24	24	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0652	23936,11	1063,71	1561	70	0	1380	3176
				т		22872,4	393,04	1491	26		235	
25	25	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка толщиной 20 мм. Устройство		0,96	619,97	6,35	595	7	0	538	1224
				м2		613,62	2,66	589	3		91	
26	26	Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16 К=18	Подливка. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		0,96	3208,51	52,75	3080	51	0	2777	6326
				м2		3155,76	22,47	3030	22		469	
27	27	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,14036	417289,01	2574,01	58571	361	0	53121	120627
				т		414715	1177,03	58209	165		8935	
28	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,68	358,61	20,68	8133	469	0	7196	16555
				м2 поверхности		337,93	3,24	7664	73		1226	
29	29	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,8	2681,61	1150,71	4827	2071	0	2988	8440
				м3		1530,9	293,52	2756	528		625	
30	30	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		6,9	7249,87	2083,87	50024	14379	0	35606	92480
				м3		5166	504,72	35645	3483		6850	
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		82	358,61	20,68	29406	1696	0	26018	59858
				м2 поверхности		337,93	3,24	27710	266		4434	
32	32	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,36	22627,37	4523,17	8146	1628	0	6289	15590
				м3		18104,2	1092,88	6518	393		1155	
33	33	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00448	417289,01	2574,01	1869	11	0	1696	3850
				т		414715	1177,03	1858	5		285	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									**1499593**
			Раздел: 3. Полы									
34	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		22,44	2681,61	1150,71	60175	25822	0	37255	105224
				м3		1530,9	293,52	34353	6587		7794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		44,88	4556,58	7,2	204499	323	0	191926	428139
				м3 подстилающего слоя		4549,38	0	204176	0		31714	
36	36	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		5,597	18237,96	1591,96	102078	8910	0	88481	205804
				т		16646	726,1	93168	4064		15245	
	36.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
37	37	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		5,597	18113,89	1013,79	101383	5674	0	89097	205718
				т		17100,1	393,04	95709	2200		15238	
38	38	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		224,4	535,21	109,95	120101	24672	0	98940	236564
				м2 покрытия		425,26	43,79	95428	9826		17523	
39	39	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		224,4	68,59	19,59	15392	4396	0	12509	30133
				м2 покрытия		49	10,3	10996	2311		2232	
			Итого по разделу: 3. Полы									**1211582**
			ИТОГО по железобетонным конструкциям:					**1400239**	**168822**		**1173250**	**2779365**
								1231419	**50630**		**205876**	
			Конструкции металлические									
			Раздел: 1. Колонны									
1	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.		6,021	26336,48	12180,58	158572	73339	0	75036	252297
				т конструкций		14155,9	3905,49	85233	23515		18689	
2	2	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		6,021	190271,52	42942,52	1145625	258557	0	678721	1970294
				т конструкций		147329	16041,46	887068	96586		145948	
3	3	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С255 по проекту вместо С235(базовая)		6,021	13503	0	81302	0	81302	0	87806
				т		0	0	0	0		6504	
4	4	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		174,609	129,04	1,19	22532	208	0	15462	41034
				м2		127,85	0,49	22324	86		3040	
5	5	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		174,609	56,91	2,69	9937	470	0	6571	17829
				м2		54,22	0,32	9467	56		1321	
6	6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		349,218	33,61	1,92	11737	671	0	7713	21006
				м2		31,69	0,32	11067	112		1556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		174,609	521,6	45,04	91076	7864	0	57573	160541
				м2		476,56	1,3	83212	227		11892	
8	8	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.		0,749	26336,48	12180,58	19726	9123	0	9334	31385
				т конструкций		14155,9	3905,49	10603	2925		2325	
9	9	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,749	190271,52	42942,52	142513	32164	0	84431	245100
				т конструкций		147329	16041,46	110349	12015		18156	
10	10	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С345 по проекту вместо С235(базовая)		0,749	21304	0	15957	0	15957	0	17234
				т		0	0	0	0		1277	
11	11	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		21,721	129,04	1,19	2803	26	0	1923	5104
				м2		127,85	0,49	2777	11		378	
12	12	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,721	56,91	2,69	1236	58	0	817	2217
				м2		54,22	0,32	1178	7		164	
13	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		43,442	33,61	1,92	1460	84	0	959	2613
				м2		31,69	0,32	1377	14		194	
14	14	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		21,721	521,6	45,04	11330	978	0	7162	19971
				м2		476,56	1,3	10351	28		1479	
			Итого по разделу: 1. Колонны									**2874431**
			Раздел: 2. Балка подкрановая									
15	15	Е11-090301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м		1,544	31999,18	15647,98	49407	24160	0	22429	77583
				т конструкций		16351,2	4701,5	25246	7259		5747	
16	16	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		1,544	47097,4	9374,7	72718	14475	0	43514	125531
				т конструкций		37722,7	3121,5	58244	4820		9299	
17	17	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С255 по проекту вместо С235(базовая)		1,544	13503	0	20849	0	20849	0	22517
				т		0	0	0	0		1668	
18	18	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		44,776	129,04	1,19	5778	53	0	3965	10522
				м2		127,85	0,49	5725	22		779	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		44,776	56,91	2,69	2548	120	0	1685	4572
				м2		54,22	0,32	2428	14		339	
20	20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		89,552	33,61	1,92	3010	172	0	1978	5387
				м2		31,69	0,32	2838	29		399	
21	21	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		44,776	521,6	45,04	23355	2017	0	14764	41169
				м2		476,56	1,3	21338	58		3050	
22	22	Е11-090301-0501 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж.		13,12	7085,09	2429,47	92956	31874	0	51419	155925
				м рельса в одну нитку		4655,62	1024,27	61082	13438		11550	
23	23	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		1,342	47097,4	9374,7	63205	12581	0	37821	109108
				т конструкций		37722,7	3121,5	50624	4189		8082	
24	24	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С345 по проекту вместо С235(базовая)		1,342	21304	0	28590	0	28590	0	30877
				т		0	0	0	0		2287	
25	25	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		38,918	129,04	1,19	5022	46	0	3446	9145
				м2		127,85	0,49	4976	19		677	
26	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		38,918	56,91	2,69	2215	104	0	1465	3974
				м2		54,22	0,32	2110	12		294	
27	27	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		77,836	33,61	1,92	2616	150	0	1719	4682
				м2		31,69	0,32	2467	25		347	
28	28	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		38,918	521,6	45,04	20300	1753	0	12832	35783
				м2		476,56	1,3	18547	51		2651	
			Итого по разделу: 2. Балка подкрановая									**636775**
			Раздел: 3. Ферма									
29	29	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,638	60205,93	26602,93	38411	16973	0	18632	61606
				т конструкций		33603	8721,12	21439	5564		4563	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,638	190271,52	42942,52	121393	27397	0	71919	208777
				т конструкций		147329	16041,46	93996	10234		15465	
31	31	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С255 по проекту вместо С235(базовая)		0,638	13503	0	8615	0	8615	0	9304
				т		0	0	0	0		689	
32	32	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		18,502	129,04	1,19	2387	22	0	1638	4347
				м2		127,85	0,49	2365	9		322	
33	33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,502	56,91	2,69	1053	50	0	696	1889
				м2		54,22	0,32	1003	6		140	
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		37,004	33,61	1,92	1244	71	0	817	2226
				м2		31,69	0,32	1173	12		165	
35	35	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		18,502	521,6	45,04	9651	833	0	6101	17012
				м2		476,56	1,3	8817	24		1260	
36	36	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м.		3,449	65022,4	28731,16	224262	99093	0	108781	359686
				т конструкций		36291,24	9418,81	125168	32485		26643	
37	37	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		3,449	190271,52	42942,52	656246	148109	0	388791	1128640
				т конструкций		147329	16041,46	508138	55327		83603	
38	38	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С345 по проекту вместо С235(базовая)		3,449	21304	0	73477	0	73477	0	79355
				т		0	0	0	0		5878	
39	39	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		100,021	129,04	1,19	12907	119	0	8857	23505
				м2		127,85	0,49	12788	49		1741	
40	40	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		100,021	56,91	2,69	5692	269	0	3764	10212
				м2		54,22	0,32	5423	32		756	
41	41	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		200,042	33,61	1,92	6723	384	0	4418	12032
				м2		31,69	0,32	6339	64		891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		100,021	521,6	45,04	52171	4505	0	32979	91962
				м2		476,56	1,3	47666	130		6812	
43	43	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,75	60205,93	26602,93	45154	19952	0	21903	72422
				т конструкций		33603	8721,12	25202	6541		5365	
44	44	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,75	190271,52	42942,52	142704	32207	0	84544	245428
				т конструкций		147329	16041,46	110497	12031		18180	
45	45	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С245 по проекту вместо С235(базовая)		0,75	7420	0	5565	0	5565	0	6010
				т		0	0	0	0		445	
46	46	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		21,75	129,04	1,19	2807	26	0	1926	5112
				м2		127,85	0,49	2781	11		379	
47	47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,75	56,91	2,69	1238	59	0	819	2222
				м2		54,22	0,32	1179	7		165	
48	48	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		43,5	33,61	1,92	1462	84	0	961	2617
				м2		31,69	0,32	1379	14		194	
49	49	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		21,75	521,6	45,04	11345	979	0	7171	19997
				м2		476,56	1,3	10365	28		1481	
			Итого по разделу: 3. Ферма									**2364361**
			Раздел: 4. Связи									
50	50	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,367	85480,25	14939,45	116852	20422	0	70953	202829
				т конструкций		70540,8	4682,61	96429	6401		15024	
51	51	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		1,367	190271,52	42942,52	260101	58703	0	154096	447333
				т конструкций		147329	16041,46	201399	21929		33136	
52	52	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С255 по проекту вместо С235(базовая)		1,367	13503	0	18459	0	18459	0	19936
				т		0	0	0	0		1477	
53	53	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		39,643	129,04	1,19	5116	47	0	3511	9317
				м2		127,85	0,49	5068	19		690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		39,643	56,91	2,69	2256	107	0	1492	4048
				м2		54,22	0,32	2149	13		300	
55	55	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		79,286	33,61	1,92	2665	152	0	1751	4769
				м2		31,69	0,32	2513	25		353	
56	56	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		39,643	521,6	45,04	20678	1786	0	13071	36449
				м2		476,56	1,3	18892	52		2700	
57	57	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,328	85480,25	14939,45	28038	4900	0	17025	48668
				т конструкций		70540,8	4682,61	23137	1536		3605	
58	58	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,328	190271,52	42942,52	62409	14086	0	36974	107334
				т конструкций		147329	16041,46	48324	5262		7951	
59	59	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С245 по проекту вместо С235(базовая)		0,328	7420	0	2434	0	2434	0	2629
				т		0	0	0	0		195	
60	60	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		9,512	129,04	1,19	1227	12	0	842	2235
				м2		127,85	0,49	1216	5		166	
61	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,512	56,91	2,69	541	26	0	358	971
				м2		54,22	0,32	516	3		72	
62	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		19,024	33,61	1,92	639	36	0	420	1144
				м2		31,69	0,32	603	6		85	
63	63	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		9,512	521,6	45,04	4961	428	0	3136	8745
				м2		476,56	1,3	4533	12		648	
			Итого по разделу: 4. Связи									**896407**
			Раздел: 5. Кровельные прогоны									
64	64	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,186	30757,6	10904,8	5721	2028	0	3010	9429
				т конструкций		19852,8	3602,59	3693	670		698	
65	65	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,186	47097,4	9374,7	8760	1744	0	5242	15122
				т конструкций		37722,7	3121,5	7016	581		1120	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С255 по проекту вместо С235(базовая)		0,186	13503	0	2512	0	2512	0	2713
				т		0	0	0	0		201	
67	67	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		5,394	129,04	1,19	696	7	0	478	1268
				м2		127,85	0,49	690	3		94	
68	68	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,394	56,91	2,69	307	15	0	203	551
				м2		54,22	0,32	292	2		41	
69	69	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,788	33,61	1,92	363	20	0	238	649
				м2		31,69	0,32	342	3		48	
70	70	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		5,394	521,6	45,04	2814	243	0	1779	4960
				м2		476,56	1,3	2571	7		367	
71	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		3,25	30757,6	10904,8	99962	35440	0	52599	164766
				т конструкций		19852,8	3602,59	64522	11708		12205	
72	72	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		3,25	190271,52	42942,52	618382	139563	0	366358	1063519
				т конструкций		147329	16041,46	478819	52135		78779	
73	73	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С345 по проекту вместо С235(базовая)		3,25	21304	0	69238	0	69238	0	74777
				т		0	0	0	0		5539	
74	74	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		94,25	129,04	1,19	12162	112	0	8346	22149
				м2		127,85	0,49	12050	46		1641	
75	75	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		94,25	56,91	2,69	5364	253	0	3547	9624
				м2		54,22	0,32	5110	30		713	
76	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		188,5	33,61	1,92	6335	362	0	4163	11338
				м2		31,69	0,32	5974	60		840	
77	77	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		94,25	521,6	45,04	49161	4245	0	31076	86656
				м2		476,56	1,3	44916	123		6419	
			Итого по разделу: 5. Кровельные прогоны									**1467521**
			Раздел: 6. Стеновые прогоны									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,884	85480,25	14939,45	75565	13206	0	45883	131164
				т конструкций		70540,8	4682,61	62358	4139		9716	
79	79	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,884	190271,52	42942,52	168200	37962	0	99649	289277
				т конструкций		147329	16041,46	130239	14181		21428	
80	80	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С255 по проекту вместо С235(базовая)		0,884	13503	0	11937	0	11937	0	12892
				т		0	0	0	0		955	
81	81	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		25,636	129,04	1,19	3308	31	0	2270	6024
				м2		127,85	0,49	3278	13		446	
82	82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		25,636	56,91	2,69	1459	69	0	965	2618
				м2		54,22	0,32	1390	8		194	
83	83	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		51,272	33,61	1,92	1723	98	0	1132	3083
				м2		31,69	0,32	1625	16		228	
84	84	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		25,636	521,6	45,04	13372	1154	0	8453	23571
				м2		476,56	1,3	12217	33		1746	
85	85	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,384	85480,25	14939,45	32824	5737	0	19931	56975
				т конструкций		70540,8	4682,61	27088	1798		4220	
86	86	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,384	190271,52	42942,52	73064	16490	0	43287	125659
				т конструкций		147329	16041,46	56574	6160		9308	
87	87	Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.2	К сметной цене на 1тонну конструкций на применение стали С245 по проекту вместо С235(базовая)		0,384	7420	0	2849	0	2849	0	3077
				т		0	0	0	0		228	
88	88	Е11-130601-0301	Обезжиривание бензином		11,136	129,04	1,19	1437	13	0	986	2617
				м2		127,85	0,49	1424	5		194	
89	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,136	56,91	2,69	634	30	0	419	1137
				м2		54,22	0,32	604	4		84	
90	90	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		22,272	33,61	1,92	749	43	0	492	1340
				м2		31,69	0,32	706	7		99	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	91	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		11,136	521,6	45,04	5809	501	0	3672	10239
				м2		476,56	1,3	5307	14		758	
92	92	Е11-090501-0302 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных		338	264,26	3,6	89320	1217	0	60980	162324
				болт		260,66	0,81	88103	274		12024	
			Итого по разделу: 6. Стеновые прогоны									**831997**
			ИТОГО по металлическим конструкциям:					**5423285**	**1183467**	**341784**	**2976243**	**9071492**
								3898036	**415369**		**671964**	
			ВСЕГО по железобетонным и металлическим конструкциям									**11850857**
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**						**308122**
			Итого с временными									**12158979**
			Зимние удорожания			**2,3 %**						**279657**
			Итого с зимними удорожаниями									**12438636**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**248773**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12687409**
			НДС			**12 %**						**1522489,08**
			Итого с НДС									**14209898,08**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " АктюбРемстройПеревозки"

Директор Исбусинов А.Х.

Принял (Заказчик)
Филиал " Усть-Каменогорское вагоноремонтное депо" ТОО "

Директор Кузеубаев С.М.

Технадзор: ТОО " Фараб"

Директор Жаксыбаев А.Б.