Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «АБДУ-констракшн» Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Кайргожа и К" Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Е. Н. Ауельбекова, дом 179А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3000 «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №22**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализаций**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-22** от **17.12.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-1 НВК ДОМ №22 работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**4,85**	**555,0**	**555,0**	**2 692,0**	**2 692,0**			**2 692,0**
					0,0	**120,0**	**0,0**	**582,0**			
2	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м^3**	**0,15**	**9 873,0**	**0,0**	**1 481,0**	**0,0**			**1 481,0**
					9 873,0	**0,0**	**1 481,0**	**0,0**			
3	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1,94**	**98,0**	**98,0**	**190,0**	**191,0**			**190,0**
					0,0	**25,0**	**0,0**	**49,0**			
4	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**0,06**	**4 196,0**	**0,0**	**252,0**	**0,0**			**252,0**
					4 196,0	**0,0**	**252,0**	**0,0**			
5	**412-101-0118** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**162**	**70,0**		**11 340,0**				**11 340,0**
6	**6301-0802-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**105,3**	**16 644,0**	**8 109,0**	**1 752 613,0**	**853 877,0**	**500 386,0**		**1 752 613,0**
					3 783,0	**1 588,0**	**398 350,0**	**167 216,0**			
		Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**1 768 568**	**856 760**	**500 386**	**0**	**1 768 568**
							400 083	**167 847**	**0**	**0**	
		Раздел 2: Водопровод									
7	**241-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**106,353**	**117,0**		**12 443,0**		**12 443,0**		**12 443,0**
8	**6114-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**9 485,0**	**215,0**	**9 485,0**	**215,0**	**1 099,0**		**9 485,0**
					8 171,0	**29,0**	**8 171,0**	**29,0**			
9	**242-207-3703** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**7 365,0**		**7 365,0**		**7 365,0**		**7 365,0**
10	**6301-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**		**1**	**16 812,0**	**6 338,0**	**16 812,0**	**6 338,0**	**1 042,0**		**16 812,0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		9 432,0	1 718,0	9 432,0	1 718,0			
		Итого по разделу 2: Водопровод					46 105	6 553	21 949	0	46 105
							17 603	1 747	0	0	
		Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ									
11	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	2,8	344,0 253,0	42,0 12,0	963,0 708,0	118,0 34,0	137,0		963,0
12	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2,828	2 441,0		6 903,0		6 903,0		6 903,0
13	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,028	13 670,0 5 005,0	466,0 109,0	383,0 140,0	13,0 3,0	230,0		383,0
14	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,85	109 908,0 57 382,0	22 985,0 7 109,0	203 330,0 106 157,0	42 523,0 13 152,0	54 651,0		203 330,0
15	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг(стремянка для колодцев)	т	0,0097	1 114 679,0		10 812,0		10 812,0		10 812,0
16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37 931,0		37 931,0		37 931,0		37 931,0
17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 329,0		93 987,0		93 987,0		93 987,0
18	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36 571,0		36 571,0		36 571,0		36 571,0
19	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 535,0		13 535,0		13 535,0		13 535,0
		Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ					404 415	42 654	254 757	0	404 415
							107 005	13 189	0	0	
		ИТОГО по акту					2 219 088	905 967	777 092	0	2 219 088
							524 691	182 783	0	0	
		Всего по акту					2 219 088,00				
		Сумма НДС (12%)					237 759,43				
		Итого с НДС					2 456 847,43				

Подрядчик

ТОО "Кайргожа и К"

Директор_____ Сафиров Ж.Ж.

Заказчик

ТОО «АБДУ-констракшн»

Директор_____ Шульга Д.А.