Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Панфиловского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г.Жаркент, Розыбакиева, 22** — **120640009722**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",050016, Республика Казахстан, Алматы, Полежаева, дом № 16** — **020740004090**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №51 от 12.04.2018 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000035	28.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания средней школы им. Ч.Уалиханова г.Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области			работа	1	12 500 000,00	12 500 000,00
				Итого	1	x	12 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Д. Жарас / Жарасбаев Д.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кастеев Т.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2018

М.П.

Форма 3-КС

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы им.Ч.Уалиханова г.Жаркент, Панфиловский район, Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел образования Панфиловского района"
БИН : 120640009722 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Розыбакиева, 22

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года
ДОГОВОР №51 от 12.04.2018г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)		сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Капитальный ремонт здания средней школы им.Ч.Уалиханова г.Жаркент, Панфиловский район, Алматинской области	объект	**248 640 000,00**					**12 500 000,00**	**11 160 714,29**	**1 339 285,71**	**248 640 000,00**
		Итого		**248 640 000,00**					**12 500 000,00**	**11 160 714,29**	**1 339 285,71**	**248 640 000,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования Панфиловского района"
Алматинской области"

_____ **Кастеев Т.Б.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.Ж.**
М.П.

"SANA-2001" Версия 31-2.36 от 20.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы им.Ч.Уалиханова г.Жаркент, Панфиловский район, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел образования Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №51 от 12.04.2018 года

Акт №4

приемки выполненных работ за август 2018г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-8 Пожарная сигнализация								
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
		1.1 Оборудование автоматического пожаротушения								
1	Ц10-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный / *луч*	9	326,4 / 311	0,2 / 0	2938 / 2799	2 / 0	2267 / 81	1,7 / 0	15 / 0
2	80-1-27(пл)Т	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, RS485, RS232 "С2000М" /Болид Орион/ / *шт*	1	9364		9364				
3	80-1-28(пл)Т	Блок индикации и управления с клавиатурой, RS485, 60 зон, звуковой сигнал "С2000-БКИ" /Болид Орион/ / *шт*	7	6251		43757				
4	80-1-29(пл)Т	Перебразователь интерфейсов RS485/RS232-Ethernet С2000-Ethernet /Болид Орион/ / *шт*	1	2907		2907				

5	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	18	994,3	1,6	17897	29	13647	5	90
		шт		936	0	16848	0	81	0	0
6	80-1-30(пл)Т	Блок источника резервного питания 220/12В, 2А "РИП-12-2//7М1" (РИП-12, исп.02) /Болид Орион/	1	3051		3051				
		шт								
7	80-1-31(пл)Т	Аккумлятор 12В, 17А/ч	7	1804		12628				
		шт								
8	80-1-32(пл)Т	Блок разветвительно-изолирующий "Бриз" /Болид Орион/	10	529		5290				
		шт								
9	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	214	457,5	1,6	97905	342	75750	2	428
		шт		437	0	93518	0	81	0	0
10	80-1-33(пл)Т	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	94	1132		106408				
		шт								
11	80-1-34(пл)Т	Извещатель пожарный тепловой оптико-электронный С2000-ИП исп.2 /Болид Орион/	103	529		54487				
		шт								
12	18-4-3212	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	13	463		6019				
		шт								
	1.2 Прокладка кабельно-проводниковых изделий									
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8890	27,7	2,1	246253	18669	154437	0,1	889
		м кабеля		19,7	0,5	175133	4445	86	0,003	27
14	16-8-8	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР, число жил и сечение 2х1,5 мм2	8,8	28000		246400				
		1000м								

15	16-8-6	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,07	18900		1323				
		1000м								
16	16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	10269		205				
		км								
17	99-1-56(пл)К	Интерфейсный кабель COM (RS-232) A/B 1,5м	2	196		392				
		шт								
18	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	90	39	1,5	3510	135	2020	0,16	14
		м								
				25,9	0,2	2331	18	86	0,001	0
19	99-1-57(пл)З	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластика Д-40мм /код-911940/	90,9	38		3454				
		п.м.								
20	99-1-58(пл)З	Коробка ответвительная 100х100х50мм /код-53800/	15	159		2385				
		шт								
21	99-1-59(пл)З	Кабельный ввод для трубы д.40мм /Коробка 100шт код-54540/	30	3		90				
		шт								
22	76-55-129	Наборы резисторов	82	95		7790				
		шт								
	1.3 Оборудование программного обеспечения /прикладного/									
23	80-1-34(пл)Т	Сервер "Орион Про" (с ключом защиты) /Болид Орион/	1	13424		13424				
		шт								
24	Ц10-949-3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	4	6562,32	0	26249	0	21262	20	80
		сетевой элемент								
				6562,32	0	26249	0	81	0	0
25	80-1-36(пл)Т	Программное обеспечение оперативная задача "Орион Про" (с ключом защиты) исп.20 /Болид Орион/	2	46982		93964				

		шт								
26	80-1-37(пл)Т	Администратор базы данных "Орион Про" /Болид Орион/	1	6715		6715				
		шт								
27	80-1-38(пл)Т	Монитор "Орион Про" /Болид Орион/	1	6715		6715				
		шт								
28	Ц10-372-8	Станционное оборудование: оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот для городской связи	1	31300	305	31300	305	27711	155	155
		стойка								
				30380	72	30380	72	91	0,421	0
29	80-1-39(пл)Т	Генератор отчетов "Орион Про" /Болид Орион/	1	3361		3361				
		шт								
	1.4 Технический резерв									
30	80-1-33(пл)Т	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А "ДИП-34А" /Болид Орион/	10	1132		11320				
		шт								
31	80-1-34(пл)Т	Извещатель пожарный тепловой оптико-электронный "С2000-ИП исп.2" /Болид Орион/	10	529		5290				
		шт								
32	18-4-3212	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	3	463		1389				
		шт								
	Раздел 2 Шкаф аппаратный									
33	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования /ША1/	1	3089	497	3089	497	2049	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	86	0,644	1
34	80-1-40(пл)3.	Шкаф сборный в комплекте CQE 2000x1000x400мм /код R5CQE20104/	1	38557		38557				
		шт								
35	Ц10-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	11	326,4	0,2	3590	2	2771	1,7	19
		луч								
				311	0	3421	0	81	0	0

36	80-1-41(пл)Т	Контроллер двухпроводной линейной связи, 24В/200мА, 127 адресных устройств, RS485, 2 ДПЛС - Болид Орион "С2000-КДЛ" /КПС1-КПС7/	7	3152		22064				
		шт								
37	80-1-42(пл)Т	Блок сигнально-пусковой, RS485, 4 релейных переключ.контакта 250В АС 1А - Болид Орион "С2000-СП1" исп.01 /СПУ1-СПУ2/	2	2835		5670				
		шт								
38	80-1-43(пл)Т	Блок контрольно-пусковой, 12/24В, 3А, 6 контролируемых выходов до 2А - Болид Орион "С2000-КПБ" /КПБ1, КПБ2/	2	3772		7544				
		шт								
39	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1516	5	10
		шт		936	–	1872	0	81	–	0
40	80-1-44(пл)Т	Источник резервного питания 220/12В, 8А, ном.13,6В - Болид "РИП-12" исп.05 /РИП1/	2	7064		14128				
		шт								
41	Ц10-1-8	Оборудование: плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных	1	57,5	0	58	0	45	0,3	0
		плата		56,3	0	56	0	81	–	0
42	18-3-775	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	1	210		210				
		шт								
43	Ц8-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 25 А	11	753,8	14,8	8292	163	2254	1	11
		шт		236	2,3	2596	25	86	0,013	0
44	18-1-278	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	98		294				
		шт								
45	18-1-276	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	98		588				
		шт								

46	18-1-274	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	98		196			
		шт							
47	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	65	27,7	2,1	1801	137	1130	0,1	7
		м кабеля		19,7	0,5	1281	33	86	0,003	0
48	16-7-304	Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка НВ, сечение 0,75 мм2	0,04	4640		186			
		1000м							
49	16-7-305	Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка НВ, сечение 1,0 мм2	0,01	6050		61			
		1000м							
50	16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0153	10269		157			
		км							
	Локальная смета №6-1-1 Сети наружней канализации								
	Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=0,87; ктрм1=0,8; кзпр1=0,87; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	601,44	23,36	22,08	14050	13280	3579	0,00888	5
		м3 грунта							
				1,28	5,56	770	3344	87	0,0193	12
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=0,869; ктрм1=0; кзпр1=0,869; кэкс1=0; кзпм1=0;	250,6	134,1	0	33605	0	34277	0,972	244
		м3 грунта								
				134,1	0	33605	0	102	0	0
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=0,869; ктрм1=0,8; кзпр1=0,869; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	250,6	21,55	4,52	5400	1133	3713	0,108	27
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	0	4268	0	87	0	0

Раздел 2 Сети наружней канализации К1

4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ктрр1=0,869; ктрм1=0,8; кзпр1=0,869; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	37,59	1138,9	152,52	42811	5733	9272	1,02	38
		м3 основания		153,58	57,15	5777	2148	117	0,279	10
5	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм ктрр1=0,869; ктрм1=0,8; кзпр1=0,869; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	0,179	78245	36133,62	14006	6468	10778	247	44
		км трубопровода		41850	9612,9	7491	1721	117	37,3	7
6	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	179	618		110622				
		м								
7	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах ктрр1=0,869; ктрм1=0,8; кзпр1=0,869; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	6,3	19182,,86	2308,84	120852	14546	23223	13,869	87
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	14402	5447	117	4,223	27
8	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах ктрр1=0,869; ктрм1=0,8; кзпр1=0,869; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	2,4	16234	1538,85	38962	3693	6155	9,655	23
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3878	1383	117	2,814	7
9	99-1-60(пл)Т	Люк тяжелый полимерно-песчаный ППУ-630 тип "Т"	3	4567		13704				
		шт								
10	99-1-61(пл)Т	Люк легкий полимерно-песчаный ППУ-630 тип "Л"	8	2447		19576				
		шт								
11	2-1-267	Стремянка С1-02К=2,000	0,0258	133700		3449				
		т								

12 2-1-267	Стремянка С1-01К=6,000	0,0582	133700		7781				
	т								
13 2-1-267	Стремянка С1К=3,000	0,0195	133700		2607				
	т								
14 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,484	162700		78747				
	т								
15 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,306	2330,52	370,75	713	113	386	6,8425	2
	м3 кладки								
			1053,11	137,81	322	42	106	0,675	0
16 30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм, М-100К=17,000	0,17	10547		1793				
	1000шт								
17 Е6-19-2	Устройство монолитной обоймы из бетона В12,5	0,275	6097,8	354,05	1677	97	252	4,7725	1
	м3								
			830,59	133,74	228	37	86	0,65325	0
18 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,14	5058,63	82,51	20943	342	1008	1,5525	6
	м3								
			225,11	31,16	932	129	86	0,15225	1

Локальная смета №7-1-1 Замена металлического ограждение территории школы

1 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=110,000	13,53	218,93	0	2962	0	3021	1,54	21
	м3 грунта								
			218,93	0	2962	0	102	0	0
2 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовкиК=110,000	1,353	770,78	516,53	1043	699	519	1,63	2
	м3								
			254,25	137,7	344	186	98	0,48	1

3 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,32	447		590				
	м3								
4 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=110,000	21,758	78,58	0,99	1710	22	278	0,0694	2
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	252	8	107	0,0018	0
5 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1 под стойки из бетона класса В20	12,1	6366,65	98,32	77036	1190	8420	4,41	53
	м3								
			695,25	37,15	8413	450	95	0,1814	2
6 Е9-17-1	Монтаж металлических стоек	2,25335	4588,45	2285,57	10339	5150	4010	9,35	21
	т конструкций								
			1579,5	617,13	3559	1391	81	2,34	5
7 8-6-200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 ммК=110,000	275	625		171875				
	м								
8 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,08635	63600		5492				
	т								
9 Е27-59-8	Устройство панелей ограждений ПМ1, ПМ2 из сетки	218,2	256,66	50,22	56003	10958	33366	0,705	154
	м								
			114,53	12,9	24990	2815	120	0,0525	11
10 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,9339	59500		115067				
	т								
11 1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	360	257		92520				
	м2								

12 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,3363	49389		16610				
	т								
13 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,17409	55620		9683				
	т								
14 Т1-35-1	Ворота металлические сетчатые, высота 1,6 м, тип Р1Б – строительные работы	1	152522,5	7084	152523	7084	20845	88	88
	ворота		14569,5	1974	14570	1974	126	9,6	10
15 Т1-35-2	Ворота металлические сетчатые, высота 1,6 м, тип Р1Б – монтаж металлоконструкций	1	282285,32	489,6	282285	490	27026	193	193
	ворота		33214,92	149,6	33215	150	81	0,554	1
16 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	211,27	21,8	0,05	4606	11	997	0,0295	6
	м2		5,81	0,02	1227	4	81	0,0001	0
17 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза с 2-х сторонК=2,000	422,54	20,35	0,02	8599	8	1424	0,0213	9
	м2		4,16	0	1758	0	81	0	0

Локальная смета №7-1-3 МАФ и переносные изделия

1 Т1-28-3	Навес теневой, тип I – строительные работы	1	15514,69	745,39	15515	745	2094	11	11
	навес		1749	245,34	1749	245	105	1,2	1
2 Т1-28-4	Навес теневой, тип I – монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978	39	3227	21	21
	навес		3575,36	11,22	3575	11	90	0,042	–
3 Т1-9-1	Арка – гимнастическая лестница – строительные работы	1	16622,21	979,64	16622	980	1845	6	6
	арка								

			988,35	329,94	988	330	140	1,6	2
4 Т1-9-2	Арка – гимнастическая лестница – монтаж металлоконструкций	1	1511,73	2,5	1512	3	223	1,4	1
	арка								
			247,53	–	248	–	90	–	–
5 Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы	1	32989,16	551,12	32989	551	2188	12	12
	балансир								
			1897,5	186,12	1898	186	105	0,909	1
6 Т1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,7	1
	качели								
			115,5	5,64	231	11	105	0,028	–
7 Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23	46
	качели								
			3956,17	11,22	7912	22	90	0,042	–
8 Т1-9-20	Лиана, тип II – строительные работы	2	5136,18	492,06	10272	984	884	1,6	3
	лиана								
			257,4	163,56	515	327	105	0,799	2
9 Т1-9-21	Лиана, тип II – монтаж металлоконструкций	2	10726,09	15,61	21452	31	3178	10	20
	лиана								
			1760,18	5,61	3520	11	90	0,021	–
10 Т1-14-5	Стол для настольного тенниса – строительные работы	2	10963,98	244,2	21928	488	7756	19	38
	стол								
			3118,5	112,8	6237	226	120	0,551	1
11 Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	31	10009,05	242,88	310281	7529	54460	9,7	301
	скамья								
			1605,45	67,68	49769	2098	105	0,331	10
12 Т1-43-7	Скамья-качалка – строительные работы	2	9257,65	1071,55	18515	2143	4621	11	22
	скамья								
			1848	352,5	3696	705	105	1,7	3
13 Т1-43-8	Скамья-качалка – монтаж металлоконструкций	2	14264,9	36,22	28530	72	3261	10	20
	скамья								
			1800,38	11,22	3601	22	90	0,042	–
14 Т1-9-36	Стенка отбойная для мяча, тип Т I – строительные работы	1	46937,53	3708,73	46938	3709	12592	48	48
	стенка								

			7953	1040,58	7953	1041	140	5,1	5
15 Т1-49-4	Урна, тип I – строительные работы	23	1718,71	57,07	39530	1313	9335	2,2	51
	урна								
			369,6	16,92	8501	389	105	0,083	2
16 Т1-18-5	Карусель, типы II, III – строительные работы	2	13377,67	255,49	26755	511	4901	12	24
	карусель								
			1980	62,04	3960	124	120	0,303	1
17 Т1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров, тип I – строительные работы	1	150069,34	2615,44	150069	2615	29476	147	147
	площадка								
			24255	724,74	24255	725	118	3,5	4
18 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой	3	18800		56400				
	комплект								
19 Т1-8-9									
	Горка-скат из бревен – строительные работы /прим/	2	71040,18	3178,2	142080	6356	37276	90	180
	горка								
			14784	747,3	29568	1495	120	3,6	7
	Всего прямые затраты				**3733579**	**119487**	**684120**		**3709**
					679896	**33900**			**161**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2459763				
	оборудования, тенге				474434				
	Накладные расходы, тенге				684120				
	- заработная плата, тенге				46029				
	- трудоемкость, чел-ч				153				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				236596				
	Всего				**4654295**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				65738				
	- сметная заработная плата, тенге				2321				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				57315				
	- сметная заработная плата, тенге				6784				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42428
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16961
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4836737**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**13238148,9**
- материалы, тенге	6732371
- оборудование, тенге	1298526
- сметная заработная плата, тенге	1187551
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1966
Налог (2 %)	264763
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13502912**
НДС (12 %)	1620349,42
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15123261**
Скидка	-2623261
Итого к оплате	**12500000**

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел образования Панфиловского района"
Алматинской области
Кастеев Т.Б.

Сдал: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.надзор: ТОО "Зере-Сервис"
Жұмабай Д.Қ.

Эксперт авт. надзора
ТОО Центр Искусственного Климата
Гутова О.С.