Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, Байзакова, 221** — **060640007336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис",Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский район, Турбатский сельский округ, село Турбат, улица Каржан, здание 55** — **040940024224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23Д0036Р от 17.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
212	15.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей от ТП «Энергетик» от ТК-3 до ТК-13			работа	1	102 702 566,72	102 702 566,72	11 003 846,43
				Итого	1	x	102 702 566,72	11 003 846,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Момбеков Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2023

М.П.

Приложение №4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

Форма 3

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336 г. Алматы ул. Байзакова,221
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН/ИИН 040940024224 г. Шымке
Наименование стройки -21ДОО39Р-21-1 Реконструкция тепловых сетей от ТП "Энергетик" от ТК3 до ТК13

С П Р А В К А № 2

стоимости и затрат выполненных строительных работ за сентябрь месяц **2023г.**

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		23Д0036Р	17.04.2023				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21ДОО39Р-21-1 Реконструкция тепловых сетей от ТП "Энергетик" от ТК3 до ТК13	122 098 294,23	102 702 566,72	91 698 720,29							11 003 846	102 702 566,72
Итого	**122 098 294,23**	**102 702 566,72**	**91 698 720,29**							**11 003 846**	**102 702 566,72**
перечисленный аванс	36 629 488,27	30 810 770,02	27 509 616,09							3 301 154	30 810 770,0
Удержание аванса 30%											
Удержание гарантии 5%										**7 702 693**	**71 891 796,70**
ИТОГО	**85 468 805,96**	**71 891 796,70**	**64 189 104,20**								

Заказчик:
ТОО "Алматинские тепловые сети"

_____

Подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Технический надзор: ТОО "Қабылан эксперт"

Директор _____ **Нургалин Р.Н.**

Авторский надзор : ТОО "СК ТЕХНО-Стандарт"

Представитель авторского надзора _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336 г. Алматы ул. Байзакова,221**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН/ИИН 040940024224 г. Шымкент ул. Толстого,119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21ДОО39Р-21-1 Реконструкция тепловых сетей от ТП "Энергетик" от ТК3 до ТК13**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23Д0036р от 17.04.2023 г

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1 Конструкции железобетонные, марки КЖ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1669,541874	188,06 0,00	188,06 44,59	313973,80 0,00	313974,50 74445,00		48232,80 28983,50	391190,10	
2	2	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	85146,63557	24,00		2043519,10			163481,50	2207000,60	
3	3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	963,834774	182,74 7,61	174,69 43,87	176131,20 7334,60	168372,40 42283,50	424,20	32153,80 16664,90	224949,90	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	49155,57347	24,00		1179733,80			94378,90	1274112,70	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	963,834774	55,79 0,00	55,79 17,59	53772,60 0,00	53772,60 16954,00		10987,90 5185,60	69946,10	
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	963,834774	27,55 0,00	27,55 8,69	26553,80 0,00	26553,10 8375,50		5426,40 2554,30	34534,50	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	963,834774	259,47 138,22	121,25 57,30	250086,20 133221,20	116865,00 55227,90		122117,80 29773,10	401977,10	
8	8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	29,358	6408,93 1307,40	1552,68 667,02	188153,70 38382,40	45584,00 19582,50	104187,30	48517,00 18933,60	255604,30	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4231924,20 178938,20	725121,60 216868,40	104611,50 0,00	267435,70 359955,40	4859315,30	
			Раздел 12: Н1-Н7-7шт										
9	269	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	7,28	43392,31 13759,28	4405,50 1808,50	315896,00 100167,90	32071,90 13165,60	183656,20	92820,00 32697,00	441413,00	
10	270	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16828	32081,14 29963,07	1734,07 623,59	5398,40 5042,10	291,90 105,00	64,40	4215,40 769,30	10383,10	
11	271	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02548	434300,00		11066,30		11066,30	885,50	11951,80	
12	272	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1421	431408,00		61303,20		61303,20		66207,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4904,20		
13	273	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,05122	1238,35	28,51	16162,30	371,70	9843,40	5025,30	22882,30	
				м2 поверхности		455,63	4,37	5946,50	56,70		1694,70		
14	274	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,68859	992,40	36,56	7630,00	280,70	3164,70	3685,50	12220,60	
				м2 стяжки		544,25	22,35	4184,60	171,50		905,10		
15	275	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		7,68859	2404,64	115,36	18488,40	887,60	9408,70	7056,70	27588,40	
				м2 изолируемой поверхности		1065,59	19,26	8192,80	148,40		2043,30		
16	276	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		7,68859	1451,80	57,23	11162,20	440,30	5779,20	4253,20	16648,80	
				м2 изолируемой поверхности		642,94	10,98	4943,40	84,70		1233,40		
17	277	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,68859	992,40	36,56	7630,00	280,70	3164,70	3685,50	12220,60	
				м2 стяжки		544,25	22,35	4184,60	171,50		905,10		
18	278	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,68859	231,16	12,45	1777,30	95,90	1577,80	135,80	2066,40	
				м2 стяжки		13,46	7,39	103,60	56,70		153,30		
			Итого по разделу 12: Н1-Н7-7шт					456514,10	34720,70	289028,60	120877,40	623582,40	
								132765,50	13960,10	0,00	46190,90		
			Раздел 14: Компенсаторы К1-К7										
19	288	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		4,65	43392,31	4405,50	201774,00	20485,50	117308,00	59287,50	281946,50	
				м3		13759,28	1808,50	63980,50	8409,50		20885,00		
			Итого по разделу 14: Компенсаторы К1-К7					201774,00	20485,50	117308,00	59287,50	281946,50	
								63980,50	8409,50	0,00	20885,00		
			Раздел 15: Теплотрасса										
20	289	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		144,3	18105,09	3887,58	2612564,41	560977,94	1070232,81	1261010,35	4183460,45	
				м3 сборных конструкций		6800,79	1427,84	981353,90	206037,39		309885,69		
21	290	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012		79,38	71115,00		5645108,50		5645108,50		6096717,00	
				м3							451608,50		
22	291	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		11,2	124681,00		1396427,27		1396427,27		1508141,36	
				м3							111714,09		
23	292	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		75	118369,00		8877675,10		8877675,10		9587889,15	
				м3							710214,05		
24	293	225-203-0807 РСНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ППП-7		90	11569,00		1041210,00		1041210,00		1124506,98	
				шт.							83296,98		
25	294	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		188	1435,00		269780,00		269780,00		291362,40	
				шт.							21582,40		
26	295	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3		148	3601,00		532948,00		532948,00		575584,20	
				шт.							42636,20		
27	300	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1410,8604	1238,35	28,51	1747139,00	40223,50	1064085,00	543209,50	2473577,00	
				м2 поверхности		455,63	4,37	642830,50	6165,50		183228,50		
28	301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		600	992,40	36,56	595439,75	21936,11	246954,27	287603,69	953687,27	
				м2 стяжки		544,25	22,35	326550,00	13409,83		70643,83		
29	302	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		600	2404,64	115,36	1442783,71	69216,46	734214,17	550668,21	2152926,08	
				м2 изолируемой поверхности		1065,59	19,26	639353,72	11556,21		159474,16		
30	303	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		600	1451,80	57,23	871079,95	34337,87	450977,97	331931,89	1299251,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		642,94	10,98	385764,10	6587,92		96239,76		
31	304	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		600	992,40	36,56	595439,75	21936,11	246954,27	287603,69	953687,27	
				м2 стяжки		544,25	22,35	326550,00	13409,83		70643,83		
32	305	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		600	231,16	12,45	138696,00	7470,15	123149,86	10584,18	161220,27	
				м2 стяжки		13,46	7,39	8076,00	4433,90		11940,09		
			Итого по разделу 15: Теплотрасса					25766291,44	756098,15	21699717,22	3272611,51	31362011,03	
								3310478,22	261600,58	0,00	2323108,08		
			ИТОГО по акту					30656503,74	1536425,95	22210665,32	3720212,11	37126855,23	
								3686162,42	500838,58	0,00	2750139,38		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			386119,29				37512974,52	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,67			251336,93				37764311,45	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			755286,23				38519597,68	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387		2023,00			2022,00				40255054,63	
			НДС	%	12,00			4830606,56				45085661,18	
			Итого с НДС										
			Тендерная скидка 5%	%	5,00			2254283,06				42831378,12	
			Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Универсал СтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "СК ТЕХНО-Стандарт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336 г. Алматы ул. Байзакова,221**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис" БИН/ИИН 040940024224 г. Шымкент ул. Толстого,119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21ДОО39Р-21-1 Реконструкция тепловых сетей от ТП "Энергетик" от ТК3 до ТК13**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23Д0036р от 17.04.2023 г**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-2 Трубопроводы, марки ТС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная канальная прокладка										
1	1	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,303	1679203,54 978912,00	683513,69 206102,35	508798,42 296610,39	207104,60 62448,71	5083,44	319921,59 66297,63	895017,64	
2	2	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,303	1898252,07 1119858,48	750052,82 209778,61	575170,10 339317,41	227266,06 63562,98	8587,33	358966,33 74730,69	1008867,12	
3	3	1124-0101-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,606	3018062,06 1685781,72	1269473,66 347266,26	1828945,79 1021583,74	769301,61 210443,65	38061,14	1097736,11 234134,33	3160816,23	
4	4	241-402-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	303	12676,00		3840828,00		3840828,00	307266,57	4148094,57	
5	5	241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	303	13719,00		4156857,00		4156857,00	332548,78	4489405,78	
6	6	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	606	39886,00		24170916,00		24170916,00	1933673,22	26104589,22	
7	7	241-405-0106 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	12	36501,00		438012,00		438012,00	35040,86	473052,86	
8	8	241-405-0107 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	12	42518,00		510216,00		510216,00	40817,14	551033,14	
9	9	241-405-0110 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24	100691,00		2416584,00		2416584,00	193326,86	2609910,86	
10	13	241-411-0106 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	5	42442,00		212210,00		212210,00	16977,14	229187,14	
11	14	241-411-0107 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	5	48540,00		242700,00		242700,00	19415,71	262115,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	15	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	10	115963,00		1159630,00		1159630,00	92770,71	1252400,71	
13	16	241-412-0106 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	101	6291,00		635391,00		635391,00	50831,19	686222,19	
14	17	241-412-0107 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	101	6623,00		668923,00		668923,00	53513,56	722436,56	
15	18	241-412-0110 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	101	25628,00		2588428,00		2588428,00	207074,08	2795502,08	
			Итого по разделу 1: Подземная канальная прокладка					43953609,31	1203672,26	41092426,91	1776624,03	49388651,81	
								1657511,54	336455,34	0,00	3658418,47		
			Раздел 4: Временный трубопровод ГВС										
16	110	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	6	13617,28 11684,24	716,82 207,18	81703,71 70105,43	4300,85 1243,14	7297,43	62929,43 11570,57	156203,71	
17	111	242-202-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	31040,00		124160,00		124160,00	9933,00	134093,00	
18	114	242-202-0206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	75425,00		150850,00		150850,00	12068,00	162918,00	
19	115	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,046	738510,29 605499,84	101792,11 41092,07	33971,47 27852,53	4682,61 1890,69	1436,33	26501,63 4837,51	65310,61	
20	116	241-105-0134 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х3,0 мм	м	22,088	7293,00		161088,00		161088,00	12887,00	173975,00	
21	117	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	24	1801,00		43224,44		43224,44	3458,17	46682,61	
22	118	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,296	846973,00 646185,60	162280,90 67835,05	250703,78 191271,21	48035,39 20079,25	11397,76	188312,97 35121,22	474137,97	
23	120	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	296	3903,00		1155288,00		1155288,00	92422,76	1247710,76	
24	122	241-112-0119 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	10	417,00		4170,00		4170,00	334,00	4504,00	
25	123	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	600,00		7200,00		7200,00	576,00	7776,00	
26	128	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	18	1813,00		32634,00		32634,00	2610,82	35244,82	
			Итого по разделу 4: Временный трубопровод ГВС					2044993,40 289229,17	57018,86 23213,08	1698745,96 0,00	277744,03 185819,05	2508556,48	
			ИТОГО по акту					45998602,71 1946740,71	1260691,12 359668,42	42791172,87 0,00	2054368,06 3844237,52	51897208,29	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			539730,97				52436939,26	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,67			351327,49				52788266,75	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1055765,33				53844032,08	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56269914,10	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387		2023,00			2022,00					
			НДС	%	12,00			6752389,69				63022303,79	
			Итого с НДС										
			Сейсмика скидка 5%	%	5,00			3151115,19				59871188,60	
			Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт"

Толгамысов А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "СК-ТЕХНО-Стандарт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)