Подрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Субподрядчик : ТОО "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420.

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	24.07.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области"	**3 476 491**	**3 104 010**							**372 481**	**3 476 491**

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312

Директор _____ **Джагупаров А.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

Директор _____ **Искандаров В.Т.**

Форма по приложению 3-1

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78** от **24.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 1-01-01-02 Подготовительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Демонтаж тепломагистрали (дефектный акт)					
1	51	1216-0101-1509 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**40**	**5248** **4570**	**209920**	
2	65	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм (демонтаж)**	**т**	**0,41158**	**1815906** **1180745**	**747391**	
			Итого по разделу 3: Демонтаж тепломагистрали (дефектный акт)				**957 311**	
			ИТОГО по акту				**957 311**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,5**			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 019 536**	
			Сметная прибыль	**%**	**5**			
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 101 099**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,163				**1 280 578**	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки				**1 003 973**	
			НДС	**%**	**12**		**120 477**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				**1 124 450**	

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312

Директор _____ **Джагупаров А.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

Директор _____ **Искандаров В.Т.**

Форма по приложению 3-1

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №78 от 24.07.2024г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Тепловые сети работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	162,12	422 0	68415	
2	2	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 4 км**	т*км	755,1152	80	60409	
3	3	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км**	т*км	1500,992	44	66044	
4	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м 3	0,5504	4548 4124	2503	
5	6	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	90,325	422 0	38117	

6	7	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км	т*км	755,1165	80	60409	
7	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта	$м^3$	119,082479	60 0	7145	
8	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м 3	29,771165	3459 3459	102978	
9	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м 3	119,082479	556 337	66210	
10	42	6123-0104-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированныхпенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 500мм	км	0,04	9443183 6839113	377727	
11	56	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	40	20 18	800	
			ИТОГО по акту				850 758	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,5			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				906 057	
			Сметная прибыль	%	5			
			Непредвиденные работы и затраты	%	3			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				978 542	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,163				1 138 044	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки				892 226	
			НДС	%	12		107 067	
			Итого с НДС				999 294	

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312

Директор _____ **Джагупаров А.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

Директор _____ **Искандаров В.Т.**

Форма по приложению 3-1

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-16, д-530мм, в городе Житикара, Житикаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№78 от 24.07.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-02 Тепловые сети. Архитектурно-строительные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	м 3	1,751	8170 3362	14306	
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м 3	2,1	7557 4872	15870	
3	4	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	м 3	18,617	48409 39856	901230	
4	14	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании:пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,15287	301323 253183	46063	
5	17	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,0145	278176 274521	4034	
6	21	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0,07224	207944 144135	15022	
7	23	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,01504	278176 274521	4184	
8	25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки(монол.заделки)**	м 3	3,3	7557 4872	24938	

9	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	10	166 162	1660	
10	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	10	98 95	980	
11	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,15	1115 1076	44767	
12	30	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ибетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	23	1768 1750	40664	
13	31	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу ибетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	м 2 поверхности	23	463 453	10649	
14	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки (защитный слой)	м 3	0,7	7557 4872	5290	
15	35	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное (отмостка)	м 3	1,4	8170 3362	11438	
16	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	м 3	1,4	7557 4872	10580	
			ИТОГО по акту				1 151 674	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,5			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				1 226 533	
			Сметная прибыль	%	5			
			Непредвиденные работы и затраты	%	3			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 324 656	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,163				1 540 575	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки				1 207 810	
			НДС	%	12		144 937	
			Итого с НДС				1 352 747	

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON", БИН 030140007312

Директор _____ **Джагупаров А.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

Директор _____ **Искандаров В.Т.**