Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13** — **150740017366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
8	19.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	7 636,69	7 636,69	818,22
				Итого	1	x	7 636,69	818,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2022

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 159

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13 БИН 150740017366 тел.(22908, 22978)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67 от 15.12.2020**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1 газопровод среднего давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
1	124	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,30	329,03 0,00	329,03 68,48	5034,16 0,00	5034,15 1047,74		754,38 463,08	6251,62	
			Итого по разделу 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					5034,16 0,00	5034,15 1047,74	0,00 0,00	754,38 463,08	6251,62	
			ИТОГО по акту					5034,16 0,00	5034,15 1047,74	0,00 0,00	754,38 463,08	6251,62	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			81,27					
			Итого с временными									6332,89	
			Зимние удорожания	%	0,525			33,25					
			Итого с зимними удорожаниями									6366,14	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			127,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6493,46	
			Итого в текущих ценах на 2022год		1,0500514							6818,47	
			НДС	%	12,00								
			Итого с НДС					818,22				7636,69	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" БИН 150740017366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мухан Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт

Сапарбаев Ж. М. KZ22VJE00032975 от 06.12.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мұрадар"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ЖАСТАР-ПЛЮС"

Тәжігара А.К., приказ № 1 от 04.03.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 150740017366

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт): Доп.соглашение №4 от 26.10.2022г. к договору №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
9	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	53 092 812,62	53 092 812,62	5 688 515,64
				Итого	1	x	53 092 812,62	5 688 515,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / _____ / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13 БИН 150740017366 тел.(22908, 22978)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762 .телефон 8(7292)526838**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67 от 15.12.2020 доп.соглашение № 4 от 26.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **2-1 газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
1	124	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5022	329,03 0.00	329,03 68,48	1652388,89 0,00	1652388,10 343906.35		247612,70 152000,00	2052001,59	
2	125	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	378	3529.01 3529,01	0,00 0,00	1333965,08 1333965.08	0.00 0,00		960454,76 183553.97	2477973.81	
3	126	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	300	1702,65 1507,56	195,09 67,38	510795.24 452268,25	58526,99 20214,29		467757.14 78284,13	1056836,51	
4	127	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4560	21,41 0.00	21,41 10,45	97629,37 0,00	97630,16 47652.38		34309,52 10554,76	142493,65	
5	128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	240	1250.96 1250,96	0,00 0,00	300230,16 300230.16	0.00 0,00		216165,87 41311.90	557707.93	
6	129	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3	733910,42 515086,00	218008,08 82257,61	2201730.95 1545257,94	654024,61 246773,02	2449,21	1774110.32 318067,46	4293908,73	
7	130	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200х 18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3817,8	7792,00		29748298,00		29748298,00	2379864,00	32128162,00	Казахстан
8	132	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1759.59 732,78	1026,81 365,31	10557,75 4396.50	6160.50 2191,50		6522,75 1366.50	18447.00	
9	133	241-208-1814 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	34668,00		208008.00		208008,00	16641,00	224649,00	Казахстан
10	134	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3. к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3	35794,43 12833,10	22961,33 6309,60	107383,33 38499.21	68884.13 18928,57		35030,95 11392.86	153807.14	
11	135	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	3855,6	32,00		123379,00		123379,00	9870,00	133249,00	Казахстан
12	136	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28	4622,75 4446.00	84,80 0,00	129436,80 124488,00	2374,40 0.00	2574.40	75937,60 16429,60	221804,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	138	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	6,8	318,00		2162,40		2162,40	172,80	2335,20	Россия
			Итого по разделу 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					36425964,97	2539988,88	30086871,01	3817901,61	43463375,56	
								3799105,14	679666,11	0,00	3219508,98		
			ИТОГО по акту					36425964,97	2539988,88	30086871,01	3817901,61	43463375,56	
								3799105,14	679666,11	0,00	3219508,98		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			565024,00					
			Итого с временными									44028399,56	
			Зимние удорожания	%	0,525			231149,00					
			Итого с зимними удорожаниями									44259548,56	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			885191,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45144739,56	
			Итого в текущих ценах на 2022год		1,0500514							47404296,98	
			НДС	%	12,00			5688515,64					
			Итого с НДС									53092812,62	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ" БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мұрадар"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ЖАСТАР-ПЛЮС"

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" БИН 150740017366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мухан Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт

Сапарбаев Ж.М. К722УТР00032975 от 06.12.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тәжігара А.К., приказ № 1 от 04.03.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150740017366**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.10.2022г. к договору №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
14	30.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	170 715 550,69	170 715 550,69
				Итого	1	x	170 715 550,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67 от 15.12.2020г. Доп.соглашение № 4 от 26.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1 и 2-2 газопровод среднего давления, низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 газопровод среднего давления										
			Раздел 1: УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4119,90 3656,03	180,15 96,25	8240 7312	360 192	567	7430 1254	16923	
2	2	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194,00		138388		138388	11071	149459	Казахстан
3	3	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6913,83 4430,46	2019,60 778,25	6914 4430	2019 778	464	5157 966	13036	
4	4	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885,00		136885		136885	10951	147836	Казахстан
5	5	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1467614,05 933504,00	462118,93 222757,75	1468 934	462 223	72	1145 209	2822	
6	6	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	9096,00		9132		9132	731	9863	Казахстан
7	7	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1074741,65 743424,00	304748,49 157646,92	6448 4461	1829 946	159	5352 944	12744	
8	8	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	4928,00		29686		29686	2375	32061	Казахстан
9	9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0212	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	27874 15254	12224 4583	397	19638 3801	51313	
10	10	241-114-0141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2583,00		2583		2583	207	2790	Казахстан
11	11	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1642,00		6568		6568	525	7093	Казахстан
12	12	241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	4572,00		4572		4572		4938	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							366		
13	13	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2376,00		2376		2376		2566	Казахстан
											190		
14	14	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5107,00		10214		10214		11031	Казахстан
											817		
15	15	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3071,00		12284		12284		13267	Казахстан
											983		
16	16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00112	145799,50	6551,87	163	8	10	101	285	
						130272,00	610,50	146	1		21		
17	17	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00112	821622,00		920		920		994	Казахстан
											74		
18	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,8	222,32	5,51	1067	27	422	430	1616	
						128,98	0,77	619	4		120		
19	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	4,8	90,14	3,97	433	19	52	252	740	
						75,40	0,77	362	4		55		
20	20	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	27914,82	26056,92	27915	26057	10	6987	37694	
						1848,00	5830,00	1848	5830		2792		
21	21	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	318,00		1749		1749		1889	Россия
											140		
22	22	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4119,90	180,15	8240	360	567	7430	16923	
						3656,03	96,25	7312	192		1254		
23	23	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849,00		101698		101698		109834	Казахстан
											8136		
24	24	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6913,83	2019,60	6914	2019	464	5157	13036	
						4430,46	778,25	4430	778		966		
25	25	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885,00		136885		136885		147836	Казахстан
											10951		
26	26	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1467614,05	462118,93	1468	462	72	1145	2822	
						933504,00	222757,75	934	223		209		
27	27	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	9096,00		9132		9132		9863	Казахстан
											731		
28	28	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1074741,65	304748,49	3224	914	80	2676	6372	
						743424,00	157646,92	2230	473		472		
29	29	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3935,00		11852		11852		12800	Казахстан
											948		
30	30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0135	1314819,69	576577,71	17750	7784	253	12505	32676	
						719522,70	216160,86	9714	2918		2420		
31	31	241-114-0139 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2749,00		2749		2749		2969	Казахстан
											220		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1155,00		2310		2310	185	2495	Казахстан
33	33	241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4572,00		4572		4572	366	4938	Казахстан
34	34	241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1652,00		1652		1652	132	1784	Казахстан
35	35	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2486,00		9944		9944	796	10740	Казахстан
36	36	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5107,00		10214		10214	817	11031	Казахстан
37	37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00104	145799,50 130272,00	6551,87 610,50	152 135	7 1	9	94 20	266	
38	38	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00104	821622,00		854		854	68	922	Казахстан
39	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,8	222,32 128,98	5,51 0,77	1067 619	27 4	422	430 120	1616	
40	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	4,8	90,14 75,40	3,97 0,77	433 362	19 4	52	252 55	740	
41	41	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	27914,82 1848,00	26056,92 5830,00	27915 1848	26057 5830	10	6987 2792	37694	
42	42	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,5	318,00		1749		1749	140	1889	Россия
			Итого по разделу 1: УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ					796653 62950	80654 22984	653050 0	83168 70390	950206	
			Раздел 2: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 150 /3 шт/										
43	68	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	6913,83 4430,46	2019,60 778,25	41483 26583	12118 4670	2783	30940 5794	78217	
44	69	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	136885,00		821310		821310	65705	887015	Казахстан
45	70	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	10596,98 7041,91	3058,23 1177,00	31791 21126	9175 3531	1491	24410 4496	60697	
46	71	242-103-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200шт.	шт.	3	215550,00		646650		646650	51732	698382	Казахстан
47	72	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,018	1467614,05 933504,00	462118,93 222757,75	26417 16803	8319 4010	1296	20605 3762	50783	
48	73	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	9096,00		164383		164383	13151	177534	Казахстан
49	74	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,111	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	145945 79867	64000 23994	2078	102822 19901	268669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	75	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	13189,00		39567		39567	3165	42732	Казахстан
51	76	241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	4572,00		54864		54864	4389	59253	Казахстан
52	77	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	5107,00		61284		61284	4903	66187	Казахстан
53	78	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	7924,00		47544		47544	3804	51348	Казахстан
54	79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00369	145799,50 130272,00	6551,87 610,50	538 481	24 2	33	333 70	941	
55	80	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00369	821622,00		3032		3032	243	3275	Казахстан
56	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15,39	222,32 128,98	5,51 0,77	3422 1985	85 12	1352	1378 384	5184	
57	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	15,39	90,14 75,40	3,97 0,77	1387 1160	61 12	166	809 176	2372	
58	83	1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	36136,94 2444,75	33677,34 7535,00	108411 7334	101032 22605	45	27245 10852	146508	
59	84	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	23,4	318,00		7441		7441	595	8036	Россия
			Итого по разделу 2: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 150 /3 шт/					2205469 155339	194814 58836	1855319 0	208542 193122	2607133	
			Раздел 4: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-355 для трубы Д-200 L-10м /10 шт/										
60	105	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	1087787,50 743813,00	343974,50 131077,66	108779 74381	34398 13108		86614 15631	211024	
61	106	261-301-1579 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 355х 21,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	101	16942,00		1711142		1711142	136891	1848033	Казахстан
62	107	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	421802,50 328107,00	93643,14 34380,25	3374 2625	749 275		2871 500	6745	
63	108	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	797,00		6376		6376	510	6886	Казахстан
64	109	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100	1739,35 1728,65	10,70 4,04	173935 172865	1070 404		171536 27638	373109	
65	110	261-301-1710 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 200	шт.	50	10551,00		527550		527550	42204	569754	Казахстан
66	111	234-303-0101 РСНБ РК 2015	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	22,6	109,00		2463		2463	197	2660	
67	112	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,00046	203792,00		94		94	7	101	Казахстан
68	113	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1759,59 732,78	1026,81 365,31	70384 29311	41072 14612		43484 9109	122978	
69	114	241-215-0315 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	16313,00		163130		163130		176180	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							13050		
70	115	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	880,00		17600		17600		19008	Казахстан
				шт.							1408		
71	116	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	4497,00		44970		44970		48568	Казахстан
				шт.							3598		
72	117	261-301-0232 РСНБ РК 2015	Колпачки 1-50		0,01	2266,00		23		23		25	
				1000 шт.							2		
73	118	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2,809	3378,51	176,45	9490	496	7883	1239	11587	
				м2 покрытия		395,55	73,59	1111	207		858		
74	119	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство		10	8265,28	2546,25	82653	25462	6117	61752	155958	
				шт.		5107,36	1130,25	51074	11302		11552		
75	120	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/		0,15	21417,00		3213		6426		3470	Казахстан
				м3							257		
76	121	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001		8	797,00		6376		6376		6886	Казахстан
				м							510		
77	122	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Ковер		0,10436	856578,00		89392		89392		96543	Казахстан
				т							7151		
78	123	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза		2,81772	196,66	6,96	554	19	258	194	808	
				м2		98,12	1,54	276	4		60		
			Итого по разделу 4: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-355 для трубы Д-200 L-10м /10 шт/					3021498	103266	2589800	367690	3660323	
								331643	39912	0	271133		
			Раздел 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
79	124	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1290,42	329,03	329,03	424587	424587		63625	527269	
				м3 грунта		0,00	68,48	0	88368		39057		
80	125	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		98,28	3529,01	0,00	346831	0		249718	644273	
				м3 грунта		3529,01	0,00	346831	0		47724		
81	126	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		78	1702,65	195,09	132807	15217		121617	274777	
				м3 основания		1507,56	67,38	117590	5256		20354		
82	127	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1185,6	21,41	21,41	25384	25384		8920	37048	
				м3 грунта		0,00	10,45	0	12390		2744		
83	128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		62,4	1250,96	0,00	78060	0		56203	145004	
				м3 грунта		1250,96	0,00	78060	0		10741		
84	129	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,78	733910,42	218008,08	572450	170046	637	461269	1116416	
				км трубопровода		515086,00	82257,61	401767	64161		82698		
85	132	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1759,59	1026,81	3519	2054		2174	6149	
				шт.		732,78	365,31	1466	731		456		
86	133	241-208-1814 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	34668,00		69336		69336		74883	Казахстан
				шт.							5547		
87	134	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,78	35794,43	22961,33	27920	17910		9108	39991	
				км кабеля		12833,10	6309,60	10010	4921		2962		
88	136	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		7	4622,75	84,80	32359	594	644	18984	55452	
				стык		4446,00	0,00	31122	0		4107		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	137	1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	37209,06	34537,71	74418	69075	30	18899	100782	
						2656,50	7727,50	5313	15455		7465		
90	138	261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,7	318,00		541		541		584	Россия
											43		
			Итого по разделу 5: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					1788211	724866	71187	1010518	3022629,00	
								992158	191281	0	223898		
			Раздел 6: ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
91	139	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1467614,05	462118,93	2935	925	144	2289	5642	
						933504,00	222757,75	1867	446		418		
92	140	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	9966,00		20012		20012		21613	Казахстан
											1601		
93	141	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1991708,20	219673,32	3983	439	3320	371	4703	
						112035,00	75504,00	224	151		348		
94	142	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1012363,12	276162,10	3037	829	73	2543	6027	
						711744,00	144548,29	2135	434		446		
95	143	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3935,00		11852		11852		12800	Казахстан
											948		
96	144	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	474421,87	118715,15	2847	712	1	2374	5639	
						355602,00	44068,27	2134	264		418		
97	145	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x 10 ГОСТ 18599-2001	м	6,06	2352,00		14253		14253		15393	Казахстан
											1140		
98	146	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6	794,59	0,00	4768	0	80	4594	10110	
						781,22	0,00	4687	0		749		
99	147	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,01714	892474,00		15297		15297		16521	Казахстан
											1224		
100	148	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1759,59	1026,81	10558	6161		6523	18447	
						732,78	365,31	4397	2192		1366		
101	149	241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9266,00		18532		18532		20015	Казахстан
											1483		
102	150	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2498,00		4996		4996		5396	Казахстан
											400		
103	151	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5454,00		10908		10908		11781	Казахстан
											873		
104	152	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	7277,00		14554		14554		15718	Казахстан
											1164		
105	153	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0075	1467614,05	462118,93	11007	3466	540	8585	21160	
						933504,00	222757,75	7001	1671		1567		
106	154	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,53	9096,00		68493		68493		73972	Казахстан
											5479		
107	155	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1501576,39	602105,37	7508	3011	527	5139	13659	
						794112,00	244157,89	3971	1221		1012		
108	156	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	15326,00		76937		76937		83092	Казахстан
											6155		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	157	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	3156469,52	703928,30	15782	3520	11611	2049	19258	
						130368,00	283610,83	652	1418		1427		
110	158	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	733910,42	218008,08	11009	3270	12	8871	21470	
						515086,00	82257,61	7726	1234		1590		
111	159	241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,15	7792,00		118049		118049		127493	
											9444		
112	160	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	15	794,59	0,00	11919	0	201	11484	25275	
						781,22	0,00	11718	0		1872		
113	161	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,04285	892474,00		38243		38243		41302	Казахстан
											3059		
114	162	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1759,59	1026,81	26394	15402		16307	46117	
						732,78	365,31	10992	5480		3416		
115	163	241-210-0633 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	21786,00		108930		108930		117644	Казахстан
											8714		
116	164	241-211-0614 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	8166,00		40830		40830		44096	Казахстан
											3266		
117	165	241-208-1814 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	34668,00		173340		173340		187207	Казахстан
											13867		
118	166	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	992,45	0,00	4962	0	55	2994	8592	
						981,50	0,00	4908	0		636		
119	167	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	5	7277,00		36385		36385		39296	Казахстан
											2911		
			Итого по разделу 6: ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ					888320	37735	788175	74123	1039438	
								62412	14511	0	76993		
			Раздел 9: ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / 8 шт//ОГРАЖДЕНИЕ 3x3м/										
120	192	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5	3378,51	176,45	16893	883	14033	2205	20626	
						395,55	73,59	1978	368		1528		
121	193	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	44	4016,80	1279,11	176739	56281	1997	169920	374392	
						2692,32	580,41	118462	25538		27733		
122	194	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B15, F50,W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,8	22367,00		107362		214723		115951	
											8589		
123	195	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	1003,84	21,17	16865	356	9756	6340	25061	
						401,95	3,85	6753	65		1857		
124	196	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4	1219,02	32,90	4876	132	167	5433	11134	
						1144,52	6,54	4578	26		825		
125	197	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49472	856578,00		423767		423767		457668	Казахстан
											33902		
126	198	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Панель металлическая сетчатая	т	0,4956	895895,00		444006		444006		479526	Казахстан
											35521		
127	199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,73864	181,50	3,97	4853	106	2731	1406	6759	
						75,40	0,77	2016	21		501		
			Итого по разделу 9: ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / 8 шт//ОГРАЖДЕНИЕ 3x3м/					1195359	57757	1111178	185304	1491115	
								133787	26017	0	110453		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту лок.смета 2-1					9895509	1199091	7068708	1929345	12770844	
								1738289	353541	0	945989		
			2-2 газопровод низкого давления										
			Раздел 2: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 100 /23 шт/										
1	64	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	4119,90 3656,03	180,15 96,25	94758 84089	4144 2214	6526	85439 14416	194613	
2	65	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	23	69194,00		1591462		1591462	127317	1718779	Казахстан
3	66	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,138	1074741,65 743424,00	304748,49 157646,92	148314 102593	42055 21755	3667	123104 21713	293132	
4	67	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	138,552	4928,00		682784		682784	54623	737407	Казахстан
5	68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4255	1314819,69 719522,70	576577,71 216160,86	559456 306157	245333 91976	7965	394152 76289	1029897	
6	69	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	23	1642,00		37766		37766	3021	40787	Казахстан
7	70	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 114 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	23	13189,00		303347		303347	24268	327615	Казахстан
8	71	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	46	3071,00		141266		141266	11301	152567	Казахстан
			Итого по разделу 2: КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 100 /23 шт/					3559153 492839	291532 115945	2774783 0	602695 332948	4494797	
			Раздел 4: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду 125 SDR11 /352 шт/										
9	80	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,352	1487509,19 794112,00	602105,37 244157,89	523603 279527	211942 85944	32135	361816 70834	956253	
10	81	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	353,408	12790,00		4520088		4520088	361607	4881695	Казахстан
11	82	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,352	3156469,52 130368,00	703928,30 283610,83	1111077 45890	247783 99831	817405	144263 100427	1355768	
12	83	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,352	988725,82 709632,00	256748,94 134904,14	348031 249790	90375 47486	7865	294304 51387	693722	
13	84	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	353,408	1891,00		668295		668295	53464	721759	Казахстан
14	85	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,056	421802,50 328107,00	93643,14 34380,25	445423 346481	98888 36306	55	378959 65951	890332	
15	86	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1066,56	797,00		850048		850048	68004	918052	Казахстан
16	88	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	2,31616	892474,00		2067113		2067113	165369	2232482	Казахстан
17	89	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	352	2593,66 1081,47	1512,19 538,11	912968 380677	532291 189415		564391 118189	1595548	
18	90	241-209-0110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125х125х125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	352	5052,00		1778304		1778304	142264	1920568	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	91	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	704	1759,59	1026,81	1238751	722874		765325	2164402	
						732,78	365,31	515877	257178		160326		
20	92	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	352	1956,00		688512		688512		743593	Казахстан
											55081		
21	93	241-210-0209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 125x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	352	1492,00		525184		525184		567199	Казахстан
											42015		
			Итого по разделу 4: ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду 125 SDR11 /352 шт/					15677397	1904153	11955004	2509058	19641373	
								1818242	716160	0	1454918		
			Раздел 5: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280										
22	94	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,008	827920,56	275998,22	6623	2208	7	5198	12767	
						551106,00	105219,62	4409	842		946		
23	95	261-301-1577 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	10455,00		84476		84476		91234	Казахстан
											6758		
24	96	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	421802,50	93643,14	337	75		287	674	
						328107,00	34380,25	262	28		50		
25	97	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,8	797,00		638		638		689	Казахстан
											51		
26	98	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы п/эт диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1739,35	10,70	13915	85		13723	29849	
						1728,65	4,04	13829	32		2211		
27	99	261-301-1710 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 180	шт.	4	10551,00		42204		42204		45580	Казахстан
											3376		
28	100	234-303-0101 РСНБ РК 2015	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	2,26	109,00		246		246		266	
											20		
29	101	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000046	203792,00		9		9		10	Казахстан
											1		
30	102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1759,59	1026,81	7038	4107		4348	12297	
						732,78	365,31	2931	1461		911		
31	103	241-215-0315 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	16313,00		16313		16313		17618	Казахстан
											1305		
32	104	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	880,00		1760		1760		1901	Казахстан
											141		
33	105	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4497,00		4497		4497		4857	Казахстан
											360		
34	106	261-301-0232 РСНБ РК 2015	Колпачки 1-50	1000 шт.	0,001	2266,00		2		2		2	
35	113	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,01	827920,56	275998,22	8279	2760	8	6498	15959	
						551106,00	105219,62	5511	1052		1182		
36	114	261-301-1577 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x 16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	10455,00		105596		105596		114044	Казахстан
											8448		
37	115	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	421802,50	93643,14	337	75		287	674	
						328107,00	34380,25	262	28		50		
38	116	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,8	797,00		638		638		689	Казахстан
											51		
39	117	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы п/эт диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр		10	1739,35	10,70	17394	107		17154	37311	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубы, уложенной в футляре		1728,65	4,04	17286	40		2764		
40	118	261-301-1710 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 180	шт.	5	10551,00		52755		52755	4220	56975	Казахстан
41	119	234-303-0101 РСНБ РК 2015	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	2,26	109,00		246		246	20	266	
42	120	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000046	203792,00		9		9	1	10	Казахстан
43	121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1759,59 732,78	1026,81 365,31	7038 2931	4107 1461		4348 911	12297	
44	122	241-215-0315 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	16313,00		16313		16313	1305	17618	Казахстан
45	123	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	880,00		1760		1760	141	1901	Казахстан
46	124	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4497,00		4497		4497	360	4857	Казахстан
47	125	261-301-0232 РСНБ РК 2015	Колпачки 1-50	1000 шт.	0,001	2266,00		2		2		2	
48	190	261-301-1577 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280x 16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	537,32	10455,00		5617681		5617681	449414	6067095	Казахстан
49	192	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,4	797,00		24229		24229	1938	26167	Казахстан
			Итого по разделу 5: ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280					6034832	13524	5973886	51843	6573609	
								47421	4944	0	486935		
			Раздел 6: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
50	208	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3	м3 грунта	22448,2005	329,03 0,00	329,03 68,48	7386131 0	7386132 1537253		1106822 679436	9172389	
51	209	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1689,6495	3529,01 3529,01	0,00 0,00	5962787 5962787	0 0		4293206 820479	11076473	
52	210	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1397	1702,65 1507,56	195,09 67,38	2378602 2106061	272541 94130		2178189 364543	4921335	
53	211	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16373,412	21,41 0,00	21,41 10,45	350554 0	350555 171102		123194 37900	511648	
54	212	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1819,268	1250,96 1250,96	0,00 0,00	2275831 2275831	0 0		1638598 313154	4227584	
55	213	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,72	613139,24 444847,00	168187,52 63071,62	441460 320290	121095 45412	75	362044 64280	867785	
56	214	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180 x 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	727,2	6247,00		4542818		4542818	363425	4906243	Казахстан
57	216	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	10,6	571059,79 432588,00	138367,07 51177,07	6053234 4585433	1466691 542477	1110	5076630 890389	12020254	
58	217	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125 x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10706	3061,00		32771066		32771066	2621686	35392751	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	219	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1759,59 732,78	1026,81 365,31	22875 9526	13349 4749		14132 2961	39968	
60	220	241-208-0113 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	8482,00		25446		25446	2036	27482	Казахстан
61	221	241-208-0313 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	10023,00		60138		60138	4811	64949	Казахстан
62	222	241-208-0310 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2982,00		11928		11928	954	12882	Казахстан
63	223	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8	2593,66 1081,47	1512,19 538,11	20749 8652	12098 4305		12827 2686	36262	
64	224	241-209-0110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x125x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	5052,00		40416		40416	3233	43649	Казахстан
65	225	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	11,32	35794,43 12833,10	22961,33 6309,60	405193 145270	259922 71425		132184 42990	580367	
66	226	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	14249,4	32,00		455981		455981	36478	492459	Казахстан
67	227	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	2367,95 2223,00	53,00 0,00	28415 26676	636 0	1103	16272 3575	48263	
68	228	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4622,75 4446,00	84,80 0,00	9245 8892	170 0	184	5424 1173	15843	
69	229	1125-0211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	34582,05 2367,75	32202,42 7205,00	34582 2368	32202 7205	12	8711 3463	46757	
			Итого по разделу 6: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					63277451 15451786	9915392 2478058	37910277 0	14968234 6259652	84505343	
			Раздел 7: ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
70	231	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	1501576,39 794112,00	602105,37 244157,89	39041 20647	15655 6348	2739	26725 5261	71027	
71	232	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	15326,00		400070		400070	32006	432076	Казахстан
72	233	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,026	3156469,52 130368,00	703928,30 283610,83	82068 3390	18302 7374	60377	10656 7418	100142	
73	234	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,039	1074741,65 743424,00	304748,49 157646,92	41915 28994	11885 6148	1036	34790 6136	82842	
74	235	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,156	4928,00		192961		192961	15437	208398	Казахстан
75	236	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,078	571059,79 432588,00	138367,07 51177,07	44543 33742	10793 3992	8	37356 6552	88451	
76	237	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	78,78	3061,00		241146		241146	19292	260438	
77	239	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,22282	892474,00		198861		198861	15909	214770	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	240	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	78	1759,59 732,78	1026,81 365,31	137248 57157	80091 28494		84795 17763	239806	
79	241	241-210-0626 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	12661,00		329186		329186	26335	355521	Казахстан
80	242	241-211-0610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	3454,00		89804		89804	7184	96988	Казахстан
81	243	241-208-1810 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	12101,00		314626		314626	25170	339796	Казахстан
82	244	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная	шт.	26	7277,00		189202		189202	15136	204338	Казахстан
83	245	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1467614,05 933504,00	462118,93 222757,75	4403 2801	1386 668	216	3434 627	8464	
84	246	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9096,00		27397		27397	2192	29589	Казахстан
85	247	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1501576,39 794112,00	602105,37 244157,89	3003 1588	1204 488	211	2056 405	5463	
86	248	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	15326,00		30775		30775	2462	33237	Казахстан
87	249	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	3156469,52 130368,00	703928,30 283610,83	6313 261	1408 567	4644	820 571	7703	
88	250	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	733910,42 515086,00	218008,08 82257,61	4403 3091	1309 494	5	3548 636	8587	
89	251	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	6247,00		37857		37857	3029	40886	
90	253	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,01714	892474,00		15297		15297	1224	16521	Казахстан
91	254	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1759,59 732,78	1026,81 365,31	10558 4397	6161 2192		6523 1366	18447	
92	255	241-210-0632 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16712,00		33424		33424	2674	36098	Казахстан
93	256	241-211-0613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7076,00		14152		14152	1132	15284	Казахстан
94	257	241-208-1813 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	18180,00		36360		36360	2909	39269	Казахстан
			Итого по разделу 7: ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ					2524613 156068	148194 56765	2220354 0	210703 218826	2954141	
			Раздел 9: ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
95	274	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20,001	3378,51 395,55	176,45 73,59	67574 7911	3529 1472	56133	8820 6111	82505	
96	275	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	112	4016,80 2692,32	1279,11 580,41	449882 301540	143260 65006	5082	432524 70592	952998	
97	276	212-101-2003 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,2	22367,00		429446		858893	34356	463802	Казахстан
98	277	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,8	1003,84 401,95	21,17 3,85	59026 23635	1245 226	34146	22191 6498	87714	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	278	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	14	1219,02	32,90	17066	460	582	19015	38968	
						1144,52	6,54	16023	92		2887		
100	279	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,57616	856578,00		3919838		3919838		4233425	Казахстан
											313587		
101	280	222-509-1401 РСНБ РК 2015	Панель металлическая сетчатая	т	3,05237	895895,00		2734603		2734603		2953371	Казахстан
											218768		
			Итого по разделу 9: ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ					7677435	148495	7609278	482551	8812785,00	
								349109	66796	0	652799		
			ИТОГО по акту лок.смета 2-2					98750882	12421289	68443582	18825083	126982048	
								18315465	3438668	0	9406078		
			Итого по акту за декабрь									139752892,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1816787,60					
			Итого с временными									141569679,60	
			Зимние удорожания	%	0,525			743240,82					
			Итого с зимними удорожаниями									142312920,41	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2846258,41					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									145159178,82	
			И того с к-том в договорных ценах		1,05005140							152424598,83	
			НДС	%	12,00			18290951,86					
			Итого с НДС									170715550,69	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Севзиханов Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский отдел строительства", БИН 150740017366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Мухан Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Мурадар", Сапароаев Ж.М. KZ22VJE00032975 от 06.12.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ЖАСТАР-ПЛЮС", Тәжігара А.К., приказ № 1 от 04.03.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150740017366**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.10.2022г. к договору №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
17	13.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	60 304 543,00	60 304 543,00	6 461 201,04
				Итого	1	x	60 304 543,00	6 461 201,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.06.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таущык Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67 от 15.12.2020г. Доп.соглашение № 4 от 26.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023 (месяц, год) на 2-1 и 2-2 газопровод среднего давления, низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 газопровод среднего давления										
			Раздел: 1. УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
1	43	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	9	6913,83	2019,6	62224	18176	4174	46410	117325	
						4430,46	778,25	39874	7004		8691		
2	44	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	9	136885		1231965		1231965		1330522	Казахстан
											98557		
3	45	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1467614,05	462118,93	13209	4159	648	10302	25392	
						933504	222757,75	8402	2005		1881		
4	46	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	9096		82191		82191		88766	Казахстан
											6575		
5	47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0747	1314819,69	576577,71	98217	43070	1398	69197	180807	
						719522,7	216160,86	53748	16147		13393		
6	48	С1241-113-0124	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5891		17673		17673		19087	Казахстан
											1414		
7	49	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	4572		41148		41148		44440	Казахстан
											3292		
8	50	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	18	5107		91926		91926		99280	Казахстан
											7354		
9	51	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00792	145799,5	6551,87	1155	52	71	715	2020	
						130272	610,5	1032	5		150		
10	52	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00792	821622		6507		6507		7028	Казахстан
											521		
11	53	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	12,9	222,32	5,51	2868	71	1133	1155	4345	
						128,98	0,77	1664	10		322		
12	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	12,9	90,14	3,97	1163	51	139	678	1988	
						75,4	0,77	973	10		147		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	55	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	36136,94	33677,34	108411	101032	45	27245	146508	
						2444,75	7535	7334	22605		10852		
14	56	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	23,4	318		7441		7441		8036	Россия
											595		
15	57	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6913,83	2019,6	27655	8078	1855	20626	52144	
						4430,46	778,25	17722	3113		3863		
16	58	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	136885		547540		547540		591343	Казахстан
											43803		
17	59	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1467614,05	462118,93	8806	2773	432	6868	16928	
						933504	222757,75	5601	1337		1254		
18	60	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	9096		54794		54794		59178	Казахстан
											4384		
19	61	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,08928	1314819,69	576577,71	117387	51477	1671	82702	216096	
						719522,7	216160,86	64239	19299		16007		
20	62	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	4572		18288		18288		19751	Казахстан
											1463		
21	63	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5107		40856		40856		44124	Казахстан
											3268		
22	64	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	6,72	222,32	5,51	1494	37	590	602	2264	
						128,98	0,77	867	5		168		
23	65	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	6,72	90,14	3,97	606	27	72	353	1036	
						75,4	0,77	507	5		77		
24	66	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	36136,94	33677,34	72274	67355	30	18163	97672	
						2444,75	7535	4890	15070		7235		
25	67	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	15,6	318		4961		4961		5358	Россия
			Итого по разделу: 1. УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ								397		
												3181438	
			Раздел: 5. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
26	131	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,78	1659773,6	1349374,43	6273944	5100635	56829	2112353	9057201	
						295365	318726,85	1116480	1204787		670904		
			Итого по разделу: 5. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									9057201	
			ИТОГО:					8934703	5396993	2214377	2397369	12238639	
								1323333	1291402		906567		
			2-2 газопровод низкого давления работы										
			Раздел: 1. УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
1	1	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6913,83	2019,6	6914	2019	464	5157	13037	
						4430,46	778,25	4430	778		966		
2	2	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885		136885		136885		147836	Казахстан
											10951		
3	3	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10596,98	3058,23	21194	6116	994	16273	40464	
						7041,91	1177	14084	2354		2997		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С1242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	215550		431100		431100		465588	Казахстан
											34488		
5	5	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1467614,05	462118,93	4403	1386	216	3434	8464	
						933504	222757,75	2801	668		627		
6	6	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9096		27397		27397		29589	Казахстан
											2192		
7	7	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1886995,31	828407,49	9435	4142	456	6627	17347	
						967296	371438,89	4836	1857		1285		
8	8	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	12790		64206		64206		69342	Казахстан
											5136		
9	9	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0813	1314819,69	576577,71	106895	46876	1522	75310	196781	
						719522,7	216160,86	58497	17574		14576		
10	10	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4572		4572		4572		4938	Казахстан
											366		
11	11	С1241-112-0225	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	11494		45976		45976		49654	
											3678		
12	12	С1241-113-0227	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13189		13189		13189		14244	Казахстан
											1055		
13	13	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5107		10214		10214		11031	Казахстан
											817		
14	14	С1241-116-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7924		31696		31696		34232	Казахстан
											2536		
15	15	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00458	145799,5	6551,87	668	30	41	414	1169	
						130272	610,5	597	3		87		
16	16	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00458	821622		3763		3763		4064	Казахстан
											301		
17	17	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	6,43	222,32	5,51	1430	35	565	576	2166	
						128,98	0,77	829	5		160		
18	18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	6,43	90,14	3,97	580	26	69	338	991	
						75,4	0,77	485	5		73		
19	19	Е11-250211-0104	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	37209,06	34537,71	37209	34538	15	9449	50391	
						2656,5	7727,5	2656	7728		3733		
20	20	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	8,5	318		2703		2703		2919	Россия
											216		
21	21	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6913,83	2019,6	6914	2019	464	5157	13037	
						4430,46	778,25	4430	778		966		
22	22	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885		136885		136885		147836	Казахстан
											10951		
23	23	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10596,98	3058,23	21194	6116	994	16273	40464	
						7041,91	1177	14084	2354		2997		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С1242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	215550		431100		431100		465588	Казахстан
											34488		
25	25	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1467614,05	462118,93	4403	1386	216	3434	8464	
						933504	222757,75	2801	668		627		
26	26	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9096		27397		27397		29589	Казахстан
											2192		
27	27	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1886995,31	828407,49	1887	828	91	1325	3469	
						967296	371438,89	967	371		257		
28	28	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	12790		12841		12841		13868	Казахстан
											1027		
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0173	1314819,69	576577,71	22746	9975	324	16025	41873	
						719522,7	216160,86	12448	3740		3102		
30	30	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4572		4572		4572		4938	Казахстан
											366		
31	31	С1241-113-0227	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13189		13189		13189		14244	Казахстан
											1055		
32	32	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5107		10214		10214		11031	Казахстан
											817		
33	33	С1241-116-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7924		31696		31696		34232	Казахстан
											2536		
34	34	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00458	145799,5	6551,87	668	30	41	414	1169	
						130272	610,5	597	3		87		
35	35	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00458	821622		3763		3763		4064	Казахстан
											301		
36	36	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	6,2	222,32	5,51	1378	34	545	555	2088	
						128,98	0,77	800	5		155		
37	37	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	6,2	90,14	3,97	559	25	67	326	956	
						75,4	0,77	467	5		71		
38	38	Е11-250211-0104	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	37209,06	34537,71	37209	34538	15	9449	50391	
						2656,5	7727,5	2656	7728		3733		
39	39	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	8,5	318		2703		2703		2919	Россия
											216		
40	40	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	4119,9	180,15	57679	2523	3972	52007	118461	
						3656,03	96,25	51184	1348		8775		
41	41	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	69194		968716		968716		1046213	Казахстан
											77497		
42	42	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,07	1074741,65	304748,49	75232	21332	1860	62444	148690	
						743424	157646,92	52040	11035		11014		
43	43	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,28	4928		346340		346340		374047	Казахстан
											27707		
44	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,021	1314819,69	576577,71	27611	12108	393	19453	50829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		719522,7	216160,86	15110	4539		3765		
45	45	С1241-112-0147	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	1642		22988		22988	1839	24827	Казахстан
46	46	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	3071		85988		85988	6879	92867	Казахстан
47	47	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	33,04	222,32 128,98	5,51 0,77	7345 4261	182 25	2902	2958 824	11127	
48	48	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	33,04	90,14 75,4	3,97 0,77	2978 2491	131 25	356	1736 377	5091	
49	49	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	14	27914,82 1848	26056,92 5830	390807 25872	364797 81620	139	97818 39090	527715	
50	50	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	77	318		24486		24486	1959	26445	России
51	51	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10596,98 7041,91	3058,23 1177	10597 7042	3058 1177	497	8137 1499	20233	
52	52	С1242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	215550		215550		215550	17244	232794	Казахстан
53	53	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1886995,31 967296	828407,49 371438,89	9435 4836	4142 1857	456	6627 1285	17347	
54	54	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	12790		64206		64206	5136	69342	Казахстан
55	55	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,052	1314819,69 719522,7	576577,71 216160,86	68371 37415	29982 11240	973	48169 9323	125863	
56	56	С1241-112-0225	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	11494		45976		45976	3678	49654	
57	57	С1241-116-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7924		15848		15848	1268	17116	Казахстан
58	58	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00229	145799,5 130272	6551,87 610,5	334 298	15 1	21	207 43	584	
59	59	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00229	821622		1882		1882	151	2033	Казахстан
60	60	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,65	222,32 128,98	5,51 0,77	1034 600	26 4	408	416 116	1566	
61	61	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	4,65	90,14 75,4	3,97 0,77	419 351	19 4	50	244 53	716	
62	62	Е11-250211-0104	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	37209,06 2656,5	34537,71 7727,5	37209 2656	34538 7728	15	9449 3733	50391	
63	63	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	8,5	318		2703		2703	216	2919	Россия
			Итого по разделу: 1. УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ									5071337	
			Раздел: 2. КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 100 /23 шт/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	72	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	62,1	222,32	5,51	13806	342	5454	5560	20915	
						128,98	0,77	8010	48		1549		
65	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	62,1	90,14	3,97	5598	247	669	3264	9571	
						75,4	0,77	4682	48		709		
66	74	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	23	27914,82	26056,92	642041	599309	228	160701	866961	
						1848	5830	42504	134090		64219		
67	75	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	126,5	318		40227		40227		43445	Россия
			Итого по разделу: 2. КРАНОВЫЙ УЗЕЛ Ду 100 /23 шт/								3218		
												940892	
			Раздел: 3. ОТПАЙКА К ДОМАМ /35 шт/										
68	76	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0525	638491,17	81810,29	33521	4295	1173	29656	68231	
						534336	36247,89	28053	1903		5054		
69	77	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	52,5	663		34808		34808		37593	
											2785		
70	78	С1241-507-0301	Заглушка с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм	10 шт.	3,5	1053		3686		3686		3981	
											295		
71	79	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	52,5	794,59	0	41716	0	702	40194	88463	
						781,22	0	41014	0		6553		
			Итого по разделу: 3. ОТПАЙКА К ДОМАМ /35 шт/									198267	
			Раздел: 4. ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду 125 SDR11 /352 шт/										
72	87	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1056	794,59	0	839087	0	14119	808469	1779360	
						781,22	0	824968	0		131804		
			Итого по разделу: 4. ОТВЕТВЛЕНИЕ К ДОМАМ Ду 125 SDR11 /352 шт/									1779360	
			Раздел: 5. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280										
73	107	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,2809	3378,51	176,45	949	50	788	124	1159	
						395,55	73,59	111	21		86		
74	108	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8265,28	2546,25	8265	2546	612	6175	15595	
						5107,36	1130,25	5107	1130		1155		
75	109	С1212-101-0601	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,015	21417		321		321		347	Казахстан
											26		
76	110	С1241-202-0210	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	0,8	797		638		638		689	Казахстан
											51		
77	111	С1222-525-0301	Ковер	т	0,00624	856578		5345		5345		5773	Казахстан
											428		
78	112	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,16848	196,66	6,96	33	1	15	12	49	
						98,12	1,54	17	0		4		
79	126	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,2809	3378,51	176,45	949	50	788	124	1159	
						395,55	73,59	111	21		86		
80	127	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8265,28	2546,25	8265	2546	612	6175	15595	
						5107,36	1130,25	5107	1130		1155		
81	128	С1212-101-0601	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,015	21417		321		321		347	Казахстан
											26		
82	129	С1241-202-0210	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	0,8	797		638		638		689	Казахстан
											51		
83	130	С1222-525-0301	Ковер	т	0,00624	856578		5345		5345		5773	Казахстан
											428		
84	131	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,16848	196,66	6,96	33	1	15	12	49	
						98,12	1,54	17	0		4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	132	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,024	827920,56	275998,22	19870	6624	20	15594	38301	
						551106	105219,62	13227	2525		2837		
86	133	С1261-301-1577	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280х 16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	10455		253429		253429		273703	
											20274		
87	134	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	421802,5	93643,14	675	150	0	574	1349	
						328107	34380,25	525	55		100		
88	135	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,6	797		1275		1275		1377	Казахстан
											102		
89	136	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1736,7	9,98	41681	240	0	41114	89419	
						1726,72	3,66	41441	88		6624		
90	137	С1261-301-1709	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 125	шт.	12	9623		115476		115476		124714	
											9238		
91	138	С1234-303-0101 прим.	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	4,52	109		493		493		532	
											39		
92	139	С1216-201-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000092	203792		19		19		20	Казахстан
											1		
93	140	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1759,59	1026,81	14077	8214	0	8697	24596	
						732,78	365,31	5862	2922		1822		
94	141	С1241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16313		32626		32626		35236	Казахстан
											2610		
95	142	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	880		3520		3520		3802	Казахстан
											282		
96	143	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4497		8994		8994		9714	Казахстан
											720		
97	144	С1261-301-0232 прим.	Колпачки 1-50	1000 шт.	0,002	2266		5		5		5	
98	145	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5618	3378,51	176,45	1898	99	1577	248	2318	
						395,55	73,59	222	41		172		
99	146	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	8265,28	2546,25	16531	5092	1223	12350	31191	
						5107,36	1130,25	10215	2260		2310		
100	147	С1212-101-0601	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,03	21417		643		643		694	Казахстан
											51		
101	148	С1241-202-0210	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,6	797		1275		1275		1377	Казахстан
											102		
102	149	С1222-525-0301	Ковер	т	0,01248	856578		10690		10690		11545	Казахстан
											855		
103	150	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,33696	196,66	6,96	66	3	31	23	96	
						98,12	1,54	33	1		7		
104	151	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,012	827920,56	275998,22	9935	3312	10	7797	19151	
						551106	105219,62	6613	1263		1419		
105	152	С1261-301-1577	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280х 16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	10455		126715		126715		136852	
											10137		
106	153	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	421802,5	93643,14	337	75	0	287	674	
						328107	34380,25	262	28		50		
107	154	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,8	797		638		638		689	Казахстан
											51		
108	155	Е11-221401-0303	Трубы п/эт диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1739,35	10,7	20872	128	0	20584	44773	
						1728,65	4,04	20744	48		3317		
109	156	С1261-301-1710	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 180		6	10551		63306		63306		68370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	157	С1234-303-0101 прим.	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	шт.	2,26	109		246		246	5064	266	
111	158	С1216-201-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	м	0,000046	203792		9		9	20	10	Казахстан
112	159	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	т	4	1759,59	1026,81	7038	4107	0	1	12297	
				шт.		732,78	365,31	2931	1461		4348 911		
113	160	С1241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	16313		16313		16313		17618	Казахстан
114	161	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	880		1760		1760	1305	1901	Казахстан
115	162	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4497		4497		4497	141	4857	Казахстан
116	163	С1261-301-0232 прим.	Колпачки 1-50	1000 шт.	0,001	2266		2		2	360	2	
117	164	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,2809	3378,51	176,45	949	50	788	124	1159	
						395,55	73,59	111	21		86		
118	165	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8265,28	2546,25	8265	2546	612	6175	15595	
						5107,36	1130,25	5107	1130		1155		
119	166	С1212-101-0601	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,015	21417		321		321	26	347	Казахстан
120	167	С1241-202-0210	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	0,8	797		638		638	51	689	Казахстан
121	168	С1222-525-0301	Ковер	т	0,00624	856578		5345		5345	428	5773	Казахстан
122	169	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,16848	196,66	6,96	33	1	15	12	49	
						98,12	1,54	17	0		4		
123	170	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,014	827920,56	275998,22	11591	3864	11	9097	22343	
						551106	105219,62	7715	1473		1655		
124	171	С1261-301-1577	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280х 16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,14	10455		147834		147834	11827	159661	
125	172	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	421802,5	93643,14	337	75	0	287	674	
						328107	34380,25	262	28		50		
126	173	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,8	797		638		638	51	689	Казахстан
127	174	Е11-221401-0303	Трубы п/эт диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1739,35	10,7	24351	150	0	24015	52235	
						1728,65	4,04	24201	57		3869		
128	175	С1261-301-1710	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 180	шт.	7	10551		73857		73857	5909	79766	
129	176	С1234-303-0101 прим.	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	2,26	109		246		246	20	266	
130	177	С1216-201-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000046	203792		9		9	1	10	Казахстан
131	178	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1759,59	1026,81	7038	4107	0	4348	12297	
						732,78	365,31	2931	1461		911		
132	179	С1241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	16313		16313		16313	1305	17618	Казахстан
133	180	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	880		1760		1760	141	1901	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	181	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4497		4497		4497		4857	Казахстан
											360		
135	182	С1261-301-0232 прим.	Колпачки 1-50	1000 шт.	0,001	2266		2		2		2	
136	183	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,2809	3378,51	176,45	949	50	788	124	1159	
						395,55	73,59	111	21		86		
137	184	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	8265,28	2546,25	8265	2546	612	6175	15595	
						5107,36	1130,25	5107	1130		1155		
138	185	С1212-101-0601	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,015	21417		321		321		347	Казахстан
											26		
139	186	С1241-202-0210	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	0,8	797		638		638		689	Казахстан
											51		
140	187	С1222-525-0301	Ковер	т	0,00624	856578		5345		5345		5773	Казахстан
											428		
141	188	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	0,16848	196,66	6,96	33	1	15	12	49	
						98,12	1,54	17	0		4		
142	189	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,532	827920,56	275998,22	440454	146831	434	345674	849018	
						551106	105219,62	293188	55977		62890		
143	191	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0304	421802,5	93643,14	12823	2847	2	10909	25631	
						328107	34380,25	9974	1045		1899		
144	193	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	532	1736,7	9,98	923924	5309	0	911357	1982103	
						1726,72	3,66	918615	1947		146822		
145	194	С1261-301-1709	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 125	шт.	266	9623		2559718		2559718		2764495	
											204777		
146	195	С1234-303-0101 прим.	Жгут "Вилатерм" Д-14мм	м	85,88	109		9361		9361		10110	
											749		
147	196	С1216-201-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001748	203792		356		356		384	Казахстан
											28		
148	197	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	152	1759,59	1026,81	267458	156075	0	165241	467315	
						732,78	365,31	111383	55527		34616		
149	198	С1241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	16313		619894		619894		669486	Казахстан
											49592		
150	199	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	880		66880		66880		72230	Казахстан
											5350		
151	200	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	4497		170886		170886		184557	Казахстан
											13671		
152	201	С1261-301-0232 прим.	Колпачки 1-50	1000 шт.	0,038	2266		86		86		93	
											7		
153	202	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6742	3378,51	176,45	36063	1884	29957	4707	44032	
						395,55	73,59	4222	786		3262		
154	203	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	38	8265,28	2546,25	314081	96758	23243	234659	592639	
						5107,36	1130,25	194080	42950		43899		
155	204	С1212-101-0601	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	0,57	21417		12208		12208		13185	Казахстан
											977		
156	205	С1241-202-0210	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	30,4	797		24229		24229		26167	Казахстан
											1938		
157	206	С1222-525-0301	Ковер	т	0,23712	856578		203112		203112		219361	Казахстан
											16249		
158	207	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	6,40224	196,66	6,96	1259	45	586	440	1835	
						98,12	1,54	628	10		136		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Д-280									9326857	
			Раздел: 6. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
159	211	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4093,35	21,41	21,41	87639	87639	0	30798	127912	
				м3 грунта		0	10,45	0	42776		9475		
160	212	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		454,817	1250,96	0	568958	0	0	409650	1056896	
				м3 грунта		1250,96	0	568958	0		78289		
161	215	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		720	794,59	0	572105	0	9626	551229	1213201	
				м газопровода		781,22	0	562478	0		89867		
162	216	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		2,65	571059,79	138367,07	1513308	366673	278	1269158	3005063	
				км трубопровода		432588	51177,07	1146358	135619		222597		
163	217	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125 х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2676,5	3061		8192766		8192766		8848188	Казахстан
				м							655421		
164	218	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		3300	794,59	0	2622147	0	44121	2526466	5560502	
				м газопровода		781,22	0	2578026	0		411889		
			Итого по разделу: 6. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									19811762	
			ИТОГО:					26215274	2137854	16249529	8162940	37128476	
								7827886	658268		2750262		
			ИТОГО ПО АКТУ:									49367115	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		641772					
			Итого с временными									50008887	
			Зимние удорожания			0,525 %		262547					
			Итого с зимними удорожаниями									50271434	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1005429					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51276863	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									53843342	
			НДС			12 %		6461201					
			Итого с НДС									60 304 543	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Севзиханов Н.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Тупкараганский отдел строительства", БИН 150740017366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Мухан Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Эпрадиус" Сапарбаев Ж.М. KZ22VJE00032975 от 06.12.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Жастар-Плюс" Битикенов К. 03.2024
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150740017366**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 26.10.2022г. к договору №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
23	30.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	36 806 228,00	36 806 228,00	3 943 524,43
				Итого	1	x	36 806 228,00	3 943 524,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таущык Тупкараганского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 67 от 15.12.2020г. Доп.соглашение № 4 от 26.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023 (месяц, год) на 2-1 и 2-2 газопровод среднего давления, низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 газопровод среднего давления										
			Раздел: 3. ПЛОЩАДКА ПГБ-1/2/3 /3 компл/										
1	87	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	18730,65	6577,48	56192	19732	2445	26109	88885	
						11338,25	2928,75	34015	8786		6584		
2	88	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	136885		410655		410655		443507	Казахстан
											32852		
3	89	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	5107		30642		30642		33093	Казахстан
											2451		
4	90	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	733910,42	218008,08	33026	9811	37	26612	64409	
						515086	82257,61	23179	3702		4771		
5	91	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х 18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,45	7792		354146		354146		382478	Казахстан
											28332		
6	92	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,045	1659773,6	1349374,43	74690	60722	677	25147	107824	
						295365	318726,85	13291	14343		7987		
7	93	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	60	4089,5	1733,66	245370	104020	1595	106891	380442	
						2329,25	591,26	139755	35476		28181		
8	94	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	9096		545760		545760		589421	Казахстан
											43661		
9	95	Ц13-120101-0204	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,2	2746,21	1161,3	3295	1393	22	1443	5117	
						1566,95	404,46	1880	485		379		
10	96	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	990		1188		1188		1283	
											95		
11	97	Ц13-120101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	48	2691,03	1152,92	129169	55340	741	56331	200340	
						1522,68	401,21	73089	19258		14840		
12	98	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		48	594		28512		28512		30793	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2281		
13	99	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	4572		41148		41148	3292	44440	Казахстан
14	100	С1241-114-0136	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	1502		9012		9012	721	9733	
15	101	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00396	821622		3254		3254	260	3514	Казахстан
16	102	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	40,38	222,32 128,98	5,51 0,77	8977 5208	222 31	3547	3615 1007	13599	
17	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ-132 за два раза	м2	40,38	90,14 75,4	3,97 0,77	3640 3045	160 31	435	2122 461	6223	
18	104	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	4622,75 4446	84,8 0	41605 40014	763 0	828	24409 5281	71295	
			Итого по разделу: 3. ПЛОЩАДКА ПГБ-1/2/3 /3 компл/									2476396	
			Раздел: 7. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /8 ШТ/										
19	168	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1413	3777,2 3777,2	0 0	534 534	0 0	0	384 73	991	
20	169	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,07536	1250,96 1250,96	0 0	94 94	0 0	0	68 13	175	
21	170	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,064	11381,78 7898,8	1280,66 385,33	728 506	82 25	141	482 97	1307	
22	171	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,06528	22367		1460		1460	117	1577	Казахстан
23	172	Е11-060301-0406	Конструкции стальные знаков. Установка	т	0,04832	104553,35 81812,5	21262,35 9875,25	5052 3953	1027 477	71	4032 727	9811	
24	173	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04832	814349		39349		39349	3148	42497	Казахстан
25	174	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,30464	181,5 75,4	3,97 0,77	237 98	5 1	133	69 24	330	
			Итого по разделу: 7. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /8 ШТ/									56688	
			Раздел: 8. ПЛОЩАДКА ПГБ-1 /ОГРАЖДЕНИЕ 8х6м/										
26	175	Е11-110101-1303 #К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2покрытия	35,52	6757,01 791,1	352,89 147,18	240009 28100	12535 5228	199374	31328 21707	293044	
27	176	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,635	4165,54 205,49	1162,55 332,42	6811 336	1901 544	4574	950 621	8382	
28	177	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	5,358	6212,41 2385,92	3534,19 1349,58	33286 12784	18936 7231	1566	21616 4392	59294	
29	178	С1226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	м3	5,358	64435		345243		345243	27619	372862	Казахстан
30	179	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		14,04	3378,51	176,45	47434	2477	39403	6192	57916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		395,55	73,59	5554	1033		4290		
31	180	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		78	4155,77	1286,32	324150	100333	3464	313792	688977	
				м оград		2825,04	584,26	220353	45572		51035		
32	181	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		5,934	22367		132726		132726		143344	Казахстан
				м3							10618		
33	182	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,92	1003,84	21,17	50112	1057	28990	18840	74468	
				м2 поверхности		401,95	3,85	20065	192		5516		
34	183	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		6	1219,02	32,9	7314	197	250	8150	16701	
				шт.		1144,52	6,54	6867	39		1237		
35	184	С1222-525-0301	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,53036	856578		1310873		1310873		1415743	Казахстан
				т							104870		
36	185	С1222-509-1401	Панель металлическая сетчатая		0,948	895895		849308		849308		917253	Казахстан
				т							67945		
37	186	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		66,91572	181,5	3,97	12145	266	6834	3517	16915	
				м2		75,4	0,77	5045	52		1253		
38	187	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15, F50, W4, сульфатостойкий. Устройство		0,312	34196,12	1280,66	10669	399	7805	2352	14063	
				м3		7898,8	385,33	2464	120		1042		
39	188	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0138	1244566,33	1632,33	17175	22	12316	4411	23313	
				т		350460	816,75	4836	11		1727		
40	189	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж		0,08985	158794,03	2818,87	14268	253	255	9550	25723	
				т конструкций		153140	902	13760	81		1905		
41	190	С1222-526-0106	Стойки		0,08985	904740		81291		81291		87794	Казахстан
				т							6503		
42	191	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		66,91572	181,5	3,97	12145	266	6834	3517	16915	
				м2		75,4	0,77	5045	52		1253		
			Итого по разделу: 8. ПЛОЩАДКА ПГБ-1 /ОГРАЖДЕНИЕ 8х6м/									4232707	
			Раздел: 9. ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / 8 шт//ОГРАЖДЕНИЕ 3х3м/										
43	192	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		5	3378,51	176,45	16893	883	14033	2205	20626	
				м2 покрытия		395,55	73,59	1978	368		1528		
44	193	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		44	4016,8	1279,11	176739	56281	1997	169920	374392	
				м оград		2692,32	580,41	118462	25538		27733		
45	194	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50,W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		4,8	22367		107362		107362		115951	
				м3							8589		
46	195	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,8	1003,84	21,17	16865	356	9756	6340	25061	
				м2 поверхности		401,95	3,85	6753	65		1857		
47	196	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		4	1219,02	32,9	4876	132	167	5433	11134	
				шт.		1144,52	6,54	4578	26		825		
48	197	С1222-525-0301	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,49472	856578		423767		423767		457668	Казахстан
				т							33902		
49	198	С1222-509-1401	Панель металлическая сетчатая		0,4956	895895		444006		444006		479526	Казахстан
				т							35521		
50	199	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		26,7385999	181,5	3,97	4853	106	2731	1405	6759	
				м2		75,4	0,77	2016	20		500		
			Итого по разделу: 9. ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ / 8 шт//ОГРАЖДЕНИЕ 3х3м/									1491117	
			Раздел: 10. МОЛНИЕЗАЩИТА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	200	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
				м2 поверхности	7,5	1003,84	21,17	7529	159	4355	2830	11188	
						401,95	3,85	3015	29		829		
52	201	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка										
				т	0,05496	198477,66	122777,22	10908	6747	197	4792	16956	
						72109,8	36888,5	3963	2027		1256		
53	202	С1222-525-0301	Молниеотвод										
				т	0,05496	856578		47078		47078		50844	Казахстан
											3766		
54	203	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
				м3 грунта	55,86	2396,24	0	133854	0	0	96375	248647	
						2396,24	0	133854	0		18418		
55	204	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
				м3 грунта	55,86	1250,96	0	69879	0	0	50313	129807	
						1250,96	0	69879	0		9615		
56	205	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования										
				м	114	934,31	27,16	106511	3096	73666	22263	139076	
						260,96	10,28	29749	1172		10302		
57	206	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям										
				м	21	728,79	24,63	15305	517	8524	4644	21545	
						298,24	8,88	6263	186		1596		
58	207	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования										
				шт.	24	4682,05	182,61	112369	4383	76671	23678	146931	
						1304,8	65,45	31315	1571		10884		
			Итого по разделу: 10. МОЛНИЕЗАЩИТА									764994	
			ИТОГО:					7261487	464578	5721214	1092127	9021902	
								1075695	173773		668289		
			2-2 газопровод низкого давления работы										
			Раздел: 6. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	218	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое										
				м газопровода	9950,00005	794,59	0	7906171	0	133031	7617676	16765755	
						781,22	0	7773139	0		1241908		
2	225	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3										
				км кабеля	2,65	35794,43	22961,33	94855	60848	0	30944	135863	
						12833,1	6309,6	34008	16720		10064		
3	227	Ц13-390201-0511	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	108	2367,95	53	255739	5724	9931	146452	434365	
						2223	0	240084	0		32175		
4	228	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	5	4622,75	84,8	23114	424	460	13560	39607	
						4446	0	22230	0		2934		
5	230	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5		6,5	318		2067		2067		2232	Россия
				дм2							165		
			Итого по разделу: 6. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									17377822	
			Раздел: 7. ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
6	238	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое										
				м газопровода	78	794,59	0	61978	0	1043	59716	131430	
						781,22	0	60935	0		9736		
7	252	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое										
				м газопровода	6	794,59	0	4768	0	80	4594	10111	
						781,22	0	4687	0		749		
8	258	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2										
				шт.	2	7277		14554		14554		15718	Казахстан
											1164		
			Итого по разделу: 7. ВХОД И ВЫХОД П/ЭТ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ									157259	
			Раздел: 8. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /24 ШТ/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	259	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,4239	3777,2	0	1601	0	0	1153	2974	
				м3 грунта		3777,2	0	1601	0		220		
10	260	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,2355	1250,96	0	295	0	0	212	548	
				м3 грунта		1250,96	0	295	0		41		
11	261	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,192	11381,78	1280,66	2185	246	423	1447	3923	
				м3		7898,8	385,33	1517	74		291		
12	262	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,19584	22367		4380		4380		4730	Казахстан
				м3							350		
13	263	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	М/к знака.Монтаж		0,14496	158794,03	2818,87	23019	409	411	15408	41501	
				т конструкций		153140	902	22199	131		3074		
14	264	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,14496	814349		118048		118048		127492	Казахстан
				т							9444		
15	265	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,91392	181,5	3,97	710	16	400	206	989	
				м2		75,4	0,77	295	3		73		
			Итого по разделу: 8. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК /24 ШТ/									182157	
			Раздел: 9. ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ										
16	266	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		3,75	3378,51	176,45	12669	662	10524	1654	15469	
				м2 покрытия		395,55	73,59	1483	276		1146		
17	267	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		33	4016,8	1279,11	132554	42211	1497	127440	280794	
				м оград		2692,32	580,41	88847	19154		20800		
18	268	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		3,6	22367		80521		80521		86963	Казахстан
				м3							6442		
19	269	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	1003,84	21,17	12648	267	7317	4755	18795	
				м2 поверхности		401,95	3,85	5065	49		1392		
20	270	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		3	1219,02	32,9	3657	99	125	4075	8351	
				шт.		1144,52	6,54	3434	20		619		
21	271	С1222-525-0301	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,37104	856578		317825		317825		343251	Казахстан
				т							25426		
22	272	С1222-509-1401	Панель металлическая сетчатая		0,3717	895895		333004		333004		359644	Казахстан
				т							26640		
23	273	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		20,05398	181,5	3,97	3640	79	2048	1054	5070	
				м2		75,4	0,77	1512	15		376		
24	274	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		26,2490002	3378,51	176,45	88682	4632	73668	11576	108279	
				м2 покрытия		395,55	73,59	10383	1932		8021		
25	275	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		147,0000006	4016,8	1279,11	590469	188029	6669	567688	1250810	
				м оград		2692,32	580,41	395771	85320		92653		
26	276	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		25,2000001	22367		563649		563649		608741	Казахстан
				м3							45092		
27	277	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		96,5999997	1003,84	21,17	96971	2045	56098	36456	144102	
				м2 поверхности		401,95	3,85	38828	372		10674		
28	278	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		22,9999999	1219,02	32,9	28038	757	957	31240	64020	
				шт.		1144,52	6,54	26324	150		4742		
29	280	С1222-509-1401	Панель металлическая сетчатая		0,04638	895895		41552		41552		44876	Казахстан
				т							3324		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	281	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		207,22257	181,5	3,97	37611	823	21164	10891	52382	
				м2		75,4	0,77	15625	160		3880		
			Итого по разделу: 9. ОГРАЖДЕНИЕ УЗЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ									3391546	
			ИТОГО:					10856973	307269	1801446	8688197	21108785	
								8748262	124376		1563615		
			ИТОГО ПО АКТУ:									30130687	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		391699					
			Итого с временными									30522386	
			Зимние удорожания			0,525 %		160243					
			Итого с зимними удорожаниями									30682628	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		613653					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31296281	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									32862704	
			НДС			12 %		3943524					
			Итого с НДС									36 806 228	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Мухан Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Мурадар" Сапарбаев Ж.М. KZ22VJE00032975 от 06.12.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ЖАСТАР ПЛЮС" Бижикенов К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение Тупкараганский районный отдел строительства,Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкарагански район, г.Форт-Шевченко, ул.Досана Тажиулы, дом № 13**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **150740017366**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 3, дом № 29, н.п. 2, тел.: 52-68-38**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240000762

Договор (контракт) Доп.соглашение №8 от 29.08.2023г. к договору №67 от 15.12.2020г.

Номер документа	Дата составления
40	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык			работа	1	19 547 137,32	19 547 137,32	2 094 336,14
				Итого	1	x	19 547 137,32	2 094 336,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Севзиханов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мухан Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" . Тупкараганский район г.Форт-Шевченко, ДОСАНА ТАЖИУЛЫ,13. БИН 150740017366

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АБТМ", РК, 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29, н.п.2. БИН 980 240 000 762

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внутрипоселкового газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таущык Тупкараганского района

(наименование, адрес)

Объект : Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 15.12.2020г. Доп.соглашение № 8 от 29.08.2023г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1 газопровод среднего давления

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ПЛОЩАДКА ПГБ-1/2/3 /3 компл/										
1	85	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Пункт газораспределительный блочный. Установка		3,9	40767,83	17777,28	158995	69331	14588	92056	271135	
				т блок-боксов		19250	6688,54	75075	26085		20084		
2	86	ТОО"ВИАСТ"	Пункт газораспределительный блочный ПГБ-13-2НУ1		3	5446428,57		16339286				16339286	
				компл						16339286			
			Отпускная цена			5446429		16339286					
			Сметная стоимость оборудования					*16339286*					
			Итого по разделу: 3. ПЛОЩАДКА ПГБ-1/2/3 /3 компл/									16610421	
			ИТОГО:					16498281	69331	14588	92056	16610421	
								75075	26085	16339286	20084		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		3525					
			Итого с временными									16613946	
			Зимние удорожания			0,525 %		1442					
			Итого с зимними удорожаниями									16615388	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5522					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16620910	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									17452801	
			НДС			12 %		2094336					
			Итого с НДС									19 547 137,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБТМ", БИН 980 240 000 762

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Севзиханов Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Тупкараганский отдел строительства", БИН 150740017366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухан Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Мурадар", Сапарбаев Ж.М. К-274 [illegible] от 29.12.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ЖАСТАР-ПЛЮС",

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)