Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«30» ноябрь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АБТМ», Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 3, дом 29, н.п. 2.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Севзиханова Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Корректировка сметной документации без изменения технической части проекта «Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык», Мангистауская область, с.Таушык

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», руководитель Мұхан Н.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «Шарт-Курылыс»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Жастар-Плюс», № СЕ-0014/21 от 29.11.2021 г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», приказ №52 от «02» декабря 2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления Ø200x18,2	м	3780		3780	
Газопровод низкого давления Ø180x16,4	м	720		720	
Газопровод низкого давления Ø125x11,4	м	13250		13250	
Задвижка Ду100	шт	4		4	
Задвижка Ду150	шт	12		12	
Задвижка Ду200	шт	5		5	
Задвижка Ду80	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более	число квартир	площадь квартир $м^2$	число квартир	площадь квартир $м^2$

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления точка подключения №1 - ПК0 (начало трассы), точка подключения №2 – ПК37+80м (конец трассы)

Газопровод низкого давления точка подключения №3 ПК0 – ПК3+91м (закольцован).

Газопровод – 4-ой категории.

Опоры для наземного газопровода выполнены из металлических конструкций, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В15. Под бетонными фундаментами выполнена подготовка из щебня, пропитанного битумом.

Все боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны битумом за 2 раза.

Антикоррозийная защита металлических конструкций- грунтовка ГФ-021 за два раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2022 года
месяц, год

окончание работ октябрь 2023 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 10 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Джумагалиев С.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя_____, _____дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Корректировка сметной документации без изменения технической части проекта «Строительство внутрисельского газопровода для индивидуальных жилых домов в селе Таушык» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АБТМ», Севзиханов Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____подпись, _____дата

Место печати (при наличии)

Согласно заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.10.2023г. (ТОО "Жастар-Плюс)

Согласно заключения экспертизы проекта (положительное) № СЕ-0007/18 от 18.07.2018г.

Начальник ПТО МПФ АО "КТГА" Юсупов А.Б.

Таубай Ж.Т.