ҚР Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрінің бұйрығымен өзгертілді
2021 жылдың 8 ақпанында
№ 53
Пішін

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2023 жылғы "04" 01

Тапсырыс беруші Мемлекеттік мекеме «Екібастұз қаласы әкімшілігінің құрылыс басқармасы», БСН 060240010430, тел. 87187347174, 141200, Павлодар обл., Екібастұз қаласы , Энергетиктер 62 көшесі, басшының м.а. Амерханов Архат Николаевич

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), ЖСН,телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы,БСН,телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі, БСН,телефон

Сәйкестік туралы декларация «04» 01 2023 ж., ЖШС «Инженерные сети», басшы Макарова Наталья Григорьевна, Екібастұз қаласы, Королева көшесі, құрылыс 83а, БСН 030240003432, тел. 87187764933

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН,телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды «Бестау-С» ЖШС, БСН 061240009707, Заңды мекенжайы: Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 140 000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Мира к-сі, 18/13, телефон нөмірі: +7 (7182) 22-40-70. Директор: Мусин Серик Кайроллович, техникалық қадағалау саласындағы сарапшы тұлғасында инженер Бокаева Серика Кусмановича, (2021 жылғы 26 қарашасында, № 17.11 бұйрық) куәлік № KZ18VJ00061856 29.01.2021 ж., 26.11.2021ж. № 207 шарт негізінде әрекет етілген

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН,телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы «SOMET» ЖШС, БСН 070940005957, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, 140 000, Павлодар қ. Академик Бектурова, б. 56 к-сі, директор: Дёмин Роман Владимирович, автордың құрылысына жауап беруге жауапты, авторлық қадағалауының жетекші инженері Билоножка Дмитрий Сергеевич (2021 жылғы 06 желтоқсанында, № 12.2021 бұйрық) 06.12.2021г. № 217 шарт негізінде әрекет етілген

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН,телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру» нысан I (жоғары) жауапкершілік деңгейіндегі техникалық күрделі объект.

объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) жауапкершілік деңгейі, объектінің технологиялық және техникалық күрделілігі

Павлодар облысы, Екібастұз қ-сы, Астана көшесі бойымен СТК-тен СК-ға дейін

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

аткарушылық техникалық құжаттаманың толықтығын, оның ішінде 2023 жылғы «04» 01 аткарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы тексергеннен кейін растайды.:

1. Объектіні салу негізінде жүзеге асырылуы:

1) «Екібастұз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен берілген және «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бекітілген егжей-тегжейлі жобаны әзірлеуге 2022 жылғы 15 ақпандағы жобалау тапсырмалары».

а) «Павлодар облысы бойынша азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы ҰАО филиалының Екібастұз қаласының тіркеу және жер кадастры бөлімімен берілген 2021 жылғы 18 қаңтардағы No 0388980 тұрақты жер пайдалану құқығына актісі (кадастрлық нөмірі 14-219-080-957). № KZ34VUA00606008 жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасының 2022 жылғы 18 ақпандағы № KZ34VUA00606008 «ОВС-дан ВК ст. дейін ДУ-800 мм магистральдық су құбырын қайта құру. Астана. Түзету», «Екібастұз қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен берілген.Шешім қабылдау туралы "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 2022 жылғы 03 ақпандағы № 23/1 бұйрығы.Объектілері бойынша жұмыс жобаларын одан әрі іске асыру жөніндегі техникалық кеңестің 2022 жылғы 03 ақпандағы хаттамасының: «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру», «ПК-76-дан Қонаев даңғылына дейінгі магистральдық су құбырын қайта құру» «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының м.а. бекітілген.
«Екібастұз қаласы «Горводоканал» МКҚК директорымен бекітілген Астана көшесіндегі СТҚ-тен СҚ-ға дейінгі Ду-800 мм қолданыстағы магистральдық су құбырының техникалық жай-күйінің актісі.2020 жылғы 10 қазандағы № ИТБ-38.01-2020 сараптамалық қорытындысы, Астана көшесіндегі СТҚ-тен СҚ-ға дейінгі Ду-800 мм магистральді су өткізгіштің техникалық жағдайын бағалау және техникалық зерттеу нәтижелері бойынша «Инженерлік-техникалық бюро ПромТехЭнергоСтрой» ЖШС (27.01.2020 ж. № KZ30VWC00001413 аккредиттеу туралы куәлік) жүргізілді. 2020 жылы «ГеоСервис KZ» ЖШС толтырған инженерлік-геодезиялық іздестіру жұмыстары бойынша техникалық есеп.«Изыскатель» ӨК жүргізген инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстары бойынша қорытынды 2020 ж.

б) Техникалық сипаттамалар:

- «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру» нысаны бойынша 2020 жылғы 01 қазандағы № 1.9-5720-20 «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Горводоканал» мемлекеттік кәсіпорнынан берілген.

- «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру. Түзету» нысаны бойынша 2022 жылғы 04 ақпандағы № 1.9-348-22 «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Горводоканал» мемлекеттік кәсіпорнынан берілген.

- «ҚТЖ» ҰК» филиалы – «Павлодар магистральдық желі бөлімшесі» 2020 жылғы 09 қыркүйектегі № 2381-I темір жол жолдарының қиылысында берілген.

в) Мүдделі ұйымдардың келісімдері:

- Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Горводоканал» мемлекеттік кәсіпорнының су құбыры жабдықтау бағыты келісу туралы 2020 жылғы 19 маусымдағы № 1.9-3571 хаты.

- «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ «Горводоканал» мемлекеттік кәсіпорнының № 1.9-6178 20-ші қазан 2020 жылғы жұмыс сызбаларын бекіту туралы хаты.

заңды фактілердің (заңды тұлғалардың) пайда болуын растайтын құжат
негізінде пайда болатын, өзгеретін немесе тоқтатылатын
жер учаскесіне құқықтар, оның ішінде шарттар, сот шешімдері, құқықтық
атқарушы органдардың актілері, мұраға құқық туралы куәлік,
қайта ұйымдастыру кезіндегі өткізу актісі немесе бөлу балансы
жер учаскесін иеленетін мемлекеттік емес заңды тұлғалардың
меншік құқығында немесе уақытша өтеулі
жерді пайдалану (жалдау)

- «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бекітілген. _____

шешім шығарған органның атауы немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімдер

2) Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы төзімділік «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, № KZ47REA00267937 30.03.2022 ж.

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның берілген күні

5) Жобалық-сметалық құжаттаманың жобасы: «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру. Түзету». № ВР 3-20-НВ жұмыс жобасы.

БАС МЕРДІГЕР: «INNOVATION CENTER PROJECT» ЖШС, Павлодар қаласы, «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ 2018 жылғы 30 наурыздағы ГСЛ № 000487 (I санат) мемлекеттік лицензиясы. Директоры Шевченко Т.А. _____

МЕРДІГЕР: «SOMET» ЖШС, 2018 жылғы 27 маусымдағы № 18012798 мемлекеттік лицензия (II санат), Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетімен берілген Павлодар қаласы, «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаменті» ММ. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің қызметтері Павлодар қаласы, «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бұйрығымен 2022 жылғы 15 ақпандағы жобалау тапсырмасына сәйкес «Екібастұз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен берілген және «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бекітілген жұмыс жобасын әзірлеу.

«Павлодар облысы бойынша азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы ҰАО филиалының Екібастұз қаласының тіркеу және жер кадастры бөлімімен берілген 2021 жылғы 18 қаңтардағы No 0388980 тұрақты жер пайдалану құқығына актісі (кадастрлық нөмірі 14-219-080-957). № KZ34VUA00606008 жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасының 2022 жылғы 18 ақпандағы № KZ34VUA00606008 «ОВС-дан ВК ст. дейін ДУ-800 мм магистральдық су құбырын қайта құру. Астана. Түзету», «Екібастұз қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесімен берілген.Шешім қабылдау туралы "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 2022 жылғы 03 ақпандағы № 23/1 бұйрығы.Объектілері бойынша жұмыс жобаларын одан әрі іске асыру жөніндегі техникалық кеңестің 2022 жылғы 03 ақпандағы хаттамасының: «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру», «ПК-76-дан Қонаев даңғылына дейінгі магистральдық су құбырын қайта құру» «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының м.а. бекітілген.

«Екібастұз қаласы «Горводоканал» МКҚК директорымен бекітілген Астана көшесіндегі СТҚ-тен СҚ-ға дейінгі Ду-800 мм қолданыстағы магистральдық су құбырының техникалық жай-күйінің актісі.2020 жылғы 10 қазандағы № ИТБ-38.01-2020 сараптамалық қорытындысы, Астана көшесіндегі СТҚ-тен СҚ-ға дейінгі Ду-800 мм магистральді су өткізгіштің техникалық жағдайын бағалау және техникалық зерттеу нәтижелері бойынша «Инженерлік-техникалық бюро ПромТехЭнергоСтрой» ЖШС (27.01.2020 ж. № KZ30VWC00001413 аккредиттеу туралы куәлік) жүргізілді. 2020 жылы «ГеоСервис KZ» ЖШС толтырған инженерлік-геодезиялық іздестіру жұмыстары бойынша техникалық есеп.«Изыскатель» ӨК жүргізген инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстары бойынша қорытынды 2020 ж. «Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру. Түзету» нысаны бойынша 2022 жылғы 04 ақпандағы № 1.9-348-22 «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Горводоканал» мемлекеттік кәсіпорнынан берілген.

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру. Түзету» жұмыс жобасы бойынша «Fast expert» ЖШС-нің 2022 жылғы 31 наурыздағы № FE-0019/22 қорытынды (оң) бекітілген. Директоры Мусаев А.Ю., сарапшылар: Кенжебаев Е.К., Подхватилина Т.И.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы ___қараша 2021 ж._____;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы___желтоқсан 2022 ж.___;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы: 8,0 ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 8,0 ай;
нақты 8,0 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, асымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ СК 1128-2002 DN 800	м	6124,438		6124,438	
задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN	шт.	3		3	

)/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50					
адвижка фланцевая с обрезиненным клином PDM, с невыдвижным шпинделем, корпус з ВЧШГ, со штурвалом, для воды и ейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN)/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4		4	
адвижка фланцевая с обрезиненным клином PDM, с невыдвижным шпинделем, корпус з ВЧШГ, со штурвалом, для воды и ейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN)/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2		2	
адвижка фланцевая с обрезиненным клином PDM, с невыдвижным шпинделем, корпус з ВЧШГ, со штурвалом, для воды и ейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN)/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	6		6	
адвижка фланцевая параллельная вухдисковая с невыдвижным шпинделем, орпус из серого чугуна, под электропривод, до 100 °С, PN 10, марки 30ч15бр, 30ч915бр,)ч515бр ГОСТ 5762-2002 DN 800	шт.	9		9	
антуз для удаления воздуха из систем ентрального отопления давлением 1 МПа 0 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3		3	
ильтр сетчатый фланцевый Y-образный, орпус из серого чугуна, для систем одоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3		3	
ланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3		3	
ланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4	
ланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4		4	
ланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 259-2015 диаметром 250 мм	шт.	7		7	
ланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 259-2015 диаметром 800 мм	шт.	28		28	
руба стальная электросварная прямошовная аметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 змерами 820х9,0 мм К=1,004;	м	131,524		131,524	
руба стальная электросварная прямошовная аметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 змерами 1020х9,0 мм К=1,004;	м	241,462		241,462	
движка фланцевая с обрезиненным клином PDM, с невыдвижным шпинделем, корпус ВЧШГ, со штурвалом, для воды и йтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN /16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2		2	

атрубок пластиковый армированный екловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 =1 м, с муфтой Reka с фланцевым єединением Ру10	шт	32		32	
твод пластиковый армированный екловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 от)° до 90° с муфтой Reka	шт	3		3	
твод пластиковый армированный екловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 от ° до 60° с муфтой Reka	шт	12		12	
Іуфта Reka пластиковая армированная екловолокном GRP DN800 PN10	шт	47		47	
олодцы водопроводные бетонные ямоугольные со сборными стенами с ерекрытием из сборного железобетона.	шт	16		16	
юк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	26		26	
раждение лестничных проемов, естничные марши, пожарные лестницы ОСТ 25772-83	т	0,75264		0,75264	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Магистральдық желінің ұзындығы 6240,8 м, оның ішінде:

- муфтасы бар шыны талшықпен нығайтылған пластикалық құбыр, SN 5000, PN 10 ҚР СТ 1128-2002 DN 800 - 6109,8 м;

- ГОСТ 10704-91 бойынша диаметрі 820х9 мм болат құбыр - 131,0 м.

Сумен жабдықтау жүйесінің құбырлары профильді құм негізіне салынған. Жұмыстарды өндіру – құрылысты сусыздандыру құрылғысымен. DN800 құбырының асфальт жолдармен қиылысуы жабық түрде жүзеге асырылады. Жергілікті маңызы бар жолдармен қиылысу ашық жолмен жасалған. DN800 құбыры ГОСТ 10704-91 бойынша диаметрі 1020х9 мм болат корпусқа тарту арқылы жасалады. Теміржолмен қиылысу диаметрі 820х9 мм магистральдық құбырды ГОСТ 10704-91 бойынша қолданыстағы DN1000 болат корпусына тарту арқылы жасалды. Болат құбырлардан және болат құбырлардан жасалған корпустар өте күшейтілген коррозияға қарсы оқшаулаумен жасалады.ТС 291-034-00203803-2005 бойынша жұмыс түтіктеріне аралықтарды орнату арқылы жұмыс түтіктері мен корпустарын бөлу. DN800 құбырларын орнату қадамы - 3,0м. Ұңғымаларды орнату ТПР 901-09-11.84 альбом 4. бойынша қабырғалары құрама бетоннан жасалған (В15 класты ауыр бетоннан жасалған іргетас блоктары (ГОСТ 24022-80, ҚР СТ 956-93, ГОСТ 24476-80)). Игерілмеген аумақта орналасқан ұңғымаларға арналған лұқа қақпағын орнату жер деңгейінен 0,2 м. Ұңғымада орналасқан құбырлардың барлық болат бөліктері праймерленген бетінде металға 2 есе ауа райына төзімді бояумен жабылған. Құбырларды орнатқаннан кейін ұңғымалардың қабырғаларындағы тесіктер шайырлы жіппен асбест-цемент ерітіндісімен тығыздалған. Байланыстар мен қолданыстағы коммуникациялармен қиылысатын жерлерде топырақты қолмен қазу коммуникациялар үшін одан әрі құм толтыру арқылы жүргізілді. Ұңғымаларда EPDM резеңке сынасы бар, көтерілмейтін шпиндельді фланецті жабу клапандары 26 дана көлемінде созылғыш шойыннан (диаметрі 50 мм-ден 800 мм-ге дейін) корпус орнатылған.; қысымы 1 МПа (10 кгс / см2) ВМТ -50 ауаны шығаруға арналған плунжерлер - 3 дана; Y-тәрізді торлы фланецті сүзгілер, корпусы сұр шойыннан жасалған, сумен жабдықтау

жүйелеріне арналған, Т +200 °С дейін, PN 16 ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 DN 50, саны - 4 дана.

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні (ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды) қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны):
барлығы 1 018 325 765,38 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 377 630 714,38 мың теңге; өзге де шығындар (оның ішінде қосылған құн салығы) 640 695 051,00 мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 872 593 770,38 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 231 898 719,38 теңге; өзге де шығындар (оның ішінде қосылған құн салығы) 640 695 051,00 мың теңге.

9. Жергілікті қамту үлесі жобалық-сметалық құжаттамада келтірілген, 100% және 90% қолданылады

(мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектордың қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде)

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____.

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШТІ: " Астана көшесінің бойындағы ОВС-тан ВК-ға дейінгі ДУ-800 мм магистральды су өткізгішті қалпына келтіру» пайдалануға қабылдау

нысанын атауы (кешен)

Тапсырыс беруші Амерханов Архат Николаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

04.01.2023

Мөр орны (болған жағдайда) _____

Техникалық қадағалау:

1) Сертификатталған сарапшы
«Бестау-С» ЖШС техникалық қадағалау саласындағы сарапшы тұлғасында инженер Бокаев Серик Кусманович, куәлік № KZ18VJ00061856 29.01.2021 ж.

сарапшы тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттау мамандануы қолы, күні

04.01.2023

Мөр орны (болған жағдайда) _____

2) Аккредиттелген ұйым:

«Бестау-С» ЖШС Мусин Серик Кайроллович директоры _____ 04.01.2023
сертификатталған сарапшы бар құрамында, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда) _____

_____
(сарапшы тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттау мамандануы қолы, күні)

Мөр орны (болған жағдайда) _____

Авторлық қадағалау:

1) Жоба әзірлеуші
«INNOVATION CENTER PROJEKT» ЖШС жоба әзірлеушісі, директоры Шевченко Татьяна Анатольевна _____
ұйымның атауы, жоба әзірлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні 04.01.2023

Мөр орны (болған жағдайда) _____

2) Ұйымдастыру
«SOMET» ЖШС Дёмин Роман Владимирович директоры _____
сертификатталған сарапшы бар құрамында ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні 04.01.2023

Мөр орны (болған жағдайда) _____

3) Сертификатталған сарапшы
«SOMET» ЖШС автордың құрылысына жауап беруге жауапты, авторлық қадағалауының жетекші инженері Билоножка Дмитрий Сергеевич _____
сарапшы тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттау мамандануы қолы, күні
04.01.2023

Мөр орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер)
«Инженерные сети» ЖШС Макарова Наталья Григорьевна директоры _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөр орны (болған жағдайда) 04.01.2023

Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» 01 2023 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза»; адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, 141200, город Экибастуз, улица Энергетиков, стр. 62, БИН 060240010430, тел. 8(7187)34-71-74 в лице исполняющего обязанности руководителя Амерханова Архата Николаевича

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «04» 01 2023г., Товарищества с ограниченной ответственностью «Инженерные сети»; юридический адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, 141200, город Экибастуз, ул. Королева, стр. 83а, БИН 030240003432, тел. 87187764933 в лице директора Макаровой Натальи Григорьевны

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «04» 01 2023 г., Товарищества с ограниченной ответственностью «Бестау-С» БИН 061240009707, юридический адрес: Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Мира стр. 18/13, номер телефона: +7 (7182) 22-40-70; директор Мусин Серик Кайроллович, в лице эксперта по техническому надзору Бокаева Серика Кусмановича (приказ за №17.11 от 26.11.2021 года.), Аттестат № KZ18VJ00061856 от 29.01.2021г., действующего на основании договора № 207 от 26.11.2021 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «04» 01 2023 г., Товарищества с ограниченной ответственностью «SOMET», БИН 070940005957: Республика Казахстан, Павлодарская область, 140000, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, стр. 56; директор Дёмин Роман Владимирович, в лице эксперта ответственного за осуществление авторского надзора за ходом строительства объекта, ведущего инженера группы авторского надзора Билоножка Дмитрия Сергеевича (Приказ № 12.2021 от 06.12.2021 года), действующего на основании договора № № 217 от 06.12.2021 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция магистрального водовода Ду-800мм от ОВС до ВК по ул.Астана.» в г. Экибастуз, Павлодарской области, объект I (повышенного) уровня ответственности, относящийся к техническим сложным объектам.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, технологическая и техническая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, г. Экибастуз вдоль ул. Астана от ОВС до ВК

область, район, населенный пункт, микрорайон,
квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «04» 01 2023 года, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Задания на проектирование от 15 февраля 2022 года на разработку рабочего проекта, выданного ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза" и утвержденного ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза".

а) Акта на право постоянного землепользования №0388980 от 18 января 2021 года (кадастровый номер 14-219-080-957), выданного отделом города Экибастуз по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Павлодарской области»; архитектурно-планировочного задания на проектирование № KZ34VUA00606008 от 18 февраля 2022 года рабочего проекта «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана. Корректировка», выданного ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Экибастуза»; приказа №23/1 от 03 февраля 2022 года ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» «О вынесении решения»; протокола от 03 февраля 2022 года технического совещания по дальнейшей реализации рабочих проектов по объектам: «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана», «Реконструкция магистрального водовода от ПК-76 до пр.Кунаева», утвержденного исполняющим обязанности руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»; акта технического состояния существующего магистрального водовода Ду-800 мм от ОВС до ВК по ул.Астана, утвержденного директором ГКП «Горводоканал» г.Экибастуз; экспертного заключения №ИТБ-38.01-2020 от 10 октября 2020 года по результатам проведенного технического обследования и оценки технического состояния магистрального водовода Ду-800 мм от ОВС до ВК по ул.Астана, выполненного ТОО «Инженерно-Техническое Бюро ПромТехЭнергоСтрой» (свидетельство об аккредитации № KZ30VWC00001413 от 27 января 2020 года); технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненного ТОО «ГеоСервис KZ» в 2020 году; заключения на инженерно-геологические изыскания, выполненное ПК «Изыскатель» в 2020 году.

б).Технических условий:

- выданных ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза №1.9-5720-20 от 01 октября 2020 года на объект «Реконструкция магистрального водовода Ду-800 мм от ОВС до ВК по улице Астана»;
- выданных ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза №1.9-348-22 от 04 февраля 2022 года на объект «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана. Корректировка»;
- выданных Филиалом «НК «КТЖ» - «Павлодарское отделение магистральной сети» №2381-И от 09 сентября 2020 года на пересечение железнодорожных путей.

в) Согласований заинтересованных организаций:

- письмо ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Экибастуз №1.9-3571 от 19 июня 2020 года о согласовании оси трассы водопровода;
- письмо ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Экибастуз №1.9-6178 от 20 октября 2020 года о согласовании рабочих чертежей.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участков на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

Утвержденных ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) Талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», №KZ47REA00267937 от 30.03.2022 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) Проект (проектно-сметная документация) по объекту «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана. Корректировка». Рабочий проект № ВР 3-20-НВ. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT», государственная лицензия ГСЛ №000487 от 30 марта 2018 года (I категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», город Павлодар. В лице Директора Шевченко Т.А.
ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «SOMET», государственная лицензия №18012798 от 27 июня 2018 года (II категория), выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», город Павлодар, выданный (-ая) Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар., по заказу ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуз», в соответствии с заданием на проектирование от 15 февраля 2022 года на разработку рабочего проекта, выданного ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза" и утверждена ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", акта на право постоянного землепользования №0388980 от 18 января 2021 года (кадастровый номер 14-219-080-957), выданного отделом города Экибастуз по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Павлодарской области»; архитектурно-планировочного задания на проектирование № KZ34VUA00606008 от 18 февраля 2022 года рабочего проекта «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана. Корректировка», выданного ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Экибастуза»; приказа №23/1 от 03 февраля 2022 года ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» «О вынесении решения»; протокола от 03 февраля 2022 года технического совещания по дальнейшей реализации рабочих проектов по объектам: «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана», «Реконструкция магистрального водовода от ПК-76 до пр.Кунаева», утвержденного исполняющим обязанности руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»; акта технического состояния существующего магистрального водовода Ду-800 мм от ОВС до ВК по ул.Астана, утвержденного директором ГКП «Горводоканал» г.Экибастуз; экспертного заключения №ИТБ-38.01-2020 от 10 октября 2020 года по результатам проведенного технического обследования и оценки технического состояния магистрального водовода Ду-800 мм от ОВС до ВК по ул.Астана, выполненного ТОО «Инженерно-Техническое Бюро ПромТехЭнергоСтрой» (свидетельство об аккредитации № KZ30VWC00001413 от 27 января 2020 года); технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненного ТОО «ГеоСервис KZ» в 2020 году; заключения на инженерно-геологические изыскания, выполненное ПК «Изыскатель» в 2020 году. Технические условия: выданные ГКП «Горводоканал» №1.9-348-22 от 04 февраля 2022 года на объект «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК ул. Астана. Корректировка».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Заключение (положительное) ТОО «Fast expert» № FE-0019/22 от 31.03.2022 г по рабочему проекту «Реконструкция магистрального водовода ДУ-800 мм от ОВС до ВК по ул. Астана. Корректировка» в лице директора Мусаева А.Ю., экспертов: Кенжебаева Е.К., Подхватилиной Т.И.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2021 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев: 8,0;
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 8,0 ;
фактически, месяцев: 8,0 .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 800	м	6124,438		6124,438	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3		3	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4		4	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2		2	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	6		6	
Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100 °С, PN 10, марки 30ч15бр, 30ч915бр, 30ч515бр ГОСТ 5762-2002 DN 800	шт.	9		9	
Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3		3	
Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3		3	

Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3		3	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4		4	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	7		7	
Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	28		28	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х9,0 мм К=1,004;	м	131,524		131,524	
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм К=1,004;	м	241,462		241,462	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2		2	
Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 L=1 м, с муфтой Reka с фланцевым соединением Ру10	шт	32		32	
Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 от 60° до 90° с муфтой Reka	шт	3		3	
Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP DN800 PN10 SN5000 от 0° до 60° с муфтой Reka	шт	12		12	
Муфта Reka пластиковая армированная стекловолокном GRP DN800 PN10	шт	47		47	
Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные со сборными стенами с перекрытием из сборного железобетона.	шт	16		16	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	26		26	
Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,75264		0,75264	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность магистральной сети составляет 6240,8м, в том числе:

- труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 800 - 6109,8 м;

- труба стальная диаметром 820х9мм по ГОСТ 10704-91 - 131,0 м.

Трубы системы водоснабжения уложены на спрофилированное песчаное основание. Производство работ - с устройством строительного водопонижения. Пересечение трубопровода DN800 с асфальтированными дорогами выполнено закрытым способом. Пересечение с местными проездами выполнено открытым способом. Трубопровод DN800 выполнен протаскиванием в стальной футляр диаметром 1020х9мм по ГОСТ 10704-91. Пересечение с железной дорогой выполнено протаскиванием магистральной трубы диаметром 820х9мм в

существующий стальной футляр DN1000 по ГОСТ 10704-91. Футляры из стальных труб и стальных трубопроводов выполнены с весьма усиленной антикоррозионной изоляцией. Разделение рабочих труб и футляров с помощью установки на рабочую трубу спейсеров по ТУ 291-034-00203803-2005. Шаг установки для труб DN800 - 3,0м. Монтаж колодцев выполнен по ТПР901-09-11.84 альбом 4. со стенами из сборного железобетона (Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)). Установка крышки люка колодцев, расположенных на незастроенной территории выполнена на 0,2 м выше уровня земли. Все стальные детали трубопроводов, расположенные в колодце, покрыты на 2 раза атмосферостойкой краской по металлу по огрунтованной поверхности. После установки труб, отверстия в стенах колодцев заделывались асбестоцементным раствором с смоляной прядью. В местах врезок и пересечений с существующими коммуникациями производилась ручная разработка грунта с дальнейшей песчаной подсыпкой под коммуникации. В колодцах установлена запорная арматура фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ (диаметром от 50 мм до 800 мм) в количестве - 26 шт.; вантузы для удаления воздуха давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 – 3 шт; фильтры сетчатые фланцевые Y-образные, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50, в количестве – 4 шт. .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 018 325 765,38 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 377 630 714,38 тенге; строительных материалов и оборудования 640 695 051,00 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 872 593 770,38 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 231 898 719,38 тенге; строительных материалов и оборудования 640 695 051,00 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 90 %

на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора;

10. Класс энергоэффективности здания —;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция магистрального водовода Ду-800мм от ОВС до ВК по ул.Астана.»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

Амерханов Архат Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

04.01.2023

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

ТОО «Бестау-С», эксперт по техническому надзору Бокаев Серик Кусманович, аттестат № KZ18VJ00061856 от 29.01.2021г. 04.01.2023

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

2) организация ТОО «Бестау-С»

директор Мусин Серик Кайроллович 04.01.2023

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии) _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «INNOVATION CENTER PROJEKT» 04.01.2023

директор Шевченко Татьяна Анатольевна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

2) организация ТОО «SOMET»

директор Дёмин Роман Владимирович

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

04.01.2023

Место печати (при наличии) _____

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

ТОО «SOMET», эксперт ответственный за осуществление авторского надзора за ходом строительства объекта, ведущий инженер группы авторского надзора Билоножка Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

04.01.2023

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Инженерные сети»

директор Макарова Наталья Григорьевна 04.01.2023

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии) _____

( ) парақта тігілген,
нөмірленген, мөрмен бекітілді
Қолы
Прошито, пронумеровано, скреплено
Печать 15 (