Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	31 862,28	28 448,46							3 413,82	31 862,28
Всего по стройке	**31 862,28**	**28 448,46**							**3 413,82**	**31 862,28**

Заказчик / Генподрядчик
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н.Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Директор _____ **Кзылходжаева Г.К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик/Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23559**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10835
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5518*
		машины и механизмы	тенге			8874
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3850
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**12602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7299
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3574*
		машины и механизмы	тенге			4842
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1559*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			461
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Железобетонные элементы				
1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**0,5**	**25 203**	**12602**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**10957**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3389
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				

1	2	3	4	5	6	7
2	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	км	0,0023	3 432 778	7895
3	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	0,918	246	226
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1,4.1,02	м	1,428	1 986	2836
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23559**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10835
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5518*
		машины и механизмы	тенге			8874
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2574*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3850
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**23559**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1625,57**
		Итого				**25184,57**
		Сметная прибыль - 5%				**1259,23**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**503,69**
		Итого				**26947,49**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**28448,47**
		НДС 12%				**3413,82**
		Стоимость строительства				**31862,28**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор
Елемесов Н.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Директор
Кзылходжаева Г.К.