Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

чик : **ТОО «Бонус 2050»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДатТехСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Строительство банно-оздоровительного комплекса и гостиницы по адресу Туркестанская область, город Туркестан, улица С. Марайым, 3 переулок, №1а**

(наименование, адрес)

кт : **Строительство банно-оздоровительного комплекса и гостиницы по адресу Туркестанская область, город Туркестан, улица С. Марайым, 3 переулок, №1а**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 5** от **10.01.2024**

Акт выполненных работ

за **апрель 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета для стройки**

авлен (а) в текущих ценах на 2024

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Э443: 1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10	4730,25 4730,25	0,00 0,00	47303,00 47303,00	0,00 0,00		34058,00 6509,00	87870,00	
Э443: 2	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м³ грунта	9,3	65,30 0,00	65,30 22,22	607,00 0,00	608,00 207,00		149,00 60,00	816,00	
Э443: 3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м³ грунта	0,7	2192,13 2192,13	0,00 0,00	1534,00 1534,00	0,00 0,00		1105,00 211,00	2850,00	
Э443: 4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,3	324,45 178,43	146,02 73,71	3017,00 1659,00	1358,00 686,00		1688,00 376,00	5081,00	
Э443: 5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	9,3	121,25 16,88	101,07 28,78	1128,00 157,00	940,00 268,00	31,00	306,00 115,00	1549,00	
Э443: 6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство	м³	1,291	21523,58 2230,96	1679,47 427,64	27787,00 2880,00	2168,00 552,00	22739,00	3123,00 2473,00	33383,00	
Э443: 7	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м³.Устройство	м³	10	29204,25 6616,12	2319,51 605,65	292043,00 66161,00	23196,00 6057,00	202686,00	65718,00 28621,00	386382,00	
Э443: 8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02	36573,78 33337,32	1457,46 572,83	731,00 667,00	29,00 11,00	36,00	617,00 108,00	1456,00	
Э443: 9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м³	15	34679,99 7525,44	3107,52 735,35	520200,00 112882,00	46613,00 11030,00	360705,00	112760,00 50637,00	683597,00	
Э443: 10, 28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,03	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	800,00 727,00	67,00 32,00	6,00	691,00 119,00	1610,00	
Э443: 15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки.Армирование продухов.	т	0,05622	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	1499,00 1363,00	125,00 59,00	10,00	1295,00 223,00	3017,00	
Э443: 11	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	10,76	88315,94 28993,54	9619,96 2277,31	950280,00 311970,00	103511,00 24504,00	534798,00	306192,00 100518,00	1356990,00	
Э443: 12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0243	35994,82 32395,90	1819,92 673,92	875,00 787,00	44,00 16,00	43,00	731,00 128,00	1734,00	
Э443: 13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0128	1514688,60 429343,20	2110,40 1000,77	19388,00 5496,00	27,00 13,00	13865,00	5013,00 1952,00	26353,00	
Э443: 14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	10	886,01 303,27	368,28 94,11	8860,00 3033,00	3683,00 941,00	2145,00	4689,00 1084,00	14633,00	
Э443: 16	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м².Установка с опиранием на две стороны		20	5157,39	2172,73	103148,00	43455,00	27146,00	51398,00	166910,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.сборных конструкций		1627,37	550,53	32547,00	11011,00		12364,00		
Э443: 17	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,01	130822,34	11298,91	1308,00	113,00	110,00	1309,00	2826,00	
			т стальных элементов		108533,15	2429,48	1085,00	24,00		209,00		
Э443: 18	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг./МИ1.Установка		0,002856	1232062,34	11298,91	3519,00	32,00	3177,00	374,00	4204,00	
			т стальных элементов		108533,15	2429,48	310,00	7,00		311,00		
Э443: 34	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,026886	1232062,34	11298,91	33125,00	303,00	29903,00	3520,00	39577,00	
			т стальных элементов		108533,15	2429,48	2918,00	65,00		2932,00		
Э443: 19	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж		10,98	1069,86	234,28	11747,00	2573,00	2033,00	5588,00	18722,00	
			$м^2$ покрытия		650,46	87,05	7142,00	956,00		1387,00		
Э443: 20	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		2,4	2044,76	21,74	4907,00	52,00	248,00	4253,00	9893,00	
			$м^2$ покрытия		1919,66	6,37	4607,00	15,00		733,00		
Э443: 39	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		2,234	5094,25	21,74	11381,00	48,00	7043,00	3959,00	16567,00	
			$м^2$ покрытия		1919,66	6,37	4289,00	14,00		1227,00		
Э443: 21	1108-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м		30	37271,27	3461,94	1118138,00	103858,00	680445,00	339093,00	1573810,00	
			$м^3$ кладки		11127,82	1026,04	333835,00	30781,00		116579,00		
Э443: 22	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ).Расшивка швов		30	-516,56	0,00	-15497,00	0,00		-14412,00	-32302,00	
			$м^3$ стен (без вычета проемов)		-516,56	0,00	-15497,00	0,00		-2393,00		
Э443: 23	1108-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м		22	36688,26	3461,94	807142,00	76163,00	498993,00	236740,00	1127392,00	
			$м^3$ кладки		10544,81	1026,04	231986,00	22573,00		83510,00		
Э443: 24	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой		10	981,36	36,87	9814,00	369,00	5905,00	3324,00	14189,00	
			$м^2$ изолируемой поверхности		354,00	7,31	3540,00	73,00		1051,00		
Э443: 25	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		10	1618,24	77,49	16182,00	775,00	6044,00	8813,00	26995,00	
			$м^2$ утепляемого покрытия		936,31	21,60	9363,00	216,00		2000,00		
Э443: 26	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./30мм.Устройство		10	975,53	164,67	9755,00	1647,00	4093,00	4116,00	14981,00	
			$м^3$ стяжки		401,58	45,76	4016,00	458,00		1110,00		
Э443: 27	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		10	334,59	36,48	3346,00	365,00	2758,00	303,00	3941,00	
			$м^3$ стяжки		22,31	10,61	223,00	106,00		292,00		
Э443: 29	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила.Установка с изготовлением		0,15	252325,34	1235,06	37849,00	186,00	31323,00	5776,00	47115,00	
			$м^3$ древесины в конструкции		42271,10	516,76	6341,00	78,00		3490,00		
Э443: 30	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам		0,328	183440,16	2112,87	60168,00	693,00	48799,00	9904,00	75678,00	
			м3древесины в конструкции		32550,34	1000,77	10677,00	328,00		5606,00		
Э443: 31	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,478	1665,00	93,76	796,00	45,00		695,00	1610,00	
			$м^3$ древесины в конструкции		1570,48	45,15	751,00	22,00		119,00		
Э443: 32	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		10	3847,64	33,83	38476,00	339,00	18317,00	18305,00	61324,00	
			$м^2$ кровли		1982,07	7,58	19821,00	76,00		4543,00		
Э443: 33	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		10	447,50	4,35	4475,00	44,00	3836,00	555,00	5432,00	
			$м^3$ обработанной поверхности		59,51	2,10	595,00	21,00		402,00		
Э443: 35, 55	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,003748	121473,23	3574,67	455,00	14,00		416,00	941,00	
			т металлических изделий		117898,56	1273,71	442,00	5,00		70,00		
Э443: 36	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Желоба подвесные.Устройство		10	1809,08	18,12	18091,00	181,00	12419,00	5110,00	25057,00	
			м желобов		549,04	6,40	5490,00	64,00		1856,00		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Э443: 37	1112-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Обделки на фасадах (наружные подоконники,пояски,балконы и другое) с водосточными трубами.Устройство с изготовлением элементов труб	м² фасада (без вычета проемов)	10	359,29 264,65	1,40 0,71	3593,00 2647,00	14,00 7,00	932,00	2441,00 483,00	6517,00	
Э443: 38	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м²	0,78	2950,74 2673,65	277,09 143,85	2302,00 2085,00	216,00 112,00		1978,00 342,00	4622,00	
Э443: 40	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м²	3,8	4950,78 4128,05	74,73 35,47	18813,00 15687,00	284,00 135,00	2842,00	10917,00 2378,00	32108,00	
Э443: 41	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах	м²	2,4	4619,76 3840,38	78,96 37,78	11087,00 9217,00	190,00 91,00	1681,00	6422,00 1401,00	18910,00	
Э443: 42	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	3,612	2331,49 2001,24	129,92 60,93	8421,00 7228,00	469,00 220,00	724,00	6704,00 1210,00	16335,00	
Э443: 43	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	20	88,74 78,18	1,24 0,66	1775,00 1564,00	25,00 13,00	186,00	1261,00 243,00	3279,00	
Э443: 44	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	20	1140,55 905,97	2,60 0,95	22811,00 18119,00	52,00 19,00	4640,00	14511,00 2986,00	40308,00	
Э443: 45	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	20	1345,07 917,94	6,75 2,65	26901,00 18359,00	135,00 53,00	8408,00	14729,00 3330,00	44960,00	
Э443: 46	1115-0403-0309 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20	1529,16 1212,22	5,70 2,93	30583,00 24244,00	114,00 59,00	6225,00	19442,00 4002,00	54027,00	
Э443: 47	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	20	1278,53 663,10	6,75 2,65	25571,00 13262,00	135,00 53,00	12174,00	10652,00 2898,00	39121,00	
Э443: 48	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	20	1011,76 584,63	6,75 2,65	20235,00 11693,00	135,00 53,00	8408,00	9396,00 2371,00	32002,00	
Э443: 49	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20	1086,19 814,69	7,53 3,86	21724,00 16294,00	150,00 77,00	5279,00	13097,00 2786,00	37607,00	
Э443: 50	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	20	1270,03 995,30	5,37 2,74	25401,00 19906,00	108,00 55,00	5387,00	15969,00 3310,00	44680,00	
Э443: 51	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	20	7095,42 4328,88	29,77 16,85	141908,00 86578,00	595,00 337,00	54735,00	69532,00 16915,00	228355,00	
Э443: 52	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	30	6128,73 4233,91	37,15 11,24	183862,00 127017,00	1114,00 337,00	55730,00	101884,00 22860,00	308606,00	
Э443: 53	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	М2	11,71	1686,28 1283,92	17,36 5,66	19746,00 15035,00	203,00 66,00	4508,00	11477,00 2498,00	33721,00	
Э443: 54	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Глухие.Обшивка одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	3,4	1921,95 1711,95	21,62 9,74	6535,00 5821,00	73,00 33,00	640,00	5268,00 944,00	12747,00	
Э443: 56	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,256	57254,28 42915,60	1741,02 849,14	14657,00 10986,00	445,00 217,00	3225,00	10083,00 1979,00	26719,00	
Э443: 57	1115-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности		3,04	1404,78	4,00	4271,00	12,00	562,00	2962,00	7812,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия		1215,78	2,04	3696,00	6,00		579,00		
Э443: 58	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	3	45538,99 2082,02	186,06 69,40	136617,00 6246,00	558,00 208,00	129813,00	6325,00 11435,00	154377,00	
Э443: 59	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	3	3219,07 3147,69	44,93 20,36	9657,00 9443,00	135,00 61,00	79,00	9314,00 1518,00	20489,00	
Э443: 60	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177	$м^2$	10	105,12 86,76	8,46 1,39	1051,00 868,00	85,00 14,00	99,00	608,00 133,00	1792,00	
Э443: 61	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	150,57 146,72	1,76 0,00	2259,00 2201,00	26,00 0,00	31,00	2157,00 353,00	4769,00	
Э443: 62	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	103711,14 101710,44	0,00 0,00	1037,00 1017,00	0,00 0,00	20,00	1007,00 164,00	2208,00	
Э443: 63	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1418,72 1403,42	2,10 0,79	14187,00 14034,00	21,00 8,00	132,00	13761,00 2236,00	30184,00	
Э443: 64	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1380,11 1345,75	5,11 1,82	13801,00 13458,00	51,00 18,00	293,00	13206,00 2161,00	29168,00	
Э443: 65	1116-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м труб	3	3943,85 1428,53	119,45 57,04	11832,00 4286,00	358,00 171,00	7188,00	4368,00 1296,00	17496,00	
Э443: 66	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	5104,43 4511,05	143,26 76,07	15313,00 13533,00	430,00 228,00	1350,00	13486,00 2304,00	31103,00	
Э443: 67	1117-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком высокорасполагаемым.Установка	комплект	2	9414,18 6357,52	310,25 166,08	18828,00 12715,00	620,00 332,00	5493,00	12786,00 2529,00	34143,00	
Э443: 68	1117-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые глубокие.Установка	комплект	2	4306,75 3585,71	349,46 184,79	8614,00 7171,00	699,00 370,00	743,00	7390,00 1280,00	17284,00	
Э443: 69	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	2	41270,28 1827,55	119,46 63,32	82541,00 3655,00	239,00 127,00	78647,00	3706,00 6900,00	93147,00	
Э443: 70	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	12	1279,11 687,07	29,33 12,26	15349,00 8245,00	352,00 147,00	6753,00	8224,00 1886,00	25459,00	
Э443: 71	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1414,11 687,07	29,33 12,26	14141,00 6871,00	294,00 123,00	6977,00	6853,00 1680,00	22674,00	
Э443: 72	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	20	1458,11 687,07	29,33 12,26	29162,00 13741,00	586,00 245,00	14834,00	13707,00 3430,00	46299,00	
Э443: 73	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	4	2111,11 687,07	29,33 12,26	8444,00 2748,00	117,00 49,00	5579,00	2741,00 895,00	12080,00	
Э443: 74	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	4	8674,28 1544,65	84,43 29,48	34697,00 6179,00	338,00 118,00	28181,00	6171,00 3269,00	44137,00	
Э443: 75	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	10	1916,77 1467,41	254,23 135,83	19168,00 14674,00	2542,00 1358,00	1951,00	15712,00 2790,00	37670,00	
Э443: 76	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные.Установка	шт.	2	453,11 308,12	0,00 0,00	906,00 616,00	0,00 0,00	290,00	604,00 121,00	1631,00	
Э443: 77	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	803,86 777,95	0,92 0,46	1608,00 1556,00	2,00 1,00	50,00	1526,00 251,00	3385,00	
Э443: 78	1118-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевики,наружный диаметр патрубков 89 мм.Установка	шт.	2	88444,79 8120,31	677,36 115,73	176890,00 16241,00	1354,00 231,00	159294,00	16143,00 15443,00	208476,00	
Э443: 79	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1160,50 1063,96	3,14 1,02	2321,00 2128,00	6,00 2,00	187,00	2087,00 353,00	4761,00	
Э443: 80	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	4886,50 3126,25	196,46 46,27	14660,00 9379,00	590,00 139,00	4691,00	9327,00 1919,00	25906,00	

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Э443: 81	1118-0801-0301 *РСНБ РК 2022*	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг.Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	4303,65 3800,52	272,18 59,56	8607,00 7601,00	544,00 119,00	462,00	7566,00 1294,00	17467,00	
	Э443: 82	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	35643,37 29487,19	681,47 241,68	71287,00 58974,00	1363,00 483,00	10949,00	58269,00 10364,00	139920,00	
	Э443: 83	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2582,77 2499,48	0,00 0,00	5166,00 4999,00	0,00 0,00	167,00	3749,00 713,00	9628,00	
	Э443: 84	1120-0301-0211 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	2	2968,20 2346,95	53,44 24,29	5936,00 4694,00	107,00 49,00	1136,00	4648,00 847,00	11431,00	
	Э443: 85	1120-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6	10114,05 3254,15	84,71 37,47	60684,00 19525,00	508,00 225,00	40651,00	19355,00 6403,00	86442,00	
	Э443: 86	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,9	51501,84 33662,72	2785,32 1391,64	46352,00 30296,00	2506,00 1252,00	13548,00	23977,00 5626,00	75955,00	
	Э443: 87	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
	Э443: 88	1308-0303-1004 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12307,30 6671,31	160,76 56,73	24615,00 13343,00	321,00 113,00	10950,00	9688,00 2744,00	37047,00	
	Э443: 89	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	2530,05 2499,48	0,00 0,00	20240,00 19996,00	0,00 0,00	245,00	14397,00 2771,00	37408,00	
	Э443: 90	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	5	2027,04 1947,80	73,18 34,37	10135,00 9739,00	366,00 172,00	30,00	7136,00 1382,00	18653,00	
	Э443: 91	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	7	493,68 449,64	0,52 0,26	3456,00 3147,00	4,00 2,00	305,00	2268,00 458,00	6182,00	
	Э443: 92	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	50	335,68 308,35	2,31 0,10	16784,00 15418,00	116,00 5,00	1251,00	11104,00 2231,00	30119,00	
	Э443: 93	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	5	1045,63 316,66	36,02 12,48	5228,00 1583,00	180,00 62,00	3465,00	1185,00 513,00	6926,00	
	Э443: 94	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	5	847,27 294,04	88,13 31,20	4236,00 1470,00	441,00 156,00	2326,00	1171,00 433,00	5840,00	
			ИТОГО по акту					5667605,00 1997181,00	436040,00 120711,00	3234384,00 0,00	1895871,00 605082,00	8168558,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДатТехСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куттыбаев Ш.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) по надзору

М.П

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

СЛАМОВА К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)