Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	39 472,42	35 243,23							4 229,19	39 472,42
Всего по стройке	39 472,42	35 243,23							4 229,19	39 472,42

Заказчик / Генподрядчик
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27883**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8969
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4918*
		машины и механизмы	тенге			9994
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2516*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**27564**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			8763
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4818*
		машины и механизмы	тенге			9993
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2516*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8808
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0057**	**3 432 778**	**19567**
		Формула объема = (2+3,7).0,001				
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 3,7.1,02	**м**	**3,774**	**1 986**	**7495**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27883**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8969
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4918*
		машины и механизмы	тенге			9994
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2516*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**27 883,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 923,93**
		Итого				**29 806,93**
		Сметная прибыль - 5%				**1 490,35**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**2 086,48**
		Итого				**33 383,76**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**35 243,23**
		НДС- 12%				**4 229,19**
		Стоимость строительства				**39 472,42**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

_____ **Кзылходжаева Г. К.**