Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии №148

"11" 11 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Асан М Компании»***
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул. Абылай Хана №263а
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора Макулова Жаксылык
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту *«Строительство новой ведомственной лаборатории и реконструкция водопроводной сети с. Баканас Балхашского района»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является

ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищно инспекции Балхашского района Алматинской области»
И.О.руководителя Толепберген К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ШЫРЫН» БИН 070240034201
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество ограниченной ответственности **«ЭлМ»,**Рабочий проект:ГП,НВК,ЭС,ОВ,ТС ТП,ГП ВК,ТХ, АС,ПС,ЭЛ,ГП НВК, Типовые проекты, Паспорт объекта, ПЗ-пояснительная записка, Сметная документация. наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области» приказ №37 от 23.12.2016 года наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	153,12	153,12
Полезная площадь	М2	142,88	142,88
Число этажей	этаж	1	1
Строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	800,57	800,57
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Расчетная площадь	М2	142,88	142,88
Площадь застройки	М2	183,64	183,64
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : Рабочий проект разработан на основании задания на проектирования. Здание лаборатории представляет собой одноэтажное здание без подвала. Прямоугольной формы в плане с размерами 12х13,6 м. Высота этажа-2,7м Каркас здания - одноэтажное здания с несущими стенами и самонесущими перегородками комплексной конструкции с монолитными ж/б включениями. Перекрытия из сборных Ж/Б многопустотных плит, толщиной 220 мм . Кровля: конвертного типа по деревянным конструкциям из металлочерепицы. Здание имеет 2 входа. Фундамент монолитный ленточный на монолитной железобетоннной фундаментной подушке из тяжелого бетона класса В15, стержни из арматуры ф12 А-111,ф16 А-111, сердечники - монолитные ж/б сечением 400х400 и 400х160 из тяжелого бетона класса В15,стены наружные стены из керамического кирпича толщиной 510 мм на цементно -песчанном растворе М50, Внутренние стены и перегородки из керамического кирпича М75. Толщиной 380мм и120мм, на цементно-песчанном растворе М50, Источником теплоснабжения является котел, работающий на твердом топливе и на электричестве, в качестве нагревательных приборов радиаторы чугунные радиаторы МС-90-500.
Вентиляция- общеобменная, приточно-вытяжная с естественным побуждением. Внутренние сети водопровода и канализации, хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен для подачи воды к санитарным приборам, поливочному наружному крану, к накопительному электроводонагревателю. Запитан хозяйственно-питьевой водопровод от наружных сетей одним вводом диаметром 25х3 мм. На вводе сети для учета расхода воды расположен водомерный узел с водомером ВСКМ 5/20, перед водомером установлен

механический фильтр. Горячее водоснабжение без циркуляции в магистральных сетях предусмотрено для подачи воды к санитарным приборам с запиткой от накопительного электроводонагревателя емкостью 100л. Бытовая канализация предусмотрена для отвода стоков т санитарных приборов в наружную канализацию. Электроосвещение: в здании предусмотрены вводно-распределительный щит ЩУРв-3/36зо, групповые щиты типа ЩРВ-П и силовые типа ЩРВ. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Здание лаборатории вкючает в себя бактериологическую лабораторию с боксом и предбоксом, средоварочную, химическую лабораторию, моечную, стерилизационно-автоклавную, комнату персонала. Лабораторные помещения оборудованы бактерицидными лампами, устанавливаемыми над дверями или на потолке. Лаборатория укомплектована всем необходимым оборудованием по согласованию с заказчиком.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 24- июля 2019 года;
месяц, год
окончание работ 28-октября 2019 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 6(шесть);

фактически, месяц: 3(три) месяца четыре дня;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Расположения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) соответствует по утвержденному проекту и отклонения отсутствуют.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Балхашский РЭС Кишибаев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати(при наличии)

Балхаш Тазалау Сұ Сүлеймен

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается в составе проектно-сметной документации);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

Генеральный подрядчик считает объект ***«Строительство новой ведомственной лаборатории и реконструкция водопроводной сети с. Баканас Балхашского района»*** наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик ТОО «Асан М Компании»

Макулов Ж.

подпись, дата

Место печати (при наличии)