Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 60064

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Ж.з. подрядчика

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени Мамаита Омарова сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени Мамаита Омарова сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 17 от 23.02.2022 года

Справка № 4 от 11 августа 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	23.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	269437234,98	57709410,00	0	0		0		0,00	6925129,20	64634539,20
Акт № 4 от 11.08.2022 года		57709410,00							6925129,20	64634539,20
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										19390361,76
Удержание 5 %										3231726,96
Итого к оплате:										42012450,48

Итого к оплате: Сорок два миллиона двенадцать тысяч четыреста пятьдесят тенге 48 тиын

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Копротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Арстмидаснаб" БИН 181240007517
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Барбулат Николай Михайлович, № KZ24VJE00047295

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
Эксперт авторского надзора _____ Каблышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 60064

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени Мамаита Омарова сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени Мамаита Омарова сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 17 от 23.02.2022 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за август месяц 2022 года
от 11 августа 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы										
		Раздел: 48. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
114	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Сетка заградительная	м2	469	680		318920		318920		344434	
										25514		
115	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,044	95403,45	1026,33	4198	46	3116	951	5561	
		м3 древесины в конструкции			23557,5	466,2	1037	21		412		
116	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Стены каркасные. Обшивка рейками		73,344	551,48	15,12	40448	1109	9919	26956	72796	
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			401,12	7,25	29420	532		5392		
117	С121-080104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм	м	89,68	229		20537		20537		22180	Казахстан
										1643		
		Итого по разделу: 48. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									444971	
		ИТОГО:					384103	1155	352492	27907	444971	
							30457	553		32961		

		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Архитектурно-строительные решения работы

		Раздел: 74. ПРОЕМЫ										
22	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее из ПВХ		100	616,58	5,24	61658	524	25077	32644	101846	
			м откоса		360,57	2,14	36057	214		7544		
23	С121-130816-3505 прим.	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм		0,1	2819559		281956		281956		304512	
			1000 м2							22556		
24	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		10	3213,88	44,15	32139	441	9627	17835	53972	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2207,07	22,33	22071	223		3998		
25	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм		10	2072,73	20,81	20727	208	1388	15357	38971	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1913,1	6,57	19131	66		2887		
26	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		10	278,65	2,37	2786	23	1150	1300	4413	
			м2 окрашиваемой поверхности		161,32	1,14	1613	11		327		
27	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		8,25	2865,05	13,83	23637	114	14830	8024	34194	
			м2 покрытия		1053,65	3,5	8693	29		2533		
		Итого по разделу: 74. ПРОЕМЫ									537908	
		Раздел: 75. ПОЛЫ										
37	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		250	1506,4	12,85	376600	3213	306170	64214	476079	
			м		268,87	4,38	67218	1095		35265		

48	С122-060101-0109 прим.	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77(спортивный линолеум GraboSport Gimfit60)		588,3768	8703		5120643		5120643		5530294	
			м2							409651		
49	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		600	272,38	2,2	163428	1320	111996	47579	227888	
			м плинтусов		83,52	0,84	50112	504		16881		
		Итого по разделу: 75. ПОЛЫ									6234261	
		Раздел: 76. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
59	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (физкультурно-оздоровительный зал, борцовский зал)		576	1102,4	4,85	634982	2794	185380	416780	1135903	
			м2 горизонтальной проекции		775,71	2,33	446809	1342		84141		
		Итого по разделу: 76. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									1135903	
		Раздел: 77. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
65	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		62	7602,03	90,39	471326	5604	136210	264829	795047	
			м2 поверхности облицовки		5314,7	24,6	329511	1525		58892		
		Итого по разделу: 77. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									795047	
		Раздел: 78. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
66	Е11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство		36,75	5563,37	1715,92	204454	63060	110344	53469	278557	
			м3 основания		844,9	719,54	31050	26443		20634		
67	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		30,63	4042,74	1085,48	123829	33248	53076	40674	177663	
			м3		1224,45	234,78	37505	7191		13160		
68	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		31.2426	17519		547339		547339		591126	Казахстан
			м3							43787		
		Итого по разделу: 78. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									1047346	

		ИТОГО:					8065504	110549	6905186	962705	9750465	
							1049770	38643		722256		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Водопровод и канализация работы

		Раздел: 44. СИСТЕМА В1										
27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		103,7	617,12	67,3	63995	6979	27586	24919	96027	
			м трубопровода		283,8	32,38	29430	3358		7113		
28	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019		2,53	255		645		645		697	Казахстан
			м							52		
29	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019		7,15	317		2267		2267		2448	Казахстан
			м							181		
30	С121-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019		83,27	640		53293		53293		57556	Казахстан
			м							4263		

31	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019	м	21,12	798		16854		16854		18202	Казахстан
										1348		
32	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,17	869,26	1,02	1017	2	148	695	1849	
					741,61	0,5	868	1		137		
33	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,2	537		25346		25346		27374	Казахстан
										2028		
34	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий	шт.	13	2034,52	858,28	26449	11158	0	16864	46778	
					1176,24	368,04	15291	4785		3465		
35	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	3	1171,58	103,57	3515	310	1256	1890	5837	
					649,24	50,74	1948	152		432		
36	С123-080307-0112	Шкаф пожарный ШПК-3	шт.	3	27476		82428		82428		89022	
										6594		
37	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	1334,51	115,95	4004	348	159	3541	8149	
					1165,5	38,85	3496	117		604		
38	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	8196		24588		24588		26555	
										1967		
39	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	9	839		7551		7551		8155	Казахстан
										604		
40	С123-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3	1110		3330		3330		3596	Казахстан
										266		

41	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	751		2253		2253		2433	Казахстан
										180		
42	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	60	733		43980		43980		47498	Казахстан
										3518		
43	С123-080305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	7708		46248		46248		49948	
										3700		
44	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	404,62	0	405	0	16	381	849	
					388,5	0	388	0		63		
45	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	818		1636		1636		1767	Казахстан
										131		
46	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1007		2014		2014		2175	Казахстан
										161		
47	С123-030102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1340		1340		1340		1447	
										107		
		Итого по разделу: 44. СИСТЕМА В1									498362	
		Раздел: 45. СИСТЕМА Т3										
48	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	3	4889,47	46,62	14668	140	2488	11850	28639	
					4013,39	17,21	12040	52		2121		
49	5104-0106-0314 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 2 кВт, управление гидравлическое ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	23818		47636				47636	
									47636			
		Отпускная цена			23818		47636					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		572					
		Сметная стоимость оборудования					*48208*					
50	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	818		4090		4090		4417	Казахстан
										327		

51	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		6,2	1680,79	20,45	10421	127	7588	2700	14171	
			м трубопровода		436,42	8,03	2706	50		1050		
52	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		27,7	1490,17	17,11	41278	474	301	39697	87453	
			м трубопровода		1462,18	0,16	40502	4		6478		
53	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные		27,423	150		4113		4113		4442	Казахстан
			м							329		
54	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25		11	29		319		319		345	Казахстан
			шт.							26		
55	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25		3	40		120		120		130	Казахстан
			шт.							10		
56	С123-020401-1004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2		12	440		5280		5280		5702	Казахстан
			шт.							422		
57	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		33,9	84,77	1,06	2874	36	54	2728	6050	
			м трубопровода		82,11	0	2784	0		448		
58	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		6,2	617,12	67,3	3826	418	1649	1490	5741	
			м трубопровода		283,8	32,38	1760	201		425		
59	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019		6,82	255		1739		1739		1878	Казахстан
			м							139		

60	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	537		967		967		1044	Казахстан
										77		
61	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий	шт.	7	2034,52	858,28	14242	6008	0	9080	25188	
					1176,24	368,04	8234	2576		1866		
		Итого по разделу: 45. СИСТЕМА Т3									233408	
		Раздел: 47. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
87	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2826,35	87,32	2826	88	214	2516	5769	
					2525,25	42,58	2525	43		427		
88	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7391		7391		7391		7982	Казахстан
										591		
89	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372		9372		9372		10122	Казахстан
										750		
90	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	851		851		851		919	Казахстан
										68		
91	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	3533,51	173,8	10601	522	1588	8572	20707	
					2830,5	85,19	8492	256		1534		
92	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	20730		62190		62190		67165	Казахстан
										4975		
93	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3	731,98	0	2196	0	1191	985	3435	
					334,98	0	1005	0		254		
94	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		5	936,48	0,12	4682	1	149	4442	9854	

			шт.		906,5	0	4532	0		730		
95	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		5	8703		43515		43515		46996	Казахстан
			шт.							3481		
96	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		6	1746,4	216,19	10478	1297	1489	8157	20126	
			комплект		1282,05	105,22	7692	631		1491		
97	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94		6	12946		77676		77676		83890	Казахстан
			шт.							6214		
98	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94		6	773		4638		4638		5009	Казахстан
			шт.							371		
		Итого по разделу: 47. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									281974	
		ИТОГО:					801719	27908	581910	140507	1013172	
							143693	12226	47636	71518		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							48208			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 Силовое электрооборудование работы

		Раздел: 94. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
28	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети		4	2681,45	17,42	10726	70	5276	3874	15768	
			шт.		1345	0	5380	0		1168		
		Итого по разделу: 94. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									15768	
		ИТОГО:					10726	70	5276	3874	15768	
							5380	0		1168		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 Пожарная сигнализация работы

Раздел: 96. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	15822,61	3,48	15823	3	199	9528	27379	
					15620	0	15620	0		2028		
2	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1765,01	0,19	1765	0	16	1067	3059	
					1748,5	0	1748	0		227		
3	С123-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	25139		25139		25139		27150	
										2011		
4	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7106,74	1,56	7107	2	130	4255	12271	
					6975	0	6975	0		909		
5	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 04	шт.	1	19116		19116		19116		20645	
										1529		
6	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	2932,41	0	5865	0	685	3730	10363	
					2590	0	5180	0		768		
7	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218		4436		4436		4791	
										355		
8	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3770,19	83,89	3770	83	996	1959	6187	
					2690	31,45	2690	31		458		
9	С123-070201-0106 прим.	Щиток Щ1101	шт.	1	6106		6106		6106		6594	
										488		
10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	14671,44	1,56	29343	3	300	17714	50822	
					14520	0	29040	0		3765		
11	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К-а ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	2002		4004		4004		4324	
										320		
12	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1357,68	0	1358	0	13	968	2512	
					1345	0	1345	0		186		
13	С123-070204-0604	Выключатель автоматический ВА69-29 1Р 4А		1	634		634		634		685	

			шт.							51		
14	Ц13-100902-1208 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования		1	1111,88	4,32	1112	4	24	661	1915	
			шт.		1084	0	1084	0		142		
15	С123-070202-0107	Бокс КМПн 1/2		1	2311		2311		2311		2496	
			шт.							185		
16	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования		16	3411,36	2,28	54582	36	1137	32579	94134	
			шт.		3338	0	53408	0		6973		
17	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М		16	1933		30928		30928		33402	
			шт.							2474		
18	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		2	1334,49	0,72	2669	1	78	1580	4589	
			шт.		1295	0	2590	0		340		
19	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ		2	1349		2698		2698		2914	
			шт.							216		
20	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		10	670,82	0	6708	0	108	4026	11593	
			шт.		660	0	6600	0		859		
21	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П		10	161		1610		1610		1739	
			шт.							129		
22	Ц13-080206-1904 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам		2	376,86	31,69	754	64	114	430	1279	
			м		288,42	10,38	577	21		95		
23	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм		2	53		106		106		114	Казахстан
			м							8		
24	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		32	319,64	144,92	10228	4637	1447	4016	15384	
			м кабеля		129,5	44,79	4144	1433		1140		

25	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	75	368,12	2,4	27609	180	12381	10885	41574	
					200,64	0,94	15048	70		3080		
26	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,072	23748		1710		1710		1847	Казахстан
										137		
27	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	177803		1778		1778		1920	Казахстан
										142		
28	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	248929		6223		6223		6721	Казахстан
										498		
29	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	226,44	2,17	6793	65	497	4489	12185	
					207,7	0,11	6231	3		903		
30	С123-061710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 10 мм	м	30	44		1320		1320		1426	
										106		
31	С123-061710-2746	Плоский угол 10х10	шт.	6	30		180		180		194	
										14		
32	С123-061710-2776	Заглушка 10х10	шт.	5	33		165		165		178	
										13		
33	Е12-190101-0204 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление	отверстие	13	114,95	1,13	1494	15	0	1065	2764	
					113,82	0	1480	0		205		
34	Е12-190101-0206 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм (до d.20 мм)	отверстие	13	40,29	0,4	524	5	0	373	969	
					39,89	0	519	0		72		
		Итого по разделу: 96. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									416119	
		ИТОГО:					285968	5098	126589	99325	416119	
							154279	1558		30826		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10 Технологическое оборудование работы

		Раздел: 102. БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ										
1	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Ковер борцовский 6х9 с матами		2	590000		1180000				1180000	
			шт						1180000			
		Отпускная цена			590000		1180000					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		14160					
		Сметная стоимость оборудования					*1194160*					
2	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Покрывало для борцовского ковра		2	280000		560000				560000	
			шт						560000			
		Отпускная цена			280000		560000					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6720					
		Сметная стоимость оборудования					*566720*					
3	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Гантели 1 кг		2	1800		3600				3600	
			шт						3600			
		Отпускная цена			1800		3600					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		43					
		Сметная стоимость оборудования					*3643*					
4	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Гантели 2 кг		2	3600		7200				7200	
			шт						7200			
		Отпускная цена			3600		7200					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		86					
		Сметная стоимость оборудования					*7286*					
5	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Гантели 3 кг		2	5400		10800				10800	
			шт						10800			
		Отпускная цена			5400		10800					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		130					
		Сметная стоимость оборудования					*10930*					
6	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Гантели 4 кг		2	7200		14400				14400	
			шт						14400			
		Отпускная цена			7200		14400					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		173					
		Сметная стоимость оборудования					*14573*					

7	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Гантели 5 кг	шт	2	9000		18000		18000		18000	
		Отпускная цена			9000		18000					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		216					
		Сметная стоимость оборудования					*18216*					
8	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Гиря 16 кг	шт	1	13500		13500		13500		13500	
		Отпускная цена			13500		13500					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		162					
		Сметная стоимость оборудования					*13662*					
9	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Гиря 24 кг	шт	1	14500		14500		14500		14500	
		Отпускная цена			14500		14500					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		174					
		Сметная стоимость оборудования					*14674*					
10	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Гиря 36 кг	шт	1	17500		17500		17500		17500	
		Отпускная цена			17500		17500					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		210					
		Сметная стоимость оборудования					*17710*					
11	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Канат для лазания	м	14	3000		42000		42000		42000	
		Отпускная цена			3000		42000					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		504					
		Сметная стоимость оборудования					*42504*					
12	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Манекены для тренировочной борьбы	шт	3	21500		64500		64500		64500	
		Отпускная цена			21500		64500					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		774					
		Сметная стоимость оборудования					*65274*					
13	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Набивные мячи медицинболы 3 кг		3	4500		13500				13500	

			шт						13500		
		Отпускная цена			4500		13500				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		162				
		Сметная стоимость оборудования					*13662*				
14	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Набивные мячи медицинболы 4 кг		3	5100		15300			15300	
			шт						15300		
		Отпускная цена			5100		15300				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		184				
		Сметная стоимость оборудования					*15484*				
15	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Набивные мячи медицинболы 5 кг		3	5900		17700			17700	
			шт						17700		
		Отпускная цена			5900		17700				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		212				
		Сметная стоимость оборудования					*17912*				
16	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Набивные мячи медицинболы 6 кг		3	6800		20400			20400	
			шт						20400		
		Отпускная цена			6800		20400				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		245				
		Сметная стоимость оборудования					*20645*				
17	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Набивные мячи медицинболы 7 кг		3	7200		21600			21600	
			шт						21600		
		Отпускная цена			7200		21600				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		259				
		Сметная стоимость оборудования					*21859*				
18	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Набивные мячи медицинболы 13 кг		3	8300		24900			24900	
			шт						24900		
		Отпускная цена			8300		24900				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		299				
		Сметная стоимость оборудования					*25199*				
19	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Стеллаж для хранения гантелей		1	48000		48000			48000	
			шт						48000		
		Отпускная цена			48000		48000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		576				

		Сметная стоимость оборудования					*48576*				
20	КП ИП"Магазин 101.KZ",г.Алматы	Аптечка медицинская	шт	1	3200		3200				3200
		Отпускная цена			3200		3200		3200		
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		38				
		Сметная стоимость оборудования					*3238*				
		Итого по разделу: 102. БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ									2135927
		Раздел: 103. ГИМНАСТИЧЕСКИЙ УГОЛОК									
21	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Скамейка гимнастическая 2000x2500	шт	2	19820		39640				39640
		Отпускная цена			19820		39640		39640		
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		476				
		Сметная стоимость оборудования					*40116*				
22	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Стенка гимнастическая шведская 1950x250x2500	шт	1	38430		38430				38430
		Отпускная цена			38430		38430		38430		
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		461				
		Сметная стоимость оборудования					*38891*				
23	КП ТОО "Medical Store",г.Алматы	Весы медицинские для взвешивания до 200 кг	шт	1	53901,79		53902				53902
		Отпускная цена			53902		53902		53902		
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		647				
		Сметная стоимость оборудования					*54549*				
24	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Скакалки гимнастические	шт	5	3000		15000				15000
		Отпускная цена			3000		15000		15000		
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		180				
		Сметная стоимость оборудования					*15180*				
25	КП ТОО "Стекло Мир", г.Павлодар	Зеркало 2x3 для гимнастики	м2	6	4375		26250				26250
									26250		

		Отпускная цена			4375		26250				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		315				
		Сметная стоимость оборудования					*26565*				
		Итого по разделу: 103. ГИМНАСТИЧЕСКИЙ УГОЛОК									175301
		Раздел: 104. ИГРОВОЙ ЗАЛ									
26	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Баскетбольная стойка мобильная складная	шт	2	250000		500000		500000		500000
		Отпускная цена			250000		500000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6000				
		Сметная стоимость оборудования					*506000*				
27	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Скамья для спортзала, 2000x1250x60	шт	8	17500		140000		140000		140000
		Отпускная цена			17500		140000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1680				
		Сметная стоимость оборудования					*141680*				
28	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Волейбольная стойка мобильная складная	шт	2	60000		120000		120000		120000
		Отпускная цена			60000		120000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1440				
		Сметная стоимость оборудования					*121440*				
29	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Волейбольная сетка	шт	1	4000		4000		4000		4000
		Отпускная цена			4000		4000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		48				
		Сметная стоимость оборудования					*4048*				
30	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	Стол теннисный	шт	1	49000		49000		49000		49000
		Отпускная цена			49000		49000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		588				
		Сметная стоимость оборудования					*49588*				
31	КП Фирма "INTERSPORT",г.Алматы	ракетки и мячи для настольного тенниса в комплекте	к-т	2	8500		17000		17000		17000

		Отпускная цена			8500		17000				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		204				
		Сметная стоимость оборудования					*17204*				
		Итого по разделу: 104. ИГРОВОЙ ЗАЛ								839960	
		Раздел: 105. РАЗДЕВАЛКИ									
32	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Шкаф для одежды запираемый, 600x600x2150		20	77533,04		1550661				1550661
			шт						1550661		
		Отпускная цена			77533		1550661				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		18608				
		Сметная стоимость оборудования					*1569269*				
33	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Скамья трехместная		14	17686,61		247613				247613
			шт						247613		
		Отпускная цена			17687		247613				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2971				
		Сметная стоимость оборудования					*250584*				
34	КП ТОО "Стекло Мир",г.Павлодар	Зеркало		2	4375		8750				8750
			м2						8750		
		Отпускная цена			4375		8750				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		105				
		Сметная стоимость оборудования					*8855*				
		Итого по разделу: 105. РАЗДЕВАЛКИ								1828708	
		Раздел: 106. КОМНАТЫ ТРЕНЕРА, АДМИНИСТРАТОРА, МЕДСЕСТРЫ									
35	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Стул полумягкий		5	8840,18		44201				44201
			шт						44201		
		Отпускная цена			8840		44201				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		530				
		Сметная стоимость оборудования					*44731*				

36	КП ТОО "ZETA MARKET",г.Алматы	Кресло	шт	7	18718,75		131031		131031		131031	
		Отпускная цена			18719		131031					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1572					
		Сметная стоимость оборудования					*132603*					
37	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Стол с подвесной тумбой 1300х600х750	шт	7	34066,07		238462		238462		238462	
		Отпускная цена			34066		238462					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2862					
		Сметная стоимость оборудования					*241324*					
38	КП OVERCLOCKERS.kz	Компьютер в комплекте	к-т	6	140575,89		843455		843455		843455	
		Отпускная цена			140576		843455					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		10121					
		Сметная стоимость оборудования					*853576*					
39	КП OVERCLOCKERS.kz	Принтер	к-т	2	65093,75		130188		130188		130188	
		Отпускная цена			65094		130188					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1562					
		Сметная стоимость оборудования					*131750*					
40	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Шкаф для одежды 800х432х1800,мод.417	шт	4	49484,82		197939		197939		197939	
		Отпускная цена			49485		197939					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2375					
		Сметная стоимость оборудования					*200314*					
41	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Шкаф книжный ,мод.410		3	47908,04		143724				143724	

			шт						143724		
		Отпускная цена			47908		143724				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1725				
		Сметная стоимость оборудования					*145449*				
42	КП ТОО "SanTehPlast",г.Павлодар	Автоматическая сушилка для рук		5	11687,5		58438			58438	
			шт						58438		
		Отпускная цена			11688		58438				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		701				
		Сметная стоимость оборудования					*59139*				
43	КП ТОО "ОСТ ФАРМ",г.Нур-Султан	Кушетка медицинская, 200х600х700		1	55714,29		55714			55714	
			шт						55714		
		Отпускная цена			55714		55714				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		669				
		Сметная стоимость оборудования					*56383*				
44	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Столик процедурный		1	25917,86		25918			25918	
			шт						25918		
		Отпускная цена			25918		25918				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		311				
		Сметная стоимость оборудования					*26229*				
45	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Шкаф металлический		1	42120,54		42121			42121	
			шт						42121		
		Отпускная цена			42121		42121				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		505				
		Сметная стоимость оборудования					*42626*				
46	КП ТОО "ОСТ ФАРМ",г.Нур-Султан	Облучатель ртутно-кварцевый (малый)		1	28482,14		28482			28482	
			шт						28482		
		Отпускная цена			28482		28482				
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		342				
		Сметная стоимость оборудования					*28824*				

47	КП ТД "Технодом"	Фен электрический,кВт 0,5, 220В	шт	3	10990		32970				32970	
		Отпускная цена			10990		32970		32970			
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		396					
		Сметная стоимость оборудования					*33366*					
48	КП ТОО "Эксперементальный завод №1",г.Караганда	Стеллаж универсальный, 920х432х1800	шт	8	71626,79		573014				573014	
		Отпускная цена			71627		573014		573014			
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6876					
		Сметная стоимость оборудования					*579890*					
		Итого по разделу: 106. КОМНАТЫ ТРЕНЕРА, АДМИНИСТРАТОРА, МЕДСЕСТРЫ									2576204	
		ИТОГО:					7556100	0				
							0	0	7466503			
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							7556100			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02 Электроосвещение работы

		Раздел: 111. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
4	С123-070204-1201	Выключатель автоматический АП50Б-2 МТ 16А	шт.	1	4785		4785		4785		5168	
										383		
5	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	2124,47	644,94	8498	2580	3712	2919	12330	
					551,45	462,13	2206	1849		913		
6	С123-070101-0239	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3540		14160		14160		15293	
										1133		
7	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт. цоколь Е27	шт.	4	678		2712		2712		2929	
										217		
8	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	1	5137,18	1597,68	5137	1598	204	3197	9001	
					3335,6	1104,8	3336	1105		667		

9	С121-060801-0301	Кронштейн трубчатый (см.ЭО2.К л.2)	т	0,0103	553066		5697		5697		6153	Казахстан
										456		
10	С123-070103-0305	Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	шт.	1	6886		6886		6886		7437	
										551		
11	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е40, мощность 28 Вт	шт.	1	531		531		531		573	
										42		
20	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	2	1137,48	0	2275	0	1058	876	3403	
					608,65	0	1217	0		252		
		Итого по разделу: 111. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									62287	
		ИТОГО:					50681	4178	39745	6992	62287	
							6759	2954		4614		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01 Электроснабжение работы

		Раздел: 137. КЛ-10кВ										
36	С123-060109-1004 прим.	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73(АСБ 3х50-10)	км	0,051	3486654		177819		177819		192045	
										14226		
37	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	3	71,09	0,81	213	2	23	136	377	
					62,54	0,39	188	1		28		
38	С123-010510-0405	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	3	715		2145		2145		2317	
										172		
39	Ц13-080206-1704 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	928,83	126,44	2786	380	263	1642	4782	
					714,78	45,6	2144	137		354		
40	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1665		4995		4995		5395	Казахстан
										400		

41	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1629		1629		1629	130	1759	Казахстан
		Итого по разделу: 137. КЛ-10кВ									206675	
		Раздел: 139. КТПН 10/0,4 кВ										
139	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	80367,64 34965	41332,72 14698,25	80368 34965	41332 14698	4070	35758 9290	125416	
140	5108-0102-0402 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559		1039559		1039559		1039559	Казахстан
		Отпускная цена			1039559		1039559					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		12475					
		Сметная стоимость оборудования					*1052034*					
141	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397		474397		474397		474397	Казахстан
		Отпускная цена			474397		474397					
		Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5693					
		Сметная стоимость оборудования					*480090*					
142	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1275,75 1170,15	79,98 31,45	1276 1170	80 31	26	865 171	2312	

143	С123-070501-0710 прим.	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 (NP73E.3-14-1 5(10)A PLC RTR8A.LG-1-1)	шт.	1	76495		76495		76495	6120	82615	
144	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	252,61 175,56	22,7 6,92	7073 4916	636 194	1522	3679 860	11612	
145	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	293658		10337		10337	827	11164	Казахстан
146	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	1606,72 1128,6	180,49 59,76	16067 11286	1805 598	2976	8556 1970	26593	
147	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1056	259316		27384		27384	2191	29575	Казахстан
		Итого по разделу: 139. КТПН 10/0,4 кВ									1821411	
		ИТОГО:					1940711	44235	309684	50636	2009918	
							54669	15659	1513956	36739		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							1532124			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02 Блочно-модульная котельная работы

23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза закладной детали	м2	0,66	148,02 50,7	3,38 0,52	98 33	2 0	62	23 10	131	
		ИТОГО:					98 33	2 0	62	23 10	131	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

		Раздел: 11. ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ										
16	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0174744	96232		1682		1682		1817	Казахстан
										135		
17	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до 6 см)	м2 покрытия	1618	0,56	0,08	906	129	0	839	1885	
					0,48	0	777	0		140		
18	С121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	103,552	16445		1702913		1702913		1839146	Казахстан
										136233		
19	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0090608	96232		872		872		942	Казахстан
										70		
20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1618	173,7	125,09	281047	202395	8252	128192	441978	
					43,51	29,85	70399	48297		32739		
21	С121-020501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	156,2988	17960		2807126		2807126		3031696	Казахстан
										224570		
22	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0174744	96232		1682		1682		1817	Казахстан
										135		
25	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.150 мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,5	3245,72	1033,72	82766	26360	52884	9962	100146	
					138,1	223,63	3522	5703		7418		
		Раздел: 12. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ										
48	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.150 мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	114	3245,72	1033,72	370012	117844	236425	44536	447712	
					138,1	223,63	15743	25494		33164		
49	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		125,4	1884		236254		236254		255154	Казахстан

			м3							18900		
50	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		760	745,85	202,97	566846	154257	387661	74192	692321	+
			м2 основания		32,8	57,59	24928	43768		51283		
51	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Исключается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 (до 10 см)		760	204,75	48,89	-155610	-37156	-118454	-11688	-180682	
			м2 основания		0	14,24	0	-10822		-13384		
52	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 5-10 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		760	855,85	202,97	650446	154257	471261	74192	782609	+
			м2 основания		32,8	57,59	24928	43768		57971		
53	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Исключается позиция: Основания из щебня фракции 0-5 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 (до 10 см)		760	241,42	48,89	-183479	-37156	-146323	-11688	-210780	
			м2 основания		0	14,24	0	-10822		-15613		
54	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 5-10 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		760	855,85	202,97	650446	154257	471261	74192	782609	+
			м2 основания		32,8	57,59	24928	43768		57971		

837 9 832

55	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 18 К=13	Исключается позиция: Основания из щебня фракции 2-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 (до 2 см)		760	627,67	127,1	-477029	-96596	-380433	-30394	-548017	
			м2 основания		0	37,03	0	-28143		-40594		
56	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)		760	5354	440	4069040	334400	3110680	678680	5127720	
			м2		821	124	623960	94240		380000		
		Раздел: 14. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
88	КП ТОО"KAINAR GROUP"	Комплект ограждения спортплощадки Optima 3D, Н=4,2м в комплекте (панель ограждения П-03D.2500.2030.200.55.4,8.4,8-88шт, столб ограждения Gardies СОП.5000.80.80ю20 -44шт,калитка распашная КР.210.100М3D-1шт,набор комплектов крепежа концевого ККК.60.60.20-8шт,набор комплектов крепежа прямого ККП.80.80.20-324шт,набор комплектов крепежа концевого ККК.80.80.20-64шт)с доставкой		1	3393642,86		3393643		3393643		3665134	
			к-т							271491		
89	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м		100,8	138819	582	13992955	58666	11782915	1517443	16751230	
			секция		21343	153	2151374	216858540		1240832		
		ИТОГО:					27992518	1031657	24020301	2548458	32984437	
							2940559	217113791		2443461		
		В том числе :										

	Стоимость оборудования, всего	0
	Всего затраты по акту	47 088 128
	Накладные расходы, тенге	3 840 427
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 343 553
	Всего по смете	54 272 108
	В том числе оборудование	9 136 432
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	677035
	Дополнительные затраты при производстве	1108668
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	938428
	Итого по акту в ценах 2020 года:	56996239
	в том числе на 2021 год 70 % МРП 2917 тг, К-1,050036	41893672
	в том числе на 2022 год 30 % МРП 3063 тг, К-1,1025918	18853076
	Итого в текущих ценах 2021 года	60746748
	Понижающий коэффициент 0,95	57709410,00
	Налог на добавленную стоимость	6925129,20
	Всего по акту	64634539,20

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмидаснаб" БИН 181240007517
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Барбулат Николай Михайлович, № KZ24VJE00047295

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна