Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№ 92**	**20. 03. 2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**38 161 978,150**		**34 073 194,777**						**4 088 783,373**	**38 161 978,150**
В том числе, за **июль** месяц		**38 161 978,150**	**34 073 194,777**						**4 088 783,373**	**38 161 978,150**
Удержание 30% (Договор № 92)			10 221 958,433						1 226 635,012	11 448 593,445
Удержание 5,0% (Договор № 92)			1 703 659,739						204 439,169	1 908 098,908
К оплате:			**22 147 576,605**						**2 657 709,193**	**24 805 285,798**

Всего к оплате: 24 805 285,80 (Двадцать четыре миллиона восемьсот пять тысяч двести восемьдесят пять) тенге 80 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Токанов. М. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-жол құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№92** от **20. 03. 2023**

Акт выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1
за июль 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года **970020**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. ЛС 1-1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-120104-0501	**Расчистка стен от старых окрасок**		10289,57	269,35	0	2771516	0	0	1995492	5148369	
				м2		269,35	0	2771516	0		381361		
2	2	Е12-120104-0502	**Очистка от старой краски потолка**		4542,6	337,44	0	1532855	0	0	1103656	2847432	
				м2		337,44	0	1532855	0		210921		
3	3	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		2116,15	176,38	4,02	373238	8507	0	266187	690579	
				м2		172,36	2,35	364731	4973		51154		
	3.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	9,9459								
4	4	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		1805,74	1308,01	44,48	2361922	80319	0	1676610	4361615	
				м2		1263,53	26,04	2281603	47021		323083		
	4.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	93,8985								
5	5	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		193	3299,97	161,92	636894	31251	0	447979	1171663	
				шт.		3138,05	85,75	605643	16550		86790		
	5.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	20,265								
6	6	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		261,18	570,32	0	148957	0	0	107249	276703	
				м2		570,32	0	148957	0		20497		
	6.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	3,0819								
7	7	Е12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		187	2215,62	80,76	414321	15102	0	293359	764294	
				шт.		2134,86	43,98	399219	8224		56614		
	7.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	19,9342								
8	8	Е12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		563,21	766,86	28,73	431904	16181	0	306141	797089	
				м2		738,13	16,82	415723	9473		59044		
	8.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	19,2618								
			Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									16057744	
			Раздел: 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
9	19	Е12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		122	288,85	2,47	35240	301	0	25283	65365	
				шт.		286,38	1,45	34938	177		4842		
10	20	Е12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**		37	96,57	0,93	3573	34	0	2562	6626	
				шт.		95,64	0,54	3539	20		491		
11	21	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж шкафа ВРУ**		3	3053,37	1033,77	9160	3101	0	5348	15669	
				шт.		2019,6	456,44	6059	1369		1161		
12	22	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж щитка освещения**		7	1381,07	34,67	9667	243	0	6865	17855	
				шт.		1346,4	15,74	9425	110		1323		
13	23	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**		50	146,18	0,31	7309	15	0	5258	13572	
				м		145,87	0,18	7294	9		1005		

№	№ строки	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения товара
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	24	E12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**		**1100**	**38,44**	**0**	**42280**	**0**	**0**	**30441**	**78539**	
				м		**38,44**	**0**	**42280**	**0**		**5818**		
	24.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,044								
15		E12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		**35**	**88,37**	**0**	**3093**	**0**	**0**	**2227**	**5746**	
	25			шт.		88,37	0	3093	0		426		
			Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									203372	
			Раздел: 4. ОТОПЛЕНИЕ										
16	26	E12-150102-1603	**Демонтаж теплового пункта АТП**		**1**	**17474,28**	**0**	**17474**	**0**	**0**	**12581**	**32459**	
				шт.		**17474,28**	**0**	**17474**	**0**		**2404**		
17	27	E12-150102-0304	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**		**212**	**1212,43**	**4,41**	**257036**	**935**	**5754**	**180250**	**472269**	
				м трубопровода		**1180,88**	**0**	**250347**	**0**		**34983**		
	27.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,742	4821				3577,18			Казахстан 100%
	27.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,7452	379				2177,43			Казахстан 100%
18	28	E12-150102-0303	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**		**1458,8**	**801,59**	**1,77**	**1169359**	**2582**	**16572**	**828148**	**2157308**	
				м трубопровода		**788,46**	**0**	**1150205**	**0**		**159801**		
	28.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,1882	4821				10549,31			Казахстан 100%
	28.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,9009	379				6026,45			Казахстан 100%
19	29	E12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		**194**	**1765,39**	**69,19**	**342486**	**13423**	**0**	**242584**	**631876**	
				шт.		**1696,2**	**40,51**	**329063**	**7859**		**46806**		
			Итого по разделу: 4. ОТОПЛЕНИЕ									3293912	
			Раздел: 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
20	30	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		**105,5**	**1084,49**	**7,1**	**114414**	**749**	**5655**	**78000**	**207807**	
				м трубопроводов		**1023,79**	**3,07**	**108010**	**324**		**15393**		
	30.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,7807	4821				3763,75			Казахстан 100%
	30.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,9902	379				1891,27			Казахстан 100%
	30.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,3587								
21	31	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		**107**	**630,45**	**4,16**	**67458**	**445**	**3329**	**45992**	**122526**	
				м трубопроводов		**595,18**	**1,81**	**63684**	**194**		**9076**		
	31.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,4601	4821				2218,14			Казахстан 100%
	31.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,9318	379				1111,15			Казахстан 100%
	31.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,2354								
			ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2										
22	32	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		**115**	**1084,49**	**7,1**	**124717**	**816**	**6164**	**85024**	**226520**	
				м трубопроводов		**1023,79**	**3,07**	**117736**	**353**		**16779**		
	32.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,851	4821				4102,67			Казахстан 100%
	32.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,4395	379				2061,57			Казахстан 100%
	32.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,391								
			ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3, Т4										
23	33	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		**20**	**1084,49**	**7,1**	**21690**	**142**	**1072**	**14787**	**39395**	
				м трубопроводов		**1023,79**	**3,07**	**20476**	**61**		**2918**		
	33.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,148	4821				713,51			Казахстан 100%
	33.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,946	379				358,53			Казахстан 100%
	33.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,068								
24	34	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		**282**	**630,45**	**4,16**	**177786**	**1173**	**8773**	**121212**	**322918**	
				м трубопроводов		**595,18**	**1,81**	**167840**	**510**		**23920**		
	34.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,2126	4821				5845,94			Казахстан 100%
	34.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	7,7268	379				2928,46			Казахстан 100%
	34.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,6204								
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
25	35	E12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		**215**	**1226,83**	**4,94**	**263768**	**1062**	**0**	**189596**	**489633**	
				м трубопровода с фасонными частями		**1221,89**	**2,89**	**262706**	**621**		**36269**		
	35.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1,2685								
26	36	E12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		**150**	**1524,81**	**9,88**	**228721**	**1482**	**0**	**164238**	**424396**	
				м трубопровода с фасонными частями		**1514,93**	**5,79**	**227239**	**868**		**31437**		
	36.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,01								
27	37	E12-150101-0203	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка**		**15**	**1995,07**	**14,83**	**29926**	**222**	**0**	**21480**	**55519**	

			и трубопроводы с фасонными частями			1980,24	5,09	29704	130		4113		
	37.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,327								
			САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
28	38	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		45	935,74	8,03	42108	362	0	30210	78103	
				прибор		927,71	4,7	41747	212		5785		
	38.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,819								
29	39	E12-150101-0404	**Ванна. Демонтаж**		5	5379,85	81,24	26899	406	0	19246	49837	
				прибор		5298,61	47,56	26493	238		3692		
	39.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,57								
30	40	E12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		6	1163,44	8,96	6981	53	0	5010	12950	
				прибор		1154,48	5,24	6927	31		959		
	40.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,159								
31	41	E12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**		1	1879,82	24,4	1880	24	0	1346	3484	
				прибор		1855,42	14,29	1855	14		258		
	41.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118								
			Итого по разделу: 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									2033088	
			Раздел: 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
32	42	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования**		1	26061,09	0,69	26061	1	0	18763	48410	
				шт.		26060,4	0	26060	0		3586		
33	43	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Демонтаж оборудования**		1	1144,51	0,07	1145	0	0	824	2126	
				луч		1144,44	0	1144	0		157		
34	44	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Устройство сигнальное. Демонтаж оборудования**		1	648	0	648	0	0	467	1204	
				шт.		648	0	648	0		89		
35	45	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Извещатель дымовой оптико-электронный, пожарный ручной. Демонтаж оборудования**		168	1296,69	0,69	217844	116	0	156764	404577	
				шт.		1296	0	217728	0		29969		
36	46	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Извещатель тепловой. Демонтаж оборудования**		60	1671,94	0,82	100316	49	0	72192	186309	
				шт.		1671,12	0	100267	0		13801		
37	47	E12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**		105	146,18	0,31	15349	33	0	11042	28502	
				м		145,87	0,18	15317	19		2111		
38	48	Ц13-100701-0502 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Провод двух- и трехжильный. Демонтаж**		2010	175,94	0,25	353648	502	0	254265	656546	
				м		175,69	0	353146	0		48633		
39	49	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Демонтаж**		40	183,13	19,99	7325	800	0	4912	13216	
				м		163,14	7,4	6526	296		979		
40	50	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Демонтаж**		10	250,71	31,09	2507	311	0	1672	4513	
				м		219,62	12,59	2196	126		334		
41	51	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кзм=0,5	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Демонтаж**		70	3616,8	0	253176	0	0	182287	470300	
				шт.		3616,8	0	253176	0		34837		
42	52	Ц13-100902-1210 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кзм=0,5	**Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000x800 мм. Демонтаж оборудования**		1	1815,2	6,8	1815	7	0	1302	3366	
				шт.		1808,4	0	1808	0		249		
			Итого по разделу: 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									1819069	
			Раздел: 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										

43	53	Ц13-100410-0104 Изм. и доп. вып. 7	Камера видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж		26	2034,02	2,04	52884	53	0	38039	98197	
				камера		2031,98	0	52831	0		7274		
44	54	Ц13-100410-0104 Изм. и доп. вып. 17	Комплект приемно-передающего оборудования. Демонтаж		1	4536	0	4536	0	0	3266	8426	
				комплект		4536	0	4536	0		624		
45	55	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Демонтаж		1	4766,4	0	4766	0	0	3432	8854	
				устройство		4766,4	0	4766	0		656		
46	56	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Демонтаж		1	7766,54	794,06	7767	794	0	5225	14031	
				шт.		6972,48	285,12	6972	285		1039		
47	57	Ц13-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Коробка клеммная. Демонтаж оборудования		1	9475,2	0	9475	0	0	6822	17601	
				шт.		9475,2	0	9475	0		1304		
			Итого по разделу: 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									147109	
			Раздел: 8. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
48	58	Е12-170101-0701	Розетки телефонные. Демонтаж		20	88,37	0	1767	0	0	1272	3282	
				шт.		88,37	0	1767	0		243		
49	59	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Демонтаж телефонных аппаратов		20	777,6	0	15552	0	0	11197	28889	
				шт.		777,6	0	15552	0		2140		
50	60	Ц13-100701-0502 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Провод двух- и трехжильный. Демонтаж		380	175,94	0,25	66859	95	0	48070	124123	
				м		175,69	0	66764	0		9194		
			Итого по разделу: 8. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									156294	
			Раздел: 9. ВЫВОЗ МУСОРА										
51	61	С341-040104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		173,27	738		127873				138103	
				т							10230		
52	62	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		4331,75	25		108294				116958	
				т·км							8664		
			Итого по разделу: 9. ВЫВОЗ МУСОРА									255061	
			ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			ПОТОЛОК										
53	148	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (за исключением Техэтажа)		2598,4	1160,21	6,31	3014684	16396	728513	1638878	5025847	
				м2 отдельываемой поверхности		873,53	2,48	2269775	6444		372285		
	148.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	7262,528	88				639102,46			Казахстан 100%
			СТЕНЫ										
54	153	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1120	2045,17	120,25	2290595	134680	422397	1328926	3909083	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1547,78	100,19	1733518	112213		289562		
	153.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	20,944	17519				366917,94			Казахстан 100%
	153.2	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	62,048	862				53485,38			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									8934930	
			ИТОГО:					18359518	332767	1198229	12103978	32900579	
								16592353	218724		2437083		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Прямые затраты по смете :	тенге									32 900 579,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Строительно-монтажные работы	тенге									32 900 579,0
			Оборудование	тенге									0
			Всего по смете стоимость СМР :	**тенге**									**32 900 579,00**
			Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	тенге									31 255 550,06
			Оборудование (с учетом скидки)	тенге									0,00
			ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика К подр. = 0,95000 00002	**тенге**									**31 255 550,06**
			Времен здания и сооружения 1,2%	тенге									375 066,60
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге									31 630 616,66
			Доп. затраты при произв-ве работ в зимнее время 0,5775%	тенге									182 666,81
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	тенге									31 813 283,47
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	тенге									636 265,67
			ИТОГО сметная стоимость 2020 года	тенге									32 449 549,14
			ИТОГО в текущих ценах 2021г. K=1,050036	тенге									34 073 194,78
			НДС 12%	тенге									4 088 783,37
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									**38 161 978,15**
			Удержание 30% (Договора № 92)	тенге									11 448 593,45
			Удержание 5,0% (Договора № 92)	тенге									1 908 098,91
			ВСЕГО к оплате	тенге									**24 805 285,80**

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья Управления здравоохранения Мангистауской области

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Токанов. М. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур - Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор: _____ **Даулетбаев. А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место г

Технический надзор: ТОО "Arteria"

Директор: _____ **Боранкулов. А**

(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Best project engineering"

Директор: _____ **Лепесов. Б.**

(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)