Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГКП на ПВХ "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№ 92**	**20. 03. 2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**82 549 996,670**		**73 705 354,170**						**8 844 642,500**	**82 549 996,670**
В том числе, за **август** месяц		**44 388 018,520**	**39 632 159,393**						**4 755 859,127**	**44 388 018,520**
Удержание 30% (Договор № 92)			11 889 647,818						1 426 757,738	13 316 405,556
Удержание 5,0% (Договор № 92)			1 981 607,970						237 792,956	2 219 400,926
К оплате:			**25 760 903,605**						**3 091 308,433**	**28 852 212,038**

Всего к оплате: 28 852 212,04 (двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысяча двесте двенадцать) тенге 04 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Токанов М. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-жол құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92.** от **20. 03. 2023**

Акт выполненных работ № 2
(по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2023

Э980020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)										
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ										
1	23	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	19,8	4549,1	242,3	90072	4797	36792	36785	137006	
						2448,6	131,73	48482	2608		10149		
	1.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	22,572	1630				36792,36			Казахстан 100%
2	26	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	19,8	19665		389367		389367	31149	420516	Казахстан
3	28	С121-130506-0301	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2014 (Замена в стеклопакетах обычного стекла на закаленное безопасное)**	м2	39,6	3206		126958		126958	10157	137115	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ									694637	
			Раздел: 2. ПОЛЫ										
		ПОЛЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА											
		ТИП-1											
4	34	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	80,8	2038,31	107,17	164695	8659	67541	64869	247929	
						1095,24	19,8	88495	1600		18365		
	4.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	90,496	241				21809,54			Казахстан 100%
	4.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2796	124068				34685,44			
5	35	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	80,8	1240,87	53,45	100262	4319	42548	39101	150512	
						660,83	11,29	53395	912		11149		
	5.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	90,496	241				21809,54			Казахстан 100%
	5.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,122	124068				15137,29			
6	36	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	80,8	905,28	40,86	73147	3302	24627	33893	115603	
						559,63	22,97	45218	1856		8563		
	6.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,6483	14800				24395,14			Казахстан 100%
		ТИП-2											
7	40	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	1130	1470,06	130,51	1661170	147476	872428	509250	2344054	
						567,49	58,43	641266	66026		173634		
	7.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	34,578	22729				785923,36			Казахстан 100%
8	41	Е11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	1130	231,07	4,84	261109	5470	15221	174745	470722	
						212,76	2,02	240419	2283		34868		
	8.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,678	22182				15039,4			Казахстан 100%
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА											
		ТИП-1											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	42	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	350	905,28 559,63	40,86 22,97	316849 195871	14301 8040	106676	146816 37093	500758	
	9.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,14	14800				105672			Казахстан 100%
		ТИП-2											
10	46	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	635	905,28 559,63	40,86 22,97	574854 355366	25946 14586	193542	266366 67298	908518	
	10.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	12,954	14800				191719,2			Казахстан 100%
		ТИП-3											
11	49	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	71,3	2038,31 1095,24	107,17 19,8	145332 78091	7641 1412	59600	57242 16206	218780	
	11.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	79,856	241				19245,3			Казахстан 100%
	11.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2467	124068				30607,33			
12	50	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	71,3	1240,87 660,83	53,45 11,29	88474 47117	3811 805	37546	34504 9838	132816	
	12.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	79,856	241				19245,3			Казахстан 100%
	12.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1077	124068				13357,53			
13	51	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	71,3	905,28 559,63	40,86 22,97	64547 39902	2914 1638	21732	29908 7556	102011	
	13.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,4545	14800				21526,9			Казахстан 100%
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА											
		ТИП-1											
14	56	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	345	905,28 559,63	40,86 22,97	312322 193073	14097 7925	105153	144718 36563	493603	
	14.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	7,038	14800				104162,4			Казахстан 100%
		ТИП-2											
15	60	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	670	905,28 559,63	40,86 22,97	606539 374953	27376 15390	204209	281047 71007	958593	
	15.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	13,668	14800				202286,4			Казахстан 100%
		ТИП-3											
16	63	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	69,1	2038,31 1095,24	107,17 19,8	140847 75681	7405 1368	57761	55475 15706	212028	
	16.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	77,392	241				18651,47			Казахстан 100%
	16.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2391	124068				29662,92			
17	64	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	69,1	1240,87 660,83	53,45 11,29	85744 45663	3693 780	36387	33439 9535	128718	
	17.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	77,392	241				18651,47			Казахстан 100%
	17.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1043	124068				12945,38			
18	65	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	69,1	905,28 559,63	40,86 22,97	62555 38671	2823 1587	21061	28986 7323	98864	
	18.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,4096	14800				20862,67			Казахстан 100%
		ПОЛЫ 3-ЭТАЖА											
		ТИП-1											
19	69	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	340	905,28 559,63	40,86 22,97	307796 190275	13893 7810	103629	142621 36033	486450	
	19.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,936	14800				102652,8			Казахстан 100%
		ТИП-2											
20	73	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	690	905,28 559,63	40,86 22,97	624645 386146	28193 15849	210305	289437 73127	987209	
	20.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	14,076	14800				208324,8			Казахстан 100%
		ТИП-3											
21	76	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	66	2038,31 1095,24	107,17 19,8	134528 72286	7073 1307	55169	52987 15001	202516	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	73,92	241				17814,72			Казахстан 100%
	21.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2284	124068				28332,17			
22	77	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		66	1240,87	53,45	81897	3528	34755	31939	122943	
				м2 изолируемой поверхности		660,83	11,29	43615	745		9107		
	22.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	73,92	241				17814,72			Казахстан 100%
	22.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0997	124068				12364,62			
23	78	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		66	905,28	40,86	59749	2697	20116	27685	94429	
				м2 стяжки		559,63	22,97	36936	1516		6995		
	23.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,3464	14800				19926,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ									8977056	
			Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		СТЕНЫ											
24	91	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		5483,12	2045,17	120,25	11213934	659345	2067904	6505948	19137473	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1547,78	100,19	8486685	549354		1417591		
	24.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	102,5343	17519				1796299,17			Казахстан 100%
	24.2	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	303,7648	862				261845,3			Казахстан 100%
		ФАСАД											
25	96	**Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**		718,73	1140,42	56,8	819654	40824	202179	431733	1351498	
				м2 вертикальной проекции		802,32	31,97	576651	22978		100111		
	25.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,2516	474781				119433,77			Казахстан 100%
	25.2	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	24,4368	3303				80714,82			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									20488966	
			Раздел: 4. КРОВЛЯ										
26	98	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		1350	783,42	133,63	1057622	180401	380821	398135	1572218	
				м2 стяжки		367,7	41,9	496400	56565		116461		
	26.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	20,655	12952				267523,56			Казахстан 100%
27	99	**Е11-120101-1702 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		1350	82,75	9,91	111712	13378	89181	9739	131167	
				м2 стяжки		6,78	3,24	9153	4374		9716		
	27.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	6,885	12952				89174,52			Казахстан 100%
28	100	**Е11-120101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**		1350	2350,98	19,71	3173826	26608	2833407	233982	3680433	
				м2 кровли		232,45	8,27	313810	11164		272625		
	28.1	2110-0403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1552,5	876				1359990			
	28.2	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1552,5	776				1204740			Казахстан 100%
	28.3	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	324	446				144504			Казахстан 100%
	28.4	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	850,5	146				124173			Казахстан 100%
29	101	**Е11-120101-0407**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**		355	2024,17	21,4	718579	7596	530004	132323	918974	
				м примыканий		509,8	7,9	180978	2804		68072		
	29.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,8105	13881				25131,55			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.2	2110-0403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	230,75	876				202137			
	29.3	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	301,75	776				234158			Казахстан 100%
	29.4	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	85,2	446				37999,2			Казахстан 100%
	29.5	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	209,45	146				30579,7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. КРОВЛЯ									**1575698**	
			ЛС 2-1-4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ЭОМ)										
		Раздел: 13. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ											
30	88	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	7,6755	424,04 216	162,91 60,75	3255 1658	1250 466	346	1529 383	5167	
31	94	С123-060128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,4429	283568		692728		692728	55418	748146	Казахстан
32	95	С123-060128-0801	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	5,2326	186061		973583		973583	77887	1051470	Казахстан
			Итого по разделу: 13. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									**1804783**	
			ИТОГО:					**25238351** **13356256**	**1268817** **803748**	**10613276**	**10195202** **2834686**	**38268234**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Прямые затраты по смете :	тенге									38 268 234,00
			Строительно-монтажные работы	тенге									38 268 234,00
			Оборудование	тенге									0,00
			Всего по смете стоимость СМР :	**тенге**									**38 268 234,00**
			Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	тенге									36 354 822,31
			Оборудование (с учетом скидки)	тенге									0,00
			ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика	**тенге**									**36 354 822,31**
			***Кподр*. =0,95000 00002**										
			Времен здания и сооружения 1,2%	тенге									436 257,87
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге									36 791 080,18
			Доп. затраты при произв-ве работ в зимнее время 0,5775%	тенге									212 468,49
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	тенге									37 003 548,66
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	тенге									740 070,97
			ИТОГО сметная стоимость 2020 года	тенге									37 743 619,64
			ИТОГО в текущих ценах 2021г. К=1,050036	тенге									39 632 159,39
			НДС 12%	тенге									4 755 859,13
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									**44 388 018,52**
			Удержание 30% (Договора № 92)	тенге									13 316 405,55
			Удержание 5,0% (Договора № 92)	тенге									2 219 400,93
			ВСЕГО к оплате	тенге									**28 852 212,04**

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области

(наименование организации,

Руководитель: _____ **Токанов М. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Arteria". Эксперт: _____ **Турмуханов А. А.**

(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур - Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Best project engineering": _____ **Жангалиев Б.**

(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)