Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГКП на ПВХ "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№ 92**	**20. 03. 2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **сентябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**122 949 408,18**		**109 776 257,31**						**13 173 150,88**	**122 949 408,18**
В том числе, за **сентябрь** месяц		**40 399 411,51**	**36 070 903,14**						**4 328 508,38**	**40 399 411,51**
Удержание 30% (Договор № 92)			10 821 270,94						1 298 552,51	12 119 823,45
Удержание 5,0% (Договор № 92)			1 803 545,16						216 425,42	2 019 970,58
К оплате:			**23 446 087,04**						**2 813 530,44**	**26 259 617,48**

Всего к оплате: 26 259 617,48 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот семнадцать) тенге 48 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Токанов М. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-жол құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92.** от **20. 03. 2023**

Акт выполненных работ № 3
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

Э 98030

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E12-120104-0504	**Расчистка наружных стен от старых окрасок**	м2	2874,91	388,9	0	1118041	0	0	804990	2076873	
						388,9	0	1118041	0		153842		
			Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									2076873	
			Раздел: 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
2	2	E11-460601-0101	**Демонтаж беседок**	м3 строительного объема	18,41	1774,67	111,17	32672	2047	0	22635	59732	
						1663,5	44,1	30625	812		4425		
3	3	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж скамеек**	т конструкций	1,83	84806,78	19803,2	155196	36240	2377	92603	267623	
						63704,88	6576,35	116580	12035		19824		
	3.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	634001				255,25			Казахстан 100%
	3.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,098	379				416,14			Казахстан 100%
	3.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863793				170,54			Казахстан 100%
	3.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	450200				127,7			Казахстан 100%
	3.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005	575830				316,13			Казахстан 100%
	3.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0018	407843				723,96			
4	4	E11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлических ворот**	т конструкций	0,87	133506,93	66816,9	116151	58131	8618	45331	174401	
						56784,24	15583,65	49402	13558		12919		
	4.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0113	473510				5355,4			Казахстан 100%
	4.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01	219641				2197,51			Казахстан 100%
5	5	E11-460401-0104	**Ограждение из камня-ракушечника. Разборка**	м3	81,79	15240,45	3908,85	1246516	319705	0	789204	2198578	
						11331,6	2070	926812	169305		162858		
6	6	E11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлических ограждения**	т конструкций	2,86	110701,07	31873,8	316605	91160	12439	180281	536637	
						74477,88	13071,17	213007	37384		39751		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0429	219641				9422,6			Казахстан 100%
	6.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0028	407843				1131,44			
7	7	**Е12-180101-2001**	**Разборка тротуаров**	**м2 основания**	**896,5**	**269,66**	**0**	**241754**	**0**	**0**	**174063**	**449082**	
						269,66	**0**	**241754**	**0**		**33265**		
			Итого по разделу: 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО									**3686053**	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ										
8	**8**	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**146,16**	**3323,55**	**243,08**	**485770**	**35529**	**169151**	**216609**	**758569**	
						1923,17	**135,16**	**281090**	**19755**		**56190**		
	8.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	103,7736	1630				169150,97			Казахстан 100%
9	**9**	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**194,4**	**2898,99**	**239,92**	**563563**	**46640**	**218642**	**233452**	**860776**	
						1534,37	**133,53**	**298281**	**25958**		**63761**		
	9.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	134,136	1630				218641,68			Казахстан 100%
10	**10**	**С121-090201-0505**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**146.16**	**19219**		**2809049**		**2809049**		**3033773**	
											224724		
11	**11**	**С121-090201-0303**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**194,4**	**22673**		**4407631**		**4407631**		**4760241**	
											352610		
12	**12**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**325**	**905,28**	**40,86**	**294217**	**13279**	**99057**	**136329**	**464990**	
						559,63	**22,97**	**181880**	**7465**		**34444**		
	12.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,63	14800				98124			Казахстан 100%
13	**13**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**325**	**2038,31**	**107,17**	**662451**	**34830**	**271668**	**260919**	**997240**	
						1095,24	**19,8**	**355953**	**6435**		**73870**		
	13.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	364	241				87724			Казахстан 100%
	13.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,1245	124068				139514,47			
14	**14**	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**325**	**1240,87**	**53,45**	**403282**	**17371**	**171142**	**157276**	**605403**	
						660,83	**11,29**	**214769**	**3669**		**44845**		
	14.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	364	241				87724			Казахстан 100%
	14.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,4908	124068				60886,37			
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									**11480992**	
			Раздел: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
15	**15**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**240,6**	**1160,21**	**6,31**	**279146**	**1518**	**67457**	**151753**	**465371**	
						873,53	**2,48**	**210171**	**597**		**34472**		
	15.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	672,477	88				59177,98			Казахстан 100%
16	**16**	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1650,73**	**2045,17**	**120,25**	**3376030**	**198501**	**622556**	**1958659**	**5761464**	
						1547,78	**100,19**	**2554973**	**165387**		**426775**		
	16.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	30,8687	17519				540787,9			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16.2	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	91,4504	862				78830,28			Казахстан 100%
17	17	**Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремний органическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2874,91**	**874,7**	**4,26**	**2514695**	**12247**	**1971441**	**387252**	**3134103**	
						184,7	**2,38**	**531007**	**6842**		**232156**		
	17.1	2204-0702-0701	Эмаль кремнийорганическая фасадная КО-174 СТ РК 3262-2018	т	2,2712	829244				1883361,48			
18	18	**Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**2156,1825**	**1140,42**	**56,8**	**2458954**	**122471**	**606534**	**1295195**	**4054481**	
						802,32	**31,97**	**1729948**	**68933**		**300332**		
	18.1	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,7547	474781				358300,07			Казахстан 100%
	18.2	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	73,3102	3303				242143,61			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									**13415419**	
			Раздел: 5. ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ КАМНЯ-РАКУШЕЧНИКА										
19	19	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**47,2**	**2240,7**	**0**	**105761**	**0**	**0**	**76148**	**196462**	
						2240,7	**0**	**105761**	**0**		**14553**		
20	20	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,97**	**1169,32**	**0**	**31537**	**0**	**0**	**22706**	**58582**	
						1169,32	**0**	**31537**	**0**		**4339**		
21	21	**Е11-110101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,7285**	**5531,63**	**337,4**	**330396**	**20152**	**266040**	**37746**	**397593**	
						740,08	**137,64**	**44204**	**8221**		**29451**		
	21.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,198	3829				8416,18			Казахстан 100%
	21.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,5598	3353				11936,07			Казахстан 100%
	21.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,4813	163069				241548,7			
22	22	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**36,6**	**25033,44**	**1446,77**	**916224**	**52952**	**704635**	**125023**	**1124547**	
						4334,34	**409,99**	**158637**	**15006**		**83300**		
	22.1	2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37,149	17764				659914,84			
23	23	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**214,41**	**972,88**	**20,65**	**208595**	**4428**	**123575**	**58582**	**288551**	
						375,88	**3,6**	**80592**	**772**		**21374**		
	23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	514,584	223				114752,23			Казахстан 100%
24	24	**Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из камня-ракушечника. Кладка**	**м3 кладки**	**89,2**	**17485,46**	**2468,86**	**1559703**	**220223**	**860388**	**388876**	**2104465**	
						5371	**684**	**479093**	**61013**		**155886**		
	24.1	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	6,244	12572				78499,57			
	24.2	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,568	14328				51122,3			Казахстан 100%
	24.3	2103-0401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	87,416	8333				728437,53			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ КАМНЯ-РАКУШЕЧНИКА									**4170200**	
			ИТОГО:					**24633939**	**1287424**	**13392400**	**7615632**	**34 829 537,00**	
								9954117	**623147**		**2579966**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Прямые затраты по смете :	**тенге**								34 829 537,00	
			Строительно-монтажные работы	**тенге**								34 829 537,00	
			Оборудование	**тенге**								0,00	
			Всего по смете стоимость СМР :	**тенге**								**34 829 537,00**	
			Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	**тенге**								33 088 060,16	
			Оборудование (с учетом скидки)	**тенге**								0,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по АКТУ, с учетом тендерной скидки подрядчика Кподр.=0,95000 00002	**тенге**								**33 088 060,16**	
			Времен здания и сооружения 1,2%	тенге								397 056,72	
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге								33 485 116,88	
			Доп. затраты при произв-ве работ в зимнее время 0,5775%	тенге								193 376,55	
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	тенге								33 678 493,43	
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	тенге								673 569,87	
			ИТОГО сметная стоимость 2020 года	тенге								34 352 063,30	
			ИТОГО в текущих ценах 2021г. К=1,050036	тенге								36 070 903,14	
			НДС 12%	тенге								4 328 508,38	
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**40 399 411,51**	
			Удержание 30% (Договора № 92)	тенге								12 119 823,45	
			Удержание 5,0% (Договора № 92)	тенге								2 019 970,58	
			ВСЕГО к оплате	**тенге**								**26 259 617,48**	

Принял (Заказчик)
ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья"
(наименование организации)
Руководитель: _____ **Роканов М. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нұр - Жол Құрылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Arteria": _____ **Боранкулов А.**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Директор ТОО "Best project engineering": _____ **Лепесов Б.**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)