Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 60064

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

эл. подпись

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени Мамаита Омарова сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени Мамаита Омарова сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 17 от 23.02.2022 года

Справка № 6 от 15 декабря 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	23.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	314503222,67	19010989,01	0	0		0		0,00	2281318,68	21292307,69
Акт № 6 от 15.12.2022 года		19010989,01							2281318,68	21292307,69
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										6387692,31
Удержание 5 %										1064615,38
Итого к оплате:										13840000,00
Итого к оплате: Тринадцать миллионов восемьсот сорок тысяч тенге 00 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмидаснаб" БИН 181240007517
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Барбулат Николай Михайлович, № KZ24VJE00047295

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 60064

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени Мамаита Омарова сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени Мамаита Омарова сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 17 от 23.02.2022 года

Акт № 6
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 года
от 15 декабря 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Архитектурно-строительные решения работы												
		Раздел: 6. ПРОЕМЫ										
1	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Д-6)		3,822	2584,23	50,08	9877	191	1631	5612	16728	
			м2		2107,42	20,74	8055	79		1239		
2	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		3,822	40527		154894		154894		167286	Казахстан
			м2							12392		
3	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Д-2)		17,01	1640,48	75,79	27905	1289	7935	17324	48847	
			м2		1098,19	33,45	18680	569		3618		
4	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		17,01	4458		75831		75831		81897	Казахстан
			м2							6066		

5	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях(Д-3)	м2	7,56	1391,88 936,05	105,5 48,27	10523 7077	798 365	2648	6697 1378	18598	
6	С121-090102-0122	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	5782		43712		43712	3497	47209	
7	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26	397		10322		10322	826	11148	
8	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	4538		49918		49918	3993	53911	
9	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Д-4)	м2	13,041	2310,44 1016,6	186,12 86,34	30130 13257	2427 1126	14446	12945 3446	46521	
10	С121-090202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,041	29340		382623		382623	30610	413233	Казахстан
11	Е11-100501-0204 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей(Д-5)	м2	3,78	1724,08 872,73	186,72 89,48	6517 3299	706 338	2512	3273 783	10573	
12	С121-090202-0202	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-18, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	29318		110822		110822	8866	119688	Казахстан
13	Е11-100501-0804 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей (Д-1)		7,56	1211,05	33,13	9156	250	2217	6112	16489	

			м2		884,7	13,53	6688	102		1221		
14	С121-090304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом		7,56	80300		607068		607068		655633	Казахстан
			м2							48565		
17	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		91	1196,61	4,9	108892	446	87543	19007	138131	
			м		229,7	2,38	20903	217		10232		
18	С121-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99		91	2441		222131		222131		239901	Казахстан
			м							17770		
		Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ									2085793	
		Раздел: 7. ПОЛЫ										
34	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		235,28	1365,5	73,05	321275	17187	23267	271319	640001	
			м2 покрытия		1193,56	33,22	280821	7816		47407		
35	С121-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		3,05864	19282		58977		58977		63695	Казахстан
			м3							4718		
36	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		239,9856	1677		402456		402456		434652	
			м2							32196		
40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		576,84	758,33	28,58	437435	16486	227506	189303	676877	
			м2 стяжки		335,35	13,77	193443	7943		50139		
41	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм)		576,84	429,3	19,39	247637	11185	226900	13919	282481	
			м2 стяжки		16,56	9,11	9552	5255		20925		
42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,095996	14730,64	1382,48	16145	1516	34	13861	32406	
			т		13316,8	580,9	14595	637		2400		

44	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		576,84	929,48	15,22	536161	8779	323694	193684	788233	
			м2 стяжки		353,11	4,09	203688	2359		58388		
45	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка акриловой грунтовкой, первый слой		576,84	127,21	2,39	73380	1379	37575	23857	105016	
			м2		59,68	0,26	34426	150		7779		
46	С122-040101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		173,052	283		48974		48974		52892	Казахстан
			кг							3918		
47	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		576,84	581,49	20,96	335427	12090	96592	218708	598466	
			м2 покрытия		393,08	10,27	226744	5924		44331		
		Итого по разделу: 7. ПОЛЫ									3674719	
		Раздел: 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
50	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		235,28	809,46	4,64	190450	1092	66151	98846	312440	
			м2 отделываемой поверхности		523,66	1,49	123207	351		23144		
51	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		230,5	308,7	2,64	71155	609	29050	33432	112954	
			м2 окрашиваемой поверхности		180,03	1,27	41497	293		8367		
52	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		4,78	364,18	0,75	1741	4	392	1077	3043	
			м2 окрашиваемой поверхности		281,39	0,37	1345	2		225		
53	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		4,78	183,69	0,31	878	2	138	591	1587	
			м2 окрашиваемой поверхности		154,53	0,15	739	1		118		

56	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		812,34	278,65	2,37	226359	1925	93387	105578	358492	
		м2 окрашиваемой поверхности			161,32	1,14	131047	926		26555		
57	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		149,15	3442,42	33,65	513437	5019	295738	172079	740357	
		м2 поверхности облицовки			1425,95	16,21	212680	2418		54841		
58	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		434,43	542,47	1,29	235665	561	74844	128428	393220	
		м2 окрашиваемой поверхности			368,9	0,63	160261	274		29127		
60	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка		2	371,35	0,12	743	0	17	711	1570	
			шт.		362,6	0	725	0		116		
61	КП ТОО "SanTehPlast",г.Павлодар	Поручень откидной из нержавеющей стали напольный для унитаза для МГН		1	10004,46		10004		10004		10804	
			шт							800		
62	КП ТОО "SanTehPlast",г.Павлодар	Поручень на мойку из нержавеющей стали		1	39733,93		39734		39734		42913	
			шт							3179		
63	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		2	2168	0	4336	0	0	2645	7539	
			шт.		2168	0	4336	0		558		
64	КП Казахстан	Кнопка вызова персонала		2	9866,07		19732		19732		21311	
			шт							1579		
		Итого по разделу: 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									2006230	
		ИТОГО:					5652422	83941	3851415	1539008	7766742	
							1717065	37145		575312		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 Благоустройство и озеленение территории работы

		Раздел: 40. ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ										
44	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		364	1244,58	127,52	453027	46418	3221	391725	912332	
		м2 покрытия			1108,21	36,65	403388	13341		67580		

		Итого по разделу: 40. ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ									912332	
		Раздел: 41. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ										
57	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий	116	2005,32	31,2	232617	3619	142848	94520	353308	
		м бортового камня		742,67	11,8	86150	1369		26171		
58	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	4,988	42579		212384		212384		229375	Казахстан
		м3							16991		
		Итого по разделу: 41. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ								582683	
		Раздел: 42. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
59	Е11-470102-0115	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	2	1814,6	81,14	3629	162	1018	2205	6301	
		яма		1224,45	28,49	2449	57		467		
60	Е11-470102-0315	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	4	2225,96	0	8904	0	2036	6044	16144	
		яма		1716,95	0	6868	0		1196		
61	Е11-470102-0120	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	5	4353,64	221,18	21768	1106	7080	12320	36815	
		яма		2716,46	83,59	13582	418		2727		
62	Е11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	11	6049,86	0	66548	0	15576	44856	120316	
		яма		4633,86	0	50972	0		8912		
63	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	6	2604,57	862,87	15627	5177	707	10050	27731	

			шт.		1623,93	279,54	9744	1677		2054		
64	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка		16	3458,17	1006,9	55331	16110	1904	37441	100194	
			шт.		2332,3	326,89	37317	5230		7422		
65	С125-010103-0107	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м		6	31839		191034		191034		206317	Казахстан
			шт.							15283		
66	С125-010203-0203	Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 м до 2 м		10	4663		46630		46630		50360	Казахстан
			шт.							3730		
67	С125-010303-2903	Рябина обыкновенная, высотой от 1 м до 2 м		6	957		5742		5742		6201	Казахстан
			шт.							459		
68	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		20	1176,47	0	23529	0	3775	17384	44186	
			м траншеи		987,72	0	19754	0		3273		
69	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		20	570,34	96,17	11407	1923	38	8700	21716	
			м изгороди		472,28	22,02	9446	440		1609		
70	С125-010202-0103 прим.	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81		60	1064		63840		63840		68947	
			шт.							5107		
71	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка		500	85,07	0	42535	0	0	37431	86363	
			м2		85,07	0	42535	0		6397		
72	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		500	375,3	9,78	187650	4890	56625	112081	323709	

			м2			252,27	2,46	126135	1230		23978	
73	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 20 см		500	89,43	0,15	44715	75	18875	22673	72779
			м2		51,53	0	25765	0		5391	
74	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную (расход семян 40 г/м2)		500	269,18	155	134590	77500	29160	40190	188762
			м2		55,86	35,48	27930	17740		13982	
75	Е11-470118-0402	Газоны партерные. Уход		500	1005,44	407,3	502720	203650	4500	300247	867204
			м2		589,14	93,24	294570	46620		64237	
		Итого по разделу: 42. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									2244045
		Раздел: 43. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
76	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		4	27617	31	110468	124	109952	332	119664
			шт.		98	8	392	32		8864	
77	У86-010302-0605 0	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 5		4	362231	187	1448924	748	1432980	14584	1580588
			шт.		3799	47	15196	188		117080	
78	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые		1	113641	1849	113641	1849	106291	4630	127733
			комплект		5501	561	5501	561		9462	
79	КП "INTERSPORT",г.Алматы	Сетка для футбольных ворот		2	7300		14600		14600		15768
			шт							1168	
80	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"		1	209198	3244	209198	3244	196863	7420	233947
			комплект		9091	987	9091	987		17329	
81	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"		1	190559	2298	190559	2298	178901	7604	214016

			комплект		9360	675	9360	675		15853		
82	У86-010216-0114 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал и степ"		1	156451	1925	156451	1925	146945	6240	175706	
			комплект		7581	561	7581	561		13015		
83	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"		1	199512	2612	199512	2612	184218	10507	226821	
			комплект		12682	743	12682	743		16802		
84	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"		1	204333	2377	204333	2377	192768	7501	228781	
			комплект		9188	699	9188	699		16947		
85	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"		1	147631	1908	147631	1908	136261	7707	167765	
			комплект		9462	554	9462	554		12427		
86	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 4,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		116	3269,79	1077,71	379296	125015	33910	313838	748585	
			м оград		1899,75	393,05	220371	45594		55451		
87	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	839,29	28,06	839	28	42	913	1892	
			шт.		769,64	4,4	770	4		140		
89	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м		8,765	138819	582	1216749	5101	1024576	131948	1456593	
			секция		21343	153	187071	1341		107896		

90	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками		3	177432	1380	532296	4140	448194	57315	636780	
			конструкция		26654	447	79962	1341		47169		
91	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		3	145579	1106	436737	3318	365250	48948	524541	
			конструкция		22723	337	68169	1011		38856		
92	У86-010602-0302 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16		12,4	52656	6308	652934	78219	400334	178076	897486	
			секция		14063	2100	174381	26040		66476		
93	У86-010605-0401 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками		1	69597	158	69597	158	58880	12471	88633	
			комплект		10559	56	10559	56		6565		
		Итого по разделу: 43. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									8298650	
Исключить из Акта №3 от 13.07.2022 года												
		Раздел: 45. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
109	Е11-070111-0112 К=0,8	Ограды металлические .Демонтаж		-213	2761,92	862,17	-588289	-183642	0	-556515	-1236388	
			м оград		1899,75	314,44	-404647	-66976		-91584		
110	Е11-070111-0209 К=0,8	Калитки. Демонтаж		-4	792,09	22,45	-3168	-90	0	-3649	-7362	

		шт.		769,64	3,52	-3079	-14		-545			
	Итого по разделу: 45. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									-1243750		
	ИТОГО:					7816535	409962	5837958	1387737	9940609		
						1568615	101519		736337			
	В том числе :											
	Стоимость оборудования, всего							0				

Всего затраты по акту	13 468 957
Накладные расходы, тенге	2 926 745
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 311 649
Всего по смете	17 707 351
В том числе оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %)	265610
Дополнительные затраты при производстве	434946
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	368158
Итого по акту в ценах 2020 года:	18776065
в том числе на 2021 год 70 % МРП 2917 тг, К-1,050036	13800881
в том числе на 2022 год 30 % МРП 3063 тг, К-1,1025918	6210701
Итого в текущих ценах 2021 года	20011582
Понижающий коэффициент 0,95	19010989,01
Налог на добавленную стоимость	2281318,68
Всего по акту	21292307,69

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмидаснаб" БИН 181240007517
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____Барбулат Николай Михайлович, № KZ24VJE00047295

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
Эксперт авторского надзора _____Кабдышева Бакытгул Нурмухановна