Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГКП на ПВХ "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 20**23** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№ 92**	**20. 03. 2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **октябрь**	СМР в базисных ценах	из графы 1						ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные на приобретение материалов	Дополнительные другие дополнительные затраты	НДС 12% тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**265 308 368,22**		**236 882 471,63**						**28 425 896,60**	**265 308 368,22**
В том числе, за **октябрь** месяц		**80 209 967,39**	**71 616 042,31**						**8 593 925,08**	**80 209 967,39**
Удержание 30% (Договор № 92)			21 484 812,69						2 578 177,52	24 062 990,22
Удержание 5,0% (Договор № 92)			3 580 802,12						429 696,25	4 010 498,37
К оплате:			**46 550 427,50**						**5 586 051,30**	**52 136 478,80**

Всего к оплате: 52 136 478 (пятьдесят два миллиона сто тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге 80 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **Токанов М. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-жол құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92.** от **20. 03. 2023**

Акт выполненных работ № 5
(по ресурсному методу)
за Октябрь месяц 2023 года.

Э 980080

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ										
1	1	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	25,38	4380,8 / 3780,58	66,11 / 32,49	111185 / 95951	1678 / 825	13556	69678 / 14469	195332	
	1.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,0912	1630				9928,66			Казахстан 100%
	1.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	10,6774	314				3352,69			
2	2	**С121-090402-0601**	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	25,38	53645		1361510		1361510	108921	1470431	
3	3	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	8,82	3605,46 / 1816,7	712,28 / 229,18	31800 / 16023	6282 / 2021	9495	12992 / 3583	48375	
	3.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	7,8498	226				1774,05			Казахстан 100%
	3.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,8102	1630				6210,69			Казахстан 100%
4	4	**С121-090102-0202**	**Блоки дверные входные и тамбурные однопольными полотнами ДН 21-10**	м2	6,3	12962		81661		81661	6533	88194	Казахстан
5	5	**С121-090102-0203**	**Блоки дверные входные и тамбурные двупольными полотнами ДН 21-13**	м2	2,52	17216		43384		43384	3471	46855	Казахстан
6	6	**Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,15	2972,36 / 1675,37	551,88 / 184,25	9363 / 5277	1738 / 580	2347	4218 / 1086	14667	
	6.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,0475	226				462,73			Казахстан 100%
	6.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9324	1630				1519,81			Казахстан 100%
7	7	**С121-090102-0205**	**Блоки дверные входные и тамбурные двупольными полотнами ДН 21-15**	м2	3,15	15164		47767		47767	3821	51588	Казахстан
8	8	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	422,94	2406,33 / 1832,78	106,72 / 55,8	1017735 / 775158	45136 / 23600	197441	575106 / 127427	1720268	
	8.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	101,5056	1630				165454,13			Казахстан 100%
9	12	**Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		15,75	2062,27	149,27	32481	2351	5522	18630	55200	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1562,39	80,51	24608	1268		4089		
	9.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,835	1630				4621,05			Казахстан 100%
10	19	**Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	1,3	4290,29	695,37	5577	904	1834	2247	8450	
						2184,48	216,38	2840	281		626		
	10.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,846	226				417,2			Казахстан 100%
	10.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,249	575				1293,17			
11	20	**С121-090102-0305**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 13-10**	м2	1,3	33125		43062		43062		46507	**Казахстан**
											3445		
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ									3745868	
			Раздел: 2. ПОЛЫ										
12	38	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	88,88	526,63	2,3	46807	205	1974	32215	85344	
						502,12	1,3	44628	116		6322		
	12.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1422	13881				1973,99			Казахстан 100%
13	44	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	385	526,63	2,3	202751	885	8551	139547	369682	
						502,12	1,3	193315	500		27384		
	13.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,616	13881				8550,7			Казахстан 100%
14	53	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	78,43	526,63	2,3	41303	180	1742	28428	75309	
						502,12	1,3	39381	102		5578		
	14.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1255	13881				1741,9			Казахстан 100%
15	58	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	379,5	526,63	2,3	199855	872	8429	137553	364401	
						502,12	1,3	190553	493		26993		
	15.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6072	13881				8428,54			Казахстан 100%
16	67	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	76,01	526,63	2,3	40029	175	1688	27551	72986	
						502,12	1,3	38166	99		5406		
	16.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1216	13881				1688,15			Казахстан 100%
17	71	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	374	526,63	2,3	196958	860	8307	135560	359119	
						502,12	1,3	187791	486		26601		
	17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5984	13881				8306,39			Казахстан 100%
18	80	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	72,6	526,63	2,3	38233	167	1612	26315	69712	
						502,12	1,3	36454	94		5164		
	18.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1162	13881				1612,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ									1396553	
			Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
19	85	**Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	967,3	227,89	1,84	220442	1780	28158	137887	386995	
						196,94	1,04	190504	1006		28666		
	19.1	2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	8,7057	1182				10290,14			Казахстан 100%
	19.2	2113-0704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0058	820786				4763,68			Казахстан 100%
	19.3	2113-0816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,2418	24729				5980,09			Казахстан 100%
	19.4	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	16,4441	126				2071,96			Казахстан 100%
20	87	**Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	2839	974,08	1,08	2765413	3066	1429266	961065	4024596	
						469,56	0,61	1333081	1732		298118		
	20.1	2204-0802-0305	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	709,75	1904				1351364			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	340,68	228				77675,04			Казахстан 100%
21	90	**Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1481,94**	**227,89**	**1,84**	**337725**	**2727**	**43139**	**211248**	**592891**	
						196,94	**1,04**	**291859**	**1541**		**43918**		
	21.1	2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	13,3375	1182				15764,88			
	21.2	2113-0704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0089	820786				7298,13			Казахстан 100%
	21.3	2113-0816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	0,3705	24729				9161,72			Казахстан 100%
	21.4	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	25,193	126				3174,32			Казахстан 100%
22	92	**Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8719,37**	**897,95**	**1,08**	**7829576**	**9417**	**4389680**	**2473775**	**11127619**	
						393,43	**0,61**	**3430479**	**5319**		**824268**		
	22.1	2204-0802-0305	Краска на основе водной акриловой дисперсии для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2179,8425	1904				4150420,12			
	22.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1046,3244	228				238561,96			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									**16132101**	
			Раздел: 4. ОТОПЛЕНИЕ										
23	3	**Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**52**	**2154,93**	**20,88**	**112056**	**1086**	**616**	**79471**	**206849**	
						2122,2	**0,42**	**110354**	**22**		**15322**		
	23.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	31,98	14				447,72			Казахстан 100%
	23.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,208	809				168,27			Казахстан 100%
24	4	**Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**56**	**2365,97**	**24,54**	**132494**	**1374**	**883**	**93796**	**244393**	
						2325,67	**0,63**	**130238**	**35**		**18103**		
	24.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	28,728	26				746,93			Казахстан 100%
25	5	**Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**84**	**2525,2**	**27,61**	**212117**	**2319**	**1886**	**149754**	**390821**	
						2475,14	**0,94**	**207912**	**79**		**28950**		
	25.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	37,38	45				1682,1			Казахстан 100%
26	6	**Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**50**	**3353,79**	**736,33**	**167690**	**36816**	**1090**	**102503**	**291808**	
						2595,67	**251,64**	**129784**	**12582**		**21615**		
	26.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,36	1230				442,8			Казахстан 100%
	26.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,335	206				481,01			Казахстан 100%
27	7	**Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**138**	**3929,84**	**926,76**	**542318**	**127893**	**3373**	**327404**	**939300**	
						2978,64	**316,49**	**411052**	**43676**		**69578**		
	27.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,8832	1230				1086,34			Казахстан 100%
	27.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,1356	206				1881,93			Казахстан 100%
28	8	**Е11-160501-0208 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**26**	**3483,11**	**794,82**	**90561**	**20666**	**749**	**54888**	**157085**	
						2659,5	**272,53**	**69147**	**7086**		**11636**		
	28.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1404	1230				172,69			Казахстан 100%
	28.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,4804	206				510,96			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	8	**Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**25**	**3194,41**	**798,2**	**79860**	**19955**	**864**	**47444**	**137488**	
	29.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,5625	**2361,64**	**274,14**	**59041**	**6854**		**10184**		
						206				733,88			Казахстан 100%
30	20	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**2001,83**	**53,46**	**6005**	**161**	**2192**	**2681**	**9381**	
	30.1	2301-1307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	3	**1217,71**	**23,54**	**3653**	**71**		**695**		
						708				2124			
31	21	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**4921,59**	**92,87**	**29530**	**557**	**19394**	**7066**	**39524**	
	31.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	6	**1596,46**	**39,16**	**9579**	**235**		**2928**		
						3180				19080			Казахстан 100%
32	23	**С123-051001-1103**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**17**	**12286**		**208862**		**208862**	**16709**	**225571**	**Казахстан**
33	24	**С123-051001-1151**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**54**	**13747**		**742338**		**742338**	**59387**	**801725**	**Казахстан**
34	25	**С123-051001-1152**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**39**	**14812**		**577668**		**577668**	**46213**	**623881**	**Казахстан**
35	26	**С123-051001-1153**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**25**	**16772**		**419300**		**419300**	**33544**	**452844**	**Казахстан**
36	27	**С123-051001-1154**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**28**	**19207**		**537796**		**537796**	**43024**	**580820**	**Казахстан**
37	28	**С123-051001-1155**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**21**	**21017**		**441357**		**441357**	**35309**	**476666**	**Казахстан**
38	29	**С123-051001-1156**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**10**	**22779**		**227790**		**227790**	**18223**	**246013**	**Казахстан**
39	30	**С123-051001-1158**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2**	**26370**		**52740**		**52740**	**4219**	**56959**	**Казахстан**
40	31	**Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**390**	**448,08**	**0,77**	**174752**	**301**	**3580**	**123148**	**321732**	
	40.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,95	**438,13**	**0,43**	**170871**	**168**		**23832**		
	40.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,9	671				1308,45			
41	32	С123-041008-0402	**Клапан термостатический DN 15**		390	423				1649,7			
						6901		**2691390**		**2691390**		**2906701**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							**215311**		
42	**33**	**Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**390**	**939,42**	**2,94**	**366375**	**1146**	**27300**	**243575**	**658746**	
				шт.		**866,48**	**0,95**	**337929**	**370**		**48796**		
	42.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35,1	537				18848,7			Казахстан 100%
	42.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,8	423				3299,4			
43	**34**	**С123-051314-0301**	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный DN 15**	**шт.**	**390**	**3324**		**1296360**		**1296360**		**1400069**	
											103709		
44	**35**	**С123-020401-1201**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	**шт.**	**780**	**15**		**11700**		**11700**		**12636**	**Казахстан**
											936		
45	**36**	**С123-020401-2401**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	**шт.**	**232**	**26**		**6032**		**6032**		**6515**	**Казахстан**
											483		
46	**37**	**С123-020401-2402**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25**	**шт.**	**150**	**40**		**6000**		**6000**		**6480**	**Казахстан**
											480		
47	**38**	**С123-020401-0203**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20**	**шт.**	**36**	**26**		**936**		**936**		**1011**	**Казахстан**
											75		
48	**39**	**С123-020401-0206**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25**	**шт.**	**6**	**36**		**216**		**216**		**233**	**Казахстан**
											17		
			Итого по разделу: 4. ОТОПЛЕНИЕ									**11195251**	
			Раздел: 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
49	**49**	**Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,4**	**5683,08**	**53,67**	**47738**	**451**	**27066**	**14712**	**67446**	
						2407,26	**25,24**	**20221**	**212**		**4996**		
	49.1	2305-0107-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	8,4	2999				25191,6			Казахстан 100%
50	**50**	**Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,1**	**6134,87**	**57,59**	**55827**	**524**	**29986**	**18406**	**80172**	
						2782,16	**27,12**	**25318**	**247**		**5939**		
	50.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	9,1	2659				24196,9			Казахстан 100%
51	**51**	**Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,6**	**6107,88**	**72,64**	**40312**	**479**	**19777**	**14604**	**59309**	
						3038,67	**34,55**	**20055**	**228**		**4393**		
	51.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	6,6	2659				17549,4			Казахстан 100%
52	**52**	**Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11**	**Переход из оцинкованной стали, 200х150 мм на 150х200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,7**	**6134,87**	**57,59**	**4294**	**40**	**2307**	**1416**	**6167**	
						2782,16	**27,12**	**1948**	**19**		**457**		
	52.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,7	2659				1861,3			Казахстан 100%
53	**53**	**Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11**	**Тройник из оцинкованной стали. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,32**	**5683,08**	**53,67**	**7502**	**71**	**4253**	**2312**	**10599**	
						2407,26	**25,24**	**3178**	**33**		**785**		
	53.1	2305-0107-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,32	2999				3958,68			Казахстан 100%
54	**54**	**Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11**	**Отвод из оцинкованной стали. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,6**	**6134,87**	**57,59**	**9816**	**92**	**5272**	**3236**	**14096**	
						2782,16	**27,12**	**4451**	**43**		**1044**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	54.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,6	2659				4254,4			Казахстан 100%
55	55	**Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0.05 м2. Установка**	**решетка**	5	**556,96**	**3,98**	**2785**	**20**	**46**	**1959**	**5124**	
						543,84	**0,45**	**2719**	**2**		**380**		
	55.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0565	809				45,71			Казахстан 100%
56	56	**С123-050306-1828**	**Решетка щелевая нерегулируемая тип "АМН 150х150"**	**шт.**	1	**2460**		**2460**		**2460**		**2657**	**Казахстан**
											197		
57	57	**С123-050306-1905**	**Решетка щелевая нерегулируемая тип "АМН 300х150"**	**шт.**	4	**3361**		**13444**		**13444**		**14520**	**Казахстан**
											1076		
58	60	**Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	9,6	**6107,88**	**72,64**	**58636**	**698**	**28767**	**21242**	**86268**	
						3038,67	**34,55**	**29171**	**332**		**6390**		
	58.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	9,6	2659				25526,4			Казахстан 100%
59	61	**Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11**	**Отвод из оцинкованной стали. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	0,32	**6134,87**	**57,59**	**1963**	**19**	**1054**	**647**	**2819**	
						2782,16	**27,12**	**890**	**9**		**209**		
	59.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,32	2659				850,88			Казахстан 100%
60	62	**Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0.05 м2. Установка**	**решетка**	1	**556,96**	**3,98**	**557**	**4**	**9**	**392**	**1025**	
						543,84	**0,45**	**544**	**0**		**76**		
	60.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0113	809				9,14			Казахстан 100%
61	63	**С123-050306-1828**	**Решетка щелевая нерегулируемая тип "АМН 150х150"**	**шт.**	1	**2460**		**2460**		**2460**		**2657**	**Казахстан**
											197		
62	66	**Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	16,1	**6134,87**	**57,59**	**98771**	**928**	**53051**	**32565**	**141843**	
						2782,16	**27,12**	**44793**	**437**		**10507**		
	62.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	16,1	2659				42809,9			Казахстан 100%
63	67	**Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11**	**Тройник из оцинкованной стали. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	0,66	**5683,08**	**53,67**	**3751**	**36**	**2127**	**1156**	**5300**	
						2407,26	**25,24**	**1589**	**17**		**393**		
	63.1	2305-0107-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	0,66	2999				1979,34			Казахстан 100%
64	68	**Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11**	**Переход из оцинкованной стали, 200х150 мм на 150х200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	0,7	**6134,87**	**57,59**	**4294**	**40**	**2307**	**1416**	**6167**	
						2782,16	**27,12**	**1948**	**19**		**457**		
	64.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,7	2659				1861,3			Казахстан 100%
65	69	**Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11**	**Отвод из оцинкованной стали. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	1,28	**6134,87**	**57,59**	**7853**	**74**	**4218**	**2589**	**11277**	
						2782,16	**27,12**	**3561**	**35**		**835**		
	65.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,28	2659				3403,52			Казахстан 100%
66	70	**Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0.05 м2. Установка**	**решетка**	4	**556,96**	**3,98**	**2228**	**16**	**37**	**1568**	**4100**	
						543,84	**0,45**	**2175**	**2**		**304**		
	66.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0452	809				36,57			Казахстан 100%
67	71	**С123-050306-1905**	**Решетка щелевая нерегулируемая тип "АМН 300х150"**	**шт.**	4	**3361**		**13444**		**13444**		**14520**	**Казахстан**
											1076		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	72	E11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	1	8623,15	296,59	8623	296	48	6049	15846	
						8278,2	123,12	8278	123		1174		
	68.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	634001				12,68			Казахстан 100%
	68.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			Казахстан 100%
69	73	Прайс-лист	**Вентилятор KVR 315/1**	**шт**	1	29033,57		29034		29034		31357	
											2323		
70	74	E11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	14	6134,87	57,59	85888	807	46132	28318	123342	
						2782,16	27,12	38950	380		9136		
	70.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	14	2659				37226			Казахстан 100%
71	75	E11-200101-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	9	1609,56	1	14486	9	5030	6804	22993	
						1049,63	0,29	9447	3		1703		
	71.1	2111-0403-7001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,1683	2742				461,48			
	71.2	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	1,143	655				748,66			Казахстан 100%
	71.3	2305-0101-0205	Воздуховоды неизолированные многослойные из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки, DN 150 мм	м	9,45	376				3553,2			
72	76	E11-200701-0406	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	3	17487,65	223,55	52463	670	41355	7683	64958	
						3478,96	77,76	10437	233		4812		
	72.1	2305-0301-0916	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	3	13302				39906			Казахстан 100%
73	77	E11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	**Тройник из оцинкованной стали. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	1,32	5683,08	53,67	7502	71	4253	2312	10599	
						2407,26	25,24	3178	33		785		
	73.1	2305-0107-0107	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1,32	2999				3958,68			Казахстан 100%
74	78	E11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод из оцинкованной стали. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	0,96	6134,87	57,59	5889	55	3163	1942	8457	
						2782,16	27,12	2671	26		626		
	74.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	0,96	2659				2552,64			Казахстан 100%
75	79	E11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	4,8	6107,88	72,64	29318	349	14384	10621	43134	
						3038,67	34,55	14586	166		3195		
	75.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	4,8	2659				12763,2			Казахстан 100%
76	80	E11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	1	8623,15	296,59	8623	296	48	6049	15846	
						8278,2	123,12	8278	123		1174		
	76.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	634001				12,68			Казахстан 100%
	76.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			Казахстан 100%
77	81	Прайс-лист	**Вентилятор вытяжной Dospel Styl 100 WP 15 Вт**	**шт**	1	5100		5100		5100		5508	
											408		
78	82	E11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	1	2553,6	44,37	2554	45	318	1594	4480	
						2190,83	22,68	2191	23		332		
	78.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	10606				212,12			Казахстан 100%
	78.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	236952				101,89			Казахстан 100%
79	83	E11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	14,4	6107,88	72,64	87953	1046	43151	31863	129401	
						3038,67	34,55	43757	497		9585		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	79.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	14,4	2659				38289,6			Казахстан 100%
80	84	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**8623,15**	**296,59**	**17246**	**593**	**97**	**12098**	**31692**	
						8278,2	**123,12**	**16556**	**246**		**2348**		
	80.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	634001				25,36			Казахстан 100%
	80.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	446				71,36			Казахстан 100%
81	85	**Прайс-лист**	**Вентилятор вытяжной Dospel Styl 150 WP 20 Вт**	**шт**	**2**	**5282,14**		**10564**		**10564**		**11409**	
											845		
82	86	**Е11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2647,6**	**44,37**	**5295**	**88**	**825**	**3187**	**9161**	
						2190,83	**22,68**	**4382**	**45**		**679**		
	82.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7653				612,24			Казахстан 100%
	82.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	236952				203,78			Казахстан 100%
83	87	**Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,8**	**6107,88**	**72,64**	**47641**	**566**	**23373**	**17259**	**70092**	
						3038,67	**34,55**	**23702**	**269**		**5192**		
	83.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	7,8	2659				20740,2			Казахстан 100%
84	88	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**8623,15**	**296,59**	**8623**	**296**	**48**	**6049**	**15846**	
						8278,2	**123,12**	**8278**	**123**		**1174**		
	84.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	634001				12,68			Казахстан 100%
	84.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			Казахстан 100%
85	89	**Прайс-лист**	**Вентилятор вытяжной Dospel Styl 100 WP 15 Вт**	**шт**	**1**	**5100**		**5100**		**5100**		**5508**	
											408		
86	90	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**6**	**2553,6**	**44,37**	**15322**	**266**	**1910**	**9562**	**26875**	
						2190,83	**22,68**	**13145**	**136**		**1991**		
	86.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,12	10606				1272,72			Казахстан 100%
	86.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	236952				611,34			Казахстан 100%
87	91	**Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8**	**6107,88**	**72,64**	**48863**	**581**	**23973**	**17702**	**71890**	
						3038,67	**34,55**	**24309**	**276**		**5325**		
	87.1	2305-0107-0106	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	8	2659				21272			Казахстан 100%
88	92	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**3**	**8623,15**	**296,59**	**25869**	**889**	**145**	**18147**	**47537**	
						8278,2	**123,12**	**24835**	**369**		**3521**		
	88.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	634001				38,04			Казахстан 100%
	88.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	446				107,04			Казахстан 100%
89	93	**Прайс-лист**	**Вентилятор вытяжной Dospel Styl 100 WP 15 Вт**	**шт**	**3**	**5100**		**15300**		**15300**		**16524**	
											1224		
90	94	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**2553,6**	**44,37**	**7661**	**133**	**955**	**4781**	**13437**	
						2190,83	**22,68**	**6572**	**68**		**995**		
	90.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,06	10606				636,36			Казахстан 100%
	90.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013	236952				305,67			Казахстан 100%
91	95	**С123-050306-1803**	**Решетки щелевые, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**3**	**2303**		**6909**		**6909**		**7462**	**Казахстан**
											553		
92	96	**Е11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,94**	**6314,88**	**72,64**	**5936**	**68**	**3011**	**2080**	**8657**	
						3038,67	**34,55**	**2856**	**32**		**641**		
	92.1	2305-0107-0101	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,94	2866				2694,04			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	97	E11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2	2647,6	44,37	5295	88	825	3187	9161	
						2190,83	22,68	4382	45		679		Казахстан 100%
	93.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7653				612,24			Казахстан 100%
	93.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	236952				203,78			
94	98	E11-200101-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,94	6314,88	72,64	5936	68	3011	2080	8657	
						3038,67	34,55	2856	32		641		Казахстан 100%
	94.1	2305-0107-0101	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,94	2866				2694,04			
95	99	E11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2	2647,6	44,37	5295	88	825	3187	9161	
						2190,83	22,68	4382	45		679		Казахстан 100%
	95.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7653				612,24			Казахстан 100%
	95.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	236952				203,78			
96	100	E11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	5	8623,15	296,59	43116	1483	242	30245	79230	
						8278,2	123,12	41391	616		5869		Казахстан 100%
	96.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	634001				63,4			Казахстан 100%
	96.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	446				178,4			
97	101	Прайс-лист	**Вентилятор вытяжной Dospel Styl 150 WP 20 Вт**	шт	1	5282,14		5282		5282	423	5705	
98	102	Прайс-лист	**Вентилятор вытяжной Dospel Styl 100 WP 15 Вт**	шт	4	5100		20400		20400	1632	22032	
99	103	E11-200301-0211	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	165	2647,6	44,37	436854	7321	68046	262964	755803	
						2190,83	22,68	361486	3742		55985		Казахстан 100%
	99.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	6,6	7653				50509,8			Казахстан 100%
	99.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	236952				16811,74			
100	104	E11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	12	2553,6	44,37	30643	532	3821	19125	53749	
						2190,83	22,68	26290	272		3981		Казахстан 100%
	100.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,24	10606				2545,44			Казахстан 100%
	100.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	236952				1222,67			
			Итого по разделу: 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									2291575	
			Раздел: 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В1										
101	1	E11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	914,31	38,38	914	39	18	633	1671	
						857,56	21,6	858	22		124		
	101.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	671				6,71			
	101.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	423				8,46			
102	2	Прайс-лист	**Счетчик холодной воды турбинный, фланцевый ВСХН-40**	шт	1	45945,54		45946		45946	3676	49622	
103	3	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2706,86	0	2707	0	2198	366	3319	
						508,49	0	508	0		246		
	103.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2180				2180			Казахстан 100%
104	4	E11-181001-0103	**Фильтр сетчатый, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	2236,42	290,02	2236	290	19	1472	4005	
						1927,84	116,33	1928	116		297		
105	5	C123-041013-0433	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	28625		28625		28625	2290	30915	
106	6	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные диаметром до 50 мм. Установка**			3366,85	149,41	10101	449	894	6399	17820	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2919,42	43,2	8758	130		1320		
	106.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	187026				617,19			Казахстан 100%
	106.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31712				190,27			
107	7	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**		1	29884		29884		29884		32275	Казахстан
				шт.							2391		
108	8	С123-040601-0401	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п, Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005**		2	30277		60554		60554		65398	
				шт.							4844		
109	9	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		2	3366,85	149,41	6734	298	596	4266	11880	
				шт.		2919,42	43,2	5839	86		880		
	109.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	187026				411,46			Казахстан 100%
	109.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31712				126,85			
110	10	С123-040905-0305	**Краны пробковые муфтовые с заглушкой для спуска воды 11Б66к, PN 10, DN 40**		1	4341		4341		4341		4688	
				шт.							347		
111	11	С123-041001-3101	**Клапан обратный пружинный фланцевый чугунный, PN 16, DN 40, типа Danfoss**		1	47163		47163		47163		50936	
				шт.							3773		
112	12	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		0,01692	161749,29	7677,35	2737	130	134	1789	4888	
				т конструкций		146169,6	685,1	2473	12		362		
	112.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	634001				53,64			Казахстан 100%
	112.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219641				52,03			Казахстан 100%
113	13	С121-060801-0301	**Стоимость опорной стойки**		0,01692	553145		9359		9359		10108	Казахстан
				т							749		
114	14	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных, диаметр 15 мм. Прокладка**		0,3	1965,18	28,32	590	8	363	160	810	
				м трубопровода		727,92	13,39	218	4		60		
	114.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,3	1198				359,4			Казахстан 100%
115	15	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных, диаметр 40 мм. Прокладка**		0,3	3034,29	28,32	910	8	683	160	1156	
				м трубопровода		727,92	13,39	218	4		86		
	115.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	0,3	2264				679,2			Казахстан 100%
116	16	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		3	1542,92	63,96	4629	192	103	3180	8434	
				м трубопровода		1444,51	27,53	4334	83		625		
117	17	С123-010201-0149	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**		3	917		2751		2751		2971	
				м							220		
118	18	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		1,5	3995,92	63,96	5994	96	3731	1590	8191	
				м трубопровода		1444,51	27,53	2167	41		607		
	118.1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1,5	2453				3679,5			Казахстан 100%
119	19	С123-010201-0149	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**		1,5	917		1376		1376		1486	
				м							110		
120	20	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 60 мм. Прокладка на сварных соединениях в ваструбе**		60	3353,79	736,33	201228	44179	1307	123004	350171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубопровода			2595,67	251,64	155740	15098		25939		
	120.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,432	1230				531,36			Казахстан 100%
	120.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,802	206				577,21			Казахстан 100%
121	21	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12	2471,34	21,6	29656	259	131	21074	54788	
						2438,86	0,26	29266	3		4058		
	121.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	9,168	10				91,68			Казахстан 100%
	121.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,048	809				38,83			Казахстан 100%
122	22	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	8	2289,05	17,97	18312	143	94	13015	33833	
						2259,36	0,16	18075	1		2506		
	122.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	7,68	8				61,44			Казахстан 100%
	122.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,04	809				32,36			Казахстан 100%
123	26	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	3328,48	111,04	3328	111	298	2118	5882	
						2919,42	21,6	2919	22		436		
	123.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	187026				205,73			Казахстан 100%
	123.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
124	27	**С123-040905-0903**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	2280		2280		2280		2462	Казахстан
											182		
125	28	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	шт.	9	1544,89	0,14	13904	1	295	9798	25598	
						1512	0	13608	0		1896		
	125.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,117	671				78,51			
	125.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,234	422				98,75			
	125.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,099	809				80,09			Казахстан 100%
126	29	**С123-030102-3303**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	9	3040		27360		27360		29549	
											2189		
			Итого по разделу: 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В1									812855	
			Раздел: 7. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2 (стояки в том числе)										
127	32	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	115	1295,87	53,46	149025	6148	2840	102776	271945	
						1217,71	23,54	140037	2707		20144		
128	34	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	9	25610,56	157,6	230495	1418	211581	13017	262993	
						1944	64,8	17496	583		19481		
	128.1	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	18	839				15102			Казахстан 100%
	128.2	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	180	733				131940			Казахстан 100%
	128.3	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	9	6006				54054			
129	35	**С123-030103-0801**	**Головка соединительная ГМ-50**	шт.	9	751		6759		6759		7300	Казахстан
											541		
130	36	**Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкафы пожарные металлические массой до 20кг. Установка на стене или в нише**	шт.	9	2996,78	38,91	26971	350	167	19170	49832	
						2939,26	19,01	26453	171		3691		
	130.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,207	809				167,46			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	37	С123-080307-0109	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК**	шт.	9	24336		219024		219024	17522	236546	
132	38	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10**	шт.	18	8836		159048		159048	12724	171772	
			Итого по разделу: 7. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2 (стояки в том числе)									1000388	
			Раздел: 8. ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ В2										
133	40	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	914,31 / 857,56	38,38 / 21,6	914 / 858	39 / 22	18	633 / 124	1671	
	133.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	671				6,71			
	133.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	423				8,46			
134	41	Прайс-лист	**Счетчик холодной воды турбинный, фланцевый ВСХН-32**	шт	1	39142,5		39142		39142	3131	42273	
135	42	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2706,86 / 508,49	0 / 0	2707 / 508	0 / 0	2198	366 / 246	3319	
	135.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2180				2180			Казахстан 100%
136	43	Е11-181001-0102	**Фильтр сетчатый, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1829,43 / 1615,76	197,17 / 69,61	1829 / 1616	198 / 70	16	1213 / 243	3285	
137	44	С123-041013-0432	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	27693		27693		27693	2215	29908	
138	45	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	3366,85 / 2919,42	149,41 / 43,2	10101 / 8758	449 / 130	894	6399 / 1320	17820	
	138.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	187026				617,19			Казахстан 100%
	138,2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31712				190,27			
139	46	С123-040201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	29884		29884		29884	2391	32275	Казахстан
140	47	С123-040601-0401	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п, Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	30277		60554		60554	4844	65398	
141	48	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	3366,85 / 2919,42	149,41 / 43,2	6734 / 5839	298 / 86	596	4266 / 880	11880	
	141.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	187026				411,46			Казахстан 100%
	141.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31712				126,85			
142	49	С123-040905-0304	**Краны пробковые муфтовые с заглушкой для спуска воды 11Б66к. PN 10. DN 32**	шт.	1	2668		2668		2668	213	2881	
143	50	С123-041001-3004	**Клапан обратный пружинный PN 16, DN 32, типа Danfoss**	шт.	1	32646		32646		32646	2612	35258	
144	51	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,01692	161749,29 / 146169,6	7677,35 / 685,1	2737 / 2473	130 / 12	134	1789 / 362	4888	
	144.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	634001				53,64			Казахстан 100%
	144.2	2113-0812-1С45	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219641				52,03			Казахстан 100%
145	52	С121-060801-0301	**Стоимость опорной стойки**	т	0,01692	553145		9359		9359	749	10108	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	53	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных, диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,3**	**1965,18**	**28,32**	**590**	**8**	**363**	**160**	**810**	
						727,92	**13,39**	**218**	**4**		**60**		
	146.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,3	1198				359,4			Казахстан 100%
147	54	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных, диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,3**	**2614,99**	**28,32**	**784**	**8**	**558**	**160**	**1020**	
						727,92	**13,39**	**218**	**4**		**76**		
	147.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	0,3	1846				553,8			Казахстан 100%
148	55	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**1295,87**	**53,46**	**3888**	**161**	**74**	**2681**	**7094**	
						1217,71	**23,54**	**3653**	**71**		**525**		
149	56	**С123-010201-0141**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3**	**890**		**2670**		**2670**	**214**	**2884**	**Казахстан**
150	57	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5**	**1295,87**	**53,46**	**1944**	**80**	**37**	**1341**	**3548**	
						1217,71	**23,54**	**1827**	**35**		**263**		
151	58	**С123-010201-0141**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5**	**890**		**1335**		**1335**	**107**	**1442**	**Казахстан**
152	59	**Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**60**	**2986,86**	**30,26**	**179212**	**1816**	**946**	**127072**	**330787**	
						2940,84	**0,63**	**176450**	**38**		**24503**		
	152.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	30,78	26				800,28			Казахстан 100%
153	60	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**55**	**2698,51**	**25,54**	**148418**	**1405**	**652**	**105397**	**274120**	
						2661,12	**0,42**	**146362**	**23**		**20305**		
	153.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	33,825	14				473,55			Казахстан 100%
	153.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,22	809				177,98			Казахстан 100%
154	61	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**70**	**2471,34**	**21,6**	**172994**	**1512**	**762**	**122931**	**319599**	
						2438,86	**0,26**	**170720**	**18**		**23674**		
	154.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	53,48	10				534,8			Казахстан 100%
	154.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,28	809				226,52			Казахстан 100%
155	62	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**120**	**2289,05**	**17,97**	**274686**	**2156**	**1406**	**195223**	**507502**	
						2259,36	**0,16**	**271123**	**19**		**37593**		
	155.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	115,2	8				921,6			Казахстан 100%
	155.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,6	809				485,4			Казахстан 100%
156	67	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**19**	**3328,48**	**111,04**	**63241**	**2109**	**5662**	**40233**	**111752**	
						2919,42	**21,6**	**55469**	**410**		**8278**		
	156.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0209	187026				3908,84			Казахстан 100%
	156.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,038	31712				1205,06			
157	68	**С123-040905-0903**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**2280**		**2280**		**2280**	**182**	**2462**	**Казахстан**
158	69	**С123-040905-0902**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**1259**		**6295**		**6295**	**504**	**6799**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	70	С123-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	13	818		10634		10634	851	11485	Казахстан
160	71	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	90	1544,89 1512	0,14 0	139040 136080	13 0	2948	97978 18961	255979	
	160.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,17	671				785,07			
	160.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,34	422				987,48			
	160.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,99	809				800,91			Казахстан 100%
161	72	С123-030102-3330	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный. излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	45	2774		124830		124830	9986	134816	Казахстан
162	73	С123-030102-3327	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой ГОСТ 25809-96**	шт.	3	8704		26112		26112	2089	28201	Казахстан
163	74	Прайс-лист	**Смеситель термостат Ideal Standard CERATHERM A6420AA**	шт	33	56072,68		1850398		1850398	148032	1998430	
164	75	Прайс-лист	**Смеситель термостат IDDIS Uniterm UNISB00i74**	шт	9	50007,32		450066		450066	36005	486071	
			Итого по разделу: 8. ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ В2									4745765	
			Раздел: 9. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДАЮЩИЙ Т3										
165	78	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	5	3353,79 2595,67	736,33 251,64	16769 12978	3681 1258	109	10250 2162	29181	
	165.1	2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,036	1230				44,28			Казахстан 100%
	165.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2335	206				48,1			Казахстан 100%
166	79	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	10	3243,35 3186	34,9 0,94	32434 31860	349 9	224	22946 4430	59810	
	166.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	4,45	45				200,25			Казахстан 100%
167	80	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	2986,86 2940,84	30,26 0,63	14934 14704	151 3	79	10589 2042	27565	
	167.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	2,565	26				66,69			Казахстан 100%
168	81	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	35	2698,51 2661,12	25,54 0,42	94448 93139	894 15	415	67071 12921	174440	
	168.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	21,525	14				301,35			Казахстан 100%
	168.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,14	809				113,26			Казахстан 100%
169	82	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	160	2471,34 2438,86	21,6 0,26	395414 390217	3456 42	1741	280986 54112	730512	
	169.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	122,24	10				1222,4			Казахстан 100%
	169.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,64	809				517,76			Казахстан 100%
170	83	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	245	2289,05 2259,36	17,97 0,16	560817 553543	4402 39	2871	398579 76752	1036148	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	170.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	235,2	8				1881,6			Казахстан 100%
	170.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,225	809				991,03			Казахстан 100%
171	90	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**230**	**835,44**	**95,94**	**192152**	**22066**	**61185**	**87351**	**301863**	
	171.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	3,289	473,48	54	108901	12420		22360		
	171.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	34,5	3969				13054,04			
						1363				47023,5			
172	91	**С121-110403-0219**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 63 мм**	м	5,5	557		3064		3064		3309	**Казахстан**
173	92	**С121-110403-0216**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 50 мм**	м	11	460		5060		5060	245	5465	**Казахстан**
174	93	**С121-110403-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 40 мм**	м	5,5	319		1754		1754	405	1894	**Казахстан**
175	94	**С121-110403-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 32 мм**	м	38,5	286		11011		11011	140	11892	**Казахстан**
176	95	**С121-110403-0209**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 25 мм**	м	110	234		25740		25740	881	27799	**Казахстан**
177	96	**С121-110403-0207**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 20 мм**	м	82,5	181		14932		14932	2059	16127	**Казахстан**
178	97	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	18	3328,48	111,04	59913	1999	5364	1195	105871	
	178.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0198	2919,42	21,6	52550	389		38116		
	178.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,036	187026				3703,11	7842		Казахстан 100%
179	98	**С123-040905-0902**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	31712				1141,63			
180	99	**С123-040905-0901**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	1259		7554		7554	604	8158	**Казахстан**
181	100	**Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	14	818		9816		9816	785	10601	**Казахстан**
	181.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,56	3816,54	416,39	53432	5829	969	35787	96356	
	181.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,98	3330,97	219,32	46634	3070		7137		
						671				375,76			
						422				413,56			
182	101	**С123-051207-0901**	**Автоматический воздухоотводчик Airvent, PN 10, DN 10, Danfoss**	шт.	14	3259		45626		45626		49276	
183	102	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3366,85	149,41	3367	149	298	3650		
	183.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	2919,42	43,2	2919	43		2133	5940	
	183.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	187026				205,73	440		Казахстан 100%
						31712				63,42			
184	103	**С123-040201-1501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**		1	29884		29884		29884		32275	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2391		
			Итого по разделу: 9. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДАЮЩИЙ ТЗ									2734481	
			Раздел: 10. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДАЮЩИЙ Т4										
185	106	E11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	10	3243,35	34,9	32434	349	224	22946	59810	
						3186	0,94	31860	9		4430		
	185.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	4,45	45				200,25			Казахстан 100%
186	107	E11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в пластуб**	м трубопровода	10	2986,86	30,26	29869	302	158	21179	55132	
						2940,84	0,63	29408	6		4084		
	186.1	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	5,13	26				133,38			Казахстан 100%
187	108	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в пластуб**	м трубопровода	5	2698,51	25,54	13493	128	59	9582	24921	
						2661,12	0,42	13306	2		1846		
	187.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	3,075	14				43,05			Казахстан 100%
	187.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,02	809				16,18			Казахстан 100%
188	109	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в пластуб**	м трубопровода	25	2471,34	21,6	61783	540	272	43904	114142	
						2438,86	0,26	60971	6		8455		
	188.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	19,1	10				191			Казахстан 100%
	188.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1	809				80,9			Казахстан 100%
189	110	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в пластуб**	м трубопровода	360	2289,05	17,97	824058	6470	4219	585668	1522504	
						2259,36	0,16	813370	58		112778		
	189.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	345,6	8				2764,8			Казахстан 100%
	189.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,8	809				1456,2			Казахстан 100%
190	117	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	180	835,44	95,94	150380	17269	47884	68362	236241	
						473,48	54	85227	9720		17499		
	190.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,574	3969				10216,21			
	190.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	27	1363				36801			
191	118	C121-110403-0216	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 50 мм**	м	11	460		5060		5060		5465	Казахстан
											405		
192	119	C121-110403-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 40 мм**	м	11	319		3509		3509		3790	Казахстан
											281		
193	120	C121-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 32 мм**	м	5,5	286		1573		1573		1699	Казахстан
											126		
194	121	C121-110403-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 25 мм**	м	27,5	234		6435		6435		6950	Казахстан
											515		
195	122	C121-110403-0207	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 20 мм**	м	110	181		19910		19910		21503	Казахстан
											1593		
196	123	C121-110403-0206	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, толщиной стенки 9 мм. диаметром 16 мм**	м	33	177		5841		5841		6308	Казахстан
											467		
197	124	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**			3328,48	111,04	59913	1999	5364	38116	105871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2919,42	21,6	52550	389		7842		
	197.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0198	187026				3703,11			Казахстан 100%
	197.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,036	31712				1141,63			
198	125	С123-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	818		4908		4908	393	5301	Казахстан
199	126	С123-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 10 ГОСТ 21345-2005**	шт.	12	818		9816		9816	785	10601	Казахстан
200	127	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3366,85	149,41	3367	149	298	2133	5940	
						2919,42	43,2	2919	43		440		
	200.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	187026				205,73			Казахстан 100%
	200.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31712				63,42			
201	128	С123-040601-0401	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с18п, Т от -40°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	30277		30277		30277	2422	32699	
			Итого по разделу: 10. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДАЮЩИЙ Т4									2218877	
			Раздел: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
202	131	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	78	4555,11	124,87	355299	9740	17023	240535	643501	
						4212	71,03	328536	5540		47667		
	202.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0281	216144				6069,32			Казахстан 100%
	202.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	15,6	357				5569,2			Казахстан 100%
	202.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,808	809				2271,67			Казахстан 100%
203	132	С123-030102-3204	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	78	8646		674388		674388	53951	728339	Казахстан
204	133	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников**	шт.	78	852		66456		66456	5316	71772	Казахстан
205	134	Е11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	2711,17	308,97	2711	309	264	1666	4727	
						2138,4	175,51	2138	176		350		
	205.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182435				36,49			
	205.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358665				95,11			Казахстан 100%
	205.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	671				46,97			
	205.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	422				59,08			
206	135	С123-030102-0207	**Поддон стальной эмалированный, ПДСм-900**	шт.	1	13390		13390		13390	1071	14461	Казахстан
207	136	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	17	5505,75	248,8	93598	4230	9073	59552	165402	
						4723,27	142,11	80296	2416		12252		
	207.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	6,8	357				2427,6			Казахстан 100%
	207.2	2110-0502-1812	Клей феноляполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0014	1176843				1600,51			Казахстан 100%
	207.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0017	1358665				2309,73			Казахстан 100%
	207.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,36	1252				1702,72			Казахстан 100%
208	137	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	17	19066		324122		324122	25930	350052	Казахстан
209	138	С123-030102-1306	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**			927		927		927		1001	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	139	С123-020601-1403	**Сифон гофрированный для унитаза, DN 100**	шт.	17	1730		29410		29410	74	31763	
											2353		
211	140	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	10	4930,43	489,8	49304	4898	2286	32274	88104	
						4212	270,45	42120	2704		6526		
	211.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,002	182435				364,87			Казахстан 100%
	211.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0007	1358665				951,07			
	211.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,3	422				548,6			
212	141	С123-030102-0120	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	10	28614		286140		286140		309031	Казахстан
											22891		
213	142	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	9	3791,55	94,17	34124	848	2950	22183	60812	
						3369,6	53,75	30326	484		4505		
	213.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,8	357				642,6			Казахстан 100%
	213.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0013	1358665				1711,92			Казахстан 100%
	213.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,324	809				262,12			Казахстан 100%
214	143	С123-030102-1104	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	9	4595		41355		41355		44663	Казахстан
											3308		
215	148	С123-020601-0801	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	15	212		3180		3180		3434	Казахстан
											254		
216	149	С123-020601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	17	553		9401		9401		10153	Казахстан
											752		
217	150	С123-020601-0803	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	8	553		4424		4424		4778	Казахстан
											354		
218	151	С123-020601-0804	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150**	шт.	4	4208		16832		16832		18179	Казахстан
											1347		
219	152	С123-020601-0501	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	30	155		4650		4650		5022	Казахстан
											372		
220	153	С123-020601-0504	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	10	437		4370		4370		4720	Казахстан
											350		
221	154	С123-020601-0506	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN100x100x100**	шт.	18	545		9810		9810		10595	
											785		
222	155	С123-020601-0508	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 150x100x150**	шт.	1	2112		2112		2112		2281	Казахстан
											169		
223	156	С123-020601-1101	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	242		242		242		261	Казахстан
											19		
224	157	С123-020601-1105	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN100x50x50**	шт.	1	413		413		413		446	Казахстан
											33		
225	158	С123-020601-1108	**Крестовина канализационная ПВХ45° с уплотнительной резинкой, DN150x100x50**	шт.	1	5566		5566		5566		6011	Казахстан
											445		
226	159	С123-020601-0301	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	80	67		5360		5360		5789	Казахстан
											429		
227	160	С123-020601-0303	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	45	237		10665		10665		11518	Казахстан
											853		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	161	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	36	84		3024		3024		3266	Казахстан
											242		
229	162	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	300		1200		1200		1296	Казахстан
											96		
230	163	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	39		468		468		505	Казахстан
											37		
231	164	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	111		2220		2220		2398	Казахстан
											178		
232	165	С123-020601-0904	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	2	952		1904		1904		2056	Казахстан
											152		
233	3	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	8230,46	233,71	8230	234	1265	4923	14205	
						6732	104,93	6732	105		1052		
234	5	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6580,9	144,16	6581	144	2182	3102	10458	
						4255,2	52,46	4255	52		775		
235	6	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591		1591		1591		1718	Казахстан
											127		
236	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3501,42	27,56	45518	358	17501	19914	70667	
						2127,6	0	27659	0		5235		
237	8	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	473		3311		3311		3576	Казахстан
											265		
238	9	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	4160		24960		24960		26957	Казахстан
											1997		
239	10	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	8230,46	233,71	8230	234	1265	4923	14205	
						6732	104,93	6732	105		1052		
240	12	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6580,9	144,16	6581	144	2182	3102	10458	
						4255,2	52,46	4255	52		775		
241	13	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591		1591		1591		1718	Казахстан
											127		
242	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3501,42	27,56	45518	358	17501	19914	70667	
						2127,6	0	27659	0		5235		
243	15	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	473		2838		2838		3065	Казахстан
											227		
244	16	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	4160		29120		29120		31450	Казахстан
											2330		
245	17	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	8230,46	233,71	16461	468	2530	9845	28410	
						6732	104,93	13464	210		2104		
246	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3501,42	27,56	70028	551	26925	30637	108718	
						2127,6	0	42552	0		8053		
247	20	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509		3018		3018		3259	Казахстан
											241		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
248	21	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	473		5676		5676		6130	Казахстан
											454		
249	22	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	4160		24960		24960		26957	Казахстан
											1997		
250	23	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	8230,46	233,71	8230	234	1265	4923	14205	
						6732	104,93	6732	105		1052		
251	25	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3501,42	27,56	42017	331	16155	18382	65231	
						2127,6	0	25531	0		4832		
252	26	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540		1663	Казахстан
											123		
253	27	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	473		2838		2838		3065	Казахстан
											227		
254	28	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	4160		20800		20800		22464	Казахстан
											1664		
255	29	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	8230,46	233,71	8230	234	1265	4923	14205	
						6732	104,93	6732	105		1052		
256	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3501,42	27,56	38516	303	14809	16851	59796	
						2127,6	0	23404	0		4429		
257	32	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540		1663	Казахстан
											123		
258	33	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	473		2838		2838		3065	Казахстан
											227		
259	34	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4160		16640		16640		17971	Казахстан
											1331		
260	35	Ц13-080305-0910 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	8230,46	233,71	8230	234	1265	4923	14205	
						6732	104,93	6732	105		1052		
261	37	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6580,9	144,16	6581	144	2182	3102	10458	
						4255,2	52,46	4255	52		775		
262	38	Прайс-лист	Выключатель автоматический ABB S203 3P 32A	шт	1	20727,86		20728		20728		22386	
											1658		
263	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3501,42	27,56	28011	220	10770	12255	43487	
						2127,6	0	17021	0		3221		
264	40	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	4160		29120		29120		31450	Казахстан
											2330		
265	41	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473		473		473		511	Казахстан
											38		
266	42	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	8106,32	121,61	8106	121	1253	4885	14030	
						6732	52,46	6732	52		1039		
267	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3501,42	27,56	28011	220	10770	12255	43487	
						2127,6	0	17021	0		3221		
268	45	Прайс-лист	Выключатель автоматический ABB S203 3P 16A		1	15791,79		15792		15792		17055	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	46	С123-070204-0727	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	994		994		994	1263	1074	Казахстан
270	47	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4160		12480		12480	80	13478	Казахстан
271	48	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	473		946		946	998	1022	Казахстан
272	49	С123-070204-1407	Устройство защитного отключении ВД1-63 2Р 6А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4160		4160		4160	76	4493	Казахстан
273	50	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	8106,32 6732	121,61 52,46	16213 13464	243 105	2505	333	28062	
274	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3501,42 2127,6	27,56 0	42017 25531	331 0	16155	9770 2079	65231	
275	53	Прайс-лист	Выключатель автоматический ABB S203 3P 16A	шт	2	15791,79		31584		31584	18382 4832	34111	
276	54	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	4160		24960		24960	2527	26957	Казахстан
277	55	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473		1892		1892	1997	2043	Казахстан
278	56	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	8106,32 6732	121,61 52,46	16213 13464	243 105	2505	151 9770 2079	28062	
279	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3501,42 2127,6	27,56 0	49020 29786	386 0	18848	21446 5637	76103	
280	59	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1510		3020		3020	242	3262	Казахстан
281	60	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	473		5676		5676	454	6130	Казахстан
282	62	Прайс-лист	Светильник наружного освещения для крыльца INSEL LED 70 Вт	шт	4	34971,43		139886		139886	11191	151077	
283	64	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения ЛЕД-Эффект ОФИС LE-СПО-03-040-0178-20 Д	шт	270	16028,57		4327714		4327714	346217	4673931	
284	65	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения ЛЕД-Эффект LE-СВО-03-033-0940-54Д	шт	5	25642,86		128214		128214	10257	138471	
285	66	Прайс-лист	Светильник рабочего освещения ЛЕД-Эффект ОФИС СПОРТ LE-СПО-03-033-2214-20Т	шт	134	16607,14		2225357		2225357	178029	2403386	
286	68	Прайс-лист	Светильник пыле-влагозащищенный светодиодный ASTZ DBO86-12-001 WM 840	шт	101	29507,14		2980221		2980221	238418	3218639	
287	69	Прайс-лист	Светильник пыле-влагозащищенный светодиодный с аварийным блоком на 1час, ASTZ DBO86-12-001 WM 840+БАП 1час	шт	4	31510,71		126043		126043	10083	136126	
288	70	Прайс-лист	Светильник пыле-влагозащищенный светодиодный с аварийным блоком на 1час, LE-СПО-03-040-0610-54X -STABILAR-2	шт	37	25773,21		953609		953609		1029898	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289	72	Прайс-лист	Светильник аварийный эвакуационный на светодиодах со встроенным аккумулятором LE-СПО-03-040-0178-20Д-STABILAR-1	шт шт	19	37885,71		719828		719828	76289	777414	
290	74	Прайс-лист	Светильник дежурного освещения для палаты АТ-ДБП-01-03; 6Вт	шт шт	41	2914,29		119486		119486	57586	129045	
291	75	Прайс-лист	Клипсы для установки светильника на стену ST 21	шт шт	51	1092,86		55736		55736	9559	60195	
292	77	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные аварийные ПЭУ 010 "ВЫХОД"	шт. шт.	10	1949		19490		19490	4459	21049	
293	78	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт. шт.	27	668,15 650,76	4,42 2,1	18040 17571	120 57	350	1559 12692 2459	33191	
294	79	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный для скрытой установки ВС10-2-0-ГБ	шт. шт.	15	303		4545		4545	364	4909	
295	80	С123-070218-1704	Выключатель двухполюсный со степенью защиты не менее IP45	шт. шт.	12	436		5232		5232	419	5651	
296	81	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт. шт.	93	668,15 650,76	4,42 2,1	62138 60521	411 195	1206	43716 8468	114322	
297	82	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный для скрытой установки ВС10-1-0-ГБ	шт. шт.	93	285		26505		26505	2120	28625	
298	83	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт. шт.	155	792,6 762,96	4,42 2,1	122853 118259	686 326	3909	85381 16659	224893	
299	84	С123-070220-0504	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющими контактами РС16-3-ГБ	шт. шт.	120	393		47160		47160	3773	50933	
300	85	С123-070220-0801	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющими контактами РС16-045b	шт. шт.	35	1377		48195		48195	3856	52051	
301	86	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт. шт.	7	9172,52 6170,4	138,16 52,46	64208 43193	967 367	20048	31363 7646	103217	
302	87	Прайс-лист	Пускатель магнитный с кнопками стоп-пуск, ПМЛ-К0960 9А 220V IP65	шт шт	7	9626,25		67384		67384	5391	72775	
303	88	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля м кабеля	8425,32	424,04 216	162,91 60,75	3572673 1819869	1372569 511838	380235	1678829 420120	5671622	
304	89	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м м	155	173,18 146,41	4,42 2,1	26843 22694	686 326	3464	16574 3473	46890	
			Итого по разделу: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									22877689	
			ИТОГО:					51929704	1846776	33972181	12099372	69151404	

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								16110743	693927		5122328		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**69 151 404,00**	
			Прямые затраты по смете :	тенге								69 151 404,00	
			Строительно-монтажные работы	тенге								0,00	
			Оборудование	тенге								**69 151 404,00**	
			Всего по смете стоимость СМР :	**тенге**								65 693 833,81	
			Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	тенге								0,00	
			Оборудование (с учетом скидки)	тенге									
			ИТОГО по АКТУ с учетом тендерной скидки подрядчика									**65 693 833,81**	
			Кподр. =0,95000 00002	**тенге**								788 326,01	
			Времен здания и сооружения 1,2%	тенге								66 482 159,82	
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге								383 934,47	
			Доп. затраты при произв-ве работ в зимнее время 0,5775%	тенге								66 866 094,29	
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г	тенге								1 337 321,89	
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	тенге								68 203 416,18	
			ИТОГО сметная стоимость 2020 года	тенге								71 616 042,31	
			ИТОГО в текущих ценах 2021г. К=1,050036	тенге								8 593 925,08	
			НДС 12%	тенге								**80 209 967,39**	
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								24 062 990,22	
			Удержание 30% (Договора № 92)	тенге								4 010 498,37	
			Удержание 5,0% (Договора № 92)	тенге								**52 136 478,80**	
			ВСЕГО к оплате	тенге									

Принял (Заказчик)
ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области
(наименование организации)
Руководитель: _____ **Токанов М. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Arteria": _____ **Боранкулов А.**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Best project engineering": _____ **Лепесов Б.**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Нач ЛПР Боранкулов. АК