Заказчик: ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"

Генподрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование стройки - «Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиева по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Каратал»

Основание: № 135/4 от 05 июня 2024 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		№ 135/4	05.06.2024г.				

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**90 819 690**									
Акт №5		**64 692 771**		**57 761 403**					**6 931 368**	**64 692 771**
Акт №6		**14 657 622**		**13 087 163**					**1 570 460**	**14 657 622**
Акт №7		**11 469 297**		**10 240 443**					**1 228 853**	**11 469 297**
ИТОГО:		**79 350 393**		**70 848 565**					**9 730 681**	**90 819 690**

Итого к оплате: 90 819 690 (девяносто миллионов восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот девяносто) тенге 00 тиын в т.ч. НДС 9 730 681

Подрядчик:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Директор

Талдыкбаев А.К.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Уилского района Управления

Руководитель

Карабалина С.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"

Барбосинов А.Н.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиева по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Каратал»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиева по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Каратал»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 135/4 от 05 июня 2024 года

Акт выполненных работ № 5

SANA 2024.6Д от 12.06.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Двери, ИТОГО:	тенге			**3 817 930**
		Подраздел 2.1. 1 этаж, ИТОГО	тенге			**2 322 495**
29	**1110-0501-0202 Кклим = 1, 11**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**6,3**	**5068**	**31 928**
30	**223-203-0805**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21- 15, двупольный**	**1 м2**	**3,15**	**82373**	**259 475**
31	**223-203-0306**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21- 15, двупольный**	**1 м2**	**3,15**	**57759**	**181 941**
32	**1110-0501-0201 Кклим = 1, 11**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**3,78**	**5945**	**22 472**
33	**223-203-0203**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**1 м2**	**3,78**	**51666**	**195 297**

34	1110-0107-0106 Кклим = 1, 11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	39,69	5861	232 623
35	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	6,72	14666	98 556
36	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	24,78	12298	304 744
37	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	8,19	12734	104 291
38	1110-0107-0107 Кклим = 1, 11	Проемы дверныеплощадью более 3 м2 во внутренних стенах иперегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,91	5056	166 393
39	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	1 м2	28,35	12281	348 166
40	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	1 м2	4,56	9829	44 820
41	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	30	4853	145 590
42	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	86	601	51 686
43	1110-0111-0401 Кклим = 1, 11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	160,9	836	134 512
		Подраздел 2.2. 2 этаж, ИТОГО	тенге			1 495 435
44	1110-0107-0106 Кклим = 1, 11	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	51,03	5861	299 087
45	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	5,04	14666	73 917
46	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	37,8	12298	464 864
47	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	8,19	12734	104 291

48	1110-0107-0107 Кклим = 1, 11	Проемы дверныеплощадью более 3 м2 во внутренних стенах иперегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,01	5056	70 835
49	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	1 м2	9,45	12281	116 055
50	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	1 м2	4,56	9829	44 820
51	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	30	4853	145 590
52	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	74	601	44 474
53	1110-0111-0401 Кклим = 1, 11	Наличники. Установка и крепление	м коробок	157,3	836	131 503
		Раздел 6. Стены, перегородки и перемычки, ИТОГО:	тенге			3 016 454
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 016 454
74	1203-0101-1901 Кклим = 1, 08	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,97	81229	241 250
75	1108-0401-0303 Кклим = 1, 11 т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3 .1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3 .1:К3мат=0,9;	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	166,25	14428	2 398 655
76	1108-0201-0107 Кклим = 1, 11 т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3 .1:К2мат=0,9; т.ч.п. 3 .1:К3мат=0,77;	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,06	73041	296 546
77	1109-0302-0301 Кклим = 1, 11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков (перемычки). Монтаж	т конструкций	0,101	335415	33 877
78	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,101	439147	44 354
79	1113-0301-0406 Кклим = 1, 05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,73	255	696
80	1113-0301-1406 Кклим = 1, 05 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,73	394	1 076
		Подраздел 8.2. Тип пола II, ИТОГО	тенге			3 159 664

103	1111-0101-2705 Кклим = 1, 05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	302,6	10057	3 043 248
104	1111-0101-4003 Кклим = 1, 05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	214	544	116 416
		Раздел 9. Полы 2 этаж, ИТОГО:	тенге			7 242 707
		Подраздел 9.1. Тип полаI, ИТОГО	тенге			2 569 748
129	1111-0101-2705 Кклим = 1, 05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	244,7	10057	2 460 948
130	1111-0101-4003 Кклим = 1, 05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	200	544	108 800
		Подраздел 9.2. Тип пола II, ИТОГО	тенге			805 957
131	1111-0101-1109 Кклим = 1, 05	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	81	2505	202 905
132	1111-0101-1110 Кклим = 1, 05 :К1трр=5;К1трм=5;К1эк с=5;К1мат=5;	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	81	1538	124 578
133	1111-0101-0503 Кклим = 1, 05	Подложка звукоизоляционная насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	81	156	12 636
134	233-102-0503 Коб=1,02	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 5 мм	1 м2	82,62	154	12 723
135	1111-0101-3604 Кклим = 1, 05	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	81	5003	405 243
136	1111-0101-4003 Кклим = 1, 05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	88	544	47 872
		Подраздел 9.3. Тип пола III, ИТОГО	тенге			3 347 055
140	1111-0101-1104 Кклим = 1, 05 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1103	м2 стяжки	553,5	387	214 205
141	1111-0101-0503 Кклим = 1, 05	Подложка звукоизоляционная насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	553,5	156	86 346
142	233-102-0503 Коб=1,02	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 5 мм	1 м2	564,57	154	86 944

143	1111-0101-3604 Кклим = 1, 05	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	553,5	5003	2 769 161
144	1111-0101-4003 Кклим = 1, 05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	350	544	190 400
		Подраздел 9.5. Тип полаV, ИТОГО	тенге			519 947
149	1111-0101-2705 Кклим = 1, 05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,7	10057	519 947
		Раздел 10. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			28 964 048
		Подраздел 10.1. Потолок 1 этаж, ИТОГО	тенге			5 101 037
150	1115-0206-0206 Кклим = 1, 05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1000,00	3190	3 190 000
151	1115-0405-0106 Кклим = 1, 05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1324,35	1443	1 911 037
		Подраздел 10.2. Потолок 2 этаж, ИТОГО	тенге			4 341 121
152	1115-0206-0206 Кклим = 1, 05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	937	3190	2 989 030
153	1115-0405-0106 Кклим = 1, 05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	937	1443	1 352 091
		Подраздел 10.3. Стены и перегородки 1 этаж, ИТОГО	тенге			9 320 294
156	1115-0206-0203 Кклим = 1, 05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2547,78	1617	4 119 760
157	1115-0405-0105 Кклим = 1, 05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2547,78	1291	3 289 184
158	1115-0107-0105 Кклим = 1, 05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	181,67	10521	1 911 350
		Подраздел 10.4. Стены и перегородки 2 этаж, ИТОГО	тенге			10 201 596
159	1115-0201-0101 Кклим = 1, 05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	480	3833	1 839 840
160	1115-0206-0202 Кклим = 1, 05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1000,00	1903	1 903 000

161	1115-0206-0203 Кклим = 1, 05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2221,03	1617	3 591 406
162	1115-0405-0105 Кклим = 1, 05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2221,03	1291	2 867 350
		Раздел 12. Устройство дверного проема, ИТОГО:	тенге			310 545
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			310 545
170	1206-0101-2201 Кклим = 1, 08 Коб =5	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,3292	226883	74 690
171	214-201-0102 Коб=5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,2389	439147	104 912
172	214-208-0102 Коб=5	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0605	482081	29 166
173	261-107-0212 Коб=5	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,0298	308830	9 203
174	1113-0301-0406 Кклим = 1, 05 Коб =5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1	255	2 066
175	1113-0301-1406 Кклим = 1, 05 Коб =5 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,1	394	3 191
176	1146-0303-0106 Кклим = 1, 11 Коб =5	Стены и перегородки. Заделка отверстий площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,25	349268	87 317
		Раздел 14. Отмостка, ИТОГО:	тенге			116 379
		Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			116 379
184	1108-0101-0202 Кклим = 1, 11	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	2	23591	47 182
185	1106-0101-0101 Кклим = 1, 11	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,6	43248	69 197
		ВСЕГО по смете:	Тенге			46 627 729
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	5,9%		2 751 036	
						49 378 765
		Сметная прибыль (5)%	5%		2 468 938	
		Непредвиденные работы и затраты (5)%	5%		2 468 938	
						54 316 641

		2024 г. 3 квартал (Кпер = 1,0557) - 60%	60%			32 589 985
			1,0557			34 405 247
		- 2024 г. 4 квартал (Кпер = 1,075) - 40%	40%			21 726 656
			1,0750			23 356 156
						57 761 403
		Налог на добавленную стоимость (12)%	12%		6 931 368	
						64 692 771

Подрядчик:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Директор

Талдыкбаев А.К.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"

Барбосинов А.Н.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования

Руководитель

Карабалина С.М.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиева по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Каратал»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиева по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Каратал»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 135/4 от 05 июня 2024 года

Акт выполненных работ № 6

SANA 2024.6Д от 12.06.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**10 564 575**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
1	**1220-0401-0101** Кклим = 1, 11	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**743,3**	**3266**	**2 427 618**
2	**1218-0101-2002** Кклим = 1, 08	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	**м2**	**1139,5**	**581**	**662 050**
3	**1146-0401-0102** Кклим = 1, 11	**Бетонная сцена 6х6х0,5(h). Разборка**	**м3**	**18**	**67934**	**1 222 812**
4	**1147-0301-0102** Кклим = 1, 11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.**	**м3**	**57,536**	**20169**	**1 160 444**
5	**1147-0301-0101** Кклим = 1, 11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**	**м2**	**562,8**	**9047**	**5 091 652**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 564 575**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	5,9%		623 310	11 187 885
		Сметная прибыль (5)%	5%		559 394	
		Непредвиденные работы и затраты (5)%	5%		559 394	12 306 674
		2024 г. 3 квартал (Кпер = 1,0557) - 60%	60%			7 384 004
			1,0557			7 795 293
		- 2024 г. 4 квартал (Кпер = 1,075) - 40%	40%			4 922 669
			1,0750			5 291 870
		Налог на добавленную стоимость (12)%	12%		1 570 460	13 087 163
						14 657 622

Подрядчик:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Заказчик
ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования

Директор

_____ **Талдыкбаев А.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"

_____ **Барбосинов А.Н.**

Руководитель

_____ **Карабалина С.М.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р.А.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиева по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Каратал»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиева по адресу: Актюбинская область, Уилский район, село Каратал»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 135/4 от 05 июня 2024 года

Акт выполненных работ № 7

SANA 2024.6Д от 12.06.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Теплотрасса, ИТОГО:	тенге			**8 266 569**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 906 050**
1	1101-0101-0368 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	221,07	452	99 924
2	1101-0102-0386 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56	526	29 456
3	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	980	69	67 620
4	1101-0205-0302 Кклим = 1, 11 т.ч.п. 3.179:К 1трр=1, 2;	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,58	8794	128 217
5	1101-0205-0502 Кклим = 1, 11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,07	3824	27 036
6	1101-0104-0405 Кклим = 1, 11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	228,58	64	14 629
7	1101-0201-0501 Кклим = 1, 11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	228,58	610	139 434
8	1108-0101-0201 Кклим = 1, 11	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	9,5	18935	179 883
9	1107-0601-0102 Кклим = 1,11	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	8,6	34312	293 882
11	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	7,605	121054	920 616
12	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	0,96	83788	80 436
13	1108-0201-0109 Кклим = 1, 11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,83	71373	59 240
14	1106-1301-0304 Кклим = 1, 11	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	м3	0,15	133305	19 996

15	1109-0301-0212 Кклим = 1, 11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06072	180355	10 951
16	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,06072	478101	29 030
17	1111-0101-1101 Кклим = 1, 05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	83,6	2158	180 409
18	1111-0101-1102 Кклим = 1, 05 : К1трр=- 5;К 1трм=-5;К 1экс=- 5;К 1мат=-5;	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- 1101	м2 стяжки	83,6	1019	85 188
19	1111-0101-0401 Кклим = 1, 05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,6	5587	467 073
20	1124-0101-0202 Кклим = 1, 11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,19	3753188	713 106
21	241-102-0151 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	191,9	2043	392 052
22	1122-0601-0102 Кклим = 1, 11	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,19	2123613	403 486
23	1126-0101-0301 Кклим = 1, 11	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,82	130521	237 548
24	234-301-0617	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 76 мм	1 м	190	3036	576 840
25	234-304-3004	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткой	1 рулон	13	5751	74 763
26	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	1 шт.	6	1015	6 090
27	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,00279	1126773	3 144
28	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,1449	1126773	163 269
29	1107-0512-0111 Кклим = 1, 11	Конструкции мелкие (опорная подушка ОП-1) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	69	6548	451 812
30	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	69	1872	129 168
31	1124-0106-0103 Кклим = 1, 11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	30566	30 566
32	242-304-0705	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	1	31058	31 058
33	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4864	9 728
34	1116-1201-0101 Кклим = 1, 05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	10389	20 778
		Раздел 2. Дренажный колодец ДК, ИТОГО:	тенге			840 501
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			840 501
35	1101-0101-0368 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,75	452	13 899
36	1101-0102-0386 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,85	526	9 915

37	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	338,131	69	23 331
38	1101-0205-0302 Кклим = 1, 11 т.ч.п. 3.179:К 1трр=1, 2;	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,47	8794	21 721
39	1101-0205-0502 Кклим = 1, 11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,66	3824	6 348
40	1101-0104-0405 Кклим = 1, 11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,56	64	2 020
41	1101-0201-0501 Кклим = 1, 11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,56	610	19 252
42	1108-0101-0202 Кклим = 1, 11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,16	21659	3 465
43	1123-0601-0104 Кклим = 1, 11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,06	144278	152 935
44	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	7840	7 840
45	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	7754	7 754
46	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	1 шт.	1	16909	16 909
47	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	17707	17 707
48	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	3	18632	55 896
49	1107-0512-0111 Кклим = 1, 11	Конструкции мелкие (опорная подушка) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	6548	26 192
50	225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	1 шт.	4	5058	20 232
51	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	10517	10 517
52	1108-0101-0307 Кклим = 1, 11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,8	4167	61 672
53	1108-0101-0401 Кклим = 1, 11	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2,37	34383	81 488
54	1108-0101-0201 Кклим = 1, 11	Засыпка из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	13,9	18935	263 197
55	1108-0101-0202 Кклим = 1, 11	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,38	21659	8 230
56	1106-0101-0101 Кклим = 1, 11	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,24	41588	9 981
		Раздел 3. Тепловая камера, ИТОГО:	тенге			1 015 495
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 015 495
57	1101-0101-0368 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21,98	452	9 935
58	1101-0102-0386 Кклим = 1, 11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,02	526	6 849
59	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	233,06	69	16 081
60	1101-0205-0302 Кклим = 1, 11 т.ч.п. 3.179:К 1трр=1, 2;	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,28	8794	11 256
61	1101-0205-0502 Кклим = 1, 11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	3824	2 677

62	1101-0104-0405 Кклим = 1, 11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,56	64	1 444
63	1101-0201-0501 Кклим = 1, 11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,56	610	13 762
64	1108-0101-0202 Кклим = 1, 11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	21659	541
65	1106-0101-0101 Кклим = 1, 11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,73	40267	29 395
66	1108-0201-0109 Кклим = 1, 11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,25	71373	517 454
67	1111-0101-1101 Кклим = 1, 05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,5	2158	5 395
68	1107-0102-0104 Кклим = 1, 11	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	19565	19 565
69	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	1 м3	0,7	83788	58 652
70	1107-0503-0110 Кклим = 1, 11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1683	10 098
71	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,246	116705	28 709
72	1145-2101-0202 Кклим = 1, 11	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,0268	1022974	27 416
73	1107-0201-0201 Кклим = 1, 11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	45990	4 599
74	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	7754	15 508
75	1123-1201-0101 Кклим = 1, 11	Люки чугунные. Установка	шт.	2	9264	18 528
76	244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	1 комплект	2	23555	47 110
77	1106-0101-0114 Кклим = 1, 11	Приямок бетонный. Устройство	м3	0,1	39749	3 975
78	1112-0101-1701 Кклим = 1, 11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	6	1987	11 922
79	1112-0101-1501 Кклим = 1, 11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6	2461	14 766
80	1112-0101-1502 Кклим = 1, 11	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	6	1513	9 078
81	1115-0203-0201 Кклим = 1, 05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	3859	34 731
82	1108-0101-0307 Кклим = 1, 11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,05	4167	96 049
		Раздел 4. Обвязка тепловой камеры, ИТОГО:	тенге			149 793
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			149 793
83	1116-0301-0105 Кклим = 1, 05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7	2081	3 538
84	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	1,4	649	909
85	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	1 м	0,3	1434	430

86	1116-0401-0202 Кклим = 1, 05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,4	3730	12 682
87	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	3,4	1511	5 137
88	1116-0401-0205 Кклим = 1, 05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,9	4778	13 856
89	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	2,9	3789	10 988
90	242-203-0203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	28340	56 680
91	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	4	999	3 996
92	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	1 шт.	3	243	729
93	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	1 шт.	1	764	764
94	241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	3	359	1 077
95	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	1 шт.	1	476	476
96	241-113-0207	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	1 шт.	1	1696	1 696
97	241-113-0212	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	1 шт.	2	2890	5 780
98	1122-0601-0101 Кклим = 1, 11	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0051	1772446	9 039
99	1122-0601-0103 Кклим = 1, 11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0029	2708972	7 856
100	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	20	708	14 160
		Раздел 5. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			354 730
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			354 730
101	1216-0101-1502 Кклим = 1, 08	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	190	1867	354 730
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 266 569
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	5,9%		487 728	
						8 754 297
		Сметная прибыль (5)%	5%		437 715	
		Непредвиденные работы и затраты (5)%	5%		437 715	
						9 629 726
		2024 г. 3 квартал (Кпер = 1,0557) - 60%	60%			5 777 836
			1,0557			6 099 661

		- 2024 г. 4 квартал (Кпер = 1,075) - 40%	40%			3 851 890
			1,0750			4 140 782
						10 240 443
		Налог на добавленную стоимость (12)%	12%		1 228 853	
						11 469 297

Подрядчик:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Директор
_____Талдыкбаев А.К.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТЕХНАДЗОР-2020"

_____Барбосинов А.Н.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Уилского района Управления образования

Руководитель
_____Карабалина С.М.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____Балтабаев Р.А.