Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № [illegible]
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

„22" 11 " 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АктобеСтройЭксперт", 0300000, Республика Казахстан,Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 30, 87770478547**

наименование организации, юридический адрес

в лице**ТалдыкбаевАнуарКайратович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту:**«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиевав с.Каратал Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**Государственное учреждение "Отдел образования Уилского района Управлениеобразования Актюбинской "в лице РуководителяБегалинЕсенгелдыБактыбаевич, адрес Актюбинская область, Уилский район, с. Уил, кокжар, 56, 87133222077,БИН131040003984,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация**ТОО "ТОП ПРОЕКТ" №2/16.05.24**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а**Государственное учреждение "Отдел образования Уилского района Управления образованияАктюбинской " №380 28.06.2024"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)	2354,82	2354,82
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)	12638,00	12638,00
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиева в с.Каратал Актюбинской области»

Проектом предусмотрено благоустройство:

· Тротуары - покрытие брусчатка:

· Частичная замена ограждений, ворот и калиток - решетчатые ограждения на северо- восточной и северо-западной стороне.

Архитектурно-планировочные решения

Проектом капитального ремонта предусмотрено:

- замена дверных блоков согласно спецификации заполнения проемов.

- замена всех покрытий пола согласно экспликации полов.

- внутренняя отделка согласно ведомости отделки помещений.
- усиление фундамента, стен.
- частичное устройство отмостки.
- устройство крыльца.

Демонтажные работы выполнить согласно ведомости демонтажных работ.

Автоматическая пожарная сигнализация

В данном проекте применяется контрольная панель типа "Рубеж-2ОП" прот. R3 (далее ППКУОП). ППКУОП устанавливается в помещении №36 (1 этаж), согласно структурной схеме и плана размещения.

В каждом помещении устанавливается адресные дымовые пожарные извещатели согласно действующим нормам, кроме помещении связанных с водным процессом, лестничные клетки. Извещатели имеют фильтрацию ложных срабатываний по временной

оценке различных измеряемых критериев, автоматически самоконтроль электроники извещателя, постоянный контроль шлейфа даже в условиях короткого замыкания путем изоляции поврежденного сегмента, автоматический контроль всех сенсоров извещателя.

Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования

распределительных щитов ЩРН. Питающие силовые сети выполняются кабелем марки ВВГнг.

Проектом предусмотрены электрооборудование котельной и электротехническое решение здания.

Заземление вводно-распределительного устройства осуществляется присоединением к наружному контуру заземление состоящей из горизонтальных заземлителей проложенных в земле. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждений изоляций проектом принято система зануления, металлическое соединение электрооборудование с заземленной нейтралью трансформатора с помощью нулевых жил питающих кабелей

Водопровод и канализация

Проектом решаются следующие системы :

1. водопровод хозяйственно-питьевой;

Вода в здание подаётся одним вводом Ø32х3,0мм.

Система холодного водопровода выполняется из труб для холодной воды PE-RT SDR 7,4 класс1/1,0МПа по ГОСТ 32415-2013.

Для учёта расхода воды, в подвале предусмотрено устройство общего водомерного узла с счетчиком холодной воды ITRON Ø15 с радиомодулем

2. горячее водоснабжение;

Стояки холодного и горячего водоснабжения в местах пересечения их с перекрытиями заключить в гильзы. Внутренний диаметр гильзы на 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой заделывается мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

3. хозяйственно-бытовая канализация;

Хозяйственно-бытовая канализация запроектирована для отвода стоков от санитарно-технических приборов школы в сеть канализации. Магистральные сети, стояки,

а также участки сети от санитарных приборов до стояков монтируется из полиэтиленовых

канализационных труб и фасонных частей к ним по ГОСТ 22689-2014.
Для ликвидации засоров на сети установлены ревизии и прочистки.
4. производственная канализация;
5. внутренний водосток;
6. дренажная напорная канализация

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ**июль 2024 г.;**
окончание работ **октябрь2024 г.;**
при продолжительности строительства, месяц:**3 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3месяца;**
фактически, месяц:**3 месяца ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **50,90%** и фактически применено **50,90%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения**проектом не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Капитальный ремонт СШ им. Ш.Берсиевав с.Каратал Актюбинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "АктобеСтройЭксперт", Директор ТалдыкбаевАнуарКайратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

подпись, дата

Место печати (при наличии)