Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0676-2/830-18R " 22 " июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Есекмерген батыр - 2)			работа	1	76 322 508,09	76 322 508,09
				Итого	1	x	76 322 508,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Мирзегасанова М.М. — должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / [подпись] / Кисметов А.Ж. — должность, подпись, расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыра-2)
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыра-2)
Договор подряда	№ 0676-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	1	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	3,141	160329,25	60626,12	503594	190427	430697	442	1388
			км		82575	22902,75	259368	71938	130	111,85	351
2	2	C130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	3141	1142		3587022				
			м								
3	3	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	0,111	121367,16	49858,78	13472	5534	11581	336	37
			км		61425	18834,75	6818	2091	130	91,99	10
4	4	C130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	111	131		14541				
			м								
5	5	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,10097	247994,13	49389,75	25040	4988	10692	312,7	32
			т		62775	18657	6340	1884	130	91,12	9
6	6	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	111	74,06	9,93	8221	1102	9091	0,32	36
			фланец		63	0	6993	0	130	0	0
7	7	C130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	111	139		15429				
			шт.								
8	8	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02442	149300		3646				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,54936	16367,84	681,42	8992	374	7319	95	52
			т		14670	132,75	8060	73	90	0,65	0
10	10	С12021-263	Опоры неподвижные	0,06096	107900		6578				
			т								
11	11	С12021-262	Опоры скользящие	0,4884	107900		52698				
			т								
12	12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1850	27,66	0,1	51166	185	19414	0,06	109
			м2		11,62	0,04	21497	74	90	0	0
13	13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1850	24,54	0,04	45396	74	13853	0,04	79
			м2		8,32	0	15392	0	90	0	0
14	14	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	3,141	283280,36	236491,61	889784	742820	212563	129	405
			км		24525	31869,79	77033	100103	120	125,05	393
15	15	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	24	1729,58	1132,2	41510	27173	20088	1,27	30
			шт		270	427,5	6480	10260	120	2,74	66
16	16	Ц391-3	Очистка металлическими щетками трубопроводов диаметром до 159 мм	24	59,62	0	1431	0	1264	0,3	7
			стык		58,5	0	1404	0	90	0	0
17	17	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	2	217,5	28,4	435	57	292	0,8	2
			стык		160	2,25	320	5	90	0,01	0
18	18	Е0124-103-5	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 180 мм	3	8650,11	4493,38	25950	13480	15479	8,84	27
			врезка		2272,5	1696,5	6818	5089	130	8,29	25
19	19	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
			шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
20	20	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100		22100				
			шт								
21	21	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960		1920				
			шт.								
22	22	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	4	799		3196				
			шт								
23	23	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
24	24	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	1142		6852				
			м								
25	25	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00264	16367,84	681,42	43	2	35	95	0
			т		14670	132,75	38	0	90	0,65	0
26	26	С12021-262	Опоры скользящие	0,00264	107900		285				
			т								
27	27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3	27,66	0,1	83	0	31	0,06	0
			м2		11,62	0,04	35	0	90	0	0
28	28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3	24,54	0,04	74	0	22	0,04	0
			м2		8,32	0	25	0	90	0	0
29	43	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	86	1866		160476				
			м								
30	44	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	4	217,5	28,4	870	114	584	0,8	3
			стык		160	2,25	640	9	90	0,01	0
31	46	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 159 мм	111	2812,22	1274,34	312156	141452	235812	6,95	771
			шт		1370,25	263,93	152098	29296	130	1,09	121
32	47	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	777	1142		887334				
			м								
33	48	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	444	799		354756				
			шт								
34	49	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,58608	16367,84	681,42	9593	399	7808	95	56
			т		14670	132,75	8598	78	90	0,65	0
35	50	С12021-262	Опоры скользящие	0,58608	107900		63238				
			т								
36	61	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	86	7228		621608				
			м								
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				7741442				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	97	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	393,939	218,93	0	86245	0	97457	1,54	607
			м3		218,93	0	86245	0	113	0	0
38	98	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	320,679	134,1	0	43003	0	48593	0,97	312
			м3		134,1	0	43003	0	113	0	0
39	99	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	179,82	790,75	24,55	142193	4415	10844	0,26	47
			м2		39,83	9,2	7162	1654	123	0,04	8
40	100	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	73,26	17680,12	112,36	1295245	8231	81841	6,34	464
			м3		1021,5	42,44	74835	3109	105	0,21	15
41	101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	74,359	183		13608				
			м3								
42	102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,099	65900		797324				
			т								
43	103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1332	55620		7409				
			т								
44	104	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,60728	172357,31	536,06	277026	862	80464	289	465
			1т		47475	202,5	76307	325	105	0,99	2
45	105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	570,54	245,44	3,82	140033	2179	26115	0,21	121
			м2		37,35	1,44	21310	822	118	0,01	4
46	106	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	55,5	403,86	1,8	22414	100	4104	0,42	23
			м2		69,75	0,68	3871	38	105	0	0
47	107	Е0106-9-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	55,5	183,08	0,75	-10161	-42	-1289	0,12	-7
			м2		21,83	0,29	-1212	-16	105	0	0
48	108	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	24,122076	17355,77	2191,29	418657	52858	274766	73,6	1775
			т		12555	101,25	302853	2442	90	0,49	12
49	109	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	24,122076	172800		4168295				
			т								
50	112	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	224,76901	218,93	0	49209	0	55606	1,54	346
			м3		218,93	0	49209	0	113	0	0
51	113	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	180,375	134,1	0	24188	0	27333	0,97	175
			м3		134,1	0	24188	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	114	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	133,2	790,75	24,55	105328	3270	8033	0,26	35
			м2		39,83	9,2	5305	1225	123	0,04	6
53	115	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	59,2	17029,86	95,97	1008168	5681	50225	4,9	290
			м3		771,75	36,25	45688	2146	105	0,18	10
54	116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	60,088	183		10996				
			м3								
55	117	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	414,4	245,44	3,82	101710	1583	18968	0,21	88
			м2		37,35	1,44	15478	597	118	0,01	3
56	118	Е0106-11-6	Установка стоек	21,26834	18837,97	11119,34	400652	236489	262638	42,5	904
			1т		7560	4200,75	160789	89343	105	20,52	436
57	119	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	21,26834	172800		3675169				
			т								
58	122	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	26,136	218,93	0	5722	0	6466	1,54	40
			м3		218,93	0	5722	0	113	0	0
59	123	Е0101-166-2	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,36	134,1	0	2462	0	2782	0,97	18
			м3		134,1	0	2462	0	113	0	0
60	124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,36	790,75	24,55	12146	377	926	0,26	4
			м2		39,83	9,2	612	141	123	0,04	1
61	125	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,76	17029,86	95,97	200271	1129	9977	4,9	58
			м3		771,75	36,25	9076	426	105	0,18	2
62	126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,936	183		2184				
			м3								
63	127	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48,96	245,44	3,82	12017	187	2241	0,21	10
			м2		37,35	1,44	1829	71	118	0,01	0
64	128	Е0106-11-6	Установка стоек	1,525248	18837,97	11119,34	28733	16959	18834	42,5	65
			1т		7560	4200,75	11531	6407	105	20,52	31
65	129	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	1,525248	172800		263563				
			т								
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				13303811				
			ИТОГО:				21045254	1463200			8881
							1525109	329910			1509
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2140				
			На общестроительные работы				1793006				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На металломонтажные работы				**289928**				
			Всего накладных расходов:				**2085074**				
			Итого с накладными				**23130328**				
			- заработная плата				**312762**				
			- трудоемкость				**1043**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1387820**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**24518148**				
			Итого с временными, 1,5 %		**367772**		**24885920**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %		**541020**		**25426940**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		**99544**		**25526484**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		**248859**		**25775343**				
			ИТОГО:				**25775343**				
			Сметная заработная плата				**2167783**				
			Нормативная трудоемкость				**11433**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**65918361**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1318367**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**67236728,31**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**908368,20**	**68145096,51**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8177411,58**				
			Итого с НДС				**76322508,09**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ

Директор Мирзагасанов М.М.

Технический надзор

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0676-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Есекмерген батыр - 2)			работа	1	6 497 142,83	6 497 142,83
				Итого	1	x	6 497 142,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Мырзагалиев М. — Принял (Заказчик) директор / подпись / Кисленков А. Ж.

должность подпись расшифровка подписи — должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. — М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыр-2)
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыр-2)
Договор подряда	№ 0676-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	19	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	5	991,58	375,08	4957	1875	3510	2,46	12
			шт		398,25	141,75	1991	709	130	0,69	3
2	20	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	5	22100		110500				
			шт								
3	21	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	960		9600				
			шт.								
4	22	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	20	799		15980				
			шт								
5	23	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,03	160329,25	60626,12	4810	1819	4114	442	13
			км		82575	22902,75	2477	687	130	111,85	3
6	24	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	30	1142		34260				
			м								
7	25	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,0132	16367,84	681,42	216	9	176	95	1
			т		14670	132,75	194	2	90	0,65	0
8	26	С12021-262	Опоры скользящие	0,0132	107900		1424				
			т								
9	29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,05	14876,17	66,01	744	3	12	1,35	0
			м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	30	Е0122-9-3	Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,01	129222,58	54072,58	1292	541	1105	352	4
			км		64575	20425,5	646	204	130	99,76	1
11	31	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	1142		11420				
			м								
12	32	Е0122-8-8	Укладка стальных футляров из водопроводных труб диам. 300 мм	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504	5
			км		95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
13	33	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	10	4697		46970				
			м								
14	34	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	10	4618,68	559,8	46187	5598	17291	7,99	80
			футляр		1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	0
15	35	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	1043569,02	111422,27	10436	1114	740	82,7	1
			км		14827,5	42090,75	148	421	130	205,57	2
16	36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0857	93997,62	304,24	8056	26	2987	198	17
			1т		33075	114,75	2835	10	105	0,56	0
17	37	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
			шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
18	38	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 180x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	8169,51		81695				
			шт.								
19	39	С130804-3698 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	3669		36690				
			шт.								
20	40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	5	27,66	0,1	138	1	52	0,06	0
			м2		11,62	0,04	58	0	90	0	0
21	41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5	24,54	0,04	123	0	37	0,04	0
			м2		8,32	0	42	0	90	0	0
22	42	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,086	78005	36133,62	6708	3107	5754	247	21
			км		41850	9612,9	3599	827	130	37,3	3
23	45	Е0125-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	0,086	283280,36	236491,61	24362	20338	5820	129	11
			км		24525	31869,79	2109	2741	120	125,05	11
24	51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	388,5	27,66	0,1	10745	39	4077	0,06	23
			м2		11,62	0,04	4514	16	90	0	0
25	52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	388,5	24,54	0,04	9533	16	2909	0,04	17

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		8,32	0	3232	0	90	0	0
26	53	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	172,2235	18,51	17,5	3188	3014	905	0,01	1
			м3		1,01	4,41	174	759	97	0,02	3
27	54	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,3265	262,72	0	1399	0	1581	1,85	10
			м3		262,72	0	1399	0	113	0	0
28	55	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	155,304	2,8	2,8	436	436	147	0	0
			м3		0	0,97	0	151	97	0	0
29	56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,256	134,1	0	2314	0	2615	0,97	17
			м3		134,1	0	2314	0	113	0	0
30	57	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	7,35	306,2	152,52	2251	1121	2014	1,02	7
			м3		153,68	57,15	1130	420	130	0,28	2
31	58	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравниванием перемещение грунта	12,34	3,88	3,24	48	40	19	0	0
			м3		0,48	1,12	6	14	97	0	0
32	59	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 355 мм	44	5668,98	3837,89	249435	168867	114643	8,41	370
			м		1320,75	850,51	58113	37422	120	3,2	141
33	60	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,086	145383,43	74728,9	12503	6427	10094	413	36
			км		70416,5	19866,11	6056	1708	130	78,05	7
34	62	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтилиновых труб диам. 180 мм	86	313,94	0,42	26999	36	17501	0,9	77
			м		156,38	0,16	13449	14	130	0	0
35	63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
			шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
36	64	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	862,34		8623				
			шт.								
37	65	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	14517		145170				
			шт.								
38	66	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,5	320		2400				
			м								
39	67	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	5	4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40
			футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	0
40	69	Е0124-114-2	Устройство ковера	5	1650,05	167,92	8250	840	2896	2,33	12
			шт		382,5	63	1913	315	130	0,31	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	70	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,12384	172800		21400				
			т								
42	71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,34368	21,8	0,05	73	0	18	0,03	0
			м2		5,81	0,02	19	0	90	0	0
43	72	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,34368	20,36	0,02	68	0	13	0,02	0
			м2		4,16	0	14	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				998553				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	79	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	1,0866	172800		187764				
			т								
45	81	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	73,95	836		61822				
			м2								
46	83	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
			шт		112,5	4,59	675	28	140	0,02	0
47	84	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	9,6	836		8026				
			м2								
48	85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	102	21,8	0,05	2223	5	535	0,03	3
			м2		5,81	0,02	593	2	90	0	0
49	86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	102	20,36	0,02	2077	2	382	0,02	2
			м2		4,16	0	424	0	90	0	0
50	87	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,44	218,93	0	2942	0	3325	1,54	21
			м3		218,93	0	2942	0	113	0	0
51	88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,04	134,1	0	1615	0	1824	0,97	12
			м3		134,1	0	1615	0	113	0	0
52	89	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5	790,75	24,55	3954	123	302	0,26	1
			м2		39,83	9,2	199	46	123	0,04	0
53	90	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	17029,86	95,97	23842	134	1188	4,9	7
			м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
54	91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,421	183		260				
			м3								
55	92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
			м2		37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
56	93	Е0109-34-5	Монтаж м/ к ограждения	2,07042	9751,19	2162,21	20189	4477	6392	17,3	36
			т		3015	415,31	6242	860	90	1,56	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	94	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	2,07042	172800		357769				
			т								
58	95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,90134	21,8	0,05	1219	3	293	0,03	2
			м2		5,81	0,02	325	1	90	0	0
59	96	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	55,90134	20,36	0,02	1138	1	209	0,02	1
			м2		4,16	0	233	0	90	0	0
60	108	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,2542344	17355,77	2191,29	4413	557	2897	73,6	19
			т		12555	101,25	3193	26	90	0,49	0
61	109	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2542344	172800		43931				
			т								
62	130	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	41,181696	21,8	0,05	898	2	216	0,03	1
			м2		5,81	0,02	239	1	90	0	0
63	131	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	41,181696	40,72	0,04	1677	2	308	0,04	2
			м2		8,32	0	343	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				732498				
			ИТОГО:				1731049	233423			907
							148992	50295			193
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				228512				
			На металломонтажные работы				9464				
			Всего накладных расходов:				237976				
			Итого с накладными				1969025				
			- заработная плата				35696				
			- трудоемкость				119				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				118142				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2087167				
			Итого с временными, 1,5 %		31307,505	2118474,505	2118475				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				2164531				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2173005				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2194190				
			ИТОГО:				2194193				
			Сметная заработная плата				234983				
			Нормативная трудоемкость				1219				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742		5611463,974		5611464				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				112229,28				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5723693,28**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**77 327,10**	**5801020,38**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**696122,45**				
			Итого с НДС				**6497142,83**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0676-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000037	02.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улица Есекмерген батыр - 2)			работа	1	2 469 805,08	2 469 805,08
				Итого	1	x	2 469 805,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кисметов Н.Ж.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыр-2)
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Есекмерген батыр-2)
Договор подряда	№ 0676-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	15	27,66	0,1	415	2	157	0,06	1
			м2		11,62	0,04	174	1	90	0	0
2	28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	15	24,54	0,04	368	1	112	0,04	1
			м2		8,32	0	125	0	90	0	0
3	68	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Д 355мм	45	10853,23		488395				
			шт								
4	73	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10	181,14	23,64	1811	236	1901	0,71	7
			фланец		146,25	0	1463	0	130	0	0
5	74	С#ПРАЙС	Изолирующий фланец ИФС-150	10	7680,73		76807				
			шт								
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				567797				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	75	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	54	506,61	240,24	27357	12973	23824	1,42	77
			м		249,75	65,38	13487	3531	140	0,24	13
7	76	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
			шт		112,5	4,59	675	28	140	0,02	0
8	77	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	2,4	14900		35760				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
9	78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,4	183		439				
			м3								
10	80	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,0336	162700		5467				
			т								
11	82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
			м2		37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
12	110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	658,1603808	21,8	0,05	14346	33	3453	0,03	19
			м2		5,81	0,02	3824	13	90	0	0
13	111	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	658,1603808	20,36	0,02	13399	13	2464	0,02	14
			м2		4,16	0	2738	0	90	0	0
14	120	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	574,24518	21,8	0,05	12517	29	3013	0,03	17
			м2		5,81	0,02	3336	11	90	0	0
15	121	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	574,24518	40,72	0,04	23382	23	4300	0,04	24
			м2		8,32	0	4778	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				139398				
			ИТОГО:				707195	13474			169
							31494	3619			13
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				41307				
			Всего накладных расходов:				41307				
			Итого с накладными				748502				
			- заработная плата				6196				
			- трудоемкость				21				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44910				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				793411				
			Итого с временными, 1,5 %				805311				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				822818,59				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				826039,72				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				834092,59				
			ИТОГО:				834092,59				
			Сметная заработная плата				41309				
			Нормативная трудоемкость				203				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2133125,81				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				42662,6				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2175788,41				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**29 394,70**	**2205183,11**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**264621,97**				
			Итого с НДС				**2469805,08**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н.

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзагасанов М.М. _____

Технический надзор _____