Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_02_» _октября_ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство газопроводов в селе Бейнеу (ул. Есекмерген батыр– 2)**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО МПФ «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметова А.Ж. – директора МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:
_____
(наименование_организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)_____
ТОО «Проектно строительный центр» № 010
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» приказ № 413-ө от 27.03.2015 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов	Примечание
Строительство газопроводов в селе Бейнеу (ул. Есекмерген батыр – 2)	шт.	Кран шаровый Ду 150	6	6	
	м.	Труба ст.Ø159х5мм	3141	3141	
	м.	Труба ст.Ø32х3мм	111	111	
	м.	Труба ПЭ SDR-11 Ø180х16.4мм	66	86	

	шт.	Футляры из ПЭ SDR-11 Ø355х32.3мм L=22м	0	2	Техническое решение №1
	шт.	Футляры из ПЭ SDR-11 Ø355х32.3мм L=16м	0	2	
	шт.	Футляры из ПЭ SDR-11 Ø355х32.3мм L=10м	0	1	
	шт.	Защитный кожух Ø325х8 L=16м	3	0	
	шт.	Защитный кожух Ø325х8 L=10м	1	0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод построен в надземном исполнении на высоких опорах с высотой 2,2м от уровня земли. Шаг опор принят равным 8м. При пересечении с существующими автомобильными проездами газопровод проложен в полиэтиленовом футляре SDR-11 Ø355х32,3мм в подземном исполнении, из полиэтиленовых труб SDR-11 Ø180х16.4мм. Глубина прокладки 1,5м от верха трубы до отметки верха земли.
Материал труб для газораспределительной сети принят - трубы стальные электросварные прямошовные ø159х5,0мм изготовленные по ГОСТ 10704-91.
Два основных вида опор различной высоты: 2,2м и 4,5м. Глубина заложения фундаментов опор:
- для опор высотой 4,5м – 0,9 м ниже уровня земли;
- для опор 2,2м – 0.7м ниже уровня земли.
В основных участках газопровода устанавливаются опоры высотой 4,5м., а опоры высотой 2,2м устанавливается в местах подключения (в крановых узле КУ150), так как высота прокладки существующих газопроводных коллекторов 2,2м. до низа трубы.
Стойки опор после установки по месту, окрашиваются масляной краской черного цвета в два слоя по грунту.
Площадка крановых узле КУ150(Ду150) имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях - 2000х3000мм. Также на площадках КУ150 расположены опоры трубопроводов, фундамент опоры монолитный из бетона марки В12.5.
Ограждение КУ150 смонтировано на стоиках из стальной трубы на бетонных фундаментах. Само ограждение из стальной сетки рабица. В ограждении калитка распашного типа.
При пересечении газопровода с ВЛ установлено защитное устройство.
Для дальнейшего подключения потребителей к линиям проектируемых газопроводов проектом предусматривается сгоны из стальных труб ф32х3мм с фланец с заглушкой, индивидуально для каждой участки под жилой строительства.
Антикоррозионная защита трубопроводов предусмотрена масляной краской в два слоя по грунтовке ГФ-021.

Состав технологических объектов:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2018года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 5 .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство газопроводов в селе Бейнеу (ул. Есекмерген батыр – 2)** готовым к приемке в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.