Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБДУ-констракшн" БИН 110440017457. Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARSENAL-R» БИН 210240017272. Костанайская область, г.Костанай, ул.М.Хакимжановой 7, офис №301**

Наименование строительства: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №30**

Справка № 30

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор доп.согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№30	18.12.2024 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2024 г	Доп затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Выполненные работы	**147 919**	**132 070**							**15 848**	**147 919**

Подрядчик:

ТОО «ARSENAL-R»

Директор Тұрлыхан Э.Б.

Заказчик:

ТОО «АБДУ-констракшн»

Директор Шулыга Д.А.

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АБДУ-констракшн" БИН 110440017457. Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «ARSENAL-R» БИН 210240017272. Костанайская область, г.Костанай, ул.М.Хакимжановой 7, офис №301

Стройка : Строительство жилых домов (42шт.) по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, с. Журавлевка.(Ограждение к жилым домам)

Объект : Наружные сети водопровода и канализаций

Договор подряда (контракт) № 30 от 18 декабря 2024 года.

Акт выполненных работ №30

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-30 НВК ДОМ №30 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кот.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	4,85	555,0 0,0	555,0 120,0	2 692,0 0,0	2 692,0 582,0			2 692,0
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м³	0,15	9 873,0 9 873,0	0,0 0,0	1 481,0 1 481,0	0,0 0,0			1 481,0
3	3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	1,94	98,0 0,0	98,0 25,0	190,0 0,0	191,0 49,0			190,0
4	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	0,06	4 196,0 4 196,0	0,0 0,0	252,0 252,0	0,0 0,0			252,0
5	5	412-101-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	162	70,0		11 340,0				11 340,0
6	6	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 группа	м	12	16 644,0 3 783,0	8 109,0 1 588,0	199 728,0 45 396,0	97 308,0 19 056,0	57 024,0		199 728,0
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					215 683 47 129	100 191 19 687	57 024 0	0 0	215 683
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ									
7	7	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,043	13 670,0 5 005,0	466,0 109,0	588,0 215,0	20,0 5,0	353,0		588,0
8	8	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 535,0		13 535,0		13 535,0		13 535,0
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ					14 123 215	20 5	13 888 0	0 0	14 123
			ИТОГО по акту					229 806 47 344	100 211 19 692	70 912 0	0 0	229 806

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%	16 316	
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	738	
Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) и затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)		
Сметная прибыль 5%		
Непредвиденные работы и затраты - 2%	12 343	246 861
Итого по части II в сметных ценах:	4 937	
Генподрядные услуги 50%		264 141
НДС на III квартал 2024 г. - 12%	15 848	132 070
Итого с НДС		147 919

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ARSENAL-R» БИН 210240017272

Директор Гурлыхан Э.Б.

Принял (Заказчик)

ТОО "АБДУ-констракшн" БИН 110440017457

Директор Шульга Д.А.