Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-комунального хозяйства Актюбинский облости",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, д. 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Отау-Строй",160021, Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Мадели Кожа, дом № 48Б, тел.: +7 (7252) 95-30-10** — **040140001989**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №29 от 29.03.2023г

Номер документа	Дата составления
38	28.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 3-ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области			тнг	1	1 252 173 000,00	1 252 173 000,00	134 161 392,86
				Итого	1	x	1 252 173 000,00	134 161 392,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Алимбек А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Айтбаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"
Наименование строительства: «Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области»

Приложение 4-1
Утверждена приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от
02.04.2019 г. №178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
от 28.06.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		29, доп соглашение №06	29.03.2023г., от 24.01.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	7 479 208 295	1 118 011 607							134 161 393	1 252 173 000
Удержание аванса	2 243 762 488									375 651 900
ИТОГО к оплате	**5 235 445 807**				.				.	**876 521 100**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Представитель технического надзора:
ТОО "СтройПотенциал"

Инженер технического надзора _____ Алатаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Актюбинская область,г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40 БИН 061240003738 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070102KSN0601000 Тел.:87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй" г.Шымкент, Мадели кожа, 48Б БИН/ИИН 040140001989 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ37070G000101N00389 Тел.: 87021404400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **29.03.2023, дополнительное соглашение №06 от 24.01.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за **июнь 2024** (месяц, год) на **Подготовка территории строительства. Строительно-монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-01. Подготовка территории строительства										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2021 табл.1601-0204-33п.4	Закрепление оси газопровода по трассе	км	10	10796	0	107960	0	0	0	107960	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-01. Подготовка территории строительства									107960	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01. Линейная часть										
			Раздел: 1. Линейная часть, труба Ду720										
2	56	Е11-221401-1408 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб диаметром 1020 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	141	196031,61	72446,03	27640457	10214890	15971131	3062567	33159267	
						10315,15	11624,58	1454436	1639066		2456243		
	2.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	25236,744	350				8832860,4			
	2.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	2005,302	3488				6994493,38			
3	58	Е11-250110-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 700 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	476	19763,65	15436,25	9407497	7347655	449116	3304911	13720401	
						3383,88	4245,89	1610727	2021044		1016993		
	3.1	214-212-0229	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 32 мм	10 м	6,902	40471				279330,84			
	3.2	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,4094	314712				128830,5			
4	59	С1261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	2,68914	9417		25324		25324		27350	
											2026		
5	60	С1235-201-0704	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-90	кг	59,7	362		21611		21611		23340	
											1729		
6	66	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,11 применит.	Спейсер. Установка	шт.	476	877,07	4,68	417485	2228	0	412183	896041	
						872,39	2,29	415258	1090		66373		
7	67	С1241-229-0415	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 720 мм	шт.	476	38393		18275068		18275068		19737073	
											1462005		
8	68	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Концы футляра. Манжета резинотканевая	футляр	5	21976,45	5437,73	109882	27189	0	82434	207701	
						16538,72	114,62	82694	573		15385		
9	69	С1241-704-0240	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 720х1020 мм	комплект	5	198323		991615		991615		1070944	
											79329		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	71	Е11-250101-0105 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кэм=1,15, Кмр=1,55#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,6	3762472,05	2178042,35	2257483	1306825	250116	1041557	3562963	
						1167569,24	740044,14	700542	444026		263923		
	10.1	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,1652	647257				106906,14			
	10.2	261-107-0802	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,1032	297730				30734,67			
	10.3	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,1342	314712				42234,04			
	10.4	261-103-0137	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,5574	59186				32992,76			
11	72	Е11-250101-0205 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кэм=1,15, Кмр=1,55#ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	13,1	3366550,61	1977374,27	44101813	25903603	4031703	20921990	70225707	
						1081412,74	673640,56	14166507	8824691		5201904		
	11.1	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	2,7046	647257				1750588,11			
	11.2	261-107-0802	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	1,6228	297730				483148,98			
	11.3	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	2,1186	314712				666756,3			
	11.4	261-103-0137	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	9,0154	59186				533586,65			
12	74	С1241-401-1510	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 20295-85 размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1140,26416	117927		134467932		134467932		145225367	
											10757435		
13	75	Е11-250118-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 700 мм из труб с заводской изоляцией. Укладка в траншею	км трубопровода	29,5	2068182,47	1306966,05	61011383	38555499	11362795	18388415	85751782	
						376036,92	308947,79	11093089	9113960		6351984		
	13.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	46,315	112400				5205806			
	13.2	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	44,25	139141				6156989,25			
14	77	Е11-260301-0802 Кзтр и Кэм=1,11	Установка манжет Ду720. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2162,46	298,04	11,7	644500	25301	0	480023	1214481	
						286,34	5,74	619199	12413		89958		
15	78	С1241-704-0107	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм	шт.	2200	15950		35090000		35090000		37897200	
											2807200		
16	82	Е11-250106-0105 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.43 Кзтр=1,09, Кэм=1,07, Кмр=1,26	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 700 мм. Установка	угол поворота	36	220485,01	143088,02	7937460	5151169	313455	3723494	12593830	
						68689,9	44969,88	2472836	1618916		932876		
	16.1	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,4082	647257				264236,2			
17	92	Ц13-390201-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	986	1066,34	0	1051411	0	0	641363	1828191	
						1066,34	0	1051411	0		135417		
18	93	Ц13-390201-0539 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	869	11001,43	213,84	9560243	185827	418684	5462995	16225100	
						10305,79	0	8955732	0		1201862		
19	94	Е11-250128-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	117	60610,26	45777	7091400	5355909	823586	2454569	10309647	
						7794,06	15260,03	911905	1785424		763678		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1965,6	419				823586,4			
20	105	С3414-103-0101	Трубы металлические. Погрузка	т	311,3209408	1033		321595			25728	347323	
21	106	С3412-501-0219	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	17745,29363	43		763048			61044	824092	
22	107	С3414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т	311,3209408	1033		321595			25728	347323	
23	108	С3414-103-0101	Трубы металлические. Погрузка	т	1215,067082	1033		1255164			100413	1355577	
24	109	С3412-501-0219	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	44957,48202	43		1933172			154654	2087826	
25	110	С3414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т	1215,067082	1033		1255164			100413	1355577	
26	111	С3414-103-0101	Трубы металлические. Погрузка	т	1046,804464	1033		1081349			86508	1167857	
27	112	С3412-501-0219	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	29310,52498	43		1260353			100828	1361181	
28	113	С3414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т	1046,804464	1033		1081349			86508	1167857	
29	114	Е11-250115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	97511,27702	389,6 69,86	319,74 105,73	37990394 6812138	31178255 10309867	0	15581327 4285621	57857342	
30	115	Е11-250115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	65007,51802	350,65 62,88	287,77 95,16	22794886 4087673	18707213 6186115	0	9349381 2571697	34715964	
31	116	Е11-250115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	97511,27702	311,7 55,9	255,8 84,59	30394265 5450880	24943385 8248479	0	12466817 3428497	46289579	
32	117	Е11-250115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка отприобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	8125,939752	292,2 52,39	239,81 79,31	2374400 425718	1948681 644468	0	973894 267831	3616125	
			Итого по разделу: 1. Линейная часть, труба Ду720									606179008	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-01. Системы электрохимической защиты										
			Раздел: 1. Оборудование										
33	4	Е11-250129-1002 Кзтр и Кэм=1,11	Заземление анодное глубинное. Устройство при глубине бурения до 50 м группа грунта 2	заземлитель	12	3577635,44 729171,43	750947,83 340041,5	42931625 8750057	9011374 4080498	25170194	11675805 4368594	58976024	
	33.1	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,04	990060				4989902,4			Казахстан 100%
	33.2	261-107-0945	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74	т	1,2	1094654				1313584,8			
	33.3	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	495,6	18479				9158192,4			Казахстан 100%
	33.4	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	121,2	36487				4422224,4			Казахстан 100%
34	6	С Прайс п.94	Анодное заземление из графитопластовых электродов L=16, n=3шт АЗГК-2-16	шт.	4	10327500		41310000		41310000	3304800	44614800	
35	9	Е11-250129-0702 Кзтр и Кэм=1,11	Установка электрода сравнения	присоединение	25	33332,97 23382,19	329,71 130,67	833324 584555	8243 3267	240527	534918 109459	1477701	
	35.1	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0175	970330				16980,78			Казахстан 100%
	35.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,075	205039				15377,92			
	35.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,125	813201				101650,13			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	35.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,01	6325216				63252,16			
36	10	С Прайс п.96	Электрод сравнения неполяризующийся медно-сульфатный ЭНЕС - 4М, ТУ 3435-016-73892839-2010	шт.	25	118146,96		2953674		2953674		3189968	
											236294		
37	11	Е11-250129-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	19	47199,75	18985,87	896795	360731	120785	492883	1500852	
						21856,79	6650,02	415279	126350		111174		
	37.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,65	6800				45220			Казахстан 100%
	37.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,057	205039				11687,22			
	37.3	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	95	435				41325			
	37.4	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	463				8797			
38	12	С Прайс п.97	Протекторы с активатором из сплава МП-2. ПМ.ПСС-3, ТУ 1714-010-73892839-2008	шт.	19	145967,46		2773382		2773382		2995253	
											221871		
			Итого по разделу: 1. Оборудование									112754598	
			Раздел: 2. Материалы										
39	34	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели из грунта	м кабеля	1000	360,99	227,17	360990	227170	0	176490	580480	
						133,82	111,3	133820	111300		43000		
40	35	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1000	506,04	208,46	506040	208460	52240	235150	800490	
						245,34	81,26	245340	81260		59300		
41	41	С1243-105-0305	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	721647		721647		721647		779379	
											57732		
42	67	Е11-250131-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации	м	65568	1210,29	506,44	79356295	33206258	53110	57787045	148114833	
						703,04	265,45	46096927	17405026		10971493		
	42.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	655,68	81				53110,08			
43	68	Е11-250131-0105 Кзтр и Кзм=1,11 К=720/530=1,358	Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-720 мм искровым дефектоскопом	м	26010	1573,01	1174,54	40913990	30549786	0	18631483	64309205	
						398,47	388,69	10364205	10109827		4763732		
			Итого по разделу: 2. Материалы									214584387	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 05-01-02. Система волоконно-оптической и спутниковой связи и IP телефонии и УКВ радиосвязи										
			Раздел: 8. Прочие материалы										
44	58	Ц13-100901-0111 Кзтр и Кзм=1,08	Прокладка трубки кабелеукладчиком глубина прокладки не менее 1,2 м в грунтах I, II групп	км трассы	108	258768,85	208986,32	27947036	22570522	62208	6305822	36993087	
						49206,53	46510,26	5314305	5023108		2740229		
45	62	С1261-301-1564	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	108000	311		33588000		33588000		36275040	
											2687040		
46	65	С Прайс п.170	Заглушка с винтовым соединением d=40 мм	шт	108	910,71		98357		98357		106226	
											7869		
47	70	С1249-101-0302	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м	108000	15		1620000		1620000		1749600	
											129600		
			Итого по разделу: 8. Прочие материалы									75123953	
			ИТОГО:					739848413	266996172	331256260	194187516	1008749906	
								132215233	87790768		74713977		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по всем разделам	Тенге				1 008 749 906					
			Стоимость оборудования -	Тенге									
			Стоимость прочих расходов -	Тенге				107 960					
			ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге				1 008 641 946					
			Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге				23 198 765					
			С временными зданиями и сооружениями	Тенге				1 031 840 711					
			Затраты в зимнее время 1,6%	Тенге				16 509 451					
			Затраты на вахтовый метод	Тенге				379 671					
			Итого без оборудования	Тенге				1 048 729 833					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**20 974 597**					
			Пересчет в текущие цены	**Тенге**				**1 069 812 390**					
			В текущих ценах на 2023г 68% к=1,0450539	**Тенге**				**1 118 011 610**					
			Итого	**Тенге**				**1 118 011 610**					
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,99999999736	**Тенге**				**1 118 011 607**					
			НДС 12%	**Тенге**				**134 161 393**					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**				**1 252 173 000**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отау-Строй" БИН 040140001989
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Алимбек А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "СтройПотенциал":

Руководитель авторского надзора ТОО "КАТЭК". :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Житбаева А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт Альмуков А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № сертификата, подпись)

Управляющий директор Чарфенов Е.

Приложение 1
к договору № 11 от «28» июня 2024 г.

Акт передачи Материалов на хранение № 11 от 28.06.2024 года

1. Во исполнение условий Договора ответственного хранения №11 от 28.06.2024 года. Поклажедатель передает, а Хранитель принимает на хранение следующие Материалы:

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество, метр	Сумма, тенге
1	Труба стальная сварная прямым швом из стали, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 20295-85 размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1140,26416	145 225 367

2. При этом зафиксировано следующее техническое состояние: исправно/неисправно (при наличии указать какие имеются проблемы с эксплуатацией)
_____
_____
_____

3. Подписи Сторон

Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области "
Актюбинская область, г.Актобе,
ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
БИН 061240003738
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070102KSN0601000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87132545925
Руководитель_____
Айтбаев А.Н.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-Строй»
г.Шымкент, Мадели кожа, 48Б
БИН/ИИН 040140001989 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ98070G000101N00843 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87075617080

Руководитель проекта_____
Кемалов Н.А.

«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Актюбинской области»

_____

«____»_____2024 г.

Протокол технического совещания

Повестка дня:

«Рассмотрение вопросов, возникших в ходе строительства объекта: **«Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г. Актобе Актюбинской области»**

В ходе совещания была заслушана информация:

Руководитель проекта ТОО «Отау-Строй» сообщает, что строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производства работ в связи с чем требуется стабильное финансирование.

Для непрерывной работы и оплаты за акты выполненных работ предлагаем закупленный материал (трубы) пропустить в формах 2В без установки и передать временно на ответ хранения ТОО «Отау-Строй».

По итогам совещания принять следующее решения:

1. В целях сокращения сроков строительства в холодное время года закупить материал передать на ответ хранения.

На основании вышеизложенного:

- принять акты выполненных работ;
- передать на ответ хранения.

Руководитель проекта ТОО «Отау-Строй»_____

Эксперт технического надзора
ТОО «Строй потенциал»_____

Эксперт авторского надзора
ТОО «КАТЭК»_____

Акт
Осмотра материалов на объекте:
«Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г. Актобе Актюбинской области»

г.Актобе **28.06.2024 г.**

1. Во исполнение условий Договора ответственного хранения №11 от 28.06.2024 года. Поклажедатель передает, а Хранитель принимает на хранение следующие Материалы:

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество, метр	Сумма, тенге
1	Труба стальная сварная прямым швом из стали, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 20295-85 размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1140,26416	145 225 367

2. При этом зафиксировано следующее техническое состояние: исправно/неисправно (при наличии указать какие имеются проблемы с эксплуатацией)
_____
_____
_____

Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»_____

Руководитель проекта ТОО «Отау-Строй»_____

Эксперт технического надзора ТОО «Строй потенциал»_____

Эксперт авторского надзора ТОО «КАТЭК»_____