Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-комунального хозяйства Актюбинский облости",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, д. 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240003738**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Отау-Строй",160021, Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Мадели Кожа, дом № 48Б, тел.: +7 (7252) 95-30-10** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040140001989**
Договор (контракт)	№29 от 29.03.2023г	

Номер документа	Дата составления
20	**11.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 3-ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области			тнг	1	1 043 414 286,00	1 043 414 286,00	111 794 387,79
				Итого	1	x	1 043 414 286,00	111 794 387,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Алимбек А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Айтбаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.06.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"
Наименование строительства: «Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области»

Приложение 4-1
Утверждена приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от
02.04.2019 г. №178

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
от 11.06.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		29, доп соглашение №06	29.03.2023г., от 24.01.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						НДС 12%	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	6 227 035 295	931 619 898							111 794 388	1 043 414 286
Удержание аванса	1 868 110 588									313 024 286
ИТОГО к оплате	**4 358 924 707**									**730 390 000**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"

Генеральный директор _____ Алимбек А.

Представитель технического надзора:
ТОО "СтройПотенциал"

Инженер технического надзора_____ Алатаев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Актюбинская область,г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40 БИН 061240003738 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070102KSN0601000 Тел.:87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй" г.Шымкент, Мадели кожа, 48Б БИН/ИИН 040140001989 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ37070G000101N00389 Тел.: 87021404400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г.Актобе Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **29.03.2023, дополнительное соглашение №06 от 24.01.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2024** (месяц, год) на **Подготовка территории строительства. Строительно-монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-01. Подготовка территории строительства										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2021 табл.1601-0204-33п.4	Закрепление оси газопровода по трассе	км	40,568	10796	0	437972	0	0	0	437972	
						0	0	0	0		0		
2	2	Е11-010104-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	262533,7063	91,46	91,46	24011333	24011332	0	5447574	31816460	
						0	28,82	0	7566221		2357553		
3	3	Е11-010104-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	113897,4865	91,46	91,46	10417064	10417065	0	2363373	13803236	
						0	28,82	0	3282526		1022799		
4	4	Е11-010104-0702 Кзтр и Кзм=1,11	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	1312668,532	2,4	2,4	3150404	3150404	0	721968	4187412	
						0	0,76	0	997628		315040		
			Итого по разделу: 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-01. Подготовка территории строительства									50245080	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01. Линейная часть										
			Раздел: 1. Линейная часть, труба Ду720										
5	72	Е11-250101-0205 Кзтр и Кзм=1,11 #ГЧ 25 табл. 3 п.3.1.32 Кзтр=1,2, Кзм=1,15, Кмр=1,55#ГЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кзм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 700 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Сборка и сварка трубопроводов диаметром 700 - 800 мм с предварительным подогревом стыков, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих- строителей - 1,2, к нормам времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,55. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	32,321	3366550,61	1977374,27	108810282	63910714	9947227	51619821	173264511	
						1081412,74	673640,56	34952341	21772737		12834408		
	5.1	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	6,673	647257				4319141,86			
	5.2	261-107-0802	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	4,0038	297730				1192050,24			
	5.3	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	5,2272	314712				1645055,76			
	5.4	261-103-0137	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	22,2433	59186				1316492,68			
6	74	С1241-401-1510	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 20295-85 размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1130,33623	117927		133297161		133297161		143960934	
											10663773		
7	75	Е11-250118-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 700 мм из труб с заводской изоляцией. Укладка в траншею	км трубопровода	15,11	2068182,47	1306966,05	31250237	19748257	5820062	9418608	43922353	
						376036,92	308947,79	5681918	4668201		3253508		
	7.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	23,7227	112400				2666431,48			
	7.2	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	22,665	139141				3153630,76			
8	77	Е11-260301-0802 Кзтр и Кзм=1,11	Установка манжет Ду720. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	1146,1036	298,04	11,7	341585	13410	0	254412	643675	
						286,34	5,74	328175	6579		47678		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	78	С1241-704-0107	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм	шт.	1166	15950		18597700		18597700	1487816	20085516	
10	82	Е11-250106-0105 Кзтр и Кэм=1,11 #ГЧ 25 табл. 3 п.3.1.43 Кзтр=1,09, Кэм=1,07, Кмр=1,26	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром 700 мм. Установка	угол поворота	53	220485,01 68689,9	143088,02 44969,88	11685706 3640565	7583665 2383404	461476	5481811 1373401	18540918	
	10.1	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,601	647257				389014,4			
11	92	Ц13-390201-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2925	1066,34 1066,34	0 0	3119044 3119044	0 0	0	1902625 401720	5423389	
12	93	Ц13-390201-0539 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2801	11001,43 10305,79	213,84 0	30815005 28866518	598966 0	1349522	17608571 3873895	52297471	
13	94	Е11-250128-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	332	60610,26 7794,06	45777 15260,03	20122606 2587628	15197964 5066330	2337014	6965101 2167017	29254724	
	13.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5577,6	419				2337014,4			
14	105	С3414-103-0101	Трубы металлические. Погрузка	т	1257,802874	1033		1299310			103945	1403255	
15	106	С3412-501-0219	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	71694,76382	43		3082875			246630	3329505	
16	107	С3414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т	1257,802874	1033		1299310			103945	1403255	
17	108	С3414-103-0101	Трубы металлические. Погрузка	т	337,5920811	1033		348733			27899	376632	
18	109	С3412-501-0219	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	12490,907	43		537109			42969	580078	
19	110	С3414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т	337,5920811	1033		348733			27899	376632	
20	111	С3414-103-0101	Трубы металлические. Погрузка	т	425,6670685	1033		439714			35177	474891	
21	112	С3412-501-0219	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	11918,67792	43		512503			41000	553503	
22	113	С3414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т	425,6670685	1033		439714			35177	474891	
23	114	Е11-250115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	46950,87902	389,6 69,86	319,74 105,73	18292062 3279988	15012074 4964116	0	7502281 2063491	27857834	
24	115	Е11-250115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	31300,58602	350,65 62,88	287,77 95,16	10975550 1968181	9007370 2978564	0	4501650 1238251	16715451	
25	116	Е11-250115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	46950,87902	311,7 55,9	255,8 84,59	14634589 2624554	12010035 3971575	0	6002670 1650793	22288052	
26	117	Е11-250115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Секции труб диаметром до 800 мм. Транспортировка отприобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе	т/км	3912,573252	292,2 52,39	239,81 79,31	1143254 204980	938274 310306	0	468922 128958	1741134	
			Итого по разделу: 1. Линейная часть, труба Ду720									564968604	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01-01. Системы электрохимической защиты										
			Раздел: 1. Оборудование										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	4	E11-250129-1002 Кзтр и Кэм=1,11	**Заземление анодное глубинное. Устройство при глубине бурения до 50 м группа грунта 2**	заземлитель	12	3577635,44	750947,83	42931625	9011374	25170194	11675805	58976024	
						729171,43	340041,5	8750057	4080498		4368594		
	27.1	222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,04	990060				4989902,4			Казахстан 100%
	27.2	261-107-0945	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74	т	1,2	1094654				1313584,8			
	27.3	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	495,6	18479				9158192,4			Казахстан 100%
	27.4	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	121,2	36487				4422224,4			Казахстан 100%
28	6	С Прайс п.94	**Анодное заземление из графитопластовых электродов L=16, n=3шт АЗГК-2-16**	шт.	4	10327500		41310000		41310000		44614800	
											3304800		
29	7	E11-250129-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Установка Устройство защиты трубопровода**	шт	2	47199,75	18985,87	94400	37972	12714	51882	157985	
						21856,79	6650,02	43714	13300		11703		
	29.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,7	6800				4760			Казахстан 100%
	29.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006	205039				1230,23			
	29.3	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	10	435				4350			
	29.4	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	463				926			
30	8	С Прайс п.95	**Устройство защиты трубопровода от переменного тока УЗТ-РА-80А-Г15-В4х5(Ц)-У1, ТУ 3435-026-73892839- 2012**	шт.	2	3878550		7757100		7757100		8377668	
											620568		
31	11	E11-250129-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	протектор	109	47199,75	18985,87	5144773	2069460	692923	2827591	8610154	
						21856,79	6650,02	2382390	724852		637790		
	31.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	38,15	6800				259420			Казахстан 100%
	31.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,327	205039				67047,75			
	31.3	261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	545	435				237075			
	31.4	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	109	463				50467			
32	12	С Прайс п.97	**Протекторы с активатором из сплава МП-2. ПМ.ПСС-3, ТУ 1714-010-73892839-2008**	шт.	109	145967,46		15910453		15910453		17183290	
											1272837		
33	24	E11-250129-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонка контрольно-измерительная КИП. Установка**	колонка	2	79727,61	7079,13	159455	14159	62745	81435	260161	
						41275,88	3468,36	82552	6937		19271		
	33.1	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,052	970330				50457,16			Казахстан 100%
34	25	С Прайс п.105	**Контрольно-измерительный пункт. (для подкл. протекторов) КИП.ПСС-3-10-4.БСЗ-10-4-ПР., ТУ 3663-003- 73892839-2006**	шт.	2	978588		1957176		1957176		2113750	
											156574		
			Итого по разделу: 5. Оборудование									140293831	
			Раздел: 2. Материалы										
35	34	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель в траншее один. Устройство постели из грунта**	м кабеля	1000	360,99	227,17	360990	227170	0	176490	580480	
						133,82	111,3	133820	111300		43000		
36	35	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1000	506,04	208,46	506040	208460	52240	235150	800490	
						245,34	81,26	245340	81260		59300		
37	41	С1243-105-0305	**Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,58	721647		1140202		1140202		1231418	
											91216		
38	45	E11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	10	25340,48	12488,12	253405	124882	9282	144654	429904	
						11924,15	6157,57	119242	61576		31845		
	38.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1	2407				2407			
	38.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	59				3540			
	38.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4	605				2420			
39	46	С1225-204-0308	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	шт.	10	49688		496880		496880		536630	
											39750		
40	47	E11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	м2 поверхности	27,6	1266,37	29,4	34952	811	20930	12403	51143	
						478,64	4,58	13210	126		3788		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	66,24	295				19540,8			
41	57	**Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,11**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	25	25340,48 11924,15	12488,12 6157,57	633512 298104	312203 153939	23205	361635 79612	1074759	
	41.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,5	2407				6017,5			
	41.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	59				8850			
	41.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	10	605				6050			
42	58	**С1225-204-0303**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	25	43586		1089650		1089650	87172	1176822	
43	59	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	м2 поверхности	69	1266,37 478,64	29,4 4,58	87380 33026	2029 316	52325	31008 9471	127859	
	43.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	165,6	295				48852			
44	67	**Е11-250131-0201 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации**	м	2596	1210,29 703,04	506,44 265,45	3141913 1825092	1314718 689108	2103	2287933 434389	5864235	
	44.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	25,96	81				2102,76			
45	68	**Е11-250131-0105 Кзтр и Кэм=1,11 К=720/530=1,358**	**Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода D-720 мм искровым дефектоскопом**	м	29611	1573,01 398,47	1174,54 388,69	46578399 11799095	34779304 11509500	0	21210952 5423255	73212606	
			Итого по разделу: 6. Материалы									85086346	
			ИТОГО:					618997860 112979534	229702072 75400899	267570284	159356325 62239677	840593862	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого по всем разделам	Тенге				840 593 862					
			Стоимость оборудования -	Тенге									
			Стоимость прочих расходов -	Тенге				437 972					
			ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге				840 155 890					
			Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге				19 323 585					
			С временными зданиями и сооружениями	Тенге				859 479 475					
			Затраты в зимнее время 1,6%	Тенге				13 751 672					
			Затраты на вахтовый метод	Тенге				316 250					
			Итого без оборудования	Тенге				873 547 397					
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге				17 470 948					
			Пересчет в текущие цены	Тенге				891 456 317					
			В текущих ценах на 2023г 68% к=1,0450539	Тенге				931 619 901					
			Итого	Тенге				931 619 901					
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,99999999736	Тенге				931 619 898					
			НДС 12%	Тенге				111 794 388					
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				1 043 414 286					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отау-Строй" БИН 040140001989
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Алимбек А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "СтройПотенциал":

Руководитель авторского надзора ТОО "КАТЭК". :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айтбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт Адатаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Управляющий директор Парфенов Е.

Приложение 1
к договору № 9 от «23» апреля 2024 г.

Акт передачи Материалов на хранение № 10 от 11.06.2024 года

1. Во исполнение условий Договора ответственного хранения №9 от 23.04.2024 года. Поклажедатель передает, а Хранитель принимает на хранение следующие Материалы:

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество, метр	Сумма, тенге
1	Труба стальная сварная прямым швом из стали, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 20295-85 размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1130,33623	143 960 934

2. При этом зафиксировано следующее техническое состояние: исправно/неисправно (при наличии указать какие имеются проблемы с эксплуатацией) _____
_____
_____

3. Подписи Сторон

Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области "
Актюбинская область, г.Актобе,
ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40
БИН 061240003738
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070102KSN0601000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87132545925
Руководитель _____
Айтбаев А.Н.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-Строй»
г.Шымкент, Мадели кожа, 48Б
БИН/ИИН 040140001989 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ98070G000101N00843 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87075617080

Руководитель проекта _____
Кемалов Н.А.

«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Актюбинской области»
_____
«____»_____2024 г.

Протокол технического совещания

Повестка дня:
«Рассмотрение вопросов, возникших в ходе строительства объекта: **«Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г. Актобе Актюбинской области»**

В ходе совещания была заслушана информация:

Руководитель проекта ТОО «Отау-Строй» сообщает, что строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с графиком производства работ в связи с чем требуется стабильное финансирование.

Для непрерывной работы и оплаты за акты выполненных работ предлагаем закупленный материал (трубы) пропустить в формах 2В без установки и передать временно на ответ хранения ТОО «Отау-Строй».

По итогам совещания принять следующее решения:

1. В целях сокращения сроков строительства в холодное время года закупить материал передать на ответ хранения.

На основании вышеизложенного:
- принять акты выполненных работ;
- передать на ответ хранения.

Руководитель проекта ТОО «Отау-Строй» _____

Эксперт технического надзора
ТОО «Строй потенциал»_____

Эксперт авторского надзора
ТОО «КАТЭК»_____

Акт
Осмотра материалов на объекте:
«Строительство 3 - ей нитки магистрального газопровода-отвода в г. Актобе Актюбинской области»

г.Актобе **11.06.2024 г.**

1. Во исполнение условий Договора ответственного хранения №9 от 18.04.2024 года. Поклажедатель передает, а Хранитель принимает на хранение следующие Материалы:

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество, метр	Сумма, тенге
1	Труба стальная сварная прямым швом из стали, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 20295-85 размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	1130,33623	143 960 934

2. При этом зафиксировано следующее техническое состояние: исправно/неисправно (при наличии указать какие имеются проблемы с эксплуатацией)

_____
_____
_____

Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»_____

Руководитель проекта ТОО «Отау-Строй»_____

Эксперт технического надзора ТОО «Строй потенциал»_____

Эксперт авторского надзора ТОО «КАТЭК»_____