Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2020 жылғы «18» 11

Мердігер (бас мердігер) «Сапақ» Өндірістік кооперативі, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, З.Шүкіров көшесі-26Г
ұйымның атауы, заңды мекен жайы
Басшысы Садықов С.Т.
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Қызылорда қаласындағы ЖК-17А-дан ЖК19-ға дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын-үй, коммуналдық шаруашалақ басқармасы» ММ-сі, басшысының м.а.Р.Нұрмағанбетов
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:- жоқ
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Проект-Сервис» ЖШС № 06-17
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
тапсырыс беруші «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын-үй, коомуналдық шаруашалақ басқармасы» ММ-і 27.12.2017 жылы №214НҚ бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе

					кезегі
Жалпы ұзындығы	метр	431,5	431,5	431,5	431,5
Оның ішінде: д630х10мм	метр	360,5	360,5	360,5	360,5
д108х4мм	метр	71,0	71,0	71,0	71,0

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Жалпы құрылыс көлемі			
Оның ішінде жер асты бөлігі			
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады жылу каналдары-темір-бетон лотоктар, құбырлар – д630х10-ППУ-ПЭ құбырлар, болат д89мм құбырлар, компенсаторлар – сальникті д630мм, қозғалмайтын тіректер – құрастырылмалы темір профильдерден.;
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы 25 мамыр 2020 жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы «20» қараша 2020 жыл.
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: 5 ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай; нақты 5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10.Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың /құрылыс/ нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды;
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«ҚЖЭО» МКК-і _____ «17» 11 » 2020 ж.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы ,күні

М.О.

12.Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және акредиттелген сынақ зертханаларымен /орталықтарымен/ жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады.
13.Халықтың жүріп-тұрулары шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамассыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды.

Мердігер (бас мердігер) **Қызылорда қаласындағы ТК17а жылу камерасынан ТК19 жылу камерасына дейінгі магистральды жылу желілерін реконструкциялау**
объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «Сапақ» ӨК-і
директоры Садықов С.Т. _____ «18» 11 » 2020 ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы күні

М.О.