Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 02 » октября 2018 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак», в лице Кисметова А.Ж. – Директора
МПФ АО «КазТрансГаз Аймак» , 130000, Мангистауская область,
г. Актау, Промзона, промплощадка ГРС, а/я 312, тел 8(7292) 701170; 701179.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « 02 » октября 2018 года.
ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович
130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.3, дом 29 кв.1
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от « 02 » октября 2018 года ТОО «Gas Technology» г. Астана, р-н «Есиль», ул. Алихан Бокейхан, здание 12, БЦ «Болашак»
Нестеренко В.М. KZ75VJE00019896 от 06.09.2016 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от « 02 » октября 2018 года ТОО «Жастар - Плюс» ,
авторский надзор Тәжіқара А.Қ. №03 от 21.06.2018г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство газоснабжения улицы Ж. Шахшабасова, улиц С. Тумышева и Н. Есетова в селе С. Шапагатова
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Мангистауская область, Тупгараганский район, с.о. Саина Шапагатова, с. Саина Шапагатова, Ж. Шахшабасова, С. Тумышева и Н. Есетова**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
ГУ «Первый заместитель акима Мангистауской области»; ГУ «Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова» от 30.06.2017г., 12.03.2018 г. №02-13-1983;69.
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 17 июля 2018 года.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ГСН ТОО «Жастар - Плюс»

утвержденного(й)

Акимат Тупкараганского района, Государственное Учреждение «Тупкараганский районный отдел строительства» приказ № 4 от 17.01.2017 года

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 года**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**

фактически, месяц: **5 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов	Примечание
Строительство газоснабжения улицы Ж. Шахшабасова, улиц С. Тумышева и Н. Есетова в селе С. Шапагатова **(ул. Тумышева, Пункт Газораспределительный Блочный с регулятором давления РДГ-П-50Н)**	шт.	Кран шаровый Ду 150	1	1	
	шт.	Кран шаровый Ду 100	1	1	
	м.	Труба Ø219х6,0мм	6	6	
	м.	Труба Ø159х5,0мм	0	0,4	
	м.	Труба Ø108х5,0мм	8	8	
	м.	Труба Ø57х3,5мм	2	2	
	м.	Труба Ø32х3,0мм	8	8	
	м.	Труба Ø25х2,0м	8	8	

Строительство газоснабжения улицы Ж. Шахшабасова, улиц С. Тумышева и Н. Есетова в селе С. Шапагатова **(ул. Тумышева, ГСН)**	шт.	Кран шаровый Ду 200	2	2	Техническое решение №1
	шт.	Кран шаровый Ду 150	7	9	
	шт.	Кран шаровый Ду 100	11	8	
	шт.	Кран шаровый Ду 80	2	0	
	м.	Труба Ø219х6,0мм	460	460	
	м.	Труба Ø159х5,0мм	1955	4174,5	
	м.	Труба Ø108х5,0мм	2308	1033,65	
	м.	Труба Ø89х4,0мм	460	0	
	м.	Труба Ø32х3,0мм	135	135	
	м.	Труба газовая полиэтиленовая HDPE100 SDR 11-Ø125х11.4	1007	1007	
	шт.	Кожух защитный Ø280х25.4 на трубу Ø110х10 L=10м	10	10	
	шт.	Кожух защитный Ø355х32.2 на трубу Ø160х14.6 L=10м	8	8	
	шт.	Кожух защитный Ø450х40.9 на трубу Ø225х20.5 L=10м	8	8	
Строительство газоснабжения улицы Ж. Шахшабасова, улиц С. Тумышева и Н. Есетова в селе С. Шапагатова **(ул. Шахшабасова,Есетова Пункт Газораспределительный Блочный с регулятором давления РДГ-П-50Н)**	шт.	Кран шаровый Ду 150	1	1	
	шт.	Кран шаровый Ду 100	1	1	
	м.	Труба Ø159х5,0мм	6	6	
	м.	Труба Ø108х5,0мм	8	8	
	м.	Труба Ø57х3,5мм	2	2	
	м.	Труба Ø32х3,0мм	2	2	

	м.	Труба Ø25х2,0м	8	8	
Строительство газоснабжения улицы Ж. Шахшабасова, улиц С. Тумышева и Н. Есетова в селе С. Шапагатова **(ул. Шахшабасова,Есетова, ГСН)**	шт.	Кран шаровый Ду 150	5	10	Техническое решение №1
	шт.	Кран шаровый Ду 100	1	3	
	м.	Труба Ø159х5,0мм	1722	1528,66	
	м.	Труба Ø108х5,0мм	2765	1683,5	
	м.	Труба Ø89х4,0мм	885	1000	
	м.	Труба Ø32х3,0мм	110	110	
	шт.	Кожух защитный Ø280х25.4 на трубу Ø110х10 L=10м	2	2	
	шт.	Кожух защитный Ø355х32.2 на трубу Ø160х14.6 L=10м	2	2	
4-ый квартал	шт.	Кран шаровый Ду 100	0	5	Техническое решение №1
	м.	Труба Ø108х5,0мм	0	1680,45	

Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении из полиэтиленовых труб Ø125х 11,4мм SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.
Рабочее давление в газопроводе – не более 0,3 МПа.
Протяженность газопровода- 1007 м.

Глубина заложения газопровода до верха трубы-1,5м.
Согласно СН РК 4.03-01-2011 проектируемый газопровод среднего давления классифицируется газопровод III категории.
Требования к траншее для прокладки подземного газопровода:
- ширина траншеи - не менее 0,8м; глубина траншеи 1,73 м;
- предусмотреть устройство под газопровод основания из мягкого или песчаного грунта толщиной не менее 10 см;
-присыпка газопровода таким же грунтом толщиной 20 см, далее засыпку вести разработанным грунтом.
При прокладке газопровода среднего давления предусмотреть прокладку детекционной сигнальной ленты ЛСГ-200 медной проволкой. Концы провода – спутника выводится к установке клеммой коробке крепленый входа и выхода из земли газопровода.
В местах пересечения проектируемого газопровода с автодорогой, газопровод прокладывается в кожухе полиэтиленовых труб 280х25.4 мм SDR11 ПЭ80 СТ РК ГОСТ Р50838-2011. По трассе газопровода на углах поворота устанавливаются опознавательные знаки.
Газопроводы низкого давления проложены надземно на высоте 2,2 м по стойкам. Газопроводы выполнены из электросварных стальных труб диаметром 89х4, 108х5, 159х5
И 219х6 мм по ГОСТ 10704-91.
Рабочее давление в газопроводе – не более 0,005 МПа.

В соответствии СН РК 4.03-01-2011 газопроводы системы газоснабжения с давлением до 0,005 МПа относятся к газопроводам низкого давления. Согласно СН РК 4.03-01-2011 проектируемый газопровод низкого давления классифицируется как газопровод IV категории.
На линиях газопроводов установлены отключающие запорные устройства, которые используются при ремонтных работах. На линии участка газопровода предусмотрены отпайки на каждый дом диаметром 25 мм с фланцевой заглушкой.

Проектируемые газопроводы при пересечении с автодорогами проложены подземно на глубине 1,5 м в защитном ПЭ кожухе, подземные участки выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СН РК ГОСТ Р 50838-95
Переходы через заезды на каждый участок выполнены с помощью вертикальных компенсаторов высотой 3,5 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Установка ПГБ-13-2НУ1 для снижения давления газа со среднего на низкое, в количестве 2 шт.

Технические характеристики ПГБ:

Наименование	ПГБ-1
Газорегуляторный пункт блочный	ПГБ-13-2НУ1
Тип регулятора давления	РДГ-П-50Н
Пропускная способность, м3/ч	1200
Р вх. раб, МПа	0,6
Р вых. раб, МПа	0,005
Пропускная способность, м3/ч	6200
Габаритные размеры, мм	3000х2100х2500
Масса, кг не более	3800

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***288162,60*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ ***238162,02*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***4375,71*** тысяч тенге, прочие затраты ***45624,87*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***280829,25177*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***238162,017*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***9301,70637*** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат ***33365,5284*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию

Строительство газоснабжения улицы Ж.Шаяхмабасова, улиц С. Тумышева и Н. Есетова в селе С. Шапагатова

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **ТОО «Жастар - Плюс»** **Тәжікара А.К.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)