Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«__02__» __октября__ 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __**ТОО «АБТМ**__
130 000, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 3, дом 29, кв. 1
(наименование организации, юридический адрес)

в лице _Мирзегасанова М.М. – директора ТОО «АБТМ»_
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО «КазТрансГаз Аймак»**
в лице Кисметова А.Ж. – директора МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:
_____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация
ТОО «Жастар - Плюс», ГСН
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) Акимат Тупкараганского района, ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» приказ № 4 от 17.01.2017 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. изм	Наименование	Количество по проекту	Фактическое количество	Примечание
Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова (ул.С.Тумышева, Пункт Газораспре-делительный	шт	Кран шаровый Ду 150	1	1	
	шт	Кран шаровый Ду 100	1	1	
	м	Труба ø219х6,0мм	6	6	
	м	Труба ø159х5,0мм	0	0,4	
	м	Труба ø108х5,0мм	8	8	
	м	Труба ø57х3,5мм	2	2	
	м	Труба ø32х3,0мм	8	8	

Блочный с регулятором давления РДГ-П-50Н)	м	Труба ø25х2,0мм	8	8	
Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова (ул.С.Тумышева, ГСН)	шт	Кран шаровый Ду 200	2	2	Техническое решение №1
	шт	Кран шаровый Ду 150	7	9	
	шт	Кран шаровый Ду 100	11	8	
	шт	Кран шаровый Ду 80	2	0	
	м	Труба ø219х6,0мм	460	460	
	м	Труба ø159х5,0мм	1955	4174,5	
	м	Труба ø108х5,0мм	2308	1033,65	
	м	Труба ø89х4,0мм	460	0	
	м	Труба ø32х3,0мм	135	135	
	м	Труба газовая полиэтиленовая HDPE100 SDR11 ø125х11,4	1007	1007	
	шт	Кожух защитный ø280х25,4 на трубу ø110х10 L=10м	10	10	
	шт	Кожух защитный ø355х32,2 на трубу ø160х14,6 L=10м	8	8	
	шт	Кожух защитный ø450х40,9 на трубу ø225х20,5 L=10м	8	8	
Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова (ул.Ж.Шахшабасова, Н.Есетова Пункт Газораспределительный Блочный с регулятором давления РДГ-П-50Н)	шт	Кран шаровый Ду 150	1	1	
	шт	Кран шаровый Ду 100	1	1	
	м	Труба ø159х5,0мм	6	6	
	м	Труба ø108х5,0мм	8	8	
	м	Труба ø57х3,5мм	2	2	
	м	Труба ø32х3,0мм	2	2	
	м	Труба ø25х2,0мм	8	8	
Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова,	шт	Кран шаровый Ду 150	5	10	Техническое решение №1
	шт	Кран шаровый Ду 100	1	3	
	м	Труба ø159х5,0мм	1722	1528,66	

улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова (ул.Ж.Шахшаба-сова, Н.Есетова, ГСН)	м	Труба ø108х5,0мм	2765	1683,5	
	м	Труба ø89х4,0мм	885	1000	
	м	Труба ø32х3,0мм	110	110	
	шт	Кожух защитный ø280х25,4 на трубу ø110х10 L=10м	2	2	
	шт	Кожух защитный ø355х32,2 на трубу ø160х14,6 L=10м	2	2	
4-ый квартал	шт	Кран шаровый Ду 100	0	5	Техническое решение №1
	м	Труба ø108х5,0мм	0	1680,45	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ø125х11,4мм SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Рабочее давление в газопроводе – не более 0,3 Мпа.

Протяженность газопровода – 1007 м.

Глубина заложения газопровода до верха трубы – 1,5м.

Согласно СН РК 4.03-01-2011 проектируемый газопровод среднего давления классифицируется – газопровод III категории.

Требования к траншее для прокладки подземного газопровода:

- ширина траншеи – не менее 0,8м; глубина траншеи – 1,73м;
- предусмотреть устройство под газопровод основания из мягкого или песчаного грунта толщиной не менее 10 см;
- присыпка газопровода таким же грунтом толщиной 20 см, далее засыпку вести разработанным грунтом.

При прокладке газопровода среднего давления предусмотреть прокладку детекционной сигнальной ленты ЛСГ-200 с медной проволокой. Концы провода – спутника выводятся к клеммой коробке креплений входа и выхода из земли газопровода.

В местах пересечения проектируемого газопровода с автодорогой, газопровод прокладывается в кожухе из полиэтиленовых труб ø280х25,4мм SDR11 ПЭ80 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. По трассе газопровода на углах поворота устанавливаются опознавательные знаки.

Газопроводы низкого давления проложены надземно на высоте 2,2м по стойкам. Газопроводы выполнены из электросварных стальных труб диаметром 89х4, 105х5, 159х5 и 219х6 по ГОСТ 10704-91.

Рабочее давление в газопроводе – не более 0,005МПа.

В соответствии СН РК 4.03-01-2011 газопроводы системы газоснабжения с давлением до 0,005 МПа относятся к газопроводам низкого давления. Согласно СН РК 4.03-01-2011 проектируемый газопровод низкого давления классифицируется как газопровод IV категории.

На линиях газопроводов установлены отключающие запорные устройства, которые используются при ремонтных работах. На линии участка газопровода предусмотрены отпайки на каждый дом диаметром 25 мм с фланцевой заглушкой.

Проектируемые газопроводы при пересечении с автодорогами проложены подземно на глубине 1,5 м в защитном ПЭ кожухе, подземные участки выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СН РК ГОСТ Р 50838-95.

Переходы через заезды на каждый участок выполнены с помощью вертикальных компенсаторов высотой 3,5 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5**
фактически, месяц: **5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство газоснабжения улицы Ж.Шахшабасова, улиц С.Тумышева и Н.Есетова в селе С.Шапагатова
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.