Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года №
235

Декларация о соответствии

«30» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KazInvestStroy», , индекс 070000, РК, ВКО , г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 2/1**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Директора Лялина Дмитрия Николаевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство инженерных сетей на территории производственной базы по адресу: Самарское шоссе №2а, г. Усть-Каменогорск, ВКО. Здание готовой продукции»
наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **ТОО «KazInvestStroy», в лице Директора Лялина Дмитрия Николаевича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
- **ТОО «АстанаСтройАльянс», ГСЛ №19013542 от 26.06.2019г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Литвинова Игоря Алексеевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
- **ТОО «MJM stroy», ГСЛ №09864 от 10.02.2023г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Сихимбаева Олжаса Шералиевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВОСТОК МАССИВПРОЕКТ», ГЛ№16013617, 29.08.2016 г проект № VM.11-213**
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден (а) **№ ЭТС-0061/24 от 10.12.2024 г., ТОО «ЭкспертТехСтрой»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей теплоснабжения	**м.п.**	**500**		**500**	
Протяженность сетей газоснабжения	**м.п.**	**500**		**500**	
Протяженность сетей водопровода	**м.п.**	**450**		**450**	
Протяженность сетей канализации	**м.п.**	**80**		**80**	
Протяженность сетей ливневой канализации	**м.п.**	**520**		**520**	
Протяженность сетей электроснабжения	**м.п.**	**550**		**550**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число комнат	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство внутриплощадочных наружных инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газификации к зданию на территории производственной базы.

Водоснабжение

Сеть водопровода состоит из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 150х6,6-315х18,7 мм по ГОСТ 18599-2001. При пересечении дорог и канализации предусмотрено устройство футляров из стальных электросварных труб. На сети устанавливаются смотровые колодцы с пожарными гидрантами и отключающая арматура.

Канализация

Наружные и ливневые сети канализации состоят из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбом условным 200-800 мм по ГОСТ Р 54475-2011. Колодцы на сетях водопровода и канализации из сборных железобетонных элементов.

Электроснабжение

Электроснабжение выполняется кабельными линиями АСБ-10-3х240. Кабели прокладываются в кабельных траншеях. Кабели в траншеях защитить по всей длине жёсткой двустенной гофрированной трубой диаметром 110 мм. Ввод № 1 - от КТПН-10/0,4 кВ, РЭУ-0,4 кВ-панели ЩО70.

Теплосети

Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных железобетонных каналах КЛ 90-45. Трубы электросварные прямошовные Ø133 мм. Теплоизоляция трубопроводов предусмотрена матами из стеклянного штапельного волокна типа "URSA" - М25Ф в обкладке из фольгоизола для подающих трубопроводов 60 мм, для обратных - 40 мм с учетом уплотнения.

Газоснабжение

От существующей газовой станции проходит газопровод среднего давления до ГРПШ в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-11 Ø63х5,8мм, низкого давления, от ГРПШ до блочно-модульной котельной, в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 Ø90х5,4мм. Стальные участки узлов неразъемного соединения покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли на вертикальном участке предусмотрен стальной футляр из электросварных труб длиной не менее 0,8 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2024 года;**
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2024 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **1;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1;**

фактически, месяц: **1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к деклараций о соответствий); _____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «KazInvestStroy», в лице Директора Лялина Дмитрия Николаевича _____ М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Литвинов Игорь Алексеевич М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (~~экспертное заключение прилагается~~); **Проектом не предусмотрено**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **Проектом не предусмотрено**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей на территории производственной базы по адресу: Самарское шоссе №2а, г. Усть-Каменогорск, ВКО. Здание готовой продукции»**
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «KazInvestStroy», в лице Директора Лялина Дмитрия Николаевича М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)