Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 31 » октября 2018 г.

Заказчик
АО «КазТрансГаз Аймак» Директор Кисметов А.Ж.
130000, Мангистауская область, г. Актау, Промзона, пром. площадка ГРС,
а/я 312, тел 8(7292) 605358; 605354.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « 31 » октября 2018 года.
ТОО «АБТМ» Директор Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович
130000, Мангистауская область, г.Актау, мкр.3, дом 29 кв.1
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от « 31 » октября 2018г. ТОО «Gas Technology» г. Астана, р-н «Есиль», ул. Алихан Бокейхан, здание 12, БЦ «Болашак»
Нестеренко В.М. KZ75VJE00019896 от 06.09.2016 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от « 31 » октября 2018г.,ТОО «АТК – Жанаозен», г. Жанаозен, Мунайлы,Конай – батыра, 1
главный инженер проекта Дуйсембаев Нурлан Ержанович, №041 от 21.06.2018г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау. Раздел газоснабжения.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Актау, 18а микрорайон**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Постановление акимата города Актау от 15.02.2016г., №229
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 18 июля 2018 года.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «АТК – Жанаозен», №47 – 16 – 08 – 16 – ГСН

утвержденного(й)
ГУ «Актауский городской отдел строительства» № 19 от 14.11.2017 года

(наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**
фактически, месяц: **5 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау. Раздел газоснабжения. **Газопровод низкого давления**	шт.	Кран шаровый Ду150	4	4
	м.	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11 Ø160х14.6мм	953	919
	шт.	Защитный кожух Ø315х28,6мм, L=32м	2	2
	шт.	Защитный кожух Ø315х28,6мм, L=16м	2	2
	шт.	Защитный кожух Ø315х28,6мм L=12м	11	9
	шт.	Защитный кожух Ø315х28,6мм, L=6м	2	2

Точки подключения проектируемых газопроводов – существующие подземные стальные газопроводы низкого давления Ду200,150. В точке подключения установлен отсекающая задвижка Ду150 в железобетонном колодце Ду-1500мм. Врезка проектируемого газопровода в существующий газопровод низкого давления осуществляется без сброса газа.
Газопровод низкого давления построен в подземном варианте из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 на глубине 2,5м до низа трубы.
По рабочему давлению газопровод относится категорию низкого давления (при давлении до 0,005 МПа).
Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрено укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно – газ» на расстоянии 0,2 м верхней образующей газопровода.
Прокладка перехода газопровода под автодорогой производится в защитном кожухе из полиэтиленовых труб открытым методом. Защитный кожух принят из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø315х28,6мм для труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø160х14мм;
На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер. Для надежной защиты в концах футляра устраивают сальниковые уплотнения. Общая протяженность газопровода:

- газопровод низкого давления ПЭ100 ГАЗ SDR11 160х14,6 – 953,0 м;

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***20561,89*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе строительно-монтажных работ ***15256,495*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге, прочие затраты ***5305,395*** тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***17 323,42367*** тысяч тенге с НДС 12%, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***15261,22756*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге;
стоимость прочих затрат ***2062,19611*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ принять в эксплуатацию:

Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау. Раздел газоснабжения.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **АО «КазТрансГаз Аймак»** **Кисметов А.Ж.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор: **ТОО «Gas Technology»** **Нестеренко В.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Авторский надзор: **Нагурнов К.Н.**

ТОО « АТК – Жанаозен»

(Ф.И. О. (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик: **ТОО «АБТМ»** **Мирзегасанов М.М.**

(Ф.И. О. (при наличии), подпись руководителя, М.П.)