Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_31_» _октября_ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. – Директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау. Раздел газоснабжения.**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **АО МПФ «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметова А.Ж. – директора МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:
_____
(наименование_организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)_____
ТОО «АТК – Жанаозен», №47 – 16 – 08 – 16 – ГСН
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Актауский городской отдел строительства» № 19 от 14.11.2017 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау. Раздел газоснабжения. **Газопровод низкого давления**	шт.	Кран шаровый Ду150	4	4
	м.	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11 Ø160х14.6мм	953	919

	шт.	Защитный кожух Ø315х28,6мм, L=32м	2	2
	шт.	Защитный кожух Ø315х28,6мм. L=16м	2	2
	шт.	Защитный кожух Ø315х28,6мм L=12м	11	9
	шт.	Защитный кожух Ø315х28,6мм, L=6м	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точки подключения проектируемых газопроводов – существующие подземные стальные газопроводы низкого давления Ду200,150. В точке подключения установлен отсекающая задвижка Ду150 в железобетонном колодце Ду-1500мм. Врезка проектируемого газопровода в существующий газопровод низкого давления осуществляется без сброса газа.

Газопровод низкого давления построен в подземном варианте из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 на глубине 2,5м до низа трубы.

По рабочему давлению газопровод относится категорию низкого давления (при давлении до 0,005 МПа).

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрено укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно – газ» на расстоянии 0,2 м верхней образующей газопровода.

Прокладка перехода газопровода под автодорогой производится в защитном кожухе из полиэтиленовых труб открытым методом. Защитный кожух принят из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø315х28,6мм для труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø160х14мм;

На одном конце футляра предусмотрена контрольная трубка под стальной ковер. Для надежной защиты в концах футляра устраивают сальниковые уплотнения. Общая протяженность газопровода:

- газопровод низкого давления ПЭ100 ГАЗ SDR11 160х14,6 – 919,0 м;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2018года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 5 .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство инженерной инфраструктуры в 18а микрорайоне города Актау. Раздел газоснабжения. готовым к приемке в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.