Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АБТМ»**
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 3 мкр., 29 дом 1 кв.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Мирзегасанова М.М. — директора ТОО «АБТМ»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Модернизация газораспределительных сетей в с. Кызылсай, с. Сенек. Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с. Шетпе, Шайыр, Тущыбек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки, Мангистауского района»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **АО МПФ «КазТрансГаз Аймак»**
в лице **Кисметова А.Ж. — директора МПФ АО «КазТрансГаз Аймак»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно—сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Саулет_Курылыс Сервис LTD»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТС Group» № 1296-05-15R**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **МПФ АО «КазТрансГазАймак» № 99 от 04.08.2016г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико—экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объектов	Ед. Изм	Диаметр	Общая протяженность газопроводов по проекту	Фактическая протяженность газопроводов
1.Модернизация существующего газопровода высокого давления от ГРС Жанаозен до ГРС с.Кызылсай Ду200 на ПЭ Ду300	м	ПЭ 100 SDR9 D355мм подземный	16345	16345
	м	Ст 325х7 надземный ГОСТ 10704-91	10	10
	шт.	Задвижка 30с41нж Ду300 - подключения на ГРС	2	2
	км	Демонтаж стальных труб Ду300	18	18
2.Замена подземного газопровода среднего давления Ду100 от ГРС-2 до ШГРП №25,42 и от ГРП №21,22 до котельной пос.Кызылсай	м	ПЭ 100 SDR11 d=160мм	2678	2678
	м	ПЭ 100 SDR11 D63х5.8мм	7,5	7,5
	м	Ст 108х4мм	5	5
	м	Ст 89х4мм ГОСТ 3262-75	5	5
	шт.	Футляры из ПЭ труб SDR11 D225х20,5мм	9	9
	шт.	Задвижка Ду 100	2	2
	шт.	Задвижка Ду 80	1	1

	км	Демонтаж стальных труб Ду100	3	3
3. Модернизация существующего межпоселкового газопровода высокого давления Ду100, Ду150 с.Кызылсай-с.Сенек на ПЭ Ду160	м м шт. шт. км км	ПЭ 100 SDR9 D160мм Ст Д 159х4,5 ГОСТ 3262-75 Задвижка Ду150 30с41нж Футляры из ПЭ труб SDR11 D225х20,5мм Демонтаж стальных труб Ду 150 Ду 100	30400 17 2 3 31,9 0,1	30400 17 2 3 31,9 0,1
4.Реконструкция газопроводов низкого давления Ду30,70 индивидуальных жилых строительства в районе Южный аул, с.Кызылсай на ПЭ Ду100	м м м м м шт. шт. шт. км км	ПЭ 100 SDR17 D110мм ПЭ 100 SDR17 D63мм Ст 108х5 ГОСТ 10704-91 Ст 57х4 Ст 25х3,5 Футляр из труб ПЭ 160х14,6 Задвижки подземные Ду110 Задвижка 30с41нж Ду50 Демонтаж стальных труб Ду50 Ду76	6950 125 2,5 84 150 6 13 1 0,05 4,65	6950 125 2,5 84 150 6 13 1 0,05 4,65
5. Реконструкция газопровода низкого давления Ду50,80 по ул. Проектная 16-22, Отемисова, Балабакша, Оскинбаева, Тайманова, Рыскулова с.Кызылсай на ПЭ 100 Ду100	м м м м м шт. шт. км км	ПЭ 100 SDR17 D110мм ПЭ 100 SDR17 D63х5,8мм Ст 108х4 ГОСТ 10704-91 Ст 57х3,5 Ст 25х3,5 Задвижки подземные Ду110 Задвижка 30с41нж Ду50 Демонтаж стальных труб Ду75 Ду50	2331 17 1 15 20 4 1 1,3 1,0	2331 17 1 15 20 4 1 1,3 1,0
6. Реконструкция газопроводов низкого давления Ду50,70,100 индивидуальных жилых строительств в районе «Мечеть» с.Кызылсай	м м м м м шт. шт. шт.	ПЭ 100 SDR17 D180мм ПЭ 100 SDR17 D63мм Ст 159х8 ГОСТ 10704-91 Ст 57х4 Ст 25х3,5 Задвижки подземные Ду180 Футляр из труб Ст 159х8 Футляр из труб Ст 325х8	9773 56 2 29 52 27 1 1	9773 56 2 29 52 27 1 1
7. Реконструкция газопроводов низкого давления Ду40,50,80 верхнего и старого аула с.Кызылсай (3 очередь)на ПЭ 90	м м м м м шт. шт. шт.	ПЭ 100 SDR17 D90мм ПЭ 100 SDR17 D63мм Ст 89х5 ГОСТ 10704-91 Ст Д 57х4 Ст Д 20 Задвижки подземные Ду80 Задвижка 30с41нж Ду80 Футляр из труб стальных	2151 11 16 6 10 7 5 2	2151 11 16 6 10 7 5 2
8. Замена подземного газопровода среднего давления Ду100 от ГРС-23 до ГРП № 35, п.Сенек	м м км	ПЭ 100 SDR11 D110мм Ст 108х4,0 ГОСТ 10704-91 Демонтаж стальных труб Ду100	1115 6 1,5	1115 6 1,5
9. Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100 по ул.Рай с установкой ШГРП с. Жынгылды (для	м м шт. шт.	ПЭ 100 SDR11 D110мм Ст 108х5,0 ГОСТ 10704-91 Футляр из труб ПЭ 160х14,6мм Задвижка Ду100 30с41нж ГРПШ с регулятором РДБК-1--100/70 (с основной и	640 5 3 4	640 5 3 4

закольцовки)	шт. кв.м	резервными линиями) ГСГО-100-00 в ограждении, размер площадки 6,00х4,055	1 24,33	1 24,33
10. Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100 с установкой ШГРП мкр.Бердалы с.Жармыш (для закольцовки)	м м шт. шт. шт. кв.м	ПЭ 100 SDR11 D110мм Ст 108х4,0 ГОСТ 10704-91 Кран шаровый Ду100 Футляр из полиэтиленовых труб Д 160х14,6мм ШГРП с РДБК-1-100/70 (с основной и резервными линиями) в ограждении, размер площадки 7,8х2,9м2	1021 10 2 2 1 22,62	1021 10 2 2 1 22,62
11. Строительство подземного газопровода среднего давления Ду100 (возле школы) с установкой ШГРП с.Шайыр	м м шт. шт. шт. кв.м	ПЭ 100 SDR11 D110мм Ст 108х5,0 ГОСТ 10704-91 Футляр из труб ПЭ 160х14,6мм Задвижка Ду100 30с41нж ГРПШ с регулятором РДБК-1-100/70 (с основной и резервными линиями) ГСГО-100-00 в ограждении, размер площадки 6,00х2,9м	742 5 1 3 1 17,4	742 5 1 3 1 17,4
12. Реконструкция надземных газопроводов низкого давления Ду57 от ШРП №32 на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160 в с.Беки, Мангистауский район	м м м м м шт. шт. шт. м км	ПЭ 100 SDR11 d=160мм ПЭ 100 SDR11 D110мм ПЭ 100 SDR11 D63х5.8мм Ст 108х4мм Ст 57х3,5 ГОСТ 10704-91 Футляры из ПЭ труб SDR11 D225х20,5мм Задвижка Ду100 30с41нж Кран шаровый Ду100 Футляр из труб Ст 219 Демонтаж труб стальных Ду50	2362 2 40 2 16 6 2 45 50 2,5	2362 2 40 2 16 6 2 45 50 2,5
13. Замена существующей ШРП №7 (работающий с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 в с.Беки Мангистауского района	м м м шт. шт. шт. кв.м шт.	Ст 219х4,5 ГОСТ 10704-91 Ст 159х4,5мм ГОСТ 3262-75 Ст 108х4,0мм ГОСТ 3262-75 Задвижка Ду100 30с41нж Задвижка Ду150 30с41нж ПГБ-100 РДБК-100 с 2-мя линиями редуцирования, с регулятором давления газа, с узлом учета СГ-ЭК-Вз-Р-400/1,6 в ограждении, размер площадки 10,10х5м Демонтаж существующего ПГБ	6 8 4 1 1 1 50,5 1	6 8 4 1 1 1 50,5 1
14. Реконструкция надземного газопроводов низкого давления Ду89 по у.Рай с. Жынгылды на подземное исполнение из ПЭ труб Ду160	м м м шт. шт. км	ПЭ 100 SDR17 D160мм Ст 159х8 ГОСТ 10704-91 Ст 89х5мм Задвижка 30с41нж Ду80 Футляры из труб ПЭ 225х20,5 Демонтаж труб стальных Ду75	845 2 10 2 2 0,845	845 2 10 2 2 0,845
15. Замена существующего газопровода низкого давления от ШГРП	м м шт.	ПЭ 100 SDR11 D160мм Ст 159х4,5 ГОСТ 10704-91 Футляр из труб ПЭ 100 Д 225х20,5мм	2460 3 1	2460 3 1

№35 Ду108мм по Центральной улице на надземный ПЭ Ду160 с.Жармыщ	шт. км	Задвижка 30с41нж Ду150 Демонтаж стальных труб Ду100	1 2,46	1 2,46
16. Замена существующего газопровода низкого давления от ШРП 33 Ду108мм по Центральной улице на подземный Ду160 с.Онды	м м шт. шт. км	ПЭ 100 SDR17 D160мм Ст 159х8 ГОСТ 10704-91 Футляр из труб ПЭ 100 Д 225х20,5мм Задвижки стальные Ду150 Демонтаж труб стальных Ду100	1295 1 3 4 1	1295 1 3 4 1
17. Замена существующей ШРП №5-1 (работающий с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 в с.Онды	м шт. шт. шт. кв.м шт. шт.	Ст 108х4,0мм ГОСТ 3262-75 Задвижка Ду100 30с41нж Задвижка Ду50 30с41нж ПГБ-100 РДБК-100 с 2-мя линиями редуцирования, с регулятором давления газа, с узлом учета СГ-ЭК-Вз-Р-400/1,6 в существующем ограждении, размер площадки 4,15х3,1 3,1+0,5+0,5м Демонтаж ПГБ Демонтаж задвижки Ду100	2,2 1 1 1 12,87 1 2	2,2 1 1 1 12,87 1 2
18. Замена надземного газопровода среднего давления Ду76 от ШГРП 2 по мкр.Жана Орпа, мкр. Ащыбулак с.Шетпе на подземное ПЭ Ду160	м м шт. км	ПЭ 100 SDR11 D160мм Ст 159х4,5 ГОСТ 10704-91 Футляр из труб ПЭ 100 Д 225х20,5мм Демонтаж стальных труб Ду76	1973 5 1 2,5	1973 5 1 2,5
19. Реконструкция надземного газопроводов низкого давления Ду108 мкр. Жана Орпа на подземное исполнение из ПЭ труб Д160 в с.Шетпе	м м шт. шт. км	ПЭ 100 SDR17 D160мм Ст 159х4.5 ГОСТ 10704-91 Футляр из труб ПЭ 100 Д 225х20,5мм Задвижка 30с41нж Ду150 Демонтаж стальных труб Ду100	2837 4 9 2 3,0	2837 4 9 2 3,0
20. Реконструкция надземного газопроводов низкого давления Ду57 мкр. Ащыбулак-1на подземное исполнение из ПЭ труб Д160 в с.Шетпе	м м шт. шт. шт. км	ПЭ 100 SDR17 D180мм Ст 159х8,0 ГОСТ 10704-91 Футляр из труб ПЭ 100 Д 225х20,5мм Задвижка 30с41нж Ду150 Задвижка с ПЭ трубками Ду180 (подземная) Демонтаж стальных труб Ду50	2125 16 1 2 3 1,5	2125 16 1 2 3 1,5
21. Замена существующей ШРП №2 (работающий с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 мкр-н Жана Орпа с. Шетпе	м шт. шт. шт. кв.м	Ст 108х4,0мм ГОСТ 3262-75 Задвижка Ду100 30с41нж Задвижка Ду150 30с41нж ПГБ-100 РДБК-100 с 2-мя линиями редуцирования, с регулятором давления газа, с узлом учета СГ-ЭК-Вз-Р-400/1,6 в ограждении, размер площадки 9,345х5,01м	15 1 1 1 46,82	15 1 1 1 46,82

	шт.	Демонтаж ПГБ	1	1
	шт.	Демонтаж задвижки Ду80	2	2
	м	Демонтаж трубы Ст Д108	11	11
22. Замена существующей ШРП №1 (работающий с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 с рег. РДГ 100 мкр-н Кызылтуран с.Шетпе	м	Ст 108х4,0 ГОСТ 3262-75	15	15
	м	Ст 150х4,5	8	8
	шт.	Задвижка Ду100 30с41нж	1	1
	шт.	Задвижка Ду150 30с41нж	1	1
	шт.	ПГБ-100 РДБК-100 с 2-мя линиями редуцирования, с регулятором давления газа, с узлом учета СГ-ЭК-Вз-Р-400/1,6 в ограждении,	1	1
	кв.м	размер площадки 8,25х5,3м	43,73	43,73
	шт.	Демонтаж ПГБ	1	1
	шт.	Демонтаж задвижки Ду80	2	2
	м	Демонтаж трубы Ст Д108	11	11
23. Замена существующей ШРП №30 (работающий с высокого давления на среднее) на ПГБ-13-2В-У1 с рег. РДГ 100 мкр-н Жана Жол с.Шетпе	м	Ст 108х4,0 ГОСТ 3262-75	1,6	1,6
	шт.	Задвижка Ду100 30с41нж	1	1
	шт.	Задвижка Ду150 30с41нж	1	1
	шт.	ПГБ-100 РДБК-100 с 2-мя линиями редуцирования, с регулятором давления газа, с узлом учета СГ-ЭК-Вз-Р-400/1,6 в существующем ограждении,	1	1
	кв.м	размер площадки 7,805х5,06м	39,49	39,49
	шт.	Демонтаж ПГБ	1	1
	шт.	Демонтаж задвижки Ду80	2	2
	м	Демонтаж трубы Ст Д108	11	11
24. Реконструкция межпоселкового газопровода высокого, среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Шанжак с.Онды	м	ПЭ SDR9 Ø160х17,9мм	20288,2	20288,2
	м	ПЭ SDR17 Ø110х6,6мм	4250	4250
	м	Ст Д219х6 ГОСТ 10704-91	6	6
	м	Ст 108х4,0 ГОСТ 10704-91	11	11
	шт.	Задвижка подземная с ПЭ концами Ду150	7	7
	шт.	То же Ду110	11	11
	шт.	Футляр из ПЭ труб Д 225х20,5мм	9	9
	км	Демонтаж стальных труб Ду75	3,55	3,55
		Ду100	21,1	21,1
		Ду50	3,35	3,35
25. Реконструкция межпоселкового газопровода высокого, среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления с.Козбулак - с.Жармыш	м	ПЭ SDR9 Ø160х17,9мм	20571	20571
	м	ПЭ SDR11 Ø160х14,6мм	8900	8900
	м	ПЭ SDR17 Ø110х6,6мм	3	3
	м	ПЭ SDR17 Ø63х5,8мм	100	100
	м	Ст Д159х5 ГОСТ 10704-91	5	5
	м	Ст 108х4,0 ГОСТ 10704-91	2	2
	м	Ст 57х3,5	35	35
	шт.	Задвижка 30с41нж Ду150	4	4
	шт.	Задвижка 30с41нж Ду100	2	2
	шт.	Краны шаровые Ду50	95	95
	шт.	Футляр из ПЭ труб Д 225х20,5мм	15	15
	шт.	Футляр из труб Ст Ду 200	11	11
	км	Демонтаж стальных труб Ду100	20,575	20,575
	км	Ду75	7,0	7,0
	км	Ду50	6,425	6,425
26. Реконструкция	м	ПЭ SDR9 Ø160х17,9мм	20044	20044

межпоселкового газопровода высокого давления с.Шетпе - с.Тущибек	м шт. км	Ст Д159х4,5 ГОСТ 10704-91 Футляр из ПЭ труб Д 225х20,5мм Демонтаж стальных труб Ду100	2,5 4 22,0	2,5 4 22,0
27. Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления с.Шетпе - с.Шайыр	м м шт. шт. км	ПЭ SDR9 Ø160х17,9мм Ст Д159х5 ГОСТ 10704-91 Футляр из ПЭ труб Д 225х20,5мм Задвижка 30с41нж Ду150 Демонтаж стальных труб Ду100	31381 3,5 4 4 40,0	31381 3,5 4 4 40,0
28. Реконструкция межпоселкового газопровода высокого давления с.Тущибек - с.Жынгылды	м м шт. шт. шт. км	ПЭ SDR9 Ø160х17,9мм Ст Д159х5 ГОСТ 10704-91 Футляр из ПЭ труб Д 225х20,5мм Задвижка 30с41нж Ду150 Задвижка 30с41нж Ду100 Демонтаж стальных труб Ду100	20990 5 4 3 1 39,0	20990 5 4 3 1 39,0

Выполнена в соответствии с рабочим проектом замена существующих
ШРП №7 на ПГБ (высокое-среднее) в с.Беки;
ШРП № 5 на ПГБ (высокое-среднее) в селе Онды;
ШРП № 2 на ПГБ (высокое-среднее) в микрорайоне Жана-Орпа с.Шетпе;
ШРП № 1на ПГБ (высокое-среднее) в микрорайоне Кызылтурган с.Шетпе;
ШРП № 1 на ПГБ (высокое-среднее) в микрорайоне Жана - Жол с.Шетпе;
Установлен шкафный газорегуляторный пункт (ШГРП)в селе Шайыр;
ШГРП в микрорайоне Бердалы села Жармыш;
ШГРП в с.Жынгылды.
Построено подземного газопровода высокого давления — из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 Д 355х39,7мм -16,345км и Д 160х17,9мм - 143,597км
Подземного газопровода среднего давления - из труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 Д 160х14,6мм — 15,990км, Д 110х10 -3,518 км
Подземного газопровода низкого давления — из труб ПЭ100 ГАЗ SDR 17 Д 180х10,7 - 11,989км, Д160х9,5 -7,437 км, Д 110х6,6-13,536 км, Д 90х5,4мм -2,151 км, Д 63 -0,3565км.
Демонтированы существующие ПГБ -5 комплектов.
Демонтированы существующие газопроводы из стальных труб -238,305км.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подземный газопровод высокого давления прокладывается на глубине 2,0 метра из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 9 Д 315х35,2мм и SDR 9 Д 160х17,9мм,
Подземный газопровод среднего давления SDR 11 Дн160х14,6мм; Д 110х10,0мм согласно СТ РК ГОСТ Р 50838-2011,
Подземный газопровод низкого давления прокладывается на глубине 1,60 - 1,8 метра из полиэтиленовых труб SDR 17 Д 180х10,7мм, Д 160х9,5мм, Д 110х6,6мм, Д90х5,4мм, Д63х5,8мм.
Предусмотрена установка футляров из полиэтиленовой трубы SDR-11 Ø225х20.5 мм.
Надземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб Дн 25х3,5мм, Дн 57х4,5 мм, Дн 108х4.0мм согласно ГОСТ 10704-91 на площадках ПГБ.
Надземный газопровод окрашен двумя слоями эмали ПФ115 по огрунтовке из двух слоев ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Состав технологических объектов:
Площадка ПГБ с двумя линиями редуцирования, на базе регулятора давления газа РДБК-1-100/70 - 5 шт.
Площадка ШГРП с двумя линиями редуцирования, на базе регулятора давления газа РДБК-1-100/70 - 3 шт.
Узел подключения к газопроводу высокого давления.
Узел подключения к газопроводу среднего давления.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2016 г.**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2017 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**13**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **19**
фактически, месяц:**13**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Модернизация газораспределительных сетей в с.Кызылсай, с.Сенек. Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в с.Шетпе, Шайыр, Тущыбек, Жынгылды, Жармыш, Онды, Беки, Мангистауского района**
наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мирзегасанов Мирзегасан Мирземагамедович, директор ТОО «АБТМ»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.