Заказчик: КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО "Каракесек-НТ"
Технадзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"
Авторский надзор: ТОО "ASU JOBA"
Наименование строительства и его адрес:«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области»

СПРАВКА №2 от 02.10.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№45	28.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области»	2 502 963,25	2 234 788,62							268 174,63	2 502 963,25
Аванс 30%	750 888,98	670 436,59							80 452,39	750 888,98
Итого к оплате:	1 752 074,28	1 564 352,03							187 722,24	1 752 074,28

Заказчик:
КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
И.О.Руководителя _____ **Киншетбаев А.**

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"
Директор _____ **Жаныбекова А.**

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"
Тех.Надзор _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"
Г.И.П. _____ **Кажимова А.**

Форма 2

казчик: КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

торский надзор:ТОО "ASU JOBA"

хнадзор:ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

одрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"

говор №45 от 2024-05-28

аименование стройки -"Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области"

А К Т №2

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024г.

на «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области»

ставлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1885276**
		Раздел 1. Монтажные работы				**1014373**
				Земляные работы		
1	**1133-0101-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**1**	**24 464**	**24464**
2	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,3**	**42 891**	**12867**
3	**1133-0101-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м^3. Установка**	**м^3**	**0,4**	**67 203**	**26881**
4	**1133-0101-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м^3. Установка**	**м^3**	**0,65**	**34 743**	**22583**
				Монтаж опоры связи		
5	**1133-0103-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м^3. Установка в пробуренный котлован**	**м^3**	**2,52**	**69 719**	**175692**
6	**1134-0101-0902** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 2 т. Установка**	**т металлоконструкций**	**1,65**	**425 761**	**702506**
7	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**2,5**	**4 236**	**10590**
				Отмостка		
8	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,54**	**17 378**	**9384**

1	2	3	4	5	6	7
9 ил	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,54	54 456	29406
	Раздел 2.	**Ограждение**				717261
10 м т	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей,высота до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	м	24	12 364	296736
				Стойки Ст1		
11ет ил	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,30969	664 883	205908
				Решетки ограждения ПО1		
12ет ил	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,2256506	664 883	150031
				Решетки ограждения ПО2		
13ет ил	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,025365	664 883	16865
				Калитка/1 шт/		
14ан й	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	4 186	4186
15ет ил	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,023245	664 883	15455
				Окраска ограждения		
16хи	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	60	265	15900
17ст	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	60	203	12180
ит	**Раздел 3.**	**Планировка территории**				7366
18 с ун	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	29	137	3973
19ре	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	$м^3$	29	117	3393
	Раздел 4.	**Покрытие**				146276
20ил ді	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	10,98	13 322	146276

Всего по смете					1 885 276,00
Затраты на организацию 7,7%					145 166,25
итого					2 030 442,25
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					6 091,33
Итого					2 036 533,58
Сметная прибыль 5%					101 826,68
Непредвиденные работы и затраты 3%					61 096,01

1	2	3	4	5	6	7
	Итого					2 199 456,27
	В том числе на 2024г К=1,0368					2 280 396,26
	НДС 12%					273 647,55
	Итого					2 554 044,14
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,98					2 502 963,25

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"

И.О.Руководителя _____ **Киншетбаев А.**

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ **Жаныбекова А.**

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Руководитель _____ **Кадрияулы С.**

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"

Г.И.П. _____ **Кажимова А.**

Форма 2

Заказчик: КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Договор №45 от 2024-05-28
Наименование стройки -"Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области"

А К Т №1

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2024г.

на «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7264260**
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**6041779**
				Земляные работы		
1	**Прайс** *лист*	**Крепление ригеля КР-5 оцинкованное**	**шт**	**2**	**16 237,72**	**32475**
2	**225-204-1504** *РСНБ РК 2022*	**Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5**	**шт.**	**2**	**56 574**	**113148**
3	**Прайс** *лист*	**Плита опорная ж/бетонная ОП-1**	**шт**	**1**	**94 675,67**	**94676**
				Монтаж опоры связи		
4	**Прайс** *лист*	**Стойка коническая ж/б сборная СК26.1-1.3 Сб**	**шт**	**1**	**2 769 374,32**	**2769374**
5	**Прайс** *лист*	**Антнно мачтовое сооружение АМЖ-23 оцинкованное**	**шт**	**1**	**3 032 105,97**	**3032106**
	Раздел 2.	**Ограждение**				**331544**
6	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,8**	**31 944**	**25555**
				Стойки Ст1		
7	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0054**	**401 774**	**2170**
8	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,30429**	**445 865**	**135672**
				Решетки ограждения ПО1		

1	2	3	4	5	6	7
9	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2203306	449 673	99077
10	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00532	401 774	2137
11	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	38,115	1 023	38992
				Решетки ограждения ПО2		
12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024725	449 673	11118
13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	401 774	257
14	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	3,2	1 023	3274
				Калитка/1 шт/		
15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022725	449 673	10219
16	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	401 774	209
17	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,98	1 023	2026
18	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00074	1 132 558	838
	Раздел 3.	**Кабельная линия 0,4кв**				**890937**
				Траншея ТИП Т1		
19	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	10,44	184	1921
20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,3132	7 750	2427
21	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	6,96	106	738
22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,48	4 045	14077
23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	6,96	640	4454
24	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	58	808	46864
25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,16	5 049	5857

1	2	3	4	5	6	7
26	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	58	23	1334
27	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	58	53	3074
28	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	58	1 021	59218
29	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	110	2 923	321530
30	243-116-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	м	69,36	2 169	150442
31	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 431	38586
32	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 297	6891
33	247-204-8936 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	3	2 342	7026
34	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687	5687
35	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690	21690
				По мачте		
36	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	2	1 982	3964
37	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1 172	2344
38	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 216	19216
39	247-201-0327 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 776	10776
				Крепление щита на мачту		
40	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9338
41	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
				Заземление опоры		
42	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11 272	90176
43	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	35	1 573	55055
	Всего по смете					7 264 260,00 ₸

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на организацию 7,7%					559 348,02 ₸
	Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					21 792,78 ₸
	Итого					7 845 400,80 ₸
	Сметная прибыль 5%					392 270,04 ₸
	Непредвиденные работы и затраты 3%					235 362,02 ₸
	Итого					8 473 032,86 ₸
	В том числе на 2024г К=1,0368					8 784 840,47 ₸
	НДС 12%					1 054 180,86 ₸
	Итого					9 839 021,33 ₸
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,98					9 642 240,90 ₸

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

И.О.Руководителя _____ Киншетбаев А.

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Руководитель _____ Кадрияулы С.

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ Жанybекова А.

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"

Г.И.П. _____ Кажимова А.

Форма 2

Заказчик: КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Договор №45 от 2024-05-28
Наименование стройки -"Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области"

А К Т №1

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2024г.

на «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7264260**
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**6041779**
				Земляные работы		
1	**Прайс** *лист*	**Крепление ригеля КР-5 оцинкованное**	**шт**	**2**	**16 237,72**	**32475**
2	**225-204-1504** *РСНБ РК 2022*	**Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5**	**шт.**	**2**	**56 574**	**113148**
3	**Прайс** *лист*	**Плита опорная ж/бетонная ОП-1**	**шт**	**1**	**94 675,67**	**94676**
				Монтаж опоры связи		
4	**Прайс** *лист*	**Стойка коническая ж/б сборная СК26.1-1.3 Сб**	**шт**	**1**	**2 769 374,32**	**2769374**
5	**Прайс** *лист*	**Антнно мачтовое сооружение АМЖ-23 оцинкованное**	**шт**	**1**	**3 032 105,97**	**3032106**
	Раздел 2.	**Ограждение**				**331544**
6	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,8**	**31 944**	**25555**
				Стойки Ст1		
7	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0054**	**401 774**	**2170**
8	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,30429**	**445 865**	**135672**
				Решетки ограждения ПО1		

1	2	3	4	5	6	7
9	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2203306	449 673	99077
10	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00532	401 774	2137
11	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	38,115	1 023	38992
				Решетки ограждения ПО2		
12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024725	449 673	11118
13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	401 774	257
14	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	3,2	1 023	3274
				Калитка/1 шт/		
15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022725	449 673	10219
16	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	401 774	209
17	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,98	1 023	2026
18	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00074	1 132 558	838
	Раздел 3.	**Кабельная линия 0,4кв**				**890937**
				Траншея ТИП Т1		
19	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	10,44	184	1921
20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,3132	7 750	2427
21	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	6,96	106	738
22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,48	4 045	14077
23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	6,96	640	4454
24	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	58	808	46864
25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,16	5 049	5857

1	2	3	4	5	6	7
26	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	58	23	1334
27	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	58	53	3074
28	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	58	1 021	59218
29	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	110	2 923	321530
30	243-116-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	м	69,36	2 169	150442
31	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 431	38586
32	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 297	6891
33	247-204-8936 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	3	2 342	7026
34	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687	5687
35	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690	21690
				По мачте		
36	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	2	1 982	3964
37	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1 172	2344
38	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 216	19216
39	247-201-0327 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 776	10776
				Крепление щита на мачту		
40	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9338
41	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
				Заземление опоры		
42	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11 272	90176
43	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	35	1 573	55055
	Всего по смете					7 264 260,00 ₸

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на организацию 7,7%					559 348,02 ₸
	Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					21 792,78 ₸
	Итого					7 845 400,80 ₸
	Сметная прибыль 5%					392 270,04 ₸
	Непредвиденные работы и затраты 3%					235 362,02 ₸
	Итого					8 473 032,86 ₸
	В том числе на 2024г К=1,0368					8 784 840,47 ₸
	НДС 12%					1 054 180,86 ₸
	Итого					9 839 021,33 ₸
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,98					9 642 240,90 ₸

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

И.О.Руководителя_____ Киншетбаев А.

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Руководитель _____ Кадрияулы С.

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ Жаныбекова А.

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"

Г.И.П. _____ Кажимова А.

Форма 2

Заказчик: КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик: ТОО"Каракесек-НТ"
Договор №45 от 2024-05-28
Наименование стройки -"Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области"

А К Т №1

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2024г.

на «Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка Карабалыкского района Костанайской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7264260**
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**6041779**
				Земляные работы		
1	**Прайс** *лист*	**Крепление ригеля КР-5 оцинкованное**	**шт**	**2**	**16 237,72**	**32475**
2	**225-204-1504** *РСНБ РК 2022*	**Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5**	**шт.**	**2**	**56 574**	**113148**
3	**Прайс** *лист*	**Плита опорная ж/бетонная ОП-1**	**шт**	**1**	**94 675,67**	**94676**
				Монтаж опоры связи		
4	**Прайс** *лист*	**Стойка коническая ж/б сборная СК26.1-1.3 Сб**	**шт**	**1**	**2 769 374,32**	**2769374**
5	**Прайс** *лист*	**Антино мачтовое сооружение АМЖ-23 оцинкованное**	**шт**	**1**	**3 032 105,97**	**3032106**
	Раздел 2.	**Ограждение**				**331544**
6	**212-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,8**	**31 944**	**25555**
				Стойки Ст1		
7	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0054**	**401 774**	**2170**
8	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,30429**	**445 865**	**135672**
				Решетки ограждения ПО1		

1	2	3	4	5	6	7
9	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2203306	449 673	99077
10	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00532	401 774	2137
11	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	38,115	1 023	38992
				Решетки ограждения ПО2		
12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,024725	449 673	11118
13	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	401 774	257
14	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	3,2	1 023	3274
				Калитка/1 шт/		
15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,022725	449 673	10219
16	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00052	401 774	209
17	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,98	1 023	2026
18	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00074	1 132 558	838
	Раздел 3.	**Кабельная линия 0,4кв**				**890937**
				Траншея ТИП Т1		
19	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	10,44	184	1921
20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,3132	7 750	2427
21	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	6,96	106	738
22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,48	4 045	14077
23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	6,96	640	4454
24	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	58	808	46864
25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,16	5 049	5857

1	2	3	4	5	6	7
26	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	58	23	1334
27	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	58	53	3074
28	6124-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	58	1 021	59218
29	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	110	2 923	321530
30	243-116-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6,0 (ок)-0,66	м	69,36	2 169	150442
31	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 431	38586
32	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 297	6891
33	247-204-8936 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	3	2 342	7026
34	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687	5687
35	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690	21690
				По мачте		
36	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	2	1 982	3964
37	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1 172	2344
38	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 216	19216
39	247-201-0327 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 776	10776
				Крепление щита на мачту		
40	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9338
41	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
				Заземление опоры		
42	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	11 272	90176
43	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	35	1 573	55055
	Всего по смете					7 264 260,00 ₸

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на организацию 7,7%					559 348,02 ₸
	Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%					21 792,78 ₸
	Итого					7 845 400,80 ₸
	Сметная прибыль 5%					392 270,04 ₸
	Непредвиденные работы и затраты 3%					235 362,02 ₸
	Итого					8 473 032,86 ₸
	В том числе на 2024г К=1,0368					8 784 840,47 ₸
	НДС 12%					1 054 180,86 ₸
	Итого					9 839 021,33 ₸
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,98					9 642 240,90 ₸

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

И.О.Руководителя _____ **Киншетбаев А.**

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Руководитель _____ **Кадрияулы С.**

Подрядчик:
ТОО"Каракесек-НТ"

Директор _____ **Жаныбекова А.**

Авторский надзор:
ТОО "ASU JOBA"

Г.И.П. _____ **Кажимова А.**