Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0662-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	20.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак - 1, Рзаевых)			работа	1	6 245 341,57	6 245 341,57
				Итого	1	x	6 245 341,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мирзегасонов М
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Директор / / Кисленков А. Н.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Начальник ОКС Конакбаев А.
вед. спец ОКС Магзанов Н.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак -1,Рзаевых).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак-1).
Договор подряда	№ 0662-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	**6**	**Е0122-40-1**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм**	**39**	**74,06**	**9,93**	**2888**	**387**	**3194**	**0,32**	**12**
			фланец		**63**	**0**	**2457**	**0**	**130**	**0**	**0**
2	**7**	**С130809-6 Изм. и доп.вып.18**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**39**	**139**		**5421**				
			шт.								
3	**14**	**Е0125-120-1**	**Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	**1,075**	**211139,21**	**171127,46**	**226975**	**183962**	**53395**	**97**	**104**
			км		**18225**	**23166,64**	**19592**	**24904**	**120**	**91,05**	**98**
4	**16**	**Е0124-103-3**	**Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм**	**2**	**6493,8**	**3418,13**	**12988**	**6836**	**7272**	**6,43**	**13**
			врезка		**1505,25**	**1291,5**	**3011**	**2583**	**130**	**6,31**	**13**
5	**34**	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,02**	**14876,17**	**66,01**	**298**	**1**	**5**	**1,35**	**0**
			м3		**195,75**	**24,93**	**4**	**0**	**105**	**0,12**	**0**
6	**35**	**Е0122-9-3**	**Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 108 мм**	**0,004**	**129222,58**	**54072,58**	**517**	**216**	**442**	**352**	**1**
			км		**64575**	**20425,5**	**258**	**82**	**130**	**99,76**	**0**
7	**36**	**С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм**	**4**	**772**		**3088**				
			м								
8	**37**	**Е0122-8-6**	**Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм**	**0,004**	**160857,68**	**66009,8**	**643**	**264**	**495**	**376**	**2**
			км		**70200**	**24936,75**	**281**	**100**	**130**	**121,79**	**0**
9	**38**	**С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм**	**4**	**2868**		**11472**				
			м								
10	**39**	**Е0122-48-1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра**	**4**	**4618,68**	**559,8**	**18475**	**2239**	**6916**	**7,99**	**32**
			футляр		**1320,75**	**9,29**	**5283**	**37**	**130**	**0,02**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	40	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	724393,39	96674,51	2898	387	251	64	0
			км		11722,5	36519,75	47	146	130	178,36	1
12	41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03428	93997,62	304,24	3222	10	1195	198	7
			1т		33075	114,75	1134	4	105	0,56	0
13	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
14	43	С130804-3696 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2578		10312				
			шт.								
15	44	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход Пэ/Ст 100 SDR 11, DN 140х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3974,46		15898				
			шт.								
16	45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,32	27,66	0,1	37	0	14	0,06	0
			м2		11,62	0,04	15	0	90	0	0
17	46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,32	24,54	0,04	32	0	10	0,04	0
			м2		8,32	0	11	0	90	0	0
18	47	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,6902	18,51	17,5	1179	1115	335	0,01	0
			м3		1,01	4,41	64	281	97	0,02	1
19	48	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,9698	262,72	0	517	0	585	1,85	4
			м3		262,72	0	517	0	113	0	0
20	49	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	56,7	2,8	2,8	159	159	54	0	0
			м3		0	0,97	0	55	97	0	0
21	50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	134,1	0	845	0	955	0,97	6
			м3		134,1	0	845	0	113	0	0
22	51	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,68	306,2	152,52	1127	561	1009	1,02	4
			м3		153,68	57,15	566	210	130	0,28	1
23	52	Е0101-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	2,66	3,88	3,24	10	9	4	0	0
			м3		0,48	1,12	1	3	97	0	0
24	53	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,024	145383,43	74728,9	3489	1793	2817	413	10
			км		70416,5	19866,11	1690	477	130	78,05	2
25	55	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,036	58791,69	25695,31	2117	925	1867	194	7
			км		33075	6813,45	1191	245	130	26,38	1
26	57	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтилиновых труб диам. 140 мм	36	282,86	0,37	10183	13	7325	0,9	32
			м		156,38	0,14	5630	5	130	0	0
27	58	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	59	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
29	60	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	4	862,34		3449				
			шт.								
30	61	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x63, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	4	14517		58068				
			шт.								
31	62	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	320		960				
			м								
32	63	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Ду 355мм	32	10853,23		347303				
			шт								
33	64	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,024	92630,43	67711,68	2223	1625	594	43,5	1
			км		9000	11625,86	216	279	120	43,04	1
34	65	Е0124-114-2	Устройство ковера	2	1650,05	167,92	3300	336	1158	2,33	5
			шт		382,5	63	765	126	130	0,31	1
35	66	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,049536	172800		8560				
			т								
36	67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,337472	21,8	0,05	29	0	7	0,03	0
			м2		5,81	0,02	8	0	90	0	0
37	68	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,337472	20,36	0,02	27	0	5	0,02	0
			м2		4,16	0	6	0	90	0	0
38	69	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			фланец		126	0	504	0	130	0	0
39	70	С#ПРАЙС	Изолирующий фланец ИФС-100	4	4538,62		18154				
			шт								
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				791536				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	71	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	27	506,61	240,24	13679	6486	11912	1,42	38
			м		249,75	65,38	6743	1765	140	0,24	6
41	72	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
			шт		112,5	4,59	338	14	140	0,02	0
42	73	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1,2	14900		17880				
			м3								
43	74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2	183		220				
			м3								
44	75	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,5433	172800		93882				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	76	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,0168	162700		2733				
			т								
46	77	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	36,975	836		30911				
			м2								
47	78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
			м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
48	79	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
			шт		112,5	4,59	338	14	140	0,02	0
49	80	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	4,8	836		4013				
			м2								
50	81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	51	21,8	0,05	1112	3	268	0,03	2
			м2		5,81	0,02	296	1	90	0	0
51	82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	51	20,36	0,02	1038	1	191	0,02	1
			м2		4,16	0	212	0	90	0	0
52	83	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,72	218,93	0	1471	0	1662	1,54	10
			м3		218,93	0	1471	0	113	0	0
53	84	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,02	134,1	0	807	0	912	0,97	6
			м3		134,1	0	807	0	113	0	0
54	85	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,5	790,75	24,55	1977	61	151	0,26	1
			м2		39,83	9,2	100	23	123	0,04	0
55	86	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,7	17029,86	95,97	11921	67	594	4,9	3
			м3		771,75	36,25	540	25	105	0,18	0
56	87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7105	183		130				
			м3								
57	88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
			м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
58	89	Е0109-34-5	Монтаж м/ к ограждения	1,03521	9751,19	2162,21	10095	2238	3196	17,3	18
			т		3015	415,31	3121	430	90	1,56	2
59	90	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	1,03521	172800		178884				
			т								
60	91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,95067	21,8	0,05	609	1	147	0,03	1
			м2		5,81	0,02	162	1	90	0	0
61	92	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	27,95067	20,36	0,02	569	1	105	0,02	1
			м2		4,16	0	116	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	104	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	0,1747044	17355,77	2191,29	3032	383	1990	73,6	13
			т		12555	101,25	2193	18	90	0,49	0
63	105	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	0,1747044	172800		30189				
			т								
64	106	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,7171046	21,8	0,05	103	0	25	0,03	0
			м2		5,81	0,02	27	0	90	0	0
65	107	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,7171046	20,36	0,02	96	0	18	0,02	0
			м2		4,16	0	20	0	90	0	0
66	116	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	160,27502	21,8	0,05	3494	8	841	0,03	5
			м2		5,81	0,02	931	3	90	0	0
67	117	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	160,27502	40,72	0,04	6526	6	1200	0,04	7
			м2		8,32	0	1333	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				422102				
			ИТОГО:				1213637	215077			380
							67493	32828			131
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116794				
			На металломонтажные работы				5186				
			Всего накладных расходов:				121980				
			Итого с накладными				1335617				
			- заработная плата				18297				
			- трудоемкость				61				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				80137				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1415754				
			Итого с временными, 1,5 %	21 235,67			1 436 990				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %	31 239,35			1 468 229				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5 748,78			1 473 978				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14 369,96			1 488 348				
			ИТОГО:				1 488 348				
			Сметная заработная плата				118618				
			Нормативная трудоемкость				572				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742	2,557419355			3 806 331,05				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76 127,42				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 882 458,47**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**52 452,47**			**3934910,94**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**472189,31**				
			Итого с НДС				**4407100,25**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак -1,Рзаевых).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Рзаевых).
Договор подряда	№ 0662-2/830-18-R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2018г. № 2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
			шт		342	11,25	684	23	130	0,05	0
2	21	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,012	129222,58	54072,58	1551	649	1326	352	4
			км		64575	20425,5	775	245	130	99,76	1
3	23	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00224	16367,84	681,42	37	1	29	95	0
			т		14670	132,75	32	0	90	0,65	0
4	24	С12021-262	Опоры скользящие	0,00224	107900		242				
			т								
5	25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	4	27,66	0,1	111	0	42	0,06	0
			м2		11,62	0,04	46	0	90	0	0
6	26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4	24,54	0,04	98	0	30	0,04	0
			м2		8,32	0	33	0	90	0	0
7	34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,02	14876,17	66,01	298	1	5	1,35	0
			м3		195,75	24,93	4	0	105	0,12	0
8	35	Е0122-9-3	Патрубок из стальных водопроводных труб диам. 108 мм	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
			км		64575	20425,5	258	82	130	99,76	0
9	36	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	4	772		3088				
			м								
10	37	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,004	154577,68	66009,8	618	264	495	376	2
			км		70200	24936,75	281	100	130	121,79	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	38	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	4	2868		11472				
			м								
12	39	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
			футляр		1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
13	40	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	724393,39	96674,51	2898	387	251	64	0
			км		11722,5	36519,75	47	146	130	178,36	1
14	41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03428	93997,62	304,24	3222	10	1195	198	7
			1т		33075	114,75	1134	4	105	0,56	0
15	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
16	43	С130804-3696 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый с ЗН 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2578		10312				
			шт.								
17	44	С130804-5304 Изм. и доп.вып.18	Переход Пэ/Ст 100 SDR 11, DN 140x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3328		13312				
			шт.								
18	45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,32	27,66	0,1	37	0	14	0,06	0
			м2		11,62	0,04	15	0	90	0	0
19	46	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,32	24,54	0,04	32	0	10	0,04	0
			м2		8,32	0	11	0	90	0	0
20	47	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	44	5668,98	3837,89	249435	168867	114643	8,41	370
			м		1320,75	850,51	58113	37422	120	3,2	141
21	49	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,056	58791,69	25695,31	3292	1439	2904	194	11
			км		33075	6813,45	1852	382	130	26,38	1
22	53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
23	54	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход ПЭ/Ст 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	862,34		3449				
			шт.								
24	55	С130804-3343 Изм. и доп.вып.18#прим.#	Отвод седловой полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 355x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	14517		58068				
			шт.								
25	56	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	3	320		960				
			м								
26	58	Е0124-114-2	Устройство ковера	2	1650,05	167,92	3300	336	1158	2,33	5
			шт		382,5	63	765	126	130	0,31	1
27	59	С12021-245	Стоимость металлоконструкции ковера	0,049536	172800		8560				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,338	21,8	0,05	29	0	7	0,03	0
			м2		5,81	0,02	8	0	90	0	0
29	61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,338	20,36	0,02	27	0	5	0,02	0
			м2		4,16	0	6	0	90	0	0
30	62	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			фланец		126	0	504	0	130	0	0
31	63	С#ПРАЙС	Изолирующий фланец ИФС-100	4	4538,62		18154				
			шт								
32	90	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	222,227	20,36	0,02	4524	4	832	0,02	5
			м2		4,16	0	924	0	90	0	0
			ИТОГО:				422548	178166			450
							71887	39510			149
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				134521				
			На металломонтажные работы				30				
			Всего накладных расходов:				134551				
			Итого с накладными				557099				
			- заработная плата				20183				
			- трудоемкость				67				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				33425				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				590524				
			Итого с временными, 1,5 %	8 858			599 382				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %	13 031			612 412				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2 398			614 810				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5 994			620 804				
			ИТОГО:				620 804				
			Сметная заработная плата				171450				
			Нормативная трудоемкость				867				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742	2,55742			1 587 656				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31 753				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1619408,68				
			С затратами на технический надзор 1,351%	21 878,21			1641286,89				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**196954,43**				
			Итого с НДС				**1838241,32**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0662-2/830-18R "22" июня 2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак - 1, Рзаевых)			работа	1	50 182 697,48	50 182 697,48
				Итого	1	x	50 182 697,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Мергеханов М. — должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) директор / _____ / Кисленков А. Н. — должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак -1,Рзаевых).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак-1).
Договор подряда	№ 0662-2/830-18R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ГАЗОПРОВОД								
1	1	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	1,075	129222,58	54072,58	138914	58128	118788	352	378
			км		64575	20425,5	69418	21957	130	99,76	107
2	2	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	0,039	121367,16	49858,78	4733	1944	4069	336	13
			км		61425	18834,75	2396	735	130	91,99	4
3	3	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	1075	772		829900				
			м								
4	4	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	39	131		5109				
			м								
5	5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03853	247994,13	49389,75	9555	1902	4076	312,7	12
			т		62775	18657	2417	718	130	91,12	4
6	8	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00858	149300		1281				
			т								
7	9	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,09768	16367,84	681,42	1599	67	1302	95	9
			т		14670	132,75	1433	13	90	0,65	0
8	10	С12021-263	Опоры неподвижные	0,01312	107900		1416				
			т								
9	11	С12021-262	Опоры скользящие	0,08456	107900		9124				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	366	27,66	0,1	10123	37	3841	0,06	22
			м2		11,62	0,04	4253	15	90	0	0
11	13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	366	24,54	0,04	8981	15	2741	0,04	16
			м2		8,32	0	3045	0	90	0	0
12	15	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	12	1313,35	875,72	15760	10509	7711	0,96	12
			шт		204,75	330,75	2457	3969	120	2,12	25
13	17	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
			шт		342	11,25	1026	34	130	0,05	0
14	18	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	11800		35400				
			шт								
15	19	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	552		3312				
			шт.								
16	20	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	12	401		4812				
			шт								
17	21	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,018 √	129222,58	54072,58	2326	973	1989	352	6
			км		64575	20425,5	1162	368	130	99,76	2
18	22	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	18	772		13896				
			м								
19	23	Е0109-53-3Р50781)	Монтаж опор	0,0034	16367,84	681,42	56	2	45	95	0
			т		14670	132,75	50	0	90	0,65	0
20	24	С12021-262	Опоры скользящие	0,00336	107900		363				
			т								
21	25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	6	27,66	0,1	166	1	63	0,06	0
			м2		11,62	0,04	70	0	90	0	0
22	26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	6	24,54	0,04	147	0	45	0,04	0
			м2		8,32	0	50	0	90	0	0
23	27	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	39	1345,31	670,31	52467	26142	37485	3,11	121
			шт		580,5	158,85	22640	6195	130	0,66	26
24	28	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	273	772		210756				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	29	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	156	401		62556				
			шт								
26	30	Е0109-53-3Р50781)	Монтаж опор	0,08736	16367,84	681,42	1430	60	1164	95	8
			т		14670	132,75	1282	12	90	0,65	0
27	31	С12021-262	Опоры скользящие	0,08736	107900		9426				
			т								
28	32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	71,37	27,66	0,1	1974	7	749	0,06	4
			м2		11,62	0,04	829	3	90	0	0
29	33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	71,37	24,54	0,04	1751	3	534	0,04	3
			м2		8,32	0	594	0	90	0	0
30	54	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	24	7228		173472				
			м								
31	56	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	36	1125		40500				
			м								
			Итого по разделу: #ГАЗОПРОВОД				1652797				
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	138,411	218,93	0	30302	0	34242	1,54	213
			м3		218,93	0	30302	0	113	0	0
33	94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	112,671	134,1	0	15109	0	17073	0,97	110
			м3		134,1	0	15109	0	113	0	0
34	95	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	63,18	790,75	24,55	49960	1551	3810	0,26	17
			м2		39,83	9,2	2516	581	123	0,04	3
35	96	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	25,74	17680,12	112,36	455086	2892	28755	6,34	163
			м3		1021,5	42,44	26293	1092	105	0,21	5
36	97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,1261	183		4781				
			м3								
37	98	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,251	65900		280141				
			т								
38	99	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0468	55620		2603				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
39	100	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,56472	172357,31	536,06	97334	303	28270	289	163
			1т		47475	202,5	26809	114	105	0,99	1
40	101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	200,46	245,44	3,82	49201	766	9175	0,21	42
			м2		37,35	1,44	7487	289	118	0,01	1
41	102	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	19,5	403,86	1,8	7875	35	1442	0,42	8
			м2		69,75	0,68	1360	13	105	0	0
42	103	Е0106-9-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	19,5	183,08	0,75	-3570	-15	-453	0,12	-2
			м2		21,83	0,29	-426	-6	105	0	0
43	104	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	5,894	17355,77	2191,29	102302	12916	67141	73,6	434
			т		12555	101,25	74004	597	90	0,49	3
44	105	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	5,8943976	172800		1018552				
			т								
45	106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	159,14865	21,8	0,05	3469	8	835	0,03	5
			м2		5,81	0,02	925	3	90	0	0
46	107	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	159,14865	20,36	0,02	3240	3	596	0,02	3
			м2		4,16	0	662	0	90	0	0
47	108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	91,7325	218,93	0	20083	0	22694	1,54	141
			м3		218,93	0	20083	0	113	0	0
48	109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	73,6125	134,1	0	9871	0	11155	0,97	72
			м3		134,1	0	9871	0	113	0	0
49	110	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	54,36	790,75	24,55	42985	1335	3278	0,26	14
			м2		39,83	9,2	2165	500	123	0,04	2
50	111	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	24,16	17029,86	95,97	411441	2319	20497	4,9	118
			м3		771,75	36,25	18645	876	105	0,18	4
51	112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,522	183		4488				
			м3								
52	113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	169,12	245,44	3,82	41509	646	7741	0,21	36
			м2		37,35	1,44	6317	244	118	0,01	1
53	114	Е0106-11-6	Установка стоек	5,936112	18837,97	11119,34	111824	66006	73304	42,5	252
			1т		7560	4200,75	44877	24936	105	20,52	122
54	115	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	5,936112	172800		1025760				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
55	118	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	8,712	218,93	0	1907	0	2155	1,54	13
			м3		218,93	0	1907	0	113	0	0
56	119	Е0101-166-2	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,12	134,1	0	821	0	927	0,97	6
			м3		134,1	0	821	0	113	0	0
57	120	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,12	790,75	24,55	4049	126	309	0,26	1
			м2		39,83	9,2	204	47	123	0,04	0
58	121	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,92	17029,86	95,97	66757	376	3326	4,9	19
			м3		771,75	36,25	3025	142	105	0,18	1
59	122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,979	183		728				
			м3								
60	123	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,32	245,44	3,82	4006	62	747	0,21	3
			м2		37,35	1,44	610	24	118	0,01	0
61	124	Е0106-11-6	Установка стоек	0,35688	18837,97	11119,34	6723	3968	4407	42,5	15
			1т		7560	4200,75	2698	1499	105	20,52	7
62	125	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,35688	172800		61669				
			т								
63	126	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	9,63576	21,8	0,05	210	0	51	0,03	0
			м2		5,81	0,02	56	0	90	0	0
64	127	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,63576	40,72	0,04	392	0	72	0,04	0
			м2		8,32	0	80	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				3931609				
			ИТОГО:				5584406	193173			2461
							409525	64971			319
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				457881				
			На металломонтажные работы				69651				
			Всего накладных расходов:				527532				
			Итого с накладными				6111938				
			- заработная плата				79129				
			- трудоемкость				264				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				366717				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6478655				
			Итого с временными, 1,5 %				6575835				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				6718794				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6745097				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6810855**				
			ИТОГО:				**6810855**				
			Сметная заработная плата				**553621**				
			Нормативная трудоемкость				**3044**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**17418212**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**348364**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17766576**				
			С затратами на технический надзор 1,351%	**1,351**		**240026,44**	**18006602,44**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2160792,29**				
			Итого с НДС				**20167394,73**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак -1,Рзаевых).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Рзаевых).
Договор подряда	№ 0662-2/830-18-R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2018г. № 2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0122-9-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием**	1,438	129222,58	54072,58	185822	77756	158900	352	506
			км		64575	20425,5	92859	29372	130	99,76	143
2	2	E0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием**	0,053	121367,16	49858,78	6432	2643	5530	336	18
			км		61425	18834,75	3256	998	130	91,99	5
3	3	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм**	1438	772		1110136				
			м								
4	4	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	53	131		6943				
			м								
5	5	E0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм**	53	74,06	9,93	3925	526	4341	0,32	17
			фланец		63	0	3339	0	130	0	0
6	6	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	53	139		7367				
			шт.								
7	7	E0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,07151	247994,13	49389,75	17734	3531	7569	312,7	22
			т		62775	18657	4488	1334	130	91,12	7
8	8	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,01166	149300		1741				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,14464	16367,84	681,42	2367	99	1926	95	14
			т		14670	132,75	2121	19	90	0,65	0
10	10	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0164	107900		1770				
			т								
11	11	С12021-262	Опоры скользящие	0,12824	107900		13837				
			т								
12	12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	489	27,66	0,1	13525	49	5132	0,06	29
			м2		11,62	0,04	5682	20	90	0	0
13	13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	489	24,54	0,04	11999	20	3662	0,04	21
			м2		8,32	0	4068	0	90	0	0
14	14	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	1,491	211139,21	171127,46	314809	255151	74058	97	145
			км		18225	23166,64	27173	34541	120	91,05	136
15	15	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	15	1313,35	875,72	19700	13136	9639	0,96	14
			шт		204,75	330,75	3071	4961	120	2,12	32
16	17	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
			шт		342	11,25	684	23	130	0,05	0
17	18	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800		47200				
			шт								
18	19	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552		4416				
			шт.								
19	20	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	16	401		6416				
			шт								
20	21	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108 мм с пневматическим испытанием	0,012	129222,58	54072,58	1551	649	1326	352	4
			км		64575	20425,5	775	245	130	99,76	1
21	22	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	24	772		18528				
			м								
22	23	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00224	16367,84	681,42	37	1	29	95	0
			т		14670	132,75	32	0	90	0,65	0
23	24	С12021-262	Опоры скользящие	0,00224	107900		242				
			т								
24	25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	4	27,66	0,1	111	0	42	0,06	0
			м2		11,62	0,04	46	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4	24,54	0,04	98	0	30	0,04	0
			м2		8,32	0	33	0	90	0	0
26	27	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	53	1345,31	670,31	71301	35526	50941	3,11	165
			шт		580,5	158,85	30767	8419	130	0,66	35
27	28	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	371	772		286412				
			м								
28	29	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	212	401		85012				
			шт								
29	30	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,1187	16367,84	681,42	1943	81	1581	95	11
			т		14670	132,75	1741	16	90	0,65	0
30	31	С12021-262	Опоры скользящие	0,11872	107900		12810				
			т								
31	32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	96,99	27,66	0,1	2683	10	1018	0,06	6
			м2		11,62	0,04	1127	4	90	0	0
32	33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	96,99	24,54	0,04	2380	4	726	0,04	4
			м2		8,32	0	807	0	90	0	0
33	48	С130804-1237 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355Х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	44	7228		318032				
			м								
34	50	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	56	1125		63000				
			м								
35	76	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	188,097	218,93	0	41180	0	46533	1,54	290
			м3		218,93	0	41180	0	113	0	0
36	77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	153,117	134,1	0	20533	0	23202	0,97	149
			м3		134,1	0	20533	0	113	0	0
37	78	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	85,86	790,75	24,55	67894	2108	5178	0,26	23
			м2		39,83	9,2	3420	790	123	0,04	4
38	79	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	34,98	17680,12	112,36	618451	3930	39077	6,34	222
			м3		1021,5	42,44	35732	1485	105	0,21	7
39	80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,5047	183		6497				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,777	65900		380704				
			т								
41	82	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0636	55620		3537				
			т								
42	83	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,76744	172357,31	536,06	132274	411	38417	289	222
			1т		47475	202,5	36432	155	105	0,99	1
43	84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	272,42	245,44	3,82	66863	1041	12469	0,21	58
			м2		37,35	1,44	10175	392	118	0,01	2
44	85	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	26,5	403,86	1,8	10702	48	1960	0,42	11
			м2		69,75	0,68	1848	18	105	0	0
45	86	Е0106-9-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	26,5	183,08	0,75	-4852	-20	-615	0,12	-3
			м2		21,83	0,29	-578	-8	105	0	0
46	87	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов , массой до 0,1 т	8,2388818	16632,39	2191,29	137032	18054	93846	73,6	606
			т		12555	101,25	103439	834	90	0,49	4
47	88	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубмассой до 0,1 т	8,2388818	172800		1423679				
			т								
48	89	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	222,44981	21,8	0,05	4849	11	1167	0,03	7
			м2		5,81	0,02	1292	4	90	0	0
49	90	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,2224516	20,36	0,02	5	0	1	0,02	0
			м2		4,16	0	1	0	90	0	0
50	91	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	139,1175	218,93	0	30457	0	34416	1,54	214
			м3		218,93	0	30457	0	113	0	0
51	92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	111,6375	134,1	0	14971	0	16917	0,97	109
			м3		134,1	0	14971	0	113	0	0
52	93	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	82,44	790,75	24,55	65190	2024	4972	0,26	22
			м2		39,83	9,2	3284	758	123	0,04	4
53	94	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	36,64	17029,86	95,97	623974	3516	31085	4,9	180
			м3		771,75	36,25	28277	1328	105	0,18	6
54	95	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	37,19	183		6806				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	256,48	245,44	3,82	62950	980	11740	0,21	54
			м2		37,35	1,44	9580	369	118	0,01	2
56	97	Е0106-11-6	Установка стоек	9,002448	18837,97	11119,34	169588	100101	111169	42,5	383
			1т		7560	4200,75	68058	37817	105	20,52	185
57	98	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	9,002448	172800		1555623				
			т								
58	99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	243,0661	21,8	0,05	5298	12	1275	0,03	7
			м2		5,81	0,02	1412	5	90	0	0
59	100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	243,0661	40,72	0,04	9897	10	1820	0,04	10
			м2		8,32	0	2022	0	90	0	0
60	101	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	10,89	218,93	0	2384	0	2694	1,54	17
			м3		218,93	0	2384	0	113	0	0
61	102	Е0101-166-2	Засыпка вручнуютраншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,65	134,1	0	1026	0	1159	0,97	7
			м3		134,1	0	1026	0	113	0	0
62	103	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,4	790,75	24,55	5061	157	386	0,26	2
			м2		39,83	9,2	255	59	123	0,04	0
63	104	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,9	17029,86	95,97	83446	470	4157	4,9	24
			м3		771,75	36,25	3782	178	105	0,18	1
64	105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,974	183		910				
			м3								
65	106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,4	245,44	3,82	5007	78	934	0,21	4
			м2		37,35	1,44	762	29	118	0,01	0
66	107	Е0106-11-6	Установка стоек	0,4461	18837,97	11119,34	8404	4960	5509	42,5	19
			1т		7560	4200,75	3373	1874	105	20,52	9
67	108	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,4461	172800		77086				
			т								
68	109	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	12,045	21,8	0,05	263	1	63	0,03	0
			м2		5,81	0,02	70	0	90	0	0
69	110	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,045	40,72	0,04	490	0	90	0,04	1
			м2		8,32	0	100	0	90	0	0
			Итого по разделу: #ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				8279453				
			ИТОГО:				8279453	527127			3616

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							605355	126038			584
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				719611				
			На металломонтажные работы				97384				
			Всего накладных расходов:				816995				
			Итого с накладными				9096448				
			- заработная плата				122549				
			- трудоемкость				408				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				545788				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9642236				
			Итого с временными, 1,5 %			144634	9786870				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %			212767	9999636				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			39147	10038784				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			97869	10136652				
			ИТОГО:				10136652				
			Сметная заработная плата				853942				
			Нормативная трудоемкость				4608				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				25923671				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				518473				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26442144,08				
			С затратами на технический надзор 1,351%	1,351		357233,37	26799377,45				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3215925,[illegible]				
			Итого с НДС				30015302,[illegible]				

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Касыстов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Матжамов Н.

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзетасанов М.М. _____

Технический надзор _____

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11** — **020440001144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБТМ",г.Актау, 3 мкр, дом 29, кв.1, тел.: 52-68-38** — **980240000762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке № 0662-2/830-18R от 22.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	02.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство газопроводов в селе Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак - 1, Рзаевых)			работа	1	2 180 317,75	2 180 317,75
				Итого	1	x	2 180 317,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Мирзегасанов М.А. / (Принял (Заказчик) директор / / Жиншенов А.Н. /

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2018

М.П. М.П.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

*** Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркентинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма 2-В

Заказчик	АО "КазТрансГаз Аймак", г.Астана, район Есиль, ул.36 дом 11
Подрядчик	ТОО "АБТМ", 130000 Мангистауская область, г.Актау, 3мкрн, 29-1. 8(7292)526838
Стройка	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улицы Кайдак, Кайдак -1,Рзаевых).
Объект	Строительство газопровода в селе.Бейнеу (улица Рзаевых).
Договор подряда	№ 0662-2/830-18-R от 22.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	16	E0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	4	5499,82	2715,53	21999	10862	13163	6,43	26		
			врезка		1505,25	1026,03	6021	4104	130	6,31	25		
2	51	E0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовыхтруб диам. 140 мм	44	282,86	0,37	12446	16	8953	0,9	39		
			м		156,38	0,14	6881	6	130	0	0		
3	52	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16		
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0		
4	57	С#ПРАЙС	Спейсер-опорное диэлектрическое кольцо из полиуретана Ду 355мм	32	10853,23		347303						
			шт										
5	64	E0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	36	506,61	240,24	18238	8649	15883	1,42	51		
			м		249,75	65,38	8991	2354	140	0,24	8		
6	65	E0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3		
			шт		112,5	4,59	450	18	140	0,02	0		
7	66	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	1,6	14900		23840						
			м3										
8	67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	183		293						
			м3										
9	68	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,7244	172800		125176						
			т										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	69	С12021-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, огрунтованные	0,0224	162700		3644				
			т								
11	70	С131312-73#примен.	Сетчатые панели ПМ1-ПМ4 в рамках	49,3	836		41215				
			м2								
12	71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
			м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	0
13	72	Е0107-25-9	Устройство калиток Кл1 без установкой столбов при металлических оградах из панелей	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
			шт		112,5	4,59	450	18	140	0,02	0
14	73	С131312-73#примен.	Сетчатые панели калиток в рамках	6,4	836		5350				
			м2								
15	74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток грунтовкой ГФ-021 за один раз	68	21,8	0,05	1482	3	357	0,03	2
			м2		5,81	0,02	395	1	90	0	0
16	75	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, деталей крепления, сетчатых панелей ограждения, ворот и калиток эмалью ПФ-115 за 1 раз	68	20,36	0,02	1384	1	255	0,02	1
			м2		4,16	0	283	0	90	0	0
			ИТОГО:				616657	20808			145
							26711	6543			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				44111				
			Всего накладных расходов:				44111				
			Итого с накладными				660768				
			- заработная плата				6617				
			- трудоемкость				22				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39646				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				700414				
			Итого с временными, 1,5 %				710920				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,174 %				726375				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				729219				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				736328				
			ИТОГО:				736328				
			Сметная заработная плата				39871				
			Нормативная трудоемкость				201				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1883100,77				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				37662				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1920762,77				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С затратами на технический надзор 1,351%	**25 949,51**			**1946712,28**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**233605,47**				
			Итого с НДС				**2180317,75**				

Заказчик:

АО «КазТрансГаз Аймак»

Директор МПФ АО "КазТрансГаз Аймак" _____ Кисметов А.Ж.

Начальник ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Конакбаев А.Н..

Вед.специалист ОКС МПФ АО "КТГА" _____ Магзамов Н.

Подрядчик:

ТОО «АБТМ»

Директор Мирзегасанов М.М. _____

Технический надзор _____